

ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

ຫ້ອງການພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນແຂວງ

ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ



ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ
(ປະຈຳເດືອນ ເມສາ2014)

ທີມງານບໍລິຫານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ

ກະກຽມໂດຍ:ທີມງານ ຕິດຕາມ -ປະເມີນຜົນ

ເມສາ 2014

ສາລະບານ

- 1. ພາກສະເໜີ.....1
- 2. ສະພາບລວມຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໜຶ່ງເດືອນຜ່ານມາ.....2
 - 2.1. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານໂຄງການຍ່ອຍ (ແຍກຕາມອົງປະກອບ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ).....2
 - 2.2. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານໂຄງການຍ່ອຍ (ແຍກຕາມອົງປະກອບ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ).....2
 - 2.3. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນ(ແຍກຕາມອົງປະກອບແລະການນໍາໃຊ້ເງິນແຕ່ລະແຫຼ່ງທຶນ).....2
 - 2.4. ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.....3
- 3. ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ.....3
 - 3.1. ໜ່ວຍງານພັດທະນາຊຸມຊົນ.....3-5
 - 3.2. ໜ່ວຍງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.....6
 - 3.3. ໜ່ວຍງານບໍລິຫານການເງິນ.....7
 - 3.4. ໜ່ວຍງານວິສະວະກຳ.....7
 - 3.5. ໜ່ວຍງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ.....8
 - 3.6. ວຽກງານອື່ນໆ.....8
- 4. ຂໍ້ສັງເກດ.....8
 - 4.1. ຈຸດດີ.....8
 - 4.2. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ.....8
 - 4.3. ວິທີແກ້ໄຂ.....9
 - 4.4. ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້.....9
 - 4.5. ຂໍ້ສະເໜີ.....9
- 5. ແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ (ເດືອນ).....9-10

1. ພາກສະເໜີ

ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ ເດືອນ 6/2008 ເປັນໄລຍະທຳອິດ (PRF I). ກວມເອົາ 3 ເມືອງ, 29 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ 186 ບ້ານ, ປະກອບມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 73,384 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີເພດຍິງ 36,945 ຄົນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 50,34% ແລະ ໄລຍະທີ່ສອງ(PRF II) ເລີ່ມແຕ່ປີ 2012-2016 ແມ່ນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 3 ເມືອງ, ກວມເອົາ 17 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ 102 ບ້ານ, ປະກອບມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 36,680 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີເພດຍິງ 18,448 ຄົນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 50,29% ມີ 6,201 ຄອບຄົວ, ຈຳນວນຄົນທຸກ14,755 ຄົນ, ເດັກນ້ອຍ <15 ປີ 13,462 ຄົນ.

ໃນສົກປີ 2011-2012 (ຮອບວຽນທີ 9) ທລຍ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ຮັບນຸ້ມມັດໂຄງການທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີທັງໝົດ42ໂຄງການຊຶ່ງນຳໃຊ້ທຶນທັງໝົດ7,541,643,220ກີບ, ໃນນັ້ນທຶນປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນມີມູນຄ່າ 649,262,000ກີບ,ທຶນຂອງSDC=19 ໂຄງການງົບປະມານເທົ່າກັບມູນຄ່າ2,995,382,068ກີບ, ທຶນຂອງ LUFSIP=17ໂຄງການ,ມູນຄ່າ1,955,821,571ກີບ. ທຶນຂອງIDA = 6ໂຄງການ, ມູນຄ່າ1,941,177,581ກີບ.(ລາຍລະອຽດມີຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ)

ໃນສົກປີ 2012-2013(ຮອບວຽນທີ 10) ທລຍແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ຮັບປະນຸ້ມມັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທັງໝົດ 29 ໂຄງການຊຶ່ງມີມູນຄ່າທັງໝົດ4.975.675.977ກີບ, ໃນນັ້ນທຶນປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນມີມູນຄ່າ 607,963,408ກີບ,ທຶນຂອງSDC-Waterມີ06ໂຄງການທຽບເທົ່າມູນຄ່າ671,139,619ກີບ,ທຶນຂອງIDAມີ5ໂຄງການ ມູນຄ່າ876,202,546ກີບແລະທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ+ເຮເວີຕັດຈຳນວນ18ໂຄງການມູນຄ່າ2,820,370,404ກີບ. (ລາຍລະອຽດມີຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ)

ໃນສົກປີ2013-2014(ຮອບວຽນທີ11)ທລຍແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ຮັບປະນຸ້ມມັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈຳນວນທັງໝົດ 16 ໂຄງການຊຶ່ງມີມູນຄ່າທັງໝົດ4.891.419.649ກີບ, ໃນນັ້ນທຶນປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນມີມູນຄ່າ 330,151,760ກີບ,ທຶນຂອງ SDCມີ05ໂຄງການທຽບເທົ່າມູນຄ່າ 891.616.519ກີບ, ທຶນຂອງ IDA-MDTE+ ເຮເວີຕັດສົມທົບ 2 ໂຄງການໃນ11 ໂຄງການມູນຄ່າ 3.669.651.370ກີບ.

ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງທີ່ທຳໜ້າທີ່ປະສານງານກັບບັນດາ 4 ຂະແໜງການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ໂດຍເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແລະ ວຽກງານໂຄງການເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ຖືກດຳເນີນໄປໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍໂຄງການທີ່ວາງໄວ້ ເຊິ່ງຫ້ອງການ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ ປະກອບດ້ວຍ 5 ໜ່ວຍງານທີ່ທຳໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ແກ່:

- (1).ໜ່ວຍງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ.
- (2).ໜ່ວຍງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
- (3).ໜ່ວຍງານພັດທະນາຊຸມຊົນ.
- (4).ໜ່ວຍງານບໍລິຫານການເງິນ.
- (5).ໜ່ວຍງານວິສະວະກອນ.

2. ສະພາບລວມຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໜຶ່ງເດືອນຜ່ານມາ.

2.1 ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ 10

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນສົກປີ2013-2014ໃນຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດ 29 ໂຄງການ. ມາຮອດທ້າຍເດືອນມີນາ2014ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100% ປະກອບມີ28 ໂຄງການ, ໂຄງການທີ່ສຳເລັດສູງກວ່າ>50% ມີ 0 ໂຄງການ,ໂຄງການທີ່ສຳເລັດຕໍ່າກວ່າ<50% ມີ1 ໂຄງການແລະ ໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເທື່ອ 0% ມີ 0 ໂຄງການ.(ລາຍລະອຽດຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ)

ຕາຕະລາງ 1: ຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ງົບປະມານ ສົກປີ 2012-2013

ແຫ່ງທຶນ	ຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍ	ງົບປະມານ (ກີບ)
SDC-Water	6	671.139.619
GOL+ Helvetas	18	2.820.370.404
IDA	5	876.202.546
ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ(ວັດຖຸ, ແຮງງານ)		607,963,408
ລວມ:	29	4.975.675.977

2.2. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນ ຮອບວຽນ10(ຕາຕະລາງ 3 ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເງິນໃນເດືອນ)

ລາຍການ	ຈຳນວນເງິນ	ໝາຍເຫດ
ເງິ ເຫຼືອຈາກເດືອ ກ່ອ	169.324.675	
ງົບປະມາ ແຂວງຂໍຈາກສູ ກາງ	298.421.130	
ງົບປະມາ ສູ ກາງໂອ ໃຫ້	228.293.661	
ລວມຮັບທັງໝົດໃ ເດືອ	397.618.336	
ຈ່າຍຕົວຈິງທັງໝົດ	178.252.600	
ດູ່ໄວ້	219.365.736	5/5/2014

2.3. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ 11

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນສົກປີ2013-2014ໃນຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດ16ໂຄງການ.ມາຮອດທ້າຍເດືອນມີນາ 2014 ມີບັນດາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100% ປະກອບມີ 00 ໂຄງການ, ໂຄງການທີ່ສຳເລັດສູງກວ່າ>50% ມີ 06ໂຄງການ,ໂຄງການທີ່ສຳເລັດຕໍ່າກວ່າ<50% ມີ 09 ໂຄງການແລະ ໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເທື່ອ 0% ມີ 01 ໂຄງການ.

ຕາຕະລາງ 2: ຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ງົບປະມານ ສົກປີ 2013-2014

ແຫ່ງທຶນ	ຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍ	ງົບປະມານ (ກີບ)
SDC	5	891.616.519
IDA-MDTE +Helvetas	11	3.669.651.370
ທຶນປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນ(ວັດຖຸ, ແຮງງານ)		330.151.760
ລວມ:	16	4.891.419.649

2.4. ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

- ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ

ທຸກໆສະຖານທີ່ການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການເຊັ່ນ: ຫ້ວງນະລະບົບນໍ້າລິນ, ອ່າງເກັບນໍ້າ, ລານກັອກ, ຊົນລະປະທານ, ການຈັດສັນສະຖານທີ່ໃນການລ້ຽງສັດ, ສະຖານທີ່ເດີນໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ, ທີ່ມີການ ທລຍ ເມືອງໄດ້ລົງໄປຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ສ້າງກົດລະບຽບພາຍໃນບ້ານ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາເຂດປ່າສະຫງວນ.

- ດ້ານສັງຄົມ

ສັງຄົມມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເຊັ່ນ: ບັນຫາການຄັດແຍງພາຍໃນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານກ່ຽວກັບດ້ານການປະກອບສ່ວນແຮງງານແລະວັດຖຸທ້ອງຖິ່ນ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານການກໍ່ສ້າງໂຄງການຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງມີຄວາມສະຫງົບ.

3. ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານໃນເດືອນຜ່ານມາ

ໃນໜຶ່ງເດືອນຜ່ານມາກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ ນໍາພາຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ເຊິ່ງແຕ່ລະໜ່ວຍງານກໍ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມການມອບໝາຍຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ ເຊິ່ງພໍສະຫລຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

3.1. ໜ່ວຍງານພັດທະນາຊຸມຊົນ.

3.1.1. ລະດົມການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນຕໍ່ກັບໂຄງການຍ່ອຍ

- ຮອບວຽນ 10 ຈໍານວນ 1 ໂຄງການໆກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ສະແກນ ເມືອງນາແລ
- ຮອບວຽນ 11 ຈໍານວນທັງ 03 ເມືອງ 13ກຸ່ມບ້ານ 16 ໂຄງການ
- ເມືອງນາແລ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ພູຫຼວງ, ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນລ້ອງມູນສິງໄຊ, ພູຈະແລ, ຕະເຄິງ, ຈັດສັນສະຖາທີ່ລ້ຽງສັດຜາຮູ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນກອນລາງ
- ເມືອງ ລອງ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ຈໍາປີ, ການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ຈໍາຄໍາປິງ, ຜາງົວ, ນໍ້າໂບ ແລະ ຕີນດອຍ.
- ເມືອງວຽງພູຄາ: ໂຄງການທະລຸເສັ້ນທາງບ້ານ ນໍ້າລຸງ, ກໍ່ສ້າງຊົລະປະທານ ຕາສຸມ, ດອນໃໝ່ ແລະ ຈັດສັນສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ ພູລັນໃຕ້, ນໍ້ານ້ອຍ+ນໍ້າປາມັນ.

3.1.2. ກອງປະຊຸມແຈ້ງຄືນແລະຝຶກອົບຮົມບ້ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເມືອງນາແລໂຄງການຮອບວຽນ11ທັງ03ເມືອງ 13 ກຸ່ມບ້ານ

ລວມ 52 ບ້ານ, ໃນນັ້ນເມືອງລອງ26 ບ້ານ, ເມືອງ ນາແລ 16 ບ້ານ ແລະ ເມືອງວຽງພູຄາ: 10 ບ້ານ

3.1.3. ປັບປຸງກະດານຂາວ ແລະ ຕິດຂ່າວກຸ່ມບ້ານ 03ເມືອງ, 07 ກຸ່ມບ້ານ

- ເມືອງນາແລ.
 - ກຸ່ມບ້ານພູຈະແລ ຄັ້ງວັນທີ່ 22/04/2014
- ເມືອງລອງ.
 - ກຸ່ມບ້ານ ຈໍາໃໝ່ ຄັ້ງວັນທີ່ 21 /04/2014
 - ກຸ່ມບ້ານ ຈິງກາ ຄັ້ງວັນທີ່27/04 /2014
 - ກຸ່ມບ້ານ ສີວິໄລ ຄັ້ງວັນທີ່29/04/2014
- ເມືອງ ວຽງພູຄາ
 - ກຸ່ມບ້ານນໍ້າສິງ ຄັ້ງວັນທີ່ 03/04/2014
 - ກຸ່ມບ້ານ ປາກຄານ ຄັ້ງວັນທີ່ 22/4/2014
 - ກຸ່ມບ້ານນໍ້າແພ ຄັ້ງວັນທີ່ 25/4/2014

3.1.4. ຕິດຕາມກ່ອງສະແດງຄວາມຄິດຄໍາເຫັນຢູ່ບ້ານແລະກຸ່ມບ້ານໃນ 03 ເມືອງ 58 ກ່ອງລາຍລະອຽດຕາມລຸ່ມນີ້:

- ເມືອງນາແລ ເປີດກ່ອງຄໍາຄິດເຫັນຈໍານວນ 17 ກ່ອງ

ລ/ດ	ຊື່ບ້ານຫຼືກຸ່ມບ້ານ	ວັນ,ເດືອນ,ປີ	ຈ/ນຄຳເຫັນ	ຈ/ນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ		ຊື່ຜູ້ເປີດ
				ລວມ	ຍິງ	
1	ເຜິ້ງ	2/4/2014	1	5	1	ແພງສີ
2	ຜາຮູ	1/4/2014	0	13	4	ແພງສີ
3	ພູຈະແລ	4/4/2014	0	23	11	ແພງສີ
4	ລ້ອງມຸນສິງໄຊ	4/4/2014	0	14	6	ໂອລິດ
5	ລ້ອງມຸນຈອມແກ້ວ	5/4/2014	0	22	8	ໂອລິດ
6	ພູຕິນ	6/4/2014	0	19	7	ໂອລິດ
7	ສະແກນ	8/4/2014	0	9	3	ໂອລິດ
8	ພູຕາງ	5/4/2014	1	23	11	ແພງສີ
9	ແວນ	6/4/2014	0	14	5	ແພງສີ
10	ຜາງບົກ	3/4/2014	1	26	11	ແພງສີ
11	ກອນລາງ	7/4/2014	0	19	7	ແພງສີ
12	ກັນຫະ	8/4/2014	0	10	6	ແພງສີ
13	ຫາດຈະລະ	9/4/2014	0	13	8	ໂອລິດ
14	ສາງອາກ	9/4/2014	0	16	8	ແພງສີ
15	ພູລວງ	10/4/2014	0	24	10	ແພງສີ
16	ໜອງປາແສດ	11/4/2014	1	31	17	ແພງສີ
17	ຫາດນາແລ້ງ	10/4/2014	1	25	16	ໂອລິດ
ລວມ			5	306	139	

➢ ຜ່ານການເປີດກ່ອງຮັບຄຳຄິດເຫັນຢູ່ບັນດາບ້ານຂອງຄະນະກຳມະການຂັ້ນບ້ານປະກົດວ່າໄດ້ຮັບຄຳເຫັນທີ່ສະແດງອອກມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 1.ບ້ານເຜິ້ງ ສະເໜີໃຫ້ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແກ້ໄຂທຶນທີ່ ຊາວບ້ານຍືມມາສ້າງເສັ້ນທາງຫາພື້ນທີ່ຈັດສັນບ່ອນລ້ຽງສັດ ທີ່ ທລຍ ສະຫນັບສະຫນູນໃນຮອບວຽນ 9
- 2.ບ້ານຫາດນາແລ້ງ ສະເໜີໃຫ້ ທລຍ ປະສານຫາທາງບໍລິສັດໃນການສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ ບ່ອນທີ່ເປ່ເພ
- 3.ບ້ານໜອງປາແສດ ສະເໜີໃຫ້ ທລຍ ຊ່ວຍທຶນສ້ອມແປງທາງເຂົ້າບ້ານ
- 4.ບ້ານຜາງບົກ ສະເໜີໃຫ້ ທລຍ ຊ່ວຍທະລຸເສັ້ນທາງສູ່ເຂດທຳການຜະລິດ ແລະໄປຫາແຂວງອຸດົມໄຊ
- 5.ບ້ານ ພູຕາງ ສະເໜີໃຫ້ທ້ອງການ ທລຍ ຊ່ວຍແກ້ໄຂ ລະບົບນ້ຳລືນ.

▪ ເມືອງລອງ ເປີດກ່ອງຄຳຄິດເຫັນຈຳນວນ 27 ກ່ອງ

ລ /ດ	ຊື່ບ້ານຫຼືກຸ່ມບ້ານ	ວັນ,ເດືອນ,ປີ	ຈຳນວນຄຳເຫັນ	ຈຳນວນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ		ຊື່ຜູ້ເປີດ
				ລວມ	ຍິງ	
1	ບ້ານ ຜາແຕ	1/4/2014	0	9	2	ທ.ຂົງຄຳ+ສໍລະພິງ
2	ບ້ານ ພໍ່ຈັນ	2/4/2014	0	5	1	ທ.ຂົງຄຳ+ສໍລະພິງ
3	ບ້ານ ສີວິໄລ	2/4/2014	0	10	3	ທ. ວັນສຸກ
4	ບ້ານ ຈ່າຄຳຕັນ	3/4/2014	0	6	1	ທ.ຂົງຄຳ+ສໍລະພິງ
5	ບ້ານ ຈ່າຄຳປິງ	3/4/2014	0	8	3	ທ. ວັນສຸກ
6	ບ້ານ ແດນກາງ	4/4/2014	0	5	1	ທ.ຂົງຄຳ+ສໍລະພິງ
7	ບ້ານ ຫ້ວຍໝໍ້	4/4/2014	0	10	2	ທ. ວັນສຸກ+ຄຳແສງ
8	ບ້ານ ທົ່ງໝໍ້ຕ່າ	5/4/2014	0	5	1	ທ.ຂົງຄຳ
9	ບ້ານ ສາມເມືອງ	5/4/2014	0	9	2	ທ. ວັນສຸກ
10	ບ້ານ ພະຍາຫຼວງບໍ	5/4/2014	0	10	2	ທ. ສໍລະພິງ

11	ບ້ານ ປ່າຊອດ	6/4/2014	0	6	2	ທ. ຂົງຄໍາ
12	ບ້ານ ບໍ່	6/4/2014	0	5	1	ທ. ສໍລະພິງ
13	ບ້ານ ເຈຕາ	7/4/2014	0	10	3	ທ. ຂົງຄໍາ
14	ບ້ານ ສົມປານໃໝ່	21/4/2014	0	6	1	ທ. ຂົງຄໍາ
15	ບ້ານ ຈົງກາ	21/4/2014	0	7	2	ທ. ສໍລະພິງ
16	ບ້ານ ຈໍຄໍາລີ	22/4/2014	0	10	3	ທ. ຂົງຄໍາ
17	ບ້ານ ນໍ້າຮີ	22/4/2014	0	8	2	ທ. ສໍລະພິງ
18	ບ້ານ ພະຍາຫຼວງຄໍາປົງ	23/4/2014	0	9	2	ທ. ຂົງຄໍາ
19	ບ້ານ ປ່າກວ້ຍ	23/4/2014	0	8	3	ທ. ສໍລະພິງ
20	ບ້ານ ຈ່າວາດ	24/4/2014	0	7	1	ທ. ຂົງຄໍາ
21	ບ້ານ ດອນໃຈ	24/4/2014	0	5	0	ທ. ຂົງຄໍາ
22	ບ້ານ ຜາຄໍາ	25/4/2014	0	6	2	ທ. ຂົງຄໍາ
23	ບ້ານ ສົມປານເກົ່າ	26/4/2014	0	4	0	ທ. ຂົງຄໍາ
24	ບ້ານ ແມໂຂງ	27/4/2014	0	5	1	ທ. ຂົງຄໍາ
25	ບ້ານ ຈ່າປີ	6/4/2014	0	7	1	ທ. ສໍລະພິງ
26	ບ້ານ ຜ່ານງົວ	22/4/2014	0	9	2	ທ. ຂົງຄໍາ
27	ບ້ານ ນໍ້າໂບ	21/4/2014	0	7	1	ທ. ສໍລະພິງ
ລວມ			00	196	45	

- ຜ່ານການເປີດກ່ອງຮັບຄໍາຄິດເຫັນຢູ່ບັນດາບ້ານຂອງຄະນະກຳມະການຂັ້ນບ້ານປະກົດວ່າບໍ່ມີຄໍາເຫັນໃດທີ່ສະແດງອອກ
 - ເມືອງວຽງພູຄາ :ເປີດກ່ອງຄໍາຄິດເຫັນຈຳນວນ 14 ກ່ອງ

ລ / ດ	ຊື່ບ້ານຫຼືກຸ່ມບ້ານ	ວັນ,ເດືອນ,ປີ	ຈຳນວນຄໍາເຫັນ	ຈຳນວນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ		ຊື່ຜູ້ເປີດ
				ລວມ	ຍິງ	
1	ບ້ານ ນໍ້າແພ	1/4/2014	0	07	03	ນ. ແກ້ວສົມພອນ
2	ບ້ານ ນໍ້າຂອງນ້ອຍ	2/4/2014	0	11	06	ນ. ແກ້ວສົມພອນ
3	ບ້ານ ນໍ້າແອງ	3/4/2014	0	09	02	ທ. ວັນທາ
4	ບ້ານ ນໍ້າລຸງ	4/4/2014	0	04	02	ນ. ແກ້ວສົມພອນ
5	ບ້ານ ຕາລອງ	4/4/2014	0	09	03	ນ. ແກ້ວສົມພອນ
6	ບ້ານ ພູລັນເໜືອ	7/4/2014	0	07	02	ນ. ແກ້ວສົມພອນ
7	ບ້ານ ນໍ້າວາງ	8/4/2014	0	08	02	ນ. ແກ້ວສົມພອນ
8	ບ້ານ ນໍ້າຈີລີ	9/4/2014	0	07	02	ນ. ມະລີ
9	ບ້ານ ປລາງ	10/4/2014	0	10	04	ນ. ແກ້ວສົມພອນ
10	ບ້ານ ນໍ້ານ້ອຍປາມັນ	22/4/2014	0	05	04	ນ. ແກ້ວສົມພອນ
11	ບ້ານ ປາກຄານ	23/4/2014	0	12	04	ທ. ວັນທາ
12	ບ້ານ ຕາສຸມ	23/4/2014	0	06	01	ທ. ວັນທາ
13	ບ້ານ ພູລັນໃຕ້	24/4/2014	1	10	05	ນ. ແກ້ວສົມພອນ
14	ບ້ານ ດອນໃໝ່	24/4/2014	0	09	03	ທ. ວັນທາ
ລວມ			01	114	43	

- ຜ່ານການເປີດກ່ອງຮັບຄໍາຄິດເຫັນຢູ່ບັນດາບ້ານຂອງຄະນະກຳມະການຂັ້ນບ້ານໄດ້ຮັບ01 ຄໍາເຫັນສະແດງອອກເຊັ່ນ

1. ສະເໜີໃຫ້ຮ້ານຈັດສິ່ງວັດສະດຸດ່ວນເພາະວ່າຮອດລະດູທຳການຜະລິດແລ້ວ (ບ້ານ ພູລັນໃຕ້)

3.1.5.ວຽກງານຂຽນຂ່າວທັງ 2 ເມືອງໄດ້04 ຂ່າວ,ໃນນັ້ນເມືອງ ນາແລ ໄດ້ 02 ຂ່າວ, ເມືອງວຽງພູຄາໄດ 02 ຂ່າວ

3.2.ໜ່ວຍງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

3.2.1.ຕິດຕາມແລະຄຸ້ມຄອງສັນຍາໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ 10 ແລະ 11 (03 ເມືອງ 3ໂຄງການ)

- ຮອບວຽນ 10
 - ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ສະແກນ ເມືອງນາແລ
- ຮອບວຽນ 11
 - ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ພູຫຼວງ ເມືອງນາແລ
 - ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ຈ່າປີ ເມືອງລອງ

3.2.2. ກອງປະຊຸມເຊັນສັນຍາການກໍ່ສ້າງລະຫວ່າງຊຸມຊົນກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ທັງ03ເມືອງ ໄດ້ 14 ໂຄງການ,ໃນນັ້ນ.

- ເມືອງນາແລ. 05 ໂຄງການ.
 - ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານພູຈະແລ.
 - ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຕະເຄິງ.
 - ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານລ້ອງມຸນສິງໄຊ.
 - ໂຄງການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນບ້ານກອນລາງ.
 - ໂຄງການກໍ່ສ້າງຈັດສັນສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດບ້ານຜາຮູ.
- ເມືອງລອງ. 04 ໂຄງການ
 - ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຈ່າຄຳປົງ
 - ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານນໍ້າໂບ.
 - ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຜາງົວ (ອ້າຍແສງ)
 - ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຕິນດອຍ
- ເມືອງວຽງພູຄາ 05 ໂຄງການ
 - ໂຄງການທຸລະເສັ້ນທາງບ້ານນໍ້າລຸງ
 - ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານບ້ານດອນໃໝ່
 - ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານບ້ານຕາສຸມ
 - ໂຄງການຈັດສັນສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດບ້ານພູລັນໃຕ້
 - ໂຄງການຈັດສັນສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດບ້ານນໍ້າມ້ອຍ+ນໍ້າປາມັນ

3.3. ໜ່ວຍງານບໍລິຫານການເງິນ.

3.3.1. ທັງສາມເມືອງຫຼຸບບໍລິຫານຫ້ອງການປະຈຳເດືອນ 04/2014ຂຶ້ນແຜນປະຈຳເດືອນ 05/2014

3.3.2.ທັງສາມເມືອງສະຫຼຸບເງິນຕິດຕາມກິດຈະກຳ 04/2014 ຂຶ້ນແຜນເດືອນ 05/2014

3.3.3. ເມືອງນາແລ ກະກຽມເອກະສານຂໍເງິນ ໑໐໑1 ໂຄງການຮອບວຽນ11ຈຳນວນ5ໂຄງການ

3.3.4. ເມືອງ ວຽງພູຄາ ສັບຊ້ອນເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຍັງບິນເປກັນ.

3.4. ໜ່ວຍງານວິສະວະກຳ.

3.4.1. ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງໃນ 03 ເມືອງ, ວຽງພູຄາ, ລອງ ແລະ ນາແລ. (ຮອບວຽນ 10 ແລະ 11)

- ຮອບວຽນ 10
- ເມືອງ ນາແລ

ລ/ດ	ຊື່ໂຄງການ	ບ້ານ	ກຸ່ມບ້ານ	ຄັ້ງຕິດຕາມ	ວັນທີ	ເປີເຊັນຄວາມຄືບໜ້າ	
						ເດືອນແລ້ວ	ເດືອນນີ້
1	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ສະແກນ	ສະແກນ	01		41%	41%

❖ ໝາຍເຫດ : ລໍຖ້າສິ້ນສ່ວນວັດສະດຸ (ສາຍກາບ ແລະ ເຫຼັກເສັ້ນຕ່າງໆ)

- ຮອບວຽນ 11
- ເມືອງ ນາແລ

ລ/ດ	ຊື່ໂຄງການ	ບ້ານ	ກຸ່ມບ້ານ	ຄັ້ງຕິດຕາມ	ວັນທີ	ເປີເຊັນຄວາມຄືບໜ້າ	
						ເດືອນແລ້ວ	ເດືອນນີ້
1	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ພູຫຼວງ	ພູຫຼວງ	01		55%	55%
2	ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ	ພູຈະແລ	ພູຈະແລ				15%
3	ຈັດສັນບ່ອນລ້ຽງສັດ	ຜາຮຸ	ພູຈະແລ				50%
4	ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ	ລ້ອງມຸນສິງໄຊ	ລ້ອງມຸນ				5%
5	ກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ	ກອນລາງ	ສະແກນ				50%
6	ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ	ຕະເຄິງ	ຕະເຄິງ				30%

❖ ໝາຍເຫດ : ລໍຖ້າສິ້ນສ່ວນວັດສະດຸ (ສາຍກາບ ແລະ ເຫຼັກເສັ້ນຕ່າງໆ)

- ເມືອງ ລອງ

ລ/ດ	ຊື່ໂຄງການ	ບ້ານ	ກຸ່ມບ້ານ	ຄັ້ງຕິດຕາມ	ວັນທີ	ເປີເຊັນຄວາມຄືບໜ້າ		ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
						ເດືອນແລ້ວ	ເດືອນນີ້	
1	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ຈຳປີ	ຈຳໃໝ່	02	18,22/3/14	42%	42%	02
2	ກໍ່ສ້າງຮ/ຮ	ຈຳຄຳປິງ	ສີວິໄລ	01	20/4/014	0	15%	02
3	ກໍ່ສ້າງຮ/ຮ	ນໍ້າໂບ	ຈິງກາ	03	2,22,30/4/14	0	20%	02
4	ກໍ່ສ້າງຮ/ຮ	ຕີນດອຍ	ສະ	01	3/4/014	0	50%	02
5	ກໍ່ສ້າງຮ/ຮ	ຜາງົວ	ສົມປານ	01	25/4/014	0	15%	02

- ເມືອງ ວຽງພູຄາ

ລ/ດ	ຊື່ໂຄງການ	ບ້ານ	ກຸ່ມບ້ານ	ຄັ້ງຕິດຕາມ	ວັນທີ	ເປີເຊັນຄວາມຄືບໜ້າ	
						ເດືອນແລ້ວ	ເດືອນນີ້
1	ທະລຸເສັ້ນທາງ	ນໍ້າລຸງ	ນໍ້າສິງ	01		0%	30%
2	ກໍ່ສ້າງຊົ່ວປະທານ	ຕາສຸມ	ປາກຄານ	01		0	30%
3	ຈັດສັນອນລ້ຽງສັດ	ນໍ້ານ້ອຍ	ປາກຄານ	01		0	50%
4	ກໍ່ສ້າງຊົ່ວປະທານ	ດອນໃໝ່	ນໍ້າແພ	01		0	0%

5	ຈັດສັນອນລ້ຽງສັດ	ພູລັນໃຕ້	ນ້ຳແພ	01		0	80%
---	-----------------	----------	-------	----	--	---	-----

3.4.2. ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງຮ່ວມກັບເຮວເວີຕັດວິຊາການສູນກາງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ 3 ແຫ່ງ.

3.5. ໜ່ວຍງານຕິດຕາມ - ປະເມີນຜົນ.

- ຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 ແລະ 11 ຢູ່ 3 ເມືອງ.
- ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ Formete ທີ່ສູນກາງກຳນົດໃຫ້.
- ສືບຕໍ່ຕື່ມຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບຖານຂໍ້ມູນ.
- ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
- ສັງລວມບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນ

3.6. ວຽກງານອື່ນໆທີ່ໄດ້ເຮັດ

- ກອງປະຊຸມວຽກງານວຽກງານວິຊາການກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ເມືອງວຽງພູຄາ ກະກຽມການຖ່າຍທຳຈາກທີມງານສູນກາງ 02 ໂຄງການ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງນ້ຳລິນ ແລະ ໂຄງການສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ 2 ຫ້ອງ

4. ຂໍ້ສັງເກດ

4.1 ຈຸດດີ

- ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດຈາກ ທລຍຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂວງ.
- ພະນັກງານທຸກຄົນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ.
- ອຳນາດການປົກຄອງທ່ອງຖິ່ນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບວຽກງານຂອງທລຍ.
- ການນຳຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ຂະແໜງການຕ່າງໆຕະຫຼອດຮອດກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເປັນຢ່າງດີ

4.2 ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

- ການສະໜອງວັດສະດຸມີຄວາມຊັກຊ້າເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງມີຄວາມຊັກຊ້າໄປນຳເຊັ່ນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ ສະແກນ ແລະ ພູຫຼວງ ເມືອງນາແລ.
- ການດຳເນີນໂຄງການຮອບວຽນ 11 ມີບາງບໍລິສັດຍັງຖືເປົາໃນການລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງກິດຈະກຳຊັກຊ້າເຮັດໃຫ້ວຽກທີ່ເຂົ້າມາໃໝ່ຊັກຊ້າໄປຕາມໆກັນ.

4.3 ວິທີທາງແກ້ໄຂ

- ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ທຸກໜ້າວຽກ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕໍ່ກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ບັນດາບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ
- ແນະນຳທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານເຮັດໃບແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດ່ຽວກ່າວ
- ແຕ່ລະໜ່ວຍງານຕ້ອງວາງແຜນໃຫ້ລະອຽດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

4.4 ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້

- ການປະສານງານ ແລະ ວາງແຜນຮ່ວມກັນ ເປັນຂອດຕັດສິນຄວາມສຳເລັດຂອງບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດໄວຂຶ້ນ.
- ການແນະນຳແລະ ໃຫ້ການໃກ້ຊິດຕິດແທດຂອງ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງເປັນແນວທາງປຸງລະດົມໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຂັ້ນ ເມືອງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

4.5 ຂໍ້ສະເໜີ.

- ສະເໜີໃຫ້ ໜ່ວຍງານບໍລິຫານການເງິນແຂວງຊ່ວຍທວງເງິນຮ່ວງຂອງລັດຖະບານ
- ເມືອງ ນາແລ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງຊ່ວຍປະສານເລື່ອງງົບປະມານກໍ່ສ້າງ ຫ້ອງ ຈໍຂອງ ທລຍ ເມືອງ

5.ແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ(ເດືອນ5/2014)

5.1.ວຽກບໍລິຫານການເງິນ

- ນໍາພາທິມງານຂັ້ນກຸ່ມ ແລະບ້ານສະຫຼຸບເງິນງວດ 2 ຮອບວຽນ10ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງບ້ານນໍ້າວາງ ແລະ ງວດ 3 ຮອບວຽນ9,ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ບ້ານທົ່ງໄຮ່ ແລະ ບ້ານນໍ້າມາງ ເມືອງວຽງພູຄາ.
- ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທິມງານຂັ້ນກຸ່ມ ແລະ ບ້ານສະຫຼຸບເງິນງວດ1 ແລະຂໍເງິນງວດ 2 ຮອບວຽນ 11.
- ເມືອງ ນາແລ ກະກຽມໃຫ້ທິມງານກຸ່ມບ້ານໂອນເງິນໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ10ຮ່ວງທິນສົມທົບລັດຖະບານ ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຈໍານວນ 06 ໂຄງການ
- ສະຫຼຸບບໍລິຫານຫ້ອງການປະຈໍາເດືອນ 5/2014ແລະ ຂັ້ນແຜນເດືອນ 6/2014
- ສະຫຼຸບເງິນຕິດຕາມກິດຈະກໍາ 5/2014 ຂັ້ນແຜນເດືອນ 6/2014

5.2.ວຽກງານຈັດຊື້

- ຕິດຕາມສັນຍາການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ10 ແລະ 11 ທັງ 03 ເມືອງ
- ກວດກາວັດສະດຸພາກສະໜາມໂຄງການຮອບວຽນ11 ທັງ03ເມືອງ,ເມືອງລອງ,ນາແລ ແລະ ວຽງພູຄາ

5.3. ວຽກຊຸມຊົນ

- ທັງ03ເມືອງລະດົມການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນເຂົ້າໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງຮອບວຽນ10 ແລະ 11
- ທັງ 03ເມືອງກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມຢ້ຽມຢາມກຸ່ມບ້ານ.
- ທັງ 03 ເມືອງ ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນສໍາລັບຜູ້ປະສານງານ.
- ເມືອງນາແລ ກະກຽມ ລົງກວດເອກະສານ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການແຕ່ຮອບວຽນ 9-

- ເມືອງລອງ ສືບຕໍ່ລົງຈັດກອງປະຊຸມແຈ້ງຜົນຄືນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານ ກສກ ບ້ານທີ່ບໍ່ທັນສໍາເລັດ.
- ຕິດຕາມກະດານຂາວກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກ່ອງສະແດງຄວາມຄິດຄໍາເຫັນຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ
- ຂຽນຂ່າວການເດືອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ.

5.4. ວຽກວິສະວະກໍາ

- ເມືອງນາແລ ຕິດຕາມການຈັດສິ່ງວັດສະລິງພາກສະໜາມ ບາງໂຄງການ.
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍຂອງຮອບວຽນ10 ແລະ 11 ທ້າງ3ເມືອງ.
- ລົງກວດກາການກໍ່ສ້າງ 40 % ບາງໂຄງການ.

5.5. ໜ່ວຍງານຕິດຕາມ -ປະເມີນຜົນ.

- ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງໂຄງການຮອບວຽນ 10 ແລະ 11
- ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ Formete ທີ່ສູນກາງກຳນົດໃຫ້.
- ສືບຕໍ່ຕື່ມຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບຖານຂໍ້ມູນ.
- ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
- ສັງລວມລາຍງານປະຈຳເດືອນເປັນປົກກະຕິ

ຜູ້ປະສານງານແຂວງ

ສັງລວມໂດຍຕິດຕາມປະເມີນຜົນແຂວງ



ວົງມະນີ ເພຍເທບ
Vongmany PHIATHEP

[Handwritten signature]
ວົງມະນີ ເພຍເທບ