

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ  
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ  
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)  
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

0114  
ເລກທີ...../ທລຍ

12 FEB 2016

**ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2016**  
**ແລະ ແຜນວຽກເດືອນ ກຸມພາ 2016**

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນການສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງວຽກງານທີ່ຜົນເດັ່ນແມ່ນໄດ້ມີດັ່ງນີ້:

ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການຍ່ອຍ ໂດຍຄະນະບໍລິຫານໂຄງການ ທລຍ ນຳພາໂດຍຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືການພັດທະນາປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ (SDC) ທີ່ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ. ຈຸດປະສົງຂອງການຢ້ຽມຢາມ ແມ່ນເພື່ອນຳພາຄະນະ (SDC) ຢ້ຽມຢາມໂຄງການກໍ່ສ້າງນ້ຳລິນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ທີ່ເມືອງລອງ ແລະ ເມືອງວຽງພູຄາ ເພື່ອເປັນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບຂອງຊຸມຊົນຈາກໂຄງການຍ່ອຍດັ່ງກ່າວ. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ເຫັນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງຂອງ ຊຸມຊົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ມີການປ່ຽນແປງທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຫຼາຍ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນແມ່ມີຄວາມຊືມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວຂອງ ທລຍ.

ວຽກທີ່ຜົນເດັ່ນອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ສັງລວມຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບຕະຫຼອດ 13 ປີ. ຜົນໄດ້ຮັບຕະຫຼອດໄລຍະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຂອງ ທລຍ ຖືວ່າເປັນປັດໃຈນຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ. ຕັ້ງແຕ່ປີ 2003-2015 ຖືວ່າເປັນເວລາຫລາຍກວ່າ 10 ປີທີ່ ທລຍ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອັນໜັກໜ່ວງສົມຄວນ ໃນການຊ່ວຍເຫລືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນເຂດທຸລະກັນດານຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຕາມຄາດໝາຍສູ່ຊຸມຊົນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫລັກການຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ໃນຮອບວຽນ 12 ໄດ້ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ 1,426 ໂຄງການ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດທັງໝົດແລ້ວ 1,381 ໂຄງການ.

ທລຍ ຍັງໄດ້ຕິດຕາມສັງລວມໂຄງການລ່າຊ້າທັງໝົດພາຍໃນຮອບວຽນ 9-12 ແລະ ເຫັນວ່າມີປະມານ 3% ຂອງໂຄງການທັງໝົດທີ່ຍັງລ່າຊ້າ. ສາຍເຫດຫຼັກຂອງຄວາມລ່າຊ້າກໍແມ່ນຍ້ອນ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານສະພາບ ອາກາດ ເຮັດໃຫ້ມີອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ທລຍ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບອຳນາດການ

ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຕິດຕາມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮີບຮ້ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດຢ່າງໄວທີ່ສຸດ.

ອີກໜຶ່ງວຽກງານທີ່ຜົນເດັ່ນແມ່ນ ການສັງລວມຕິຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮອບວຽນ 13 ເຊິ່ງເປັນຮອບວຽນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ທັງເປັນໄລຍະເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ແລະ ໄລຍະທີ 3. ສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງຂອງ ທລຍ ໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນການເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ 2 ໃຫ້ສໍາເລັດຢ່າງສົມບູນແບບ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລ່າຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 3 ເຊິ່ງຈະເລີ່ມໃນປີ 2017 ນີ້. ສໍາລັບການກະກຽມໂຄງການຮອບວຽນທີ 13, ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມຈໍານວນ ແລະ ງົບປະມານຂອງໂຄງການ ຄາດວ່າຈະໄດ້ສິ່ງໜັງສືຂໍອະນຸດັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນເດືອນ ກຸມພາ 2016. ສະນັ້ນ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານແມ່ນຈະໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຕໍ່ໄປ.

ສໍາລັບການກະກຽມວຽກງານ ທລຍ 3 ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຂຸ້ນຂຸ້ວຂອງການຈັດຕັ້ງວຽກງານ ໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງ ທລຍ 2 ເຊິ່ງຈະມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 500 ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ຈະໃຊ້ທຶນເປັນຢ່າງນ້ອຍ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ສໍາລັບ ທລຍ 3 ຕາມຕົວເລກທີ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະເໜີມາແລ້ວ ແມ່ນຈະໄດ້ທຶນຈາກສາກົນຈໍານວນ 45 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (30 ລ້ານ ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ 15 ລ້ານຈາກສະວິດເຊີແລນ). ເພື່ອຮັບປະກັນການຄວບຄຸມດ້ານເນື້ອທີ່ ແລະ ກິດຈະກຳ, ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ມີທຶນສົມທົບເປັນຢ່າງນ້ອຍ 10 ລ້ານໂດລາ ຄືກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ 2. ສໍາລັບຂອບເຂດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນຈະອີງໃສ່ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ ຕາມບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ. ສ່ວນປະເພດກິດຈະກຳ ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄປຄຽງຄູ່ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອສານໂພຊະນາການ.

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

1.1 ຮອບວຽນ 12 (ສົກປີ 2014-2015)

ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (ສົກປີ 2014-2015) ມີຈໍານວນທັງໝົດ 438 ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນນັ້ນຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າປະມານ 16 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມຸນແລ້ວ. ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100% ມີ 399 ໂຄງການເທົ່າກັບ 91%, ຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ມີ 30 ໂຄງການ, ໜ້ອຍກວ່າ 50% ມີ 6 ໂຄງການ ສ່ວນທີ່ເຫລືອ 3 ໂຄງການແມ່ນກໍາລັງກະກຽມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	59	55	2	1	1
ສາລະວັນ	31	22	9	0	0
ຊຽງຂວາງ	42	42	0	0	0
ຜົ້ງສາລີ	25	17	6	2	0
ຫລວງນໍ້າທາ	21	20	1	0	0
ຫົວພັນ	124	124	0	0	0
ຫຼວງພະບາງ	48	42	4	2	0
ອຸດົມໄຊ	50	45	3	0	2
ອັດຕະປື	18	15	2	1	0
ເຊກອງ	20	17	3	0	0
<b>ລວມ</b>	<b>438</b>	<b>399</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ມັງກອນ 2016

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	41	39	1	1	0
ຄົມມະນາຄົມ	75	68	7	0	0
ສາທາລະນະສຸກ	25	23	2	0	0
ສຶກສາ	165	148	11	4	2
ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	130	120	9	1	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	2	1	0	0	1
<b>ລວມ</b>	<b>438</b>	<b>399</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ມັງກອນ 2016



**ຕາຕະລາງ 3. ທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12**

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	15	15	0	0	0
ສາລະວັນ	12	8	4	0	0
ຊຽງຂວາງ	13	13	0	0	0
ຫົວພັນ	21	21	0	0	0
ອັດຕະປື	10	7	2	1	0
ເຊກອງ	3	3	0	0	0
<b>ລວມ</b>	<b>74</b>	<b>67</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ມັງກອນ 2016

**ຕາຕະລາງ 4. ທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)**

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	9	9	0	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	6	4	2	0	0
ສາທາລະນະສຸກ	8	8	0	0	0
ສຶກສາ	26	22	3	1	0
ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	24	23	1	0	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	1	1	0	0	0
<b>ລວມ</b>	<b>74</b>	<b>67</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ມັງກອນ 2016

**1.2. ຮອບວຽນ 11 (ສິກປີ 2013-2014)**

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ 2015 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ, 329 ໂຄງການ (99%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100%, ຈຳນວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 4 ໂຄງການ ທັງໝົດແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນມື້ໜຶ່ງ ນີ້.

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ 4 ໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນສຳເລັດ ແລະ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 5. ໂຄງການທີ່ຫຼ້າຊ້າໃນຮອບວຽນ 11

ຮອບວຽນ	ຊື່ໂຄງການ	ແຂວງ	ເມືອງ	ກຸ່ມບ້ານ	ບ້ານ	ຄວາມຄືບໜ້າ%
11	ກໍ່ສ້າງຕະຫລາດຊຸມຊົນ	ແຂວງ ອັດຕະປື	ພູວິງ	ວິງສຳພັນ	ຄຳວິງສາ	80
11	ກໍ່ສ້າງສຸກສາລາ	ແຂວງ ອັດຕະປື	ພູວິງ	ສິມບຸນ	ພູຍາງ	90
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ນາແລ	ພູຫຼວງ	ພູຫຼວງມິກຈິງ	58
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ລອງ	ບວກບໍ່ (ຈ່າໃໝ່ )	ແສນຈຸມປ(ຈ່າປີ)	65

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ມັງກອນ 2016

ສາຍເຫດຂອງການລ່າຊ້າສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຈາກຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຜູ້ຮັບໜ້າ ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງວັດສະດຸຫຼ້າຊ້າ ແລະ ບາງໂຄງການແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງນຳເຂົ້າວັດສະດຸຈາກຕ່າງປະເທດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກຈະຕ້ອງໄດ້ກວດວັດສະດຸຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນນຳເຂົ້າ.

**2. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທລຍ 2**

ສຳລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2016 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຄື: ຮອບວຽນ 9, ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 100% ເທົ່າກັບ 61,114,300,917 ກີບ, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 79,066,028,979 ກີບ ເທົ່າກັບ 99.9% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈຳນວນ 76,497,180,509ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 98.8% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ສຳລັບຮອບວຽນ 12 ງົບປະມານທັງໝົດ 82,634,391,216ກີບ ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 71,492,665,679 ກີບ ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 6. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2015)

ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສຳເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ)	ຍອດເຫຼືອ
ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)	262	61,114,300,917	261	61,114,300,917	0
ຮອບວຽນ 10 (2012-2013)	393	79,125,251,302	392	79,066,028,979	59,222,323
ຮອບວຽນ 11 (2013-2014)	333	77,447,824,567	329	76,497,180,509	950,644,058
ຮອບວຽນ 12 (2014-2015)	438	82,634,391,216	399	71,492,665,679	11,141,725,536
ລວມ	1,426	300,321,768,002	1,381	288,170,176,084	12,151,591,917

ແຜນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 13 (2015-2016)					
ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ	ຮອບວຽນ (ສິກປີ)
ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)	515 <sup>1</sup>	13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	-	(ຍັງບໍ່ໄດ້ເບີກຈ່າຍ) ການເບີກຈ່າຍນັ້ນ ຈະໄດ້ ແບ່ງເປັນ 2 ງວດຄື: ງວດ ທີໜຶ່ງ ແມ່ນເບີກຈ່າຍ ໃນ ລະຫວ່າງເດືອນ ມັງກອນ- ກັນຍາ 2016 ແລະ ງວດ ທີສອງແມ່ນໃນລະຫວ່າງ ເດືອນ ຕຸລາ-ທັນວາ ຂອງ ປີ 2016 ງວດລະ 16 ຕື້ ກີບ.	ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ມັງກອນ 2016

### 3. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ

#### ▪ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ

- ສໍາເລັດການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຂອງ 3 ເມືອງ CDD ໃຫມ່ ຄືເມືອງ ຊຽງຄໍ້, ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລວມມີ 3 ເມືອງ 19 ກຸ່ມບ້ານ.
- ໄດ້ລົງແນະນຳໃຫ້ຊຸມຊົນສໍາລັບ 5 ເມືອງທົດລອງ CFA ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນຕາຕະລາງຂອງຊຸມຊົນໃນການປະກອບສ່ວນແຮງງານ ແລະ ແຮງງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທົດແທນ ແລະ ຕາຕະລາງການລົງກວດກາການກໍ່ສ້າງຂອງທຶນງານຂັ້ນບ້ານ.
- ສໍາເລັດສັງລວມຂໍ້ມູນຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານປະຈໍາຮອບວຽນ 13, ເພື່ອວິເຄາະສະມາຊິກຍິ່ງຊຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າພ້ອມທັງລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານໃນແຕ່ລະເມືອງ.
- ໄດ້ຮ່າງແຜນດຳເນີນວຽກງານພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານໃນຮອບວຽນ 13, ໃຫ້ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນນັກພັດທະນາໃນຂັ້ນຊຸມຊົນຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ.
- ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນເປັນປົກກະຕິ.
- ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຜ່ານວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ, ລາຍການລູງສ້າງ-ລູງສາ, ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ, ໜັງສືພິມຕ່າງໆ ແລະ ເວບໄຊ ທລຍ ລວມມີ 2 ຫົວຂໍ້ຂ່າວ:

<sup>1</sup> ແມ່ນຕົວເລກວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ



- ທລຍ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ
  - ທລຍ ໃຊ້ງົບປະມານ 21 ຕື້ ກວ່າກີບ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງລ່າງ ແຂວງ ສາລະວັນ
- ວຽກງານວິສະວະກຳ ແລະ ວິຊາການ
    - ສືບຕໍ່ກະກຽມແຜນລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ, ຄພທສ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
    - ສືບຕໍ່ຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11 ແລະ 12 ແລະ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO).
    - ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ເປັນທຶນສົມທົບຕ່າງປະເທດ ຂອງຮອບວຽນ 12.
    - ສຳເລັດຕິດຕາມຄຸນະພາບໂຄງການ ກໍ່ສ້າງທາງໃນຮອບວຽນ 11 ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານທະນາຄານໂລກ.
    - ດຳເນີນການຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ເພື່ອເອົານັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ ລົງກວດກາຄຸນະພາບ ໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ.
    - ສຳເລັດຝຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນ ແລະ ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ ວຽກງານຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າທາງສຸຂະອະນາໄມຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້.
    - ສຳເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ ທົບທວນຄືນດ້ານວິຊາການ ຂອງພະແນກວິສະວະກຳ.
  - ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ
    - ໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືເພື່ອອອກແບບຕົວຊີ້ວັດຂອງໂຄງການ ທລຍ ໄລະທີ 3 ເພື່ອສິ່ງໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ ທຶນພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.
    - ຕິດຕໍ່ກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນຫ້ອງການ ທລຍ ທັງໝົດ 10 ແຂວງ ເພື່ອສັງລວມລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ທັງໝົດຂອງຮອບວຽນ 13 ເພື່ອກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ.
    - ສະຫຼຸບຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 13 ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ເຫັນໄດ້ວ່າທຸກໂຄງການໄດ້ຮັບການສຳຫຼວດ-ອອກແບບເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ເລີ່ມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ.
    - ໄດ້ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອ ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນການນຳໃຊ້.
    - ສິ່ງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການປະຈຳປີ ສະບັບພາສາອັງກິດທີ່ໄດ້ກວດແກ້ແລ້ວໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອໃຫ້ຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງ.

▪ ວຽກງານບໍລິຫານ - ການເງິນ

- ສໍາເລັດການເບີກຖອນເງິນໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12, ຈໍານວນ 7 ໂຄງການແຂວງອັດຕະປື.
- ສໍາເລັດການປິດສະຫລຸບບັນຊີປະຈໍາເດືອນ ທັນວາ 2015, ສໍາລັບສິກປີ 2015-2016.
- ສົ່ງເອກະສານຄ່ຽນເງິນບ້ວງບໍລິຫານປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ 2015 ປະມານ 546,000 ໂດລາ, ໃຫ້ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.
- ສືບຕໍ່ກະກຽມຂໍ້ມູນສໍາລັບການເຮັດບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ 01, ສໍາລັບສິກປີ 2015-2016 ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

▪ ວຽກງານຈັດຕັ້ງ

- ປະສານງານກັບຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ໜ່ວຍງານ ເພື່ອທົບທວນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງບາງຕໍາແໜ່ງທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ: ໄດ້ຜ່ານພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ (ຂັ້ນເມືອງ, ບ້ານ), ວິສະວະກອນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໃນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-22 ມັງກອນ, 2016 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
- ສືບຕໍ່ສັງລວມຄໍາເຫັນ ແລະ ການພິຈາລະນາສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບການຕໍ່ສັນຍາຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ: ໄດ້ສໍາເລັດ ແລະ ມີຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຕໍ່ສັນຍາປີ 2016 ຂອງພະນັກງານບຸກຄົນພິເສດ.
- ກະກຽມສັນຍາພະນັກງານ ປະຈໍາປີ 2016: ມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ສໍາເລັດ 80% ຍັງເຫລືອພຽງຂອດການຈັດສິ່ງສັນຍາໃຫ້ພະນັກງານ ໂດຍສະເພາະພະນັກງານຢູ່ຕ່າງແຂວງ.
- ປະສານງານກ່ຽວກັບການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າເອກະສານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ: ກອງປະຊຸມສໍາມະນາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016 ທີ່ໂຮງແຮມເມີຄິວ.
- ກະກຽມເອກະສານ ເພື່ອໃຫ້ໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນກວດກາວຽກງານຈັດຕັ້ງ: ໄດ້ສໍາເລັດ ແລະ ມີການກວດສອບເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.
- ກະກຽມການນໍາສະເໜີວຽກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງຂອງ ທລຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງວັນທີ 18-22 ມັງກອນ 2016 ທີ່ ສູນກາງ: ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ.
- ກະກຽມການປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານຂັບລົດ ຂັ້ນສູນກາງ: ໄດ້ສໍາເລັດການທົດສອບ ແລະ ຄັດເລືອກ, ຜູ້ກ່ຽວຈະໄດ້ເລີ່ມວຽກໃນວັນທີ 08 ກຸມພາ 2016 ເປັນຕົ້ນໄປ.
- ສໍາເລັດການຄັດເລືອກພະນັກງານ: ວິສະວະກໍາ ເມືອງ ໃໝ່, ຜັງສາລີ, ປະສານງານຂັ້ນບ້ານ ໂພຊະນາການ ຫົວເມືອງ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງນອງ. ເຊິ່ງທຸກຕໍາແໜ່ງ ແມ່ນຈະເລີ່ມວຽກໃນຕົ້ນເດືອນ ກຸມພາ 2016.



▪ **ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ**

- ເປີດຊອງປະມຸນສໍາລັບການປະມຸນການຈັດຊື້ລົດກະບະຈໍານວນ 5 ຄັນ ຕາມແຜນຈັດຊື້.
- ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກໍາມະການກວດກາຊັບສິນຂອງ ທລຍ ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫລວງນໍ້າທາ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ແລະ ອັດຕະປື.
- ຕິດຕາມການເປີດຊອງປະມຸນ ແລະ ເຮັດສັນຍາ ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ ບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ງວດທີ 1
- ສໍາເລັດການກະກຽມຮ່າງແຜນງົບປະມານແລະ ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງ ທລຍ ສູນກາງ ສໍາລັບໂຄງການ ທລຍ 3.
- ກະກຽມລາຍການວຽກ ແລະ ດັດແກ້ສັນຍາການວ່າຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກວດສອບພາຍນອກ ເພື່ອມາກວດສອບໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂຄງການ ທລຍ.
- ກວດກາງົບປະມານຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ງົບປະມານເປີດຊອງປະມຸນໂຄງການຍ່ອຍ ບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານງວດທີ 2 ແລະ ທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ ສິກປີ 2015-2016 ສໍາລັບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
- ກະກຽມເອກະສານປະມຸນໂຄງການຍ່ອຍຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື
- ກະກຽມເອກະສານປະມຸນຈັດຊື້ທີ່ດໍາເນີນການຈັດຊື້ຢູ່ທ້ອງຖານ ທລຍ ສູນກາງ ໃຫ້ໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນ

▪ **ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ**

ການທ້ອນເງິນໃນເດືອນ 1/2016 ໃນ 4 ເມືອງ ຄື ເມືອງຮຽມ, ເມືອງຊ່ອນ (ແຂວງຫົວພັນ) ແລະ ເມືອງ ເຊໂປນ ແລະ ເມືອງນອງ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ) ມີ 85 ບ້ານ, 306 ກຸ່ມ, ສະມາຊິກທັງໝົດມີ 4,246 ຄົນ, ຍິງມີ 3,145 ຄົນ, ເງິນຝາກທັງໝົດໃນເດືອນ 1/2016 ນີ້ ມີ: 11.010.000.ກີບ ແລະ ລວມຍົກຍອດມາທັງໝົດມີ : 308.312.000 ກີບ.ດັ່ງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

**ຕາຕະລາງ 7. ສະຫຼຸບການທ້ອນເງິນ**

ລ/ດ	ຊື່ ເມືອງ	ຈ/ນ ບ້ານ	ຈ/ນ ກຸ່ມ	ຈ/ນ ສະມາຊິກ	ຈ/ນ ຜູ້ຍິງ	ຈ/ນ ຍົກຍອດມາ 12/2015	ຈ/ນ ເງິນທ້ອນເດືອນ 1/2016	ຈ/ນ ເງິນທ້ອນຍົກຍອດມາຮອດເດືອນ 1 ປີ 2016
1	ມ. ຮຽມ	20	67	978	576	107,854,000	3,576,000	111,430,000
2	ມ. ຊ່ອນ	20	68	1,018	615	48,760,000	2,036,000	50,796,000
3	ມ. ເຊໂປນ	30	104	1,284	1,000	102,684,000	3,329,000	106,013,000
4	ມ. ນອງ	15	67	966	954	38,004,000	2,069,000	40,073,000
ລວມທັງໝົດ:		85	306	4,246	3,145	297,302,000	11,010,000	308,312,000

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ, ທລຍ, 31 ມັງກອນ 2016

ສໍາລັບວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການໃນ 1 ເດືອນຜ່ານມາໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິຢູ່ແຕ່ລະສະໂມສອນໂພຊະນາການຂອງແຕ່ລະເມືອງໂດຍນໍາໃຊ້ງົບປະມານທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ແຕ່ລະສະໂມສອນ ຍອ້ນວ່າງົບປະມານມີພຽງພໍສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສະດວກສະບາຍ. ວຽກທີ່ປະຕິບັດໃນເດືອນນີ້ມີຢູ່ 4 ກິດຈະກຳຫຼັກເຊັ່ນ: 1 -ການປຸງແຕ່ງອາຫານກາງເວັນ; 2- ໂພຊະນາສຶກສາ ; 3 - ໂພຊະນາການ ແມ່ ແລະ ເດັກ ; 4 - ກິດຈະກຳສວນຄົວ.ສ່ວນການໃຫ້ອາຫານເສີມ ແຕ່ລະສະໂມສອນໂພຊະນາການແມ່ນໃຫ້ 3 ເທື່ອ ຕໍ່ 1 ອາທິດ ໃນນັ້ນແມ່ນສະມາຊິກສະໂມສອນໄດ້ປະກອບວັດຖຸດິບເຊັ່ນ: ເຂົ້າສານ, ປະເພດຜັກ, ຫົວມັນ, ໝາກອຶ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງປະເພດຕ່າງໆອີກດ້ວຍ. ໃນນັ້ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານກາງເວັນລວມທັງໝົດມີ: ແມ່ມານ ມີ 464 ເທື່ອຄົນ. ແມ່ລູກອ່ອນມີ: 436 ເທື່ອຄົນ. ເດັກ 6-24 ເດືອນມີ 935 ເທື່ອຄົນ. ຮ່ວມອາຫານກາງເວັນມີ 2,757 ເທື່ອຄົນ.ຜູ້ທຸກຍາກມີ 111 ເທື່ອຄົນ.

#### 4. ແຜນວຽກສໍາລັບເດືອນ ພະຈິກ 2015

##### ▪ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ

- ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ, ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຮຸບແບບ ຕິດຕາມການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຮຸບແບບ CDD ໃຫ້ກັບພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອການວາງແຜນພັດທະນາ ຮອບວຽນ 14.
- ລົງຕິດຕາມການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ຮຸບແບບ CFA ຢູ່ 5 ເມືອງທົດລອງ ກັບທີມງານ ການເງິນ, ວິສະວະກຳ, ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ.
- ກະກຽມເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ສົ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ , ວຽກງານການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ, ການຈັດຕັ້ງຄະນະກວດສອບຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຮຽນການສອນໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮອບວຽນ 14.
- ສັງລວມຂໍ້ມູນ ເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນແຍກເພດ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນຄະນະທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຂັ້ນບ້ານ.
- ກະກຽມຜະລິດຄູ່ມື ນະໂຍບາຍດ້ານຊົນເຜົ່າ ພາລາວ-ອັງກິດ, ນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ທົດແທນຄືນພາສາລາວ-ອັງກິດ, ນະໂຍບາຍດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພາສາລາວ-ອັງກິດ, ປຶ້ມລາຍງານການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ທລຍ (ພາສາລາວ-ອັງກິດ), ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2015 ຂອງ ທລຍ 2, ປຶ້ມຜົນງານ 13 ປີຂອງ ທລຍ, ຮຸບພາບແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະ ແຜ່ນສາກວາງສະແດງ.
- ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນເປັນປົກກະຕິ.

▪ ວຽກງານວິສະວະກຳ

- ສືບຕໍ່ກະກຽມແຜນລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ, ຄພທສ ແລະ ກະຊວງແຜນການ.
- ສືບຕໍ່ສຳຫລວດໂຄງການຍ່ອຍ IDA ຮອບວຽນທີ 13.
- ຕິດຕາມນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍທີ່ມາກວດກາໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ.
- ລົງກວດກາເອະສານດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ພົວພັນກັບປ່າສະຫງວນ ຢູ່ເມືອງວຽງທອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານຈາກທະນາຄານໂລກ.
- ປັບປຸງແບບມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ແບບຝອມເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ 13.
- ກະກຽມ ແລະ ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ໃນວຽກງານກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການດ້ານ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້.

▪ ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ

- ລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາເພື່ອຊີ້ນຳພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ວຽກງານກົນໄກສະແດງຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂປັນຫາ.
- ຕິດຕາມການນຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບໄລຍະທ້າຍໂຄງການ ທລຍ 2 (Endline Survey) ເພື່ອຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບ 5 ປີ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຈະໄດ້ລາຍງານ ໃນເດືອນ ມີນາ 2016.
- ກະກຽມບົດນຳສະເໜີ ເພື່ອອອກແບບລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ ໄລຍະທີ 3 ອີງຕາມຮູບແບບຂອງ ທລຍ 2 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ.
- ຈັດພິມບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ 13 ປີ ຂອງໂຄງການ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ ສົກປີ 2014-2015 ສະບັບພາສາ ອັງກິດ ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການພັດທະນາຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ.

▪ ວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ

- ກະກຽມບົດລາຍການເງິນປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2016.
- ກະກຽມຄຽງເງິນປະຈຳເດືອນທັນວາ 2015 ບ້ວງເງິນ IDA 56770 ຈາກທະນາຄານໂລກ.
- ຕິດຕາມການອະນຸມັດການຄຽງເງິນປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ 2015, ຈາກທະນາຄານໂລກ.



- ກະກຽມການຈັດຝຶກອົບຮົມທົບທວນຄືນວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນໃຫ້ກັບພະນັກງານແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ສູນກາງ 16-19 ກຸມພາ 2016.
- ກະກຽມຄຽງເງິນໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12, ສຳລັບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະມານ 503,200 ໂດລາ, ຈາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.
- ກະກຽມບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 1, ສຳລັບສົກປີ 2015-2016, ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ກ່ອນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2016.
- ລົງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງການເງິນ, ກົມຊັບສິນ, ເພື່ອປະຕິບັດການຕີລາຄາມູນຄ່າຊັບສິມບັດທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງໂຄງການ ທລຍ.
- ກະກຽມແຜນງົບປະມານ ສຳລັບໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະ III, ເພື່ອນຳສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
- ສັງລວມແຜນງົບປະມານຈາກທຸກພະແນກເຂົ້າໃນແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ 2015 – 2016 ຫລື ຮອບວຽນທີ 13.

▪ **ວຽກງານຈັດຕັ້ງ**

- ລົງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຮ່ວມຊີວິດການເມືອງກັບພະນັກງານ ທລຍ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ສາລະວັນ ໃນໄລຍະວັນທີ 09-14 ກຸມພາ 2016.
- ສືບຕໍ່ຈັດສົ່ງສັນຍາໃຫ້ພະນັກງານທົ່ວປະເທດ.
- ສືບຕໍ່ທົບທວນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງບາງຕຳແໜ່ງທີ່ຍັງຄ້າງ.
- ປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານຕຳແໜ່ງ: ປະສານງານຂັ້ນບ້ານໂພຊະນາການເມືອງນອງ ແລະ ຫົວເມືອງ, ພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງກະລຶມ, ວິສະວະກອນເມືອງລອງ.
- ຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໃຫ້ພະນັກງານເຂົ້າໃໝ່.
- ກະກຽມຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍລິຫານ-ການເງິນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-19 ກຸມພາ.

▪ **ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ**

- ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການກະກຽມບົດລາຍງານປະເມີນຜົນ, ຕັດສິນ ແລະ ເຊັນສັນຍາກ່ຽວກັບການປະມຸນແບບເປີດກ້ວາງພາຍໃນ ສຳລັບລົດກະບະ ຈຳນວນ 5 ຄັນ.
- ຕິດຕາມການຈັດສົ່ງກ່ຽວກັບການປະມຸນຈັດຊື້ເຄື່ອງມື ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຶກສາ ແລະ ປະຊາສຳພັນ (IEC) ຂອງພະນັກງານອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຄງການ ບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ.

- ຕິດຕາມການຈັດສົ່ງກ່ຽວກັບການຜະລິດເຄື່ອງມື ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຶກສາ ແລະ ປະຊາສຳພັນ (IEC) ກ່ຽວກັບໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເຊື່ອມສານໄພສະນາການຂອງໂຄງການ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໄພຊະນາການ.
- ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ງວດທີ 1, ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື.
- ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສຳລັບໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍຊຸມຊົນ ສຳລັບແຂວງຫລວງພະບາງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
- ກວດກາງົບປະມານຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ງົບປະມານເປີດຊອງປະມຸນໂຄງການຍ່ອຍ ບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ ສົກປີ 2015-2016 ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາ, ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື.
- ຕິດຕາມການເປີດຊອງປະມຸນ ແລະ ເຊັນສັນຍາໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.

▪ ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໄພຊະນາການ

- ຕິດຕາມກວດກາການທ້ອນເງິນ, ການເກັບກູ້, ການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມ ກຊກ ທີ່ 4 ເມືອງໂຄງການເກົ່າ.
- ຕິດຕາມກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ສ້າງລາຍຮັບປະເພດຕ່າງໆ.
- ກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ ດ້ານຂໍ້ແນະນຳໃນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ກຊກ ແລະ ການທ້ອນເງິນໃຫ້ແກ່ເມືອງໃໝ່ ຄື : ເມືອງ ທ່າປາງທອງ, ເມືອງ ຊຽງຄໍ້ ແລະ ເມືອງຫົວເມືອງ.
- ສືບຕໍ່ປຸງແຕ່ງອາຫານກາງເວັນໃນ 15 ສະໂມສອນໄພຊະນາການ ແລະ ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະສິກສາ ແລະ ໄພຊະນາສຶກສາ.
- ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ສິ່ງເສີມດ້ານການເຮັດສວນຄົວ ຂອງສະມາຊິກ ສະໂມສອນໄພຊະນາການ.
- ກະກຽມເອກະສານດ້ານ ໄພຊະນາສຶກສາ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ.

ໄພິ ກຸທນ. ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ທລຍ

ພະແນກ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ



ບົວລີ ໄຊຍະວິງ  
Boualy SAYAVONG

ດາວວຽງ ໄຊຍະຈັກ

ສິດທິເດດ ກິ່ງວິງສາ