



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ  
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ  
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)  
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

ເລກທີ 0594/ທລຍ

ວັນທີ 13 JUN 2016

**ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ 2016  
ແລະ ແຜນວຽກເດືອນ ມິຖຸນາ 2016**

ຕົກລາຍຮອດທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2016 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງເປັນ  
ຮູບປະທຳດັ່ງນີ້ຄື:

ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2016 ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກຊັ້ນ I ຂອງຫ້ອງການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,  
ທ່ານ ນາງ ຊາລີ ເບີນນິ່ງແຮມ (Sally Burningham), ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ  
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າລາຍງານກ່ຽວກັບການຮອງຮັບໃຫ້ທຶນມູນຄ່າ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ມີທຶນສືບ  
ທົບລັດຖະບານ ມູນຄ່າ 6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ III, ເປັນກຽດ  
ຕ້ອນຮັບ ແລະ ພົບປະຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານໂດຍ ທ່ານ ສິມສະນິດ ສຸວັນນະລາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜ້າ  
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າກອງທຶນ  
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານ ນາງ ຊາລີ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ  
ລັດຖະບານລາວທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ທລຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ  
ແລະ ຕໍ່ໜ້າໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ຊາລີ ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້  
ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງປະສານສົມທົບກັນ ແລະ ມີແຜນພັດທະນາໄປລວງດຽວກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນການ  
ພັດທະນາຊຸມນະບົດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນອະນາຄົດ.

ທາງທະນາຄານໂລກຍັງໄດ້ມີຄວາມເປັນຫວ່າງກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3  
ໂດຍລວມແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 10 ແຂວງ ຄືກັບ ທລຍ 2 ແຕ່ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບຈຳນວນ  
ກຸ່ມບ້ານໂດຍຈະເນັ້ນໃສ່ກຸ່ມບ້ານທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ທລຍ. ສຳລັບການຄິດໄລ່ງົບປະມານ  
ແມ່ນຈະອີງໃສ່ຈຳນວນປະຊາກອນເປັນຫຼັກ, ຖ້າບ່ອນໃດຫຍັງຍາກແມ່ນຈະຄິດໄລ່ຕາມໄລຍະທາງ ແລະ ລະດັບ  
ຄວາມທຸກຍາກ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນກຳລັງປຶກສາຫາລືເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນເຫັນດີນຳຮູບແບບດັ່ງກ່າວ.

ໜຶ່ງໃນວຽກງານທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການກະກຽມໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ III ແມ່ນການປັບປຸງ ແລະ ອອກແບບ ລະບົບຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຂອງ ທລຍ. ເພື່ອສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ວຽກງານນີ້, ທາງຫົວໜ້າພະແນກ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫົວໜ້າພະແນກ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ ວິສະວະກໍາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບລະບົບຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຄັ້ງວັນທີ 18-19 ພຶດສະພາ 2016 ທີ່ເມືອງ ຮາໂນຍ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນີ້, ໃນທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2016 ທາງພະແນກ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຍັງໄດ້ຈັດການຝຶກ ອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ໂດຍການວ່າຈ້າງຄູຝຶກທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາຈາກ ຕ່າງປະເທດ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ໜ່ວຍງານ, ພະນັກງານຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນທຸກທ່ານ ຈາກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຈໍານວນ 1 ທ່ານ ຈາກແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ລວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ສຸມໃສ່ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ເຄື່ອງມືໃໝ່ຕ່າງໆທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ປະສິດຕິພາບຕໍ່ ກັບວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນແບບ ອອນລາຍ (online). ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສໍາເລັດລົງ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຍັງໄດ້ເດີນທາງໄປທີ່ຂອນແກ່ນ, ປະເທດໄທ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຈາກສະຖາບັນແມ່ຂອງ (Mekong Institute) ທີ່ມີ ປະສິບການວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ.

**1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍ**

**1.1. ຮອບວຽນ 13 (ສົກປີ 2015-2016)**

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮອບວຽນ 13 ເຊິ່ງເປັນຮອບວຽນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ທັງເປັນ ໄລຍະເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ແລະ ໄລຍະທີ 3 ແມ່ນມີຈໍານວນທັງໝົດ 507 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຂໍ ອະນຸມັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນແລ້ວ. ໃນໂຄງການທັງ ໝົດໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ, ມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ແມ່ນໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຖືວ່າ ເປັນບຸລິມະສິດຫຼັກໃນ ຮອບວຽນ 13 ເພາະວຽກງານສຶກສາແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນງານລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 507 ໂຄງການ, 110 ໂຄງການ ເປັນໂຄງການພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ງວດ. ສໍາລັບງວດທີ 1 ຈໍານວນ 52 ໂຄງການ, ທັງໝົດແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ ແລະ ງວດທີ 2 ຈໍານວນ 58 ໂຄງການ ແມ່ນກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂໍອະນຸມັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຈໍານວນ ໂຄງການຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1. ຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຂໍອະນຸມັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016) ຕາມຂະແໜງການ

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ
ຂະແໜງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	20
ຂະແໜງ ສຶກສາ	273
ຂະແໜງ ຜະລັງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	0
ຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ	20
ຂະແໜງ ຄົມມະນາຄົມ	78
ຂະແໜງ ນໍ້າສະອາດແລະສຸຂະອະນາໄມ	116
<b>ລວມ</b>	<b>507<sup>1</sup></b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຜະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ພຶດສະພາ 2016

## 1.2. ຮອບວຽນ 12 (ສິກປີ 2014-2015)

ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (ສິກປີ 2014-2015) ມີຈຳນວນທັງໝົດ 438 ໂຄງການຢ່ອຍ ໃນນັ້ນຈຳນວນໂຄງການຢ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າປະມານ 16 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມຸນແລ້ວ. ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100% ມີ 432 ໂຄງການເທົ່າກັບ 98.6%, ທີ່ຍັງເຫຼືອຈຳນວນ 6 ໂຄງການ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	59	59	0	0	0
ສາລະວັນ	31	29	2	0	0
ຊຽງຂວາງ	42	42	0	0	0
ຜົ້ງສາລີ	25	24	1	0	0
ຫລວງນໍ້າທາ	21	21	0	0	0
ຫົວພັນ	124	124	0	0	0
ຫຼວງພະບາງ	48	47	1	0	0
ອຸດົມໄຊ	50	49	1	0	0
ອັດຕະປື	18	17	1	0	0
ເຊກອງ	20	20	0	0	0
<b>ລວມ</b>	<b>438</b>	<b>432</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຜະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ພຶດສະພາ 2016

<sup>1</sup> ແມ່ນຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດທີ່ໄດ້ສົ່ງໜັງສືຂໍອະນຸມັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ຈຳນວນໂຄງການຕົວຈິງອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດສໍາເລັດ.



ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	41	41	0	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	75	73	2	0	0
ສາທາລະນະສຸກ	25	25	0	0	0
ສຶກສາ	165	161	4	0	0
ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	130	130	0	0	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	2	2	0	0	0
ລວມ	438	432	6	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ພຶດສະພາ 2016

ຕາຕະລາງ 4. ທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	15	15	0	0	0
ສາລະວັນ	12	10	2	0	0
ຊຽງຂວາງ	13	13	0	0	0
ຫົວພັນ	21	21	0	0	0
ອັດຕະປື	10	9	1	0	0
ເຊກອງ	3	3	0	0	0
ລວມ	74	71	3	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ພຶດສະພາ 2016

ຕາຕະລາງ 5. ທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	9	9	0	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	6	4	2	0	0
ສາທາລະນະສຸກ	8	8	0	0	0
ສຶກສາ	26	25	1	0	0
ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	24	24	0	0	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	1	1	0	0	0
ລວມ	74	71	3	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ພຶດສະພາ 2016

**1.3 ຮອບວຽນ 11 (ສິກປີ 2013-2014)**

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນ ເມສາ 2016 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ, 331 ໂຄງການ (99%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100%, ຈໍານວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 2 ໂຄງການ ທັງໝົດແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນມໍ່ໆນີ້.

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ 2 ໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນສໍາເລັດ ແລະ ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

**ຕາຕະລາງ 6. ໂຄງການທີ່ຫຼ້າຊ້າໃນຮອບວຽນ 11**

ຮອບວຽນ	ຊື່ໂຄງການ	ແຂວງ	ເມືອງ	ກຸ່ມບ້ານ	ບ້ານ	ຄວາມຄືບໜ້າ%
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ນາແລ	ບຸຫຼວງ	ບຸຫຼວງມິກຈິງ	58
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ລອງ	ບວກບໍ່ (ຈໍາໃໝ່ )	ແສນຈຸມປ(ຈໍາປີ)	65

*ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ພຶດສະພາ 2016*

2 ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ຄືໂຄງການທົດລອງ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການໃຫຍ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ອົງການເຮວິຕັດ (Hevitas) ຄວາມລ່າຊ້າຍ້ອນຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການກວດກາດ້ານຄຸນະພາບຂອງເຫຼັກ ແລະ ແບບໃນການກໍ່ສ້າງລວມທັງງົບປະມານທີ່ມີຢ່າງຈໍາກັດ. ປະຈຸບັນແມ່ນພວມຄົ້ນຄວ້າຫາທິດທາງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອ ແກ້ໄຂ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ວ່າມີໄດ້ຈໍາສໍາເລັດ.

**2. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທລຍ 2**

ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2016 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຄື: ຮອບວຽນ 9, ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 100% ເທົ່າກັບ 61,114,300,917 ກີບ, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 79,125,251,302 ກີບ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈໍານວນ 77,212,429,889 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 99.7% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ງົບປະມານທັງໝົດ 83,336,963,608 ກີບ ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 81,121,658,438 ກີບ ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງ ລຸ່ມນີ້:



ຕາຕະລາງ 7. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2016)

ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ)	ຍອດເງື່ອນ
ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)	262	61,114,300,917	261	61,114,300,917	0
ຮອບວຽນ 10 (2012-2013)	393	79,125,251,302	392	79,125,251,302	0
ຮອບວຽນ 11 (2013-2014)	333	77,447,824,567	331	77,212,429,889	235,394,678
ຮອບວຽນ 12 (2014-2015)	438	83,336,963,608	432	81,121,658,438	2,215,305,169
ລວມ	1,426	301,024,340,394	1,416	298,573,640,546	2,450,699,847
<b>ແຜນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 13 (2015-2016)</b>					
ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ	
ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)	507 <sup>2</sup>	13 <sup>3</sup> ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	-	ການເບີກຈ່າຍນັ້ນໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ງວດຄື: ງວດທີໜຶ່ງ ແມ່ນເບີກຈ່າຍ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ມັງກອນ-ກັນຍາ 2016 ແລະ ງວດທີສອງແມ່ນໃນລະຫວ່າງເດືອນ ຕຸລາ-ທັນວາ ຂອງປີ 2016.	

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ, ທລຍ, 31 ພຶດສະພາ 2016

### 3. ວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ (LN)

#### 3.1. ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

##### 3.1.1. ການທ້ອນເງິນ

- ແຂວງຫົວພັນ: ແຂວງດັ່ງກ່າວມີເມືອງເປົ້າໝາຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໂຄງການ ປພຊ ທັງໝົດ 4 ເມືອງ ຄື: ເມືອງຮ້ຽມ, ເມືອງ ຊ່ອນ, ເມືອງ ຫົວເມືອງ ແລະ ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແລະ ມີບ້ານເປົ້າໝາຍທັງໝົດ 92 ບ້ານ, 388 ກຸ່ມ, ທີ່ມີຈຳນວນສະມາຊິກທັງໝົດມີ 5,604 ຄົນ, ໃນນີ້ເປັນຍິງ ຈຳນວນ 4,036 ຄົນ. ການທ້ອນເງິນພາຍໃນເດືອນ ເມສານີ້ ຢູ່ 4 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ມີລັກສະນະເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໜັ້ນຄົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ລວມຍອດທັງມິດຂອງເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ ພາຍໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ ຊຶ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ດັ່ງນີ້: ລວມຍົກຍອດມາຈາກເດືອນເມສາ ທັງໝົດມີ ຈຳນວນ 298,157,000 ກີບ ແລະ ເງິນທ້ອນພາຍໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ບັນລຸໄດ້ 35,311,000 ກີບ ແລະ ລວມທັງໝົດຈາກຍົກຍອດເດືອນ 3 ມີທັງໝົດ 333,468,000 ກີບ.

<sup>2</sup> ແມ່ນຕົວເລກວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກສຳຫຼວດອອກແບບ ແລະ ອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ

<sup>3</sup> ງົບປະມານອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກສຳຫຼວດອອກແບບ ແລະ ອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ

- ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: ສ່ວນແຂວງດັ່ງກ່າວ ມີ ເມືອງເປົ້າໝາຍທັງໝົດ 3 ເມືອງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງ ກຊກ ຄື: ເມືອງ ເຊໂປນ ແລະ ເມືອງນອງ ແລະ ເມືອງທ່າປາງທອງ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)ລວມທັງໝົດ ມີ: 73 ບ້ານ, 307 ກຸ່ມ, ສະມາຊິກທັງໝົດມີ 3,720 ຄົນ,ຍິງມີ 3,388 ຄົນ. ການຝາກເງິນຂອງສະມາຊິກມີ ລັກສະນະໜັ້ນຄົງ. ຈຳນວນເງິນຝາກທັງໝົດໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2016 ມູນຄ່າ 40,797,000 ກີບ ແລະ ລວມ ຍົກຍອດມາຈາກເດືອນ ເມສາ ທັງໝົດມີ : 188,529,000 ກີບ, ລວມທັງໝົດຍອດເງິນຝາກພາຍໃນເດືອນນີ້ ມີ ມູນຄ່າ 175,994,000ກີບ.

### 3.1.2. ການປ່ອຍເງິນໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ຢືມ

ສ່ວນການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ສະມາຊິກຍັງມີຈຳນວນຈຳກັດ ເນື່ອງມາຈາກມູນຄ່າເງິນທ້ອນໜ້ອຍ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນ ຕົ້ນທຶນຈາກ ທລຍ ເປັນທຶນສົມທົບສຳລັບການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ ສະມາຊິກໄດ້ທັງໝົດ 4,279 ຄົນ ທີ່ຢູ່ ເມືອງເປົ້າໝາຍເກົ່າ 4 ເມືອງ. ການກູ້ຢືມຂອງສະມາຊິກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນການລົງທຶນສຳລັບທຳການຜະລິດເຊັ່ນ: ການປູກຝັງ, ການລ້ຽງສັດ , ການລ້ຽງປາ, ການລ້ຽງກົບ ແລະ ຫັດຖະກຳຕ່ຳຫຼຸກ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ປ່ອຍເງິນກູ້ ຢູ່ 4 ເມືອງ ທັງໝົດ 4,131,934,000 ກີບ ເທົ່າກັບ 81 % ຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດຈຳນວນ 5,093,193,744 ກີບ. ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ປ່ອຍມີ 1,125,477,744 ກີບ.

### 3.1.3 ການສ້າງລາຍຮັບ

ການສ້າງລາຍຮັບທັງໝົດ ແມ່ນໄດ້ຈາກກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການລ້ຽງໄກ່, ການລ້ຽງປາ ,ການຕ່ຳຫຼຸກ, ການລ້ຽງ ໝູ, ລ້ຽງແບ້ ແລະ ອື່ນໆ. ການສ້າງລາຍຮັບໃນເດືອນນີ້ແມ່ນໄດ້ສູງພິສິມຄວນເພາະເຂົາເຈົ້າໄດ້ລ້ຽງໃນລະດູຝົນ ແລະ ໄດ້ຈຳໜ່າຍອອກໃນລະດູແລ້ງ. ສະນັ້ນລາຍຮັບຈຶ່ງສູງພິສິມຄວນ . ສ່ວນເດືອນ ພຶດສະພາ 2016 ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ ທັງໝົດມີ 1,836,955,000 ກີບ.

### 3.2. ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ

ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການໃນ 1 ເດືອນຜ່ານມາໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິຢູ່ແຕ່ລະ ສະໂມສອນໂພຊະນາການ (VNC) ຂອງແຕ່ລະເມືອງໂດຍນຳໃຊ້ງົບປະມານທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ແຕ່ລະສະໂມ ສອນ ຕາມ ງົບປະມານຂອງທາງເມືອງໄດ້ວ່າງໄວ້. ວຽກທີ່ປະຕິບັດໃນເດືອນນີ້ມີ 2 ເມືອງ ເຊໂປນ ກັບ ຮຽມມີຢູ່ 4 ກິດຈະກຳ ຫລັກເຊັ່ນ: 1 ການປຸງແຕ່ງອາຫານກາງເວັນ; 2 ໂພຊະນາສຶກສາ ; 3 ໂພຊະນາການ ແມ່ ແລະ ເດັກ ; 4 ກິດຈະກຳ ສວນຄົວ.



ຕາຕະລາງ 7. ສັງລວມ ງົບປະມານທີ່ນຳໃຊ້ ໃນແຕ່ລະເມືອງ ຂອງ ສະໂມສອນໂພຊະນາການເດືອນ ພຶດສະພາ 2016

ລ/ດ	ຊື່ ເມືອງ	ຈ/ນ VNC	ງົບປະ	ເງິນໃນ	ເງິນສົດ	ຈ/ນ ເງິນທີ່ໄດ້ຈ່າຍ	ຈ/ນ ເງິນທີ່ຍັງ
			ມານ	ບັນຊີ			ເຫລືອ
1	ມ. ຮຸ້ມ	6	389,503,000	160,187,000	1,407,500	229,316,000	230,723,500
2	ມ. ຊອນ	2	217,210,000	8,240,000	15,409,500	118,109,500	99,100,500
3	ມ. ເຊໂປນ	4	594,518,000	244,947,000	0	349,571,000	244,947,000
4	ມ. ນອງ	4	282,834,000	390,000	0	0	30,390,000
ລວມທັງໝົດ:		16	1,484,065,000	413,764,000	16,817,000	696,996,500	605,161,000

**4. ແຜນວຽກປະຈຳເດືອນມິຖຸນາ 2016**

- ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-17 ມິຖຸນາ 2016, ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ຈະໄດ້ເດີນທາງໄປທີ່ເມືອງ ຊາປາ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວຮູບແບບກັບການພັດທະນາ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນ (Aia Regional Conference on Community Driven Development) ຮ່ວມກັບກັບບັນດາກຸ່ມ ປະເທດພາຍໃນອາຊີ ແລະ ເຂດປາຊີຟິກ.
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນທີ 13 ເພື່ອໃຫ້ທຸກໂຄງການສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສຳເລັດກ່ອນປິດໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ໄປຄຽງຄູ່ກັບການກະກຽມວຽກງານ ທລຍ ໄລຍະທີ 3 ເປັນຕົ້ນ ການວາງແຜນ, ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ແລະ ການທົບທວນພາລະບົດບາດຕ່າງໆ.
- ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອພິຈາລະນາກ່ຽວກັບເນື້ອທີ່ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຄັດເລືອກກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ການຄິດໄລ່ງົບປະມານ.
- ອີກວຽກໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນສືບຕໍ່ອອກແບບລະບົບຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຂອງ ທລຍ ເປັນຕົ້ນກ່ຽວກັບລະບົບ ຖານຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງເລັ່ງໃສ່ແບບຟອມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນຈຳເປັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ການບໍລິຫານ ໂຄງການ.

ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ທລຍ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ



ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ

ດາວວຽງ ໄຊຍະຈັກ

ສິດທິເດດ ກິ່ງວິງສາ