



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

ເລກທີ 0645 ທລຍ
ວັນທີ 12 JUL 2016

ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ມິຖຸນາ 2016
ແລະ ແຜນວຽກເດືອນ ກໍລະກິດ 2016

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນໄລຍະເດືອນມິຖຸນາ 2016 ທີ່ຜ່ານ
ມາ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍດ້ານ ຊຶ່ງໄດ້ສະຫຼຸບວຽກງານທີ່ພື້ນເດັ່ນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄະນະບໍລິຫານກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ຊັ້ນຂຽວສືບຕໍ່ກະກຽມໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ III
ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປັບປຸງ ແລະ ອອກແບບລະບົບຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຂອງ ທລຍ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມ ທຸກຂໍ້ມູນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ເປັນຕົ້ນກ່ຽວກັບໂຄງການຫຍ່ຍ່ອຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ.
ພ້ອມນັ້ນກໍໄດ້ຮັດວຽກກັບຊ່ຽວຊານຈາກ ທະນາຄານໂລກ ໃນການທີບຫວນ ແລະ ດັດແກ້ບັນດາແບບສອບຖາມຂອງ
ທລຍ 2 ເພື່ອໝູນໃຊ້ໃນວຽກງານ ຂອງ ທລຍ 3 ລວມທັງການອອກແບບລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ ທລຍ 3 ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໄໂຍງກັບຂໍ້ມູນຂອງ ທລຍ ໄລຍະຜ່ານມາ. ສໍາລັບວຽກງານໂຄງການຍ່ອຍ
ທລຍ 3 ແມ່ນກໍາລັງກະກຽມເອກະສານ ເພື່ອຂໍຂະນຸມັດທຶນສົມທິບຈາກລັດຖະບານໃນສຶກປີ 2016-2017 ຈໍານວນ
2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທລີ 16 ຕີກິບ ທີ່ຕ້ອງບັນຈຸໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານໃນສຶກປີດັ່ງກ່າວ. ລວມທັງ
ລາຍລະອຽດຂອງການລົງທຶນໃນແຕ່ລະແຂວງ.

ສໍາລັບໄລຍະທີ 3 ນີ້ ທລຍ ຈະໄດ້ຮັດວຽກຢູ່ 10 ແຂວງ ຄີກັບ ທລຍ 2 ແຕ່ອາດມີການປ່ຽນແປງ ບາງເມືອງ
ຫລືກຸ່ມບ້ານ ທີ່ມີເສດຖະກິດດີແລ້ວ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃຫ້ເມືອງ ທລີ ກຸ່ມບ້ານທີ່ທຸກຍາກ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ
ຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ. ສໍາລັບມັດທັດຖານກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກເປົ້າໝາຍຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ແມ່ນທີ່ອີງໃສ ສອງ ຕົວຊີ້ວັດ ຄີ: 1) ເປີເຊັນຄວາມທຸກຍາກຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ 2) ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ທາງດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຄີ: ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງສຸກຂາອະນາໄມ, ຊົມໃຊ້ນໍ້າ, ໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ການນຳໃຊ້
ໄຟຟ້າ.

ວຽກງານທີ່ພື້ນເດັ່ນອີກອັນນິ່ງແມ່ນການກະກຽມ ເພື່ອການມາຮັດປະເມີນຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 4-15 ກໍລະກິດ 2016 ຈຸດປະສົງ ເພື່ອປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບທຽບໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຂອງ ທລຍ 2 ລວມ
ທັງໄລຍະເວລາຂອງການປິດໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມທັງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກະກຽມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ທລຍ 3 ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ສາມາດດໍາເນີນໄປພ້ອມງັກນກັບການປິດໂຄງການ ທລຍ 2 ແລະ ການສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 ຢ່າງມີປະລິດທຶນ.

ເນື່ອງຈາກວ່າ ວຽກງານການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ທລຍ 3 ສະນັ້ນ, ເພື່ອຢັ້ງຢືນໃຫ້ຊາວບ້ານມີສິດເຕັມສ່ວນໃນການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບຊຸມຊຸນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8/06/2016, ທີມງານກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກສຸນກາງ ດັ່ງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີບທວນຄືນວຽກງານກົນໄກສະແດງຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ (ກສກ) ໃຫ້ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ທີ່ແຂວງຫາລວງນ້ຳຫາ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອ (1) ທີບທວນຄືນ ຊອງຫາງ ສະແດງຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາກັບບັນດາຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ; (2) ສະເໜີ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ກສກ ໂດຍສະເພາະ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານ ກສກ ຕໍ່ກັບການປະເມີນໂຄງການຍ່ອຍ ລວມທັງລະບົບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຂອງແຕ່ລະຫ້ອງຖິ່ນ; (3) ນໍາສະເໜີ ຫຼັກການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກສກ ແລະ ປະເພດຂອງຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ (4) ນໍາສະເໜີ ຊອງຫາງ ສະແດງຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ວິທີກວດກາ ແລະ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍອີງໃສ່ຕາມແບບພ້ອມຕົວຈິງ.

ພາຍຫລັງການທີບທວນຄືນວຽກ ກສກ ໃຫ້ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານແລ້ວ, ເຫັນວ່າທຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມຂຶ້ນໃນວຽກ ກສກ ແລະ ໃນຕໍ່ຫນ້າຜູ້ປະສານງານບ້ານຈະຕ້ອງໄດ້ເປັນຫລັກໃນການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານວຽກ ກສກ ແລະ ເປີດຕຸ້ນຄໍາຄິດເຫັນຊ່ວຍພະນັກງານຂອງ ທລຍ ຢູ່ໃນຊຸມຊຸນ ຫລື ບ້ານຂອງເຂົ້າເຈົ້າເຊິ່ງທຸກຄົນຕ່າງເຫັນດີທີ່ຈະສືບຕໍ່ວຽກ ກສກ ພາຍໃນຊຸມຊຸນຂອງເຂົ້າ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກ່າວີດກະກຽມທີບທວນແຜນການລົງທຶນຕ່າງໆຂອງ ທລຍ 3 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຮັບປະກັນຂອດການປະສານງານລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

1.1. ຮອບວຽນ 13 (ສຶກປີ 2015-2016)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮອບວຽນ 13 ເຊິ່ງເປັນຮອບວຽນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ທັງເປັນໄລຍະເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ແລະ ໄລຍະທີ 3 ແມ່ນມີຈຳນວນທັງໝົດ 507 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ສິ່ງຂອບນຸມດັຈຕັ້ງປະຕິບັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນແລ້ວ ແລະ ພວມຢູ່ໃນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຈຳນວນ ແລະ ງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍຕົວຈິງ ແມ່ນຈະສາມາດສະຫລຸບໄດ້ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 507 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຂອບນຸມດັຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ, 110 ໂຄງການ ເປັນໂຄງການພາຍໃຕ້ທຶນສົມທິບລັດຖະບານ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ຝົວດ. ສໍາລັບງວດທີ 1 ຈຳນວນ 52 ໂຄງການ, ທັງໝົດແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ ແລະ ຝົວດທີ 2 ຈຳນວນ 58 ໂຄງການ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະ ຄືໄລຍະທີນໍ້ ນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ-ທັນວາ 2016 ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ 16 ໂຄງການຍ່ອຍ ມູນຄ່າປະມານ 5 ຕື້ກີບ ແລະ ໄລຍະທີສອງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2017 ມູນຄ່າ 11 ຕື້ກີບ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແບ່ງເປັນສອງໄລຍະດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປີປະຕິທຶນຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຈຳນວນ ໂຄງການຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1. ຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຂໍອະນຸມັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ຮອບວຽນ 13 (ສຶກປີ 2015-2016)
ຕາມຂະແໜງງານ

| ຂະແໜງງານ | ຈຳນວນໂຄງການ |
|------------------------------|------------------------|
| ຂະແໜງ ກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້ | 20 |
| ຂະແໜງ ສຶກສາ | 273 |
| ຂະແໜງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ | 0 |
| ຂະແໜງ ສາຫາລະນະສູກ | 20 |
| ຂະແໜງ ຄົມມະນາຄົມ | 78 |
| ຂະແໜງ ນ້ຳສະອາດແລະສຸຂະ ອະນາໄມ | 116 |
| ລວມ | 507¹ |

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ແຜນກາທິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ມິຖຸນາ 2016

ສໍາລັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍ ຮອບວຽນ 13 ມາຮອດທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2016, ໃນຈຳນວນ 507 ໂຄງການຢ່ອຍທີ່ສັງຂໍອະນຸມັດນັ້ນ 497 ໂຄງການຢ່ອຍແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ບັນທຶກ ເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນແລ້ວ ສ່ວນໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດກາ ແລະ ອະນຸມັດຕາມລຳດັບ ແລະ ຈະ ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຕໍ່ໄປ.

ຕາຕະລາງ 2: ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍຮອບວຽນ 13:

| ແຂວງ | 100% | >=50% | <50% | 0% | ລວມ |
|------------------|------|-------|------|----|-----|
| ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ | 9 | 14 | 4 | 16 | 43 |
| ແຂວງ ສາລະວັນ | 0 | 10 | 4 | 14 | 28 |
| ແຂວງ ຊຽງຂວາງ | 5 | 11 | 3 | 0 | 19 |
| ແຂວງ ຜັງສາລີ | 0 | 9 | 7 | 20 | 36 |
| ແຂວງ ຫາລວງນ້ຳຫາ | 10 | 13 | 0 | 9 | 32 |
| ແຂວງ ຫົວພັນ | 22 | 26 | 10 | 17 | 75 |
| ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ | 6 | 32 | 22 | 15 | 75 |
| ແຂວງ ອຸດົມໄຊ | 7 | 15 | 31 | 46 | 99 |
| ແຂວງ ອັດຕະປີ | 7 | 4 | 5 | 21 | 37 |
| ແຂວງ ເຊກອງ | 1 | 9 | 31 | 12 | 53 |

¹ ແມ່ນຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດທີ່ໄດ້ສັງໜັງສືຂໍອະນຸມັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ຈຳນວນໂຄງການຕົວຈິງອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດສໍາເລັດ.

| | | | | | |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| ລວມ | 67 | 143 | 117 | 170 | 497 |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, 30 ມິຖຸນາ 2016

1.2. ຮອບວຽນ 12 (ສຶກປີ 2014-2015)

ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (ສຶກປີ 2014-2015) ມີຈຳນວນທ້າງໝົດ 438 ໂຄງການຢ່ອຍ ໃນນັ້ນຈຳນວນໂຄງການຢ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມຸນຄ່າປະມານ 16 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມຸນແລ້ວ. ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100% ມີ 433 ໂຄງການເທົ່າກັບ 99%, ທີ່ຍັງເຫຼືອຈຳນວນ 5 ໂຄງການ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍຮອບວຽນ 12

| ແຂວງ | ຈຳນວນໂຄງການ | ສໍາເລັດ 100% | ສໍາເລັດກວ່າ 50% | ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50% | ສໍາເລັດ 0% |
|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|
| ສະຫວັນນະເຂດ | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| ສາລະວັນ | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 |
| ຊຽງຂວາງ | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| ຝັງສາລີ | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| ຫລວງນ້ຳຫາ | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| ຫົວພັນ | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| ຫຼວງພະບາງ | 48 | 47 | 1 | 0 | 0 |
| ອຸດືມໄຊ | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| ອັດຕະປີ | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| ເຊກອງ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ລວມ | 438 | 433 | 5 | 0 | 0 |

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຄົດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ມິຖຸນາ 2016

ຕາຕະລາງ 4. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍຮອບວຽນ 12 (ແບກຕາມຂະແໜງການ)

| ຂະແໜງການ | ຈຳນວນໂຄງການ | ສໍາເລັດ 100% | ສໍາເລັດກວ່າ 50% | ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50% | ສໍາເລັດ 0% |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|
| ກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້ | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| ຄົມມະນາຄົມ | 75 | 73 | 2 | 0 | 0 |
| ສາທາລະນະສຸກ | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| ສຶກສາ | 165 | 162 | 3 | 0 | 0 |
| ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ລວມ | 438 | 433 | 5 | 0 | 0 |

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຄົດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ມິຖຸນາ 2016

ຕາຕະລາງ 5. ທຶນສົມທຶນລັດຖະບານຮອບວຽນ 12

| ແຂວງ | ຈຳນວນໂຄງການ | ສໍາເລັດ 100% | ສໍາເລັດກວ່າ 50% | ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50% | ສໍາເລັດ 0% |
|------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|
|------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|

| | | | | | |
|-------------|----|----|---|---|---|
| ສະຫວັນນະເຂດ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| ສາລະວັນ | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| ຊົງຂວາງ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| ຫົວພັນ | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| ອັດຕະປີ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ເຊກອງ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ລວມ | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 |

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ມິຖຸນາ 2016

ຕາຕະລາງ 6. ທຶນສົມທິບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12 (ແຢກຕາມຂະແໜງການ)

| ຂະແໜງການ | ຈຳນວນໂຄງການ | ສໍາເລັດ 100% | ສໍາເລັດກວ່າ 50% | ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50% | ສໍາເລັດ 0% |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|
| ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ຄົມມະນາຄົມ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ສາທາລະນະສຸກ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ສຶກສາ | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ້ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ລວມ | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 |

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ມິຖຸນາ 2016

ສໍາລັບ 2 ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ ແມ່ນໂຄງການທາງ ທີ່ແຂວງສາລະວັນ ມາເຖິງປະຈຸບັນກໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 95% ແລ້ວ. ໜັດຜົນຂອງຄວາມລ້າຊ້າ ແມ່ນຍ້ອນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການປ່ຽນແທນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງເກົ່າ ທີ່ບໍ່ສາມາດສໍາເລັດໜ້າວຽກໄດ້ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດສໍາເລັດໃນເດືອນກໍລະກິດ 2016 ນີ້.

1.3 ຮອບວຽນ 11 (ສຶກປີ 2013-2014)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2016 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ, 331 ໂຄງການ (99%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100%, ຈຳນວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 2 ໂຄງການ ທັງໝົດແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນມ່ງນີ້.

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ 2 ໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນສໍາເລັດ ແລະ ກາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປຸ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 7. ໂຄງການທີ່ຫລັ້າຊ້າໃນຮອບວຽນ 11

| ຮອບວຽນ | ຊື່ໂຄງການ | ແຂວງ | ເມືອງ | ຖຸນາບ້ານ | ບ້ານ | ຄວາມຄືບໜ້າ% |
|--------|---------------|-----------------|-------|----------|-------------|-------------|
| 11 | ກ່ຽວຂ້ອງເມືອງ | ແຂວງ ຫລວງນັ້ນຫາ | ນາແລ | ພູ້ວາງ | ພູ້ວາງມີກິຈ | 58 |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|----|
| 11 | ກໍ່ສ້າງຂົວອ່ານ | ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ | ລວມ | ບອກປໍ່ (ຈໍາໃໝ່) | ແສນຈຸມປັບ(ຈໍາປິດ) | 65 |
|----|----------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|----|

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ມິຖຸນາ 2016

2 ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ ຄືໂຄງການທິດລອງ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການໃຫຍ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ອົງການເຮົວຕັດ (Heveltas) ຄວາມລ່າຊ້າຍ້ອນຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການກວດກາດ້ານຄຸນະພາບຂອງເຫຼັກ ແລະ ແບບໃນການກໍ່ສ້າງລວມທັງງົບປະມານທີ່ມີຢ່າງຈໍາກັດ. ປະຈຸບັນແມ່ນພວມຄົ້ນຄວ້າທາງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອ ແກ້ໄຂ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ວ່າມີໄດ້ຈໍາສໍາເລັດ.

2. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍ ທລຍ 2

ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2016 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ດີ: ຮອບວຽນ 9, ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 100% ເທົ່າກັບ 61,114,300,917 ກີບ, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 79,125,251,302 ກີບ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈໍານວນ 77,212,429,889 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 99.7% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ງົບປະມານທັງໝົດ 83,336,963,608 ກີບ ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 82,039,997,983 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 98% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 8. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຢ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2016)

| ຮອບວຽນ (ສຶກປີ) | ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ | ງົບປະມານ (ກີບ) | ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100% | ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ) | ຍອດເຫຼືອ |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| ຮອບວຽນ 9 (2011-2012) | 262 | 61,114,300,917 | 261 | 61,114,300,917 | 0 |
| ຮອບວຽນ 10 (2012-2013) | 393 | 79,125,251,302 | 392 | 79,125,251,302 | 0 |
| ຮອບວຽນ 11 (2013-2014) | 333 | 77,447,824,567 | 331 | 77,212,429,889 | 235,394,678 |
| ຮອບວຽນ 12 (2014-2015) | 438 | 83,336,963,608 | 433 | 82,039,997,983 | 1,296,965,625 |
| ລວມ | 1,426 | 301,024,340,394 | 1,417 | 298,573,640,546 | 1,532,360,303 |

ແຜນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຢ່ອຍ ຮອບວຽນ 13 (2015-2016)

| ຮອບວຽນ (ສຶກປີ) | ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ | ງົບປະມານ | ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100% | ການເບີກຈ່າຍ ມີປະມານ |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| ຮອບວຽນ 13 (ສຶກປີ 2015-2016) | 507 ² | 13 ³ ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ | - | ການເບີກຈ່າຍນີ້ໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ຈົດຄື: ຈົດທີ່ໜຶ່ງ ແມ່ນເບີກຈ່າຍ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ມັງກອນ-ກັນຍາ 2016 ແລະ ຈົດທີ່ສອງແມ່ນໃນລະຫວ່າງເດືອນ ຕຸລາ-ຫັນວາ ຂອງປີ 2016. |

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ, ທລຍ, 30 ມິຖຸນາ 2016

² ແມ່ນຕົວເລກວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ອາດຈະມີການປ່ງນແປງຫຼັງຈາກສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທີ່ນ

³ ງົບປະມານອາດຈະມີການປ່ງນແປງຫຼັງຈາກສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທີ່ນ

3. ວົງກັບບຸງຊີວິດການເປັນຢ່າງເຊື້ອມສານໄພຊະນາການ (LN)

3.1. ກົດຈະກຳບັບບຸງຊີວິດການເປັນຢ່າງ

3.1.1. ການຫ້ອນເງິນ

- ແຂວງທີ່ວັນ: ຈໍານວນທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນຂອງແຂວງທີ່ວັນປະກອບມີ ທັງໝົດ 4 ເມືອງທີ່ນອນໃນວຽກວຽກ ຈຳນວນບຸງຊີວິດການເປັນຢ່າງເຊື້ອມສານໄພສະນາການຄື: ເມືອງຮັງມີ 67 ກຸ່ມ, ເມືອງຊ່ອນ 68 ກຸ່ມ, ເມືອງທີ່ເມືອງ 160 ກຸ່ມ ແລະ ເມືອງຊຽງຄົ້ນ 93 ກຸ່ມ ມີບ້ານເປົ້າໝາຍທັງໝົດ 92 ບ້ານ, 388 ກຸ່ມ, ທີ່ມີຈໍານວນ ສະມາຊຸກທັງໝົດມີ 4,299 ຄົນ, ໃນນີ້ເປັນຍິ່ງ ຈໍານວນ 3,618 ຄົນ.
- ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: ມີເມືອງເປົ້າໝາຍທັງໝົດ 3 ເມືອງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກົດຈະກຳຂອງ ກຊກ ຄື: ເມືອງ ເຊີໂປນ 103 ກຸ່ມ ແລະ ເມືອງນອງ 85 ກຸ່ມ ແລະ ເມືອງທ່າປາງທອງ 120 ກຸ່ມ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ) ລວມທັງໝົດ ມີ: 73 ບ້ານ, 308 ກຸ່ມ, ສະມາຊຸກທັງໝົດມີ 3,720 ຄົນ, ຍິ່ງມີ 3,388 ຄົນ.

3.1.2. ການປ່ອຍເງິນໃຫ້ສະມາຊຸກກັ້ນຢືມ ເດືອນ 6/2106

ການປ່ອຍເງິນກຸ່ມໃຫ້ສະມາຊຸກພາຍໃນເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຕົ້ນທຶນສະຫມັບສະຫນຸມຈາກ ທລຍ ເປັນທຶນ ສິນທິບສໍາລັບການປ່ອຍກຸ່ມໃຫ້ສໍາລັບ 4 ເມືອງເກົ່າ (ຮັງມີ, ຊ່ອນ, ເຊີໂປນ ແລະ ນອງ). ປະຈຸບັນມີ ສະມາຊຸກໄດ້ທັງໝົດ 4,509 ຄົນ ເປັນຍິ່ງ 3,347 ຄົນ. ການກັ້ນຢືມຂອງສະມາຊຸກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນການລົງທຶນສໍາລັບທ່າກການບຸກຟັງ, ການລັງງສັດ, ການລັງງປາ, ການລັງງກີບ ແລະ ຫັດຖະກຳຕໍ່າຫຼາກ.

3.1.3. ການສ້າງລາຍຮັບຂອງກຸ່ມ ກຊກ ໃນ 4 ເມືອງ:

ການສ້າງລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ຈາກກົດຈະກຳ ການລັງງໄກ່, ການລັງງປາ, ການຕໍ່າຫຼາກ, ການລັງງໜຸ, ລັງງແບ້ ແລະ ອິນໆງ ປະຈຸບັນມີ 323 ກຸ່ມ ແລະ ມີສະມາຊຸກ 3,652 ຄົນ ຍິ່ງ 2,842 ຄົນ.

3.2. ວົງກາງຈັນໄພຊະນາການ

ວົງກາງຈັນໄພຊະນາການໃນ 1 ເດືອນຜ່ານມາໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິຢູ່ ແຕ່ລະສະໂມສອນໄພຊະນາການຂອງແຕ່ລະເມືອງ ໂດຍນໍາໃຊ້ງົບປະມານທີ່ຍັງເຫຼວລື່ອຢູ່ແຕ່ລະສະໂມສອນ ຕາມງົບປະມານຂອງທາງເມືອງໄດ້ວ່າງໄວ້. ວົງກາທີ່ປະຕິບັດໃນເດືອນນີ້ມີ 2 ເມືອງ ເຊີໂປນ ກັບ ຮັງມີຢູ່ 4 ກົດຈະກຳທັກລັກເຊັ່ນ: (1) ການປຸງແຕ່ງອາຫານກາງເວັນ; (2) ໄພຊະນາສຶກສາ; (3) ໄພຊະນາການ ແມ່ ແລະ ເດັກ; (4) ກົດຈະກຳສ່ວນ ຄືວ.

3.2.1. ວົງກາງຈັນໄພຊະນາສຶກສາ

ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮັດຈັນໄພຊະນາການ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນແກ່ແມ່ ແລະ ເດັກໃນແຕ່ລະບ້ານ 1 ຄັ້ງທີ່ເດືອນໃນທຸກງັບ້ານທີ່ບໍ່ມີສະໂມສອນໄພຊະນາການ. ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ແລະ ໄພຊະນາສຶກສາທີ່ເຊື້ອມໄຍງ້ກັບວຽກງານຊີວິດການເປັນຢ່າງເພື່ອແນະນໍາ

1. ພິດທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໄພຊະນາການພິດທີ່ຄວນບຸກ ແລະ ວິທີການນໍາມານຸ່ງແຕ່ງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍກ

2. ຮັ້ຈໍາແນກພາວະການຂາດສານອາຫານໃນເດັກ ແລະ ແມ່ຍິ່ງຖືພາ

3. ຮັ້ອຫານຫຼັກໄພສະນາການຂອງອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ:ເຂົ້າ, ສາລີ(ທາດແບ່ງ) ແລະ ການເກັບຮັກສາ

3.2.2. ວົງກາງຈັນໄພຊະນາການ ແມ່ ແລະ ເດັກ

ດ້ານໂພຊະນາການແມ່ ແລະ ເຕັກ ແມ່ນມີການເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິຄື:

1. ລົງເຄື່ອນໄຫວໄກສະນາສູຂະສົກສາ ແລະ ໂພຊະນາສົກສາທີ່ເຊື່ອມໄຍງ້ກັບວຽກງານຊີວິດການເປັນຢູ່
2. ກວດທ້ອງແມ່ມານ ໃຫ້ປາຫາດເຫຼັກ
3. ກວດແມ່ຫຼັງເກີດ ໃຫ້ປາຫາດເຫຼັກ
4. ໃຫ້ປາຫາດເຫຼັກແກ່ແມ່ຍິງ ອາຍຸ 12-45 ປີ
- 5. ສັກປາປ້ອງກັນພະຍາດ ໃຫ້ແຕ່ລະເກນອາຍຸ, ພ້ອມທັງໃຫ້ປາຂ້າແມ່ທ້ອງ
6. ມີການວາງແຜນຄອບຄົວໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ

3.2.3. ວຽກງານພັດທະນາສວນຄົວ

ໂຄງການ ປຊພ ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນການເຮັດສວນຄົວໃນເດືອນນີ້ຄື: ນໍາພາສະມາຊິກ ພຊກ ປັບປຸງສວນຄົວ ແລະ ບຸກຜັກໄດ້ ຈໍານວນພິດທິບຸກມີ: ຫົວສີໄຄ, ຂ່າ, ຂີງ, ຜັກຕໍ່ນິນ, ຫອມບ້ອມ, ຫອມບໍ່ວ, ຜັກຫົວເປັນຕົ້ນ. ພິດສ່ວນໃຫຍ່ ຈະແມ່ນ ພິດລົ້ມລຸກ ຈຶ່ງມີການປ່ຽນແປງຊະນິດພິດຜັກ ອີງຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນທີ່ສາມາດຜະລິດ ແລະ ຕາມລະດຸການ.

3. ແຜນວຽກປະຈໍາເດືອນກໍລະກົດ 2016

- ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-15 ກໍລະກົດ, ທີມງານ ທລຍ ຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທີມງານຜູ້ໃຫ້ທຶນ ທີ່ມາຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ທລຍ ຈຸດປະສົງຫລັກແມ່ນເພື່ອມາຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 2 ກ່ອນໂຄງການຈະສິ້ນສຸດ ລວມທັງຕິດຕາມການກຽມພ້ອມສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 ທີ່ຈະເລີ່ມໃນປີ 2017.
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນທີ 13 ເພື່ອໃຫ້ທຸກໂຄງການສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສໍາເລັດກ່ອນປິດໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ໄປຄຽງຄຸ້ກັບການກະກຽມວຽກງານ ທລຍ ໄລຍະທີ 3 ເປັນຕົ້ນການ ວາງແຜນ, ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ແລະ ການທຶນທວນພາລະບິດບາດຕ່າງໆ.
- ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອພິຈາລະນາກ່ຽວກັບເນື້ອທີ່ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຄັດເລືອກຖຸມບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ການຄິດໄລ່ງົບປະມານ.
- ຕິດຕາມການຮັບຮອງໂຄງການ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທິບລັດຖະບານ ຈົດສຸດທ້າຍສໍາລັບ ທລຍ 2 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັນເວລາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການຊື້ນໍາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
- ອີກວຽກໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນສືບຕໍ່ອອກແບບລະບົບຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຂອງ ທລຍ ເປັນຕົ້ນກ່ຽວກັບລະບົບ ຖານຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງເລັງໃສ່ແບບພອມຕ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນຈໍາເປັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ການບໍລິຫານ ໂຄງການ.

ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຍ



ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະຍົມ

ຫົວໜ້າພະແນກ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ

ຫັດທະຈັນ ພິມພັນທະວົງ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ດາວວຽງ ໄຊຍະຈັກ