



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ
ລິບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

ເລກທີ 0814 /ທລຍ
ວັນທີ 02 SEP 2016

**ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ສິງຫາ 2016
ແລະ ແຜນວຽກເດືອນ ກັນຍາ 2016**

ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ສໍາເລັດການກໍານົດກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 ຊຶ່ງແມ່ນການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຊ່ຽວຊານຈາກທະນາຄານໂລກ ບົນພື້ນຖານການພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂດ້ານພົນລະເມືອງ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ລວມທັງໄລຍະທາງຂອງແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍ. ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄັດເລືອກ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານກຸ່ມບ້ານ. ສໍາລັບ ທລຍ ໄລຍະ 3 ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 257 ກຸ່ມບ້ານ ໃນ 43 ເມືອງ ຂອງ 10 ແຂວງ, ໃນຈໍານວນກຸ່ມບ້ານທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກນັ້ນ ມີທັງກຸ່ມບ້ານໃໝ່ ແລະ ກຸ່ມບ້ານເກົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນ ທລຍ ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ບາງກຸ່ມບ້ານກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ເນື່ອງຈາກບັນດາກຸ່ມບ້ານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີເງື່ອນໄຂທີ່ດີຂຶ້ນ ຫລື ມີແຜນພັດທະນາຈາກພາກສ່ວນອື່ນແລ້ວ. ລາຍລະອຽດຂອງການຄັດເລືອກ ແລະ ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ແມ່ນຈະໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນປຶ້ມບົດລາຍງານ ຊຶ່ງຈະສໍາເລັດໃນໄວງນີ້.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30-31 ສິງຫາ 2016 ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລິບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 9 ເດືອນ ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2017. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ທລຍ ກໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທລຍ ໄລຍະ 2 ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ ໄລຍະ 3 ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງແມ່ນການລາຍງານຄວາມສໍາເລັດຂອງທລຍ 2 ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກະກຽມ ທລຍ 3.

ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ສໍາເລັດການຮວບຮວມບັນດາແບບຟອມທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ທລຍ. ແບບຟອມດັ່ງກ່າວຈະເປັນເອກະສານອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດພາຍນອກ ທີ່ຈະມາປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ ທລຍ. ຈຸດປະສົງຂອງການຮວບຮວມ ແລະ ປັບປຸງບັນດາແບບຟອມ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄືບຖ້ວນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນການນໍາໃຊ້ແບບຟອມຂອງທຸກພະແນກ, ທຸກໜ່ວຍງານ ລວມທັງເຮັດໃຫ້ແບບຟອມມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງທີ່ສຸດ. ການປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຶກສາລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ.

ສໍາລັບວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານບ້ວງສຸດທ້າຍຂອງ ທລຍ ໄລຍະ 2 ຮ່ວງ 5 ຕໍ່ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມເດືອນທ້າຍປີ 2016 ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເບີກຈ່າຍທັງໝົດ ຈະສາມາດສໍາເລັດພາຍໃນກຳນົດເວລາ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກໍ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການອະນຸມັດ ຮ່ວງ 11 ຕໍ່ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2017.

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

1.1. ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)

ສໍາລັບ ຮອບວຽນ 13 ເຊິ່ງເປັນຮອບວຽນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ທັງເປັນໄລຍະເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ແລະ ໄລຍະທີ 3. ໃນຈຳນວນ 507 ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ສົ່ງຂໍອະນຸມັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ, 504 ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍພໍສົມຄວນ. ມາຮອດທ້າຍເດືອນສິງຫາ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ 239 ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລື ເທົ່າກັບ 47% ຂອງຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 13:

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	43	18	10		15
ແຂວງ ສາລະວັນ	29	7	7	3	12
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	27	20			7
ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ	41	9	11	11	10
ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	20	16			4
ແຂວງ ຫົວພັນ	73	46	13		14
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	75	36	23	5	11
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ	109	51	44	8	6
ແຂວງ ອັດຕະປື	37	12	8	9	8
ແຂວງ ເຊກອງ	50	24	12	3	11
ລວມ	504	239	128	39	98

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, 31 ສິງຫາ 2016

1.2. ຮອບວຽນ 12 (ສິກປີ 2014-2015)

ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (ສິກປີ 2014-2015) ມີຈຳນວນທັງໝົດ 438 ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນນັ້ນຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າປະມານ 16 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມຸນແລ້ວ. ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100% ມີ 437 ໂຄງການເທົ່າກັບ 99%, ທີ່ຍັງເຫຼືອຈຳນວນ 1 ໂຄງການ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວ 90% ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດສໍາເລັດທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2016 ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12:

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	59	59	0	0	0
ສາລະວັນ	31	31	0	0	0
ຊຽງຂວາງ	42	42	0	0	0
ຝັ່ງສາລີ	25	25	0	0	0
ຫລວງນ້ຳທາ	21	21	0	0	0
ຫົວພັນ	124	124	0	0	0
ຫຼວງພະບາງ	48	47	1	0	0
ອຸດົມໄຊ	50	49	0	0	0
ອັດຕະປື	18	18	0	0	0
ເຊກອງ	20	20	0	0	0
ລວມ	438	437	1	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ສິງຫາ 2016

ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	41	41	0	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	75	75	0	0	0
ສາທາລະນະສຸກ	25	25	0	0	0
ສຶກສາ	165	164	1	0	0
ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	130	130	0	0	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	2	2	0	0	0
ລວມ	438	437	1	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ສິງຫາ 2016

ຕາຕະລາງ 4. ຫິນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	15	15	0	0	0
ສາລະວັນ	12	12	0	0	0
ຊຽງຂວາງ	13	13	0	0	0
ຫົວພັນ	21	21	0	0	0
ອັດຕະປື	10	10	0	0	0
ເຊກອງ	3	3	0	0	0
ລວມ	74	74	0	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ສິງຫາ 2016

ຕາຕະລາງ 5. ຫິນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	9	9	0	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	6	6	0	0	0
ສາທາລະນະສຸກ	8	8	0	0	0
ສຶກສາ	26	26	0	0	0
ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	24	24	0	0	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	1	1	0	0	0
ລວມ	74	74	0	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ສິງຫາ 2016

1.3 ຮອບວຽນ 11 (ສິກປີ 2013-2014)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2016 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ ຍ່ອຍ, 331 ໂຄງການ (99%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100%, ຈຳນວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 2 ໂຄງການ ທັງໝົດແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນມໍ່ໆນີ້.

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ 2 ໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນສຳເລັດ ແລະ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 6. ໂຄງການທີ່ຫວັດຊ້າໃນຮອບວຽນ 11

ຮອບວຽນ	ຊື່ໂຄງການ	ແຂວງ	ເມືອງ	ກຸ່ມບ້ານ	ບ້ານ	ຄວາມຄືບໜ້າ%
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ນາແລ	ພູຫຼວງ	ພູຫຼວງມິກຈິງ	58
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ລອງ	ບວກບໍ່ (ຈຳໃໝ່)	ແສນຈຸມປ(ຈຳປີ)	65

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ກໍລະກົດ 2016

2 ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ຄືໂຄງການທົດລອງ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການໃຫຍ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ອົງການເຮວິຕັດ (Heveltas) ຄວາມລ່າຊ້າຍ້ອນຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການກວດກາດ້ານຄຸນະພາບຂອງເຫຼັກ ແລະ ແບບໃນການກໍ່ສ້າງລວມທັງປະມານທີ່ມີຢ່າງຈຳກັດ. ປະຈຸບັນແມ່ນພວມຄົ້ນຄວ້າຫາທິດທາງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ວ່າມີໃດຈຳສຳເລັດ.

2. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທລຍ 2

ສຳລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2016 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຄື: ຮອບວຽນ 9, ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 100% ເທົ່າກັບ 61,114,300,917 ກີບ, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 79,125,251,302 ກີບ

ເທົ່າກັບ 100% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈຳນວນ 77,335,634,453 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 99.9% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ສຳລັບຮອບວຽນ 12 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 82,574,585,657 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 99% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ. ສ່ວນຮອບວຽນ 13 ແມ່ນໄດ້ມີການເບີກຈ່າຍ ແລ້ວ ຈຳນວນ 45,441,537,864 ກີບ ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 7. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2016)

ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສຳເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ)	ຍອດເຫຼືອ
ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)	262	61,114,300,917	261	61,114,300,917	0
ຮອບວຽນ 10 (2012-2013)	393	79,125,251,302	392	79,125,251,302	0
ຮອບວຽນ 11 (2013-2014)	333	77,447,824,567	331	77,335,634,453	112,190,114
ຮອບວຽນ 12 (2014-2015)	438	82,826,807,425	437	82,574,585,657	252,221,768
ຮອບວຽນ 13 (2015-2016)	504	86,636,863,168 ¹	239	45,441,537,864	41,195,325,304
ລວມ	1,930	387,151,047,379	1,660	345,591,310,193	41,559,737,186

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ, ຫລຍ, 31 ສິງຫາ 2016

3. ວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ (LN)

3.1. ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

3.1.1. ການທ້ອນເງິນ

ການທ້ອນເງິນໃນເດືອນ 8/2016 ຢູ່ໃນ 165 ບ້ານ, 696 ກຸ່ມບ້ານ ມີສະມາຊິກ 9,421 ຄົນ ເປັນຍິງ 8,030 ລວມທັງ 4 ເມືອງ ຂອງທັງ 2 ແຂວງຄື ແຂວງ ສະຫວັນ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ. ໂດຍອີງໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວລົງຕິດຕາມ ການທ້ອນເງິນ ແລະ ການປະຊຸມປະຈຳເດືອນ 7 ປີ 2016 ເງິນຝາກທັງໝົດໃນປະຈຸບັນມີ: 631,115,000 ກີບ.

ໝາຍເຫດ: ຕົວເລກເງິນຝາກ ຍັງແມ່ນຍອດຂອງເດືອນ 7/2016 ເນື່ອງຈາກຍັງລໍຖ້າຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນ 8 ຈາກສອງເມືອງ ທີ່ພວມເກັບກຳຢູ່ ແລະ ຈະໄດ້ລາຍງານໃນບົດລາຍງານຕາມພາຍຫລັງ.

3.1.2. ການປ່ອຍເງິນໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມ ເດືອນ 8/2016

ການປ່ອຍເງິນໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມເພື່ອໄປທຳການຜະລິດເຊັ່ນ: ການລ້ຽງສັດການປູກຝັງ ແລະ ຫັດຖະກຳຕໍ່າ ຫຼກ ທີ່ເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ມາຮອດເດືອນ 8 ປີ2016ທີ່ ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້..165.. ບ້ານ, 696 ກຸ່ມ ບໍ່ລວມຈຳນວນທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍ 142 ກຸ່ມໃຫມ່ ລວມມີສະມາຊິກ 9,421 ຄົນ ເປັນຍິງ 7,983 ຄົນ ລວມເປັນເງິນ 4,803,982,000

3.1.3. ການສ້າງລາຍຮັບຂອງກຸ່ມ ກຊກ ໃນ 4 ເມືອງ:

¹ ຕົວເລກງົບປະມານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນງົບປະມານຂອງ 448 ໂຄງການຍ່ອຍ ຈາກ 504 ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເນື່ອງຈາກບາງໂຄງການແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບວກຈຳນວນ ແລະ ງົບປະມານໃສ່.

ການສ້າງລາຍຮັບສ່ວນ ແມ່ນໄດ້ຈາກກິດຈະກຳ ການລ້ຽງໄກ່, ການລ້ຽງປາ ,ການຕໍ່າຫຸກ, ການລ້ຽງໝູ, ລ້ຽງແບ້ ແລະ ອື່ນໆ ຂອງເມືອງທັງ 7 ເມືອງ ທີ່ນອນໃນ 2 ແຂວງຄື ແຂວງ ສະຫວັນ ແລະ ແຂວງຫົວພັນລວມມີ 165 ບ້ານ, 696 ກຸ່ມ ແລະ ກຳລັງຂະຫຍາຍອອກອີກ 142 ກຸ່ມ ມີສະມາຊິກທັງຫມົດ 9,9058 ຄົນ ເປັນຍິງ 7,920 ຄົນ, ປະຈຸບັນມີລາຍຮັບຢູ່ທີ່ 3,263,543,500 ກີບ.

3.2. ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ

ສະໂມສອນໂພຊະນາການແມ່ນກິດຈະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານກາງວັນທີ່ຢູ່ໃນສະໂມສອນ, ໄດ້ນຳໃຊ້ຮ່ວງ ງົບປະມານ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະຂອງແຕ່ລະສະໂມສອນໂພຊະນາການເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານ ພາຍໃນ 7 ເມືອງ ເຊິ່ງດຳເນີນຢູ່ໃນປະຈຸບັນ 4 ເມືອງ ແລະ ຈະເລີ່ມດຳເນີນການໃນອີກ 3 ເມືອງໃຫມ່ໃນຊ່ວງເດືອນ 8 ລວມມີທັງຫມົດ 23 ສູນ ໃນນັ້ນມີງົບປະມານຢູ່ 1,159,450,000 ກີບ, ເງິນໃບັນຊີ 269,107,240ກີບ, ເງິນສິດ 26,543,000ກີບ, ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຈ່າຍ 395,650,500ກີບ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ຫຍັງເຫລືອ 707,080,500 ກີບ

3.2.1. ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາສຶກສາ

ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາສຶກສາໄດ້ເຮັດພາຍໃນເດືອນ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໝວດອາຫານ
 - ຜັກທີ່ມີວິຕາມິນ(ປະເພດຜັກ)
 - ອາຫານທີ່ມີໂປຼຕີນແລະວິທິປຸງແຕ່ງ
 - ອາຫານຫຼັກທີ່ໃຫ້ພະລັງງານປະເພດທາດແປ້ງ
2. ສຸຂະອານາໄມ3ສະອາດ
3. ໃຫ້ຄວາມໃນການດູແລເດັກເກີດໃໝ່ແລະດູແລໂຕໃນໄລຍະແມ່ຫຼັງເກີດ

3.2.2. ວຽກງານໂພຊະນາການ ແມ່ ແລະ ເດັກ

4. ລົງເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາສຶກສາທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບວຽກງານຊີວິດການເປັນຢູ່
5. ບໍລິການກວດທ້ອງແມ່ມານ(ໃຫ້ຢາທາດເຫຼັກ ອາຊິດຟູລິກ)
6. ກວດແມ່ຫຼັງເກີດ
7. ສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ເດັກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
8. ໃຫ້ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງສຳລັບເດັກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
9. ໃຫ້ຢາທາດ(ເຫຼັກອາຊິດຟູລິກ)ແກ່ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ອາຍຸ 12-45 ປີ
10. ການວາງແຜນຄອບຄົວ
11. ໃຫ້ສຸຂະສຶກສາຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ຂອງການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແຕ່ລະເກນອາຍຸ
12. ຕິດຕາມພັດທະນາການເດັກ ພ້ອມທັງປະເມີນສະພາວະໃນເດັກ

3.2.3. ວຽກງານພັດທະນາສວນຄົວ

1. ນຳພາສະມາຊິກປຸກຜັກໃສ່ສວນຄົວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ
2. ອະນາໄມບົວລະບັດສວນຄົວຢູ່ສະໂມສອນ.