



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ  
ລິບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)  
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

ເລກທີ 0814 /ທລຍ  
ວັນທີ 02 SEP 2016

**ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ສີງຫາ 2016  
ແລະ ແຜນວຽກເດືອນ ກັນຍາ 2016**

ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ສໍາເລັດການກຳນົດກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 ຊຶ່ງແມ່ນການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຊ່ຽວຊານຈາກທະນາຄານໂລກ ບົນພື້ນຖານການພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂດ້ານພົນລະເມືອງ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ລວມທັງໄລຍະທາງຂອງແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍ. ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄັດເລືອກ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານກຸ່ມບ້ານ. ສໍາລັບ ທລຍ ໄລຍະ 3 ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 257 ກຸ່ມບ້ານ ໃນ 43 ເມືອງ ຂອງ 10 ແຂວງ, ໃນຈໍານວນກຸ່ມບ້ານທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກນັ້ນ ມີທັງກຸ່ມບ້ານໃໝ່ ແລະ ກຸ່ມບ້ານເກົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນ ທລຍ ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ບາງກຸ່ມບ້ານກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ເນື່ອງຈາກບັນດາກຸ່ມບ້ານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີເງື່ອນໄຂທີ່ດີຂຶ້ນ ຫລື ມີແຜນພັດທະນາຈາກພາກສ່ວນອື່ນແລ້ວ. ລາຍລະອຽດຂອງການຄັດເລືອກ ແລະ ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ແມ່ນຈະໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນປຶ້ມບົດລາຍງານ ຊຶ່ງຈະສໍາເລັດໃນໄວ້ງນີ້.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30-31 ສີງຫາ 2016 ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລິບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 9 ເດືອນ ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2017. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ທລຍ ກໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທລຍ ໄລຍະ 2 ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ ໄລຍະ 3 ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງແມ່ນການລາຍງານຄວາມສໍາເລັດຂອງທລຍ 2 ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກະກຽມ ທລຍ 3.

ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ສໍາເລັດການຮວບຮວມບັນດາແບບຟອມທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ທລຍ. ແບບຟອມດັ່ງກ່າວຈະເປັນເອກະສານອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດພາຍນອກ ທີ່ຈະມາປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ ທລຍ. ຈຸດປະສົງຂອງການຮວບຮວມ ແລະ ປັບປຸງບັນດາແບບຟອມ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄືບຖ້ວນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນການນໍາໃຊ້ແບບຟອມຂອງທຸກພະແນກ, ທຸກໜ່ວຍງານ ລວມທັງເຮັດໃຫ້ແບບຟອມມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງທີ່ສຸດ. ການປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຶກສາລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ.

ສໍາລັບວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານບ້ວງສຸດທ້າຍຂອງ ທລຍ ໄລຍະ 2 ຮ່ວງ 5 ຕໍ່ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມເດືອນທ້າຍປີ 2016 ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເບີກຈ່າຍທັງໝົດ ຈະສາມາດສໍາເລັດພາຍໃນກຳນົດເວລາ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກໍ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການອະນຸມັດ ຮ່ວງ 11 ຕໍ່ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2017.

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

1.1. ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)

ສໍາລັບ ຮອບວຽນ 13 ເຊິ່ງເປັນຮອບວຽນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ທັງເປັນໄລຍະເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ແລະ ໄລຍະທີ 3. ໃນຈໍານວນ 507 ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ສົ່ງຂໍອະນຸມັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ, 504 ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍພໍສົມຄວນ. ມາຮອດທ້າຍເດືອນສິງຫາ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ 239 ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລື ເທົ່າກັບ 47% ຂອງຈໍານວນໂຄງການທັງໝົດ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 13:

| ແຂວງ             | ຈໍານວນໂຄງການ | ສໍາເລັດ 100% | ສໍາເລັດກວ່າ 50% | ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50% | ສໍາເລັດ 0% |
|------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|
| ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ | 43           | 18           | 10              |                   | 15         |
| ແຂວງ ສາລະວັນ     | 29           | 7            | 7               | 3                 | 12         |
| ແຂວງ ຊຽງຂວາງ     | 27           | 20           |                 |                   | 7          |
| ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ    | 41           | 9            | 11              | 11                | 10         |
| ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ  | 20           | 16           |                 |                   | 4          |
| ແຂວງ ຫົວພັນ      | 73           | 46           | 13              |                   | 14         |
| ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ   | 75           | 36           | 23              | 5                 | 11         |
| ແຂວງ ອຸດົມໄຊ     | 109          | 51           | 44              | 8                 | 6          |
| ແຂວງ ອັດຕະປື     | 37           | 12           | 8               | 9                 | 8          |
| ແຂວງ ເຊກອງ       | 50           | 24           | 12              | 3                 | 11         |
| <b>ລວມ</b>       | <b>504</b>   | <b>239</b>   | <b>128</b>      | <b>39</b>         | <b>98</b>  |

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, 31 ສິງຫາ 2016

1.2. ຮອບວຽນ 12 (ສິກປີ 2014-2015)

ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (ສິກປີ 2014-2015) ມີຈໍານວນທັງໝົດ 438 ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນນັ້ນຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າປະມານ 16 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມຸນແລ້ວ. ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100% ມີ 437 ໂຄງການເທົ່າກັບ 99%, ທີ່ຍັງເຫຼືອຈໍານວນ 1 ໂຄງການ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວ 90% ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດສໍາເລັດທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2016 ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12:

| ແຂວງ        | ຈຳນວນໂຄງການ | ສຳເລັດ 100% | ສຳເລັດກວ່າ 50% | ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50% | ສຳເລັດ 0% |
|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| ສະຫວັນນະເຂດ | 59          | 59          | 0              | 0                | 0         |
| ສາລະວັນ     | 31          | 31          | 0              | 0                | 0         |
| ຊຽງຂວາງ     | 42          | 42          | 0              | 0                | 0         |
| ຝັ່ງສາລີ    | 25          | 25          | 0              | 0                | 0         |
| ຫລວງນ້ຳທາ   | 21          | 21          | 0              | 0                | 0         |
| ຫົວພັນ      | 124         | 124         | 0              | 0                | 0         |
| ຫຼວງພະບາງ   | 48          | 47          | 1              | 0                | 0         |
| ອຸດົມໄຊ     | 50          | 49          | 0              | 0                | 0         |
| ອັດຕະປື     | 18          | 18          | 0              | 0                | 0         |
| ເຊກອງ       | 20          | 20          | 0              | 0                | 0         |
| ລວມ         | 438         | 437         | 1              | 0                | 0         |

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ສິງຫາ 2016

ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

| ຂະແໜງການ                | ຈຳນວນໂຄງການ | ສຳເລັດ 100% | ສຳເລັດກວ່າ 50% | ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50% | ສຳເລັດ 0% |
|-------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້       | 41          | 41          | 0              | 0                | 0         |
| ຄົມມະນາຄົມ              | 75          | 75          | 0              | 0                | 0         |
| ສາທາລະນະສຸກ             | 25          | 25          | 0              | 0                | 0         |
| ສຶກສາ                   | 165         | 164         | 1              | 0                | 0         |
| ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ | 130         | 130         | 0              | 0                | 0         |
| ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່     | 2           | 2           | 0              | 0                | 0         |
| ລວມ                     | 438         | 437         | 1              | 0                | 0         |

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ສິງຫາ 2016

ຕາຕະລາງ 4. ຫິນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12

| ແຂວງ        | ຈຳນວນໂຄງການ | ສຳເລັດ 100% | ສຳເລັດກວ່າ 50% | ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50% | ສຳເລັດ 0% |
|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| ສະຫວັນນະເຂດ | 15          | 15          | 0              | 0                | 0         |
| ສາລະວັນ     | 12          | 12          | 0              | 0                | 0         |
| ຊຽງຂວາງ     | 13          | 13          | 0              | 0                | 0         |
| ຫົວພັນ      | 21          | 21          | 0              | 0                | 0         |
| ອັດຕະປື     | 10          | 10          | 0              | 0                | 0         |
| ເຊກອງ       | 3           | 3           | 0              | 0                | 0         |
| ລວມ         | 74          | 74          | 0              | 0                | 0         |

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ສິງຫາ 2016



ຕາຕະລາງ 5. ຫຼິ້ນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

| ຂະແໜງການ                 | ຈຳນວນໂຄງການ | ສຳເລັດ 100% | ສຳເລັດກວ່າ 50% | ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50% | ສຳເລັດ 0% |
|--------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້        | 9           | 9           | 0              | 0                | 0         |
| ຄົມມະນາຄົມ               | 6           | 6           | 0              | 0                | 0         |
| ສາທາລະນະສຸກ              | 8           | 8           | 0              | 0                | 0         |
| ສຶກສາ                    | 26          | 26          | 0              | 0                | 0         |
| ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ | 24          | 24          | 0              | 0                | 0         |
| ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່      | 1           | 1           | 0              | 0                | 0         |
| ລວມ                      | 74          | 74          | 0              | 0                | 0         |

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ສິງຫາ 2016

### 1.3 ຮອບວຽນ 11 (ສົກປີ 2013-2014)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2016 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ ຍ່ອຍ, 331 ໂຄງການ (99%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100%, ຈຳນວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 2 ໂຄງການ ທັງໝົດແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນມໍ່ໆນີ້.

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ 2 ໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນສຳເລັດ ແລະ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 6. ໂຄງການທີ່ຫວັດຊ້າໃນຮອບວຽນ 11

| ຮອບວຽນ | ຊື່ໂຄງການ     | ແຂວງ            | ເມືອງ | ກຸ່ມບ້ານ       | ບ້ານ          | ຄວາມຄືບໜ້າ% |
|--------|---------------|-----------------|-------|----------------|---------------|-------------|
| 11     | ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ | ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ | ນາແລ  | ພູຫຼວງ         | ພູຫຼວງມິກຈິງ  | 58          |
| 11     | ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ | ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ | ລອງ   | ບວກບໍ່ (ຈຳໃໝ່) | ແສນຈຸມປ(ຈຳປີ) | 65          |

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ກໍລະກົດ 2016

2 ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ຄືໂຄງການທົດລອງ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການໃຫຍ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ອົງການເຮວິຕັດ (Heveltas) ຄວາມລ່າຊ້າຍ້ອນຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການກວດກາດ້ານຄຸນະພາບຂອງເຫຼັກ ແລະ ແບບໃນການກໍ່ສ້າງລວມທັງປະມານທີ່ມີຢ່າງຈຳກັດ. ປະຈຸບັນແມ່ນພວມຄົ້ນຄວ້າຫາທິດທາງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ວ່າມີໃດຈຳສຳເລັດ.

### 2. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທລຍ 2

ສຳລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2016 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຄື: ຮອບວຽນ 9, ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 100% ເທົ່າກັບ 61,114,300,917 ກີບ, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 79,125,251,302 ກີບ

ເທົ່າກັບ 100% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈຳນວນ 77,335,634,453 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 99.9% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ສຳລັບຮອບວຽນ 12 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 82,574,585,657 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 99% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ. ສ່ວນຮອບວຽນ 13 ແມ່ນໄດ້ມີການເບີກຈ່າຍ ແລ້ວ ຈຳນວນ 45,441,537,864 ກີບ ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 7. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2016)

| ຮອບວຽນ (ສິກປີ)        | ຈ/ນ<br>ໂຄງການ<br>ທັງໝົດ | ງົບປະມານ (ກີບ)              | ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ<br>ສຳເລັດ<br>100% | ການເບີກຈ່າຍ<br>ງົບປະມານ<br>(ກີບ) | ຍອດເຫຼືອ              |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)  | 262                     | 61,114,300,917              | 261                           | 61,114,300,917                   | 0                     |
| ຮອບວຽນ 10 (2012-2013) | 393                     | 79,125,251,302              | 392                           | 79,125,251,302                   | 0                     |
| ຮອບວຽນ 11 (2013-2014) | 333                     | 77,447,824,567              | 331                           | 77,335,634,453                   | 112,190,114           |
| ຮອບວຽນ 12 (2014-2015) | 438                     | 82,826,807,425              | 437                           | 82,574,585,657                   | 252,221,768           |
| ຮອບວຽນ 13 (2015-2016) | 504                     | 86,636,863,168 <sup>1</sup> | 239                           | 45,441,537,864                   | 41,195,325,304        |
| <b>ລວມ</b>            | <b>1,930</b>            | <b>387,151,047,379</b>      | <b>1,660</b>                  | <b>345,591,310,193</b>           | <b>41,559,737,186</b> |

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ, ຫລຍ, 31 ສິງຫາ 2016

### 3. ວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ (LN)

#### 3.1. ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

##### 3.1.1. ການທ້ອນເງິນ

ການທ້ອນເງິນໃນເດືອນ 8/2016 ຢູ່ໃນ 165 ບ້ານ, 696 ກຸ່ມບ້ານ ມີສະມາຊິກ 9,421 ຄົນ ເປັນຍິງ 8,030 ລວມທັງ 4 ເມືອງ ຂອງທັງ 2 ແຂວງຄື ແຂວງ ສະຫວັນ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ. ໂດຍອີງໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວລົງຕິດຕາມ ການທ້ອນເງິນ ແລະ ການປະຊຸມປະຈຳເດືອນ 7 ປີ 2016 ເງິນຝາກທັງໝົດໃນປະຈຸບັນມີ: 631,115,000 ກີບ.

ໝາຍເຫດ: ຕົວເລກເງິນຝາກ ຍັງແມ່ນຍອດຂອງເດືອນ 7/2016 ເນື່ອງຈາກຍັງລໍຖ້າຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນ 8 ຈາກສອງເມືອງ ທີ່ພວມເກັບກຳຢູ່ ແລະ ຈະໄດ້ລາຍງານໃນບົດລາຍງານຕາມພາຍຫລັງ.

##### 3.1.2. ການປ່ອຍເງິນໃຫ້ສະມາຊິກກູ່ຍືມ ເດືອນ 8/2016

ການປ່ອຍເງິນໃຫ້ສະມາຊິກກູ່ຍືມເພື່ອໄປທຳການຜະລິດເຊັ່ນ: ການລ້ຽງສັດການປູກຝັງ ແລະ ຫັດຖະກຳຕໍ່າ ຫຼກ ທີ່ເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ມາຮອດເດືອນ 8 ປີ2016ທີ່ ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້..165.. ບ້ານ, 696 ກຸ່ມ ບໍ່ລວມຈຳນວນທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍ 142 ກຸ່ມໃຫມ່ ລວມມີສະມາຊິກ 9,421 ຄົນ ເປັນຍິງ 7,983 ຄົນ ລວມເປັນເງິນ 4,803,982,000

##### 3.1.3. ການສ້າງລາຍຮັບຂອງກຸ່ມ ກຊກ ໃນ 4 ເມືອງ:

<sup>1</sup> ຕົວເລກງົບປະມານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນງົບປະມານຂອງ 448 ໂຄງການຍ່ອຍ ຈາກ 504 ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເນື່ອງຈາກບາງໂຄງການແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບວກຈຳນວນ ແລະ ງົບປະມານໃສ່.

ການສ້າງລາຍຮັບສ່ວນ ແມ່ນໄດ້ຈາກກິດຈະກຳ ການລ້ຽງໄກ່, ການລ້ຽງປາ ,ການຕໍ່າຫຸກ, ການລ້ຽງໝູ, ລ້ຽງແບ້ ແລະ ອື່ນໆ ຂອງເມືອງທັງ 7 ເມືອງ ທີ່ນອນໃນ 2 ແຂວງຄື ແຂວງ ສະຫວັນ ແລະ ແຂວງຫົວພັນລວມມີ 165 ບ້ານ, 696 ກຸ່ມ ແລະ ກຳລັງຂະຫຍາຍອອກອີກ 142 ກຸ່ມ ມີສະມາຊິກທັງຫມົດ 9,9058 ຄົນ ເປັນຍິງ 7,920 ຄົນ, ປະຈຸບັນມີລາຍຮັບຢູ່ທີ່ 3,263,543,500 ກີບ.

### 3.2. ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ

ສະໂມສອນໂພຊະນາການແມ່ນກິດຈະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານກາງວັນທີ່ຢູ່ໃນສະໂມສອນ, ໄດ້ນຳໃຊ້ຮ່ວງ ງົບປະມານ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະຂອງແຕ່ລະສະໂມສອນໂພຊະນາການເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານ ພາຍໃນ 7 ເມືອງ ເຊິ່ງດຳເນີນຢູ່ໃນປະຈຸບັນ 4 ເມືອງ ແລະ ຈະເລີ່ມດຳເນີນການໃນອີກ 3 ເມືອງໃຫມ່ໃນຊ່ວງເດືອນ 8 ລວມມີທັງຫມົດ 23 ສູນ ໃນນັ້ນມີງົບປະມານຢູ່ 1,159,450,000 ກີບ, ເງິນໃບັນຊີ 269,107,240ກີບ, ເງິນສິດ 26,543,000ກີບ, ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຈ່າຍ 395,650,500ກີບ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ຫຍັງເຫລືອ 707,080,500 ກີບ

#### 3.2.1. ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາສຶກສາ

ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາສຶກສາໄດ້ເຮັດພາຍໃນເດືອນ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໝວດອາຫານ
  - ຜັກທີ່ມີວິຕາມິນ(ປະເພດຜັກ)
  - ອາຫານທີ່ມີໂປຼຕີນແລະວິທິປຸງແຕ່ງ
  - ອາຫານຫຼັກທີ່ໃຫ້ພະລັງງານປະເພດທາດແປ້ງ
2. ສຸຂະອານາໄມ3ສະອາດ
3. ໃຫ້ຄວາມໃນການດູແລເດັກເກີດໃໝ່ແລະດູແລໂຕໃນໄລຍະແມ່ຫຼັງເກີດ

#### 3.2.2. ວຽກງານໂພຊະນາການ ແມ່ ແລະ ເດັກ

4. ລົງເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາສຶກສາທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບວຽກງານຊີວິດການເປັນຢູ່
5. ບໍລິການກວດທ້ອງແມ່ມານ(ໃຫ້ຢາທາດເຫຼັກ ອາຊິດຟູລິກ)
6. ກວດແມ່ຫຼັງເກີດ
7. ສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ເດັກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
8. ໃຫ້ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງສຳລັບເດັກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
9. ໃຫ້ຢາທາດ(ເຫຼັກອາຊິດຟູລິກ)ແກ່ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ອາຍຸ 12-45 ປີ
10. ການວາງແຜນຄອບຄົວ
11. ໃຫ້ສຸຂະສຶກສາຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ຂອງການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແຕ່ລະເກນອາຍຸ
12. ຕິດຕາມພັດທະນາການເດັກ ພ້ອມທັງປະເມີນສະພາວະໃນເດັກ

#### 3.2.3. ວຽກງານພັດທະນາສວນຄົວ

1. ນຳພາສະມາຊິກປຸກຜັກໃສ່ສວນຄົວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ
2. ອະນາໄມບົວລະບັດສວນຄົວຢູ່ສະໂມສອນ.