



ຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

Committee for Planning and Investment  
Poverty Reduction Fund (PRF)

ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ປະຈຳໄຕມາດ

1 ເມສາ - 30 ມິຖຸນາ 2004

Quarterly Progress Report

1 April – 30 June 2004

ສິງຫາ 2004, ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ  
August 2004, Vientiane, Lao PDR

## ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ປະຈຳໄຕມາດ: ເມສາ - ມິຖຸນາ 2004

### ສາລະບານ

1.	ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນບົດລາຍງານ .....	2
1.1.	ວົງຈອນກິດຈະກຳ ຂອງ ທລຍ .....	2
1.2.	ສັງລວມກິດຈະກຳ ທລຍ ຢູ່ໃນ 10 ເມືອງ.....	3
2.	ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ - ລາຍລະອຽດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ .....	4
2.1.	ການຂຶ້ນກຳໂຄງການຍ່ອຍທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.....	4
	ຂໍ້ມູນໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຕົວເລກ ຈາກ ກອງປະຊຸມຕັດສິນຂັ້ນເມືອງ ໃນຮອບວຽນ I.....	4
	ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການຍ່ອຍ.....	9
	ການມອບ-ຮັບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ເຮັດສຳເລັດ .....	9
	ຄຸນນະພາບໂຄງການຍ່ອຍ.....	10
2.2.	ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານໃນຂະບວນການ ທລຍ .....	10
	ການຝຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບູລະນະໂຄງການຍ່ອຍໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.....	10
	ການປະກອບສ່ວນຈາກຊຸມຊົນ.....	12
2.3.	ການຂະຫຍາຍໂຄງການໄປຫາເມືອງໃໝ່.....	12
3.	ກິດຈະກຳອື່ນໆ .....	13
3.1.	ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນພື້ນຖານ .....	13
3.2.	ການສຶກສາສັງຄົມ .....	14
3.3.	ການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.....	14
3.4.	ຄະນະຈາກທະນາຄານໂລກ .....	15
3.5.	ວຽກງານຈັດຕັ້ງ - ພະນັກງານ .....	15
3.6.	ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້ໃນຮອບວຽນທີ່ 1 (2003 - 2004).....	16
3.7.	ການສ້າງວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ ຂອງ ທລຍ.....	16
4.	ວຽກງານການເງິນ .....	16
4.1.	ລາຍຈ່າຍ ຂອງ ໂຄງການ.....	17
4.2.	ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ.....	18
4.3.	ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ .....	18
5.	ແຜນວຽກສຳລັບໄຕມາດຕໍ່ໄປ .....	18

#### ເອກະສານຄັດຕິດ:

- ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1. ສັງລວມການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການຍ່ອຍ
- ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2. ແຜນວາດຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳ ທລຍ ໃນ 10 ເມືອງ
- ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3. ຄຳສະເໜີ ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງ ທລຍ
- ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4. ແຜນວຽກ ບໍລິຫານໂຄງການ ສຳລັບ ໄຕມາດຕໍ່ໄປ (ກໍລະກົດ - ກັນຍາ 2004)

# 1. ສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນບົດລາຍງານ

ເດືອນເມສາ 2004 ເປັນເດືອນທີ່ມີເຫດການສຳຄັນ ຍ້ອນວ່າເປັນໄລຍະຄົບຮອບ 1 ປີ ຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານ ຂອງ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ), ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ຂອງ 10 ເມືອງ ພາຍໃນ 3 ແຂວງດຳເນີນໄປຢ່າງຊຸ້ມຊ້າງ. ຈາກການປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບລະບົບຄຸ້ມຄອງການໂຄງການໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງ ໂຄງການຍ່ອຍ ໂດຍພະນັກງານຂອງທະນາຄານໂລກນັ້ນ ເຫັນວ່າຢູ່ໃນລະດັບດີ. ເຖິງແນວ ໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກໍ່ຍັງຕ້ອງມີການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂຈຸດທີ່ບົກພ່ອງ. ອີກບັນຫານຶ່ງ ແມ່ນເວລາ ສຳລັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຮອບວຽນ I ຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບໜ້າວຽກ ຂອງ ທລຍ, ຍ້ອນວ່າຂັ້ນຕອນ ຂອງ ທລຍ ຍັງ ເປັນຂັ້ນຕອນແບບໃຫມ່ ຫລື ທັງປັບປຸງທັງເຮັດໄປພ້ອມ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບທັງໝົດ ຂອງ ທລຍ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ກິດຈະກຳໃນໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດໃນຮອບວຽນ I ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດລົງໃນເດືອນສິງຫາ 2004 ແລະ ຈະມອບ ໃຫ້ຊຸມຊົນຢ່າງເປັນທາງການ. ແຕ່ວ່າໄລຍະນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນລະດູຝົນ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍບາງໂຄງການ ສຳເລັດຊ້າກ່ອນກຳນົດ. ບັນດາວຽກງານຕ່າງໆໃນຮອບວຽນ II ເຊັ່ນ: ການຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນບ້ານ, ການຈັດລຽງບູລິ ມະສິດຄວາມຕ້ອງການບ້ານ, ການປະເມີນ / ການອອກແບບ / ການຂຶ້ນງົບປະມານ ແລະ ອື່ນໆ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມ ຈັດຕັ້ງ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2004.

ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 10 ເມືອງໃນຮອບວຽນ I ນັ້ນ ຍັງຈະປະຕິບັດອີກຄືນເກົ່າຢູ່ໃນຮອບວຽນ II. ນອກ ຈາກ 10 ເມືອງ ກໍ່ຍັງຈະເພີ່ມອີກ 4 ເມືອງໃຫມ່ ຊຶ່ງປະກອບມີ ເມືອງຫົວເມືອງ, ວຽງໄຊ ແລະ ຊຳເຕີ້ ຂອງ ແຂວງຫົວພັນ ຊຶ່ງເປັນແຂວງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ຂອງ ລາວ ແລະ ຍັງມີ ເມືອງພົນ ຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດອີກ.

ຄວາມສຳເລັດ ຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮອບວຽນ I ຖືວ່າເປັນຄວາມສຳເລັດຂອງຫລາຍໆກິດຈະກຳ. ພະນັກງານ ທລຍ ຈະສືບຕໍ່ອອກແບບລະບົບ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງ ການ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍ. ໃນດ້ານຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຕ້ອງມີການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເຊັ່ນ: ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການລາອອກຈາກວຽກຂອງພະນັກງານ, ປັບປຸງລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປັບປຸງການເກັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ວິໃຈຂໍ້ມູນ, ປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນ ພ້ອມທັງການເຮັດລາຍ ງານງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ເຖິງ ຂັ້ນເມືອງ, ແລະ ປັບປຸງການໄຫລວຽນງົບປະມານ ຂອງ ໂຄງການຍ່ອຍ. ການປັບປຸງວຽກງານທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ທລຍ ສາມາດຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິທິພາບ, ປະສິບຜົນສຳເລັດ, ວຽກມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ໃຫ້ຂັ້ນບ້ານມີ ຄວາມຫມາຍ.

## 1.1. ວົງຈອນກິດຈະກຳ ຂອງ ທລຍ

ວົງຈອນກິດຈະກຳ ຂອງ ທລຍ ປະກອບດ້ວຍກອງປະຊຸມຫລາຍໆຂັ້ນ ຊຶ່ງອອກແບບເພື່ອ: ແຈ້ງການໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ ງານ, ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ສົນໃຈກິດຈະກຳ ທລຍ, ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ / ໂຄງການຍ່ອຍ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການວາງແຜນຊຸມຊົນ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ, ດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ບູລະນະໂຄງການຍ່ອຍ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການຍ່ອຍໃນຊ່ວງໄລ ຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ພາຍຫລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ອົງປະກອບຕ່າງໆ ທີ່ສ້າງເປັນວົງຈອນ ກິດຈະກຳ ທລຍ ລວມມີ:

- ກະຈາຍສຽງທາງວິທະຍຸ
- ກອງປະຊຸມພົບປະສະມາຄົມ ຂັ້ນແຂວງ
- ກອງປະຊຸມພົບປະສະມາຄົມ ຂັ້ນເມືອງ
- ກອງປະຊຸມພົບປະສະມາຄົມ ຂັ້ນເຂດ (ລວມທັງການຄັດເລືອກ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຜູ້ປະສານງານເຂດ)
- ກອງປະຊຸມພົບປະສະມາຄົມບ້ານ ພ້ອມທັງປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບູລິມະສິດບ້ານ (ລວມທັງການຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນບ້ານ ເພື່ອເປັນຕົວແທນ ນຳສະເໜີຄວາມຕ້ອງການຂອງບ້ານໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ)
- ກອງປະຊຸມຈັດ ລຽງບູລິມະສິດ ຂັ້ນເຂດ ຂອງ ຊາວບ້ານ (ລວມທັງ ການຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນຂັ້ນເຂດ, ທີ່ມາງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂັ້ນເຂດ ແລະ ທີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນເຂດ)
- ກອງປະຊຸມ ຈັດລຽງບູລິມະສິດ ຂັ້ນເມືອງ (ລວມທັງການຮ່າງແຜນເພື່ອແບ່ງທຶນ ແລະ ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາແຜນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍລວບລວມເອົາແຜນດັ່ງກ່າວ ແລະ ແຜນກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ມີການຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ), ການກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການ (ມີການປະເມີນ ແລະ ອອກແບບຢ່າງລະອຽດ, ການກະກຽມ ງົບປະມານເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕັດສິນ ກ່ຽວກັບ ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ແລະ ອື່ນໆ). ກອງປະຊຸມຮັບຮອງຂັ້ນເຂດ ຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ໃຫ້ຊາວບ້ານສາມາດຍອມຮັບແຜນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
- ກອງປະຊຸມຕັດສິນຂັ້ນເມືອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອແຈ້ງຜົນຂອງການຕັດສິນບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ
- ການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ (ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູ່ໜ່ວຍງານຂັ້ນບ້ານ ແລະ ເຂດ ຕາມໜ້າວຽກທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບ ທລຍ ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ການປ່ອຍທຶນງວດທຳອິດ)
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳໂຄງການຍ່ອຍ (ລວມທັງການຕິດຕາມຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກວດສອບໄດ້)
- ຝຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການບູລະນະ, ການມອບ-ຮັບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການປະເມີນຜົນໂຄງການ ຍ່ອຍ

ອົງປະກອບ ຢູ່ໃນວົງຈອນນີ້ ໂດຍສະເພາະ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບູລິມະສິດບ້ານ ຈະຖືກຈັດຕັ້ງຄືນອີກໃນແຕ່ລະປີ ຍ້ອນວ່າຍັງມີງົບປະມານຈັດແບ່ງໃຫ້ເມືອງເປົ້າໝາຍ.

ແຕ່ລະບ້ານຢູ່ໃນເມືອງໂຄງການ ຂອງ ທລຍ ໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕາມວົງຈອນກິດຈະກຳ ຂອງ ທລຍ ແລະ ແຕ່ລະບ້ານມີສິດໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກ ທລຍ. ເຖິງວ່າຈະມີການຈັດລຽງບູລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດ ຂອງເມືອງ, ການຊ່ວຍເຫລືອແມ່ນໄດ້ເລັ່ງໃສ່ບ້ານທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ.

### 1.2. ສັງລວມກິດຈະກຳ ທລຍ ຢູ່ໃນ 10 ເມືອງ

ຜົນກອງປະຊຸມຕັດສິນຂັ້ນເມືອງໃນເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ທັງໝົດ 10 ເມືອງ ພົບວ່າມີຈຳນວນ 249 ໂຄງການຍ່ອຍ ໄດ້ຖືກກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮອບວຽນ I. ແຕ່ຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ມີການປັບປຸງໜ້າໜ້າກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຢູ່ 248 ໂຄງການຍ່ອຍ. ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ຈຳນວນ 195 ໂຄງການຍ່ອຍ (78%) ຂອງ 248 ກຳລັງຖືກຈັດຕັ້ງຢ່າງຊັ້ນຊ້ຽວ, ໃນນັ້ນສຳເລັດແລ້ວ ຈຳນວນ 40 ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລື 16%. ຈຳນວນ 13 ໂຄງການຍ່ອຍຍັງບໍ່ໄດ້ເລີ່ມ ຍ້ອນວ່າມີຫລາຍເຫດຜົນ ເຊັ່ນ: ເວລາບໍ່ພຽງພໍ, ບໍ່ສາມາດຊອກຫາບໍລິສັດຮັບເໝົາທີ່ຮັບວຽກຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເຮັດໂດຍຊຸມຊົນເອງຍັງຊັກຊ້າ, ແລະ ການຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ທາງ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການເຫັນດີຈາກທະນາຄານໂລກ.

ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນດຳເນີນໄປໄດ້ດີຢູ່ໃນແຂວງຫົວພັນ, ຈຳນວນ 24 (30%) ຂອງຈຳນວນ 79 ໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ສະເພາະແຂວງຫົວພັນໄດ້ເຮັດສຳເລັດ. ສຳລັບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສາມາດເຮັດສຳເລັດໄດ້ 14 (23%) ຂອງຈຳນວນ 62 ໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ສະເພາະແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ແຂວງຈຳປາສັກ ສາມາດເຮັດສຳເລັດໄດ້ 2 (2%) ຂອງຈຳນວນ 107 ໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ສະເພາະແຂວງຈຳປາສັກ.

ເມືອງສົບເບົາ ແຂວງຫົວພັນ ເປັນເມືອງທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີ ໂດຍເຮັດສຳເລັດໄດ້ 16 (76%) ຂອງຈຳນວນ 21 ໂຄງການຍ່ອຍ. ແຕ່ຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍອື່ນໆທີ່ບໍ່ທັນສຳເລັດນັ້ນ ກໍ່ກຳລັງຊຸ້ມຊຽວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂະນະນີ້. ສາຍເຫດຂອງຄວາມລ້າຊ້ານັ້ນ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ) ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກກິດຈະກຳຊຸດເຈາະນ້ຳບາດານ ຊຶ່ງກວມເອົາເຖິງ 50% ຂອງ ກິດຈະກຳທັງໝົດ, ແລະ ຂັ້ນຕອນທັງໝົດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳນ້ຳບາດານຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກທາງທະນາຄານໂລກ.

ນັບແຕ່ເດືອນທັນວາ 2003 ຫາທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2004, ຈຳນວນ 456,458.82 ໂດລາສະຫະລັດ ຫລື 48% ໄດ້ຖືກໂອນຈາກ ທລຍ ຫາ ບັນຊີເຂດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ I. ເບິ່ງຢູ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ສັງລວມການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ - ຮອບວຽນ I.

## 2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ - ລາຍລະອຽດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ

### 2.1. ການຊຶ້ມນຳໂຄງການຍ່ອຍທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

#### *ຂໍ້ມູນໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຕົວເລກ ຈາກ ກອງປະຊຸມຕັດສິນຂັ້ນເມືອງ ໃນຮອບວຽນ I*

ບົດບາດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ເດືອນມັງກອນ - ມີນາ 2004 ປະຈຳໄຕມາດ ໄດ້ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຈາກກອງປະຊຸມຕັດສິນຂັ້ນເມືອງ. ໃນນັ້ນ ຈຳນວນ 251 ຢູ່ໃນ 121 ເຂດ ໃນ 10 ເມືອງ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເຂົ້າໃນງົບປະມານເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ເມື່ອກວດຈຳນວນຕົວເລກຄືນໃໝ່ ພົບວ່າຈຳນວນໂຕເລກໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ<sup>1</sup>. ຈຳນວນທີ່ໄດ້ກວດຄືນໃໝ່ແມ່ນມີທັງໝົດຈຳນວນ 249 ໂຄງການຍ່ອຍ ຊຶ່ງໄດ້ສະຫລຸບໄວ້ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ

1. ຢູ່ໃນຊ່ວງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍຫລັງສຳເລັດກອງປະຊຸມຕັດສິນຂັ້ນເມືອງ ກໍ່ໄດ້ມີປຽນຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍຕາມຄວາມຈຳເປັນ ໂດຍສະເພາະປະເພດຂອງໂຄງການ.

#### *ບາງຕົວຢ່າງທີ່ຖືກປ່ຽນແປງ ແລະ ເຫດຜົນໃນການປ່ຽນແປງ ມີດັ່ງນີ້:*

ກອງປະຊຸມຕັດສິນ ຂອງ ເມືອງເຊໂປນ (ສະຫວັນນະເຂດ), ທລຍ ໄດ້ອະນຸມັດທຶນສຳລັບເຮັດການກໍ່ສ້າງສຸກສາເພື່ອຮັບໃຊ້ 9 ຫມູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ. ແຕ່ໃນນັ້ນ ໄດ້ມີເລື່ອງສຸຂະພາບເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ບໍ່ໄດ້ທັກທ້ວງວ່າໄດ້ມີໂຄງການສ້າງສຸກສາຢູ່ເຂດນັ້ນແລ້ວ, ສະນັ້ນ ເມື່ອ ທລຍ ໄດ້ທົບທວນ “ແຜນລິບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ” ຫລື “ຍຸດທະສາດລິບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດ” ເຫັນວ່າໂຄງການສ້າງສຸກສາລາໄດ້ມີແຜນໄວ້ແລ້ວ. ຈາກນັ້ນ ທລຍ ຈຶ່ງໄດ້ປົກສາຫາລື ກັບ ອຳນາດການປົກຄອງ ຂອງ ແຂວງ ແລະ ເຂດ ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຈລະຈາປ່ຽນແປງໂຄງການ. ໃນທີ່ສຸດຊາວບ້ານໄດ້ຕົກລົງເອົາທັບກສຳລັບຄົນເຈັບ/ພິນ້ອງຄົນເຈັບ/

<sup>1</sup> ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການຍ່ອຍ ກ່ຽວກັບ ການຝຶກອົບຮົມຄູ ຢູ່ ເມືອງເຊໂປນ ຈຳນວນ 5 ຄົນ ໃນ 4 ເຂດ ແມ່ນມີການນັບຈຳນວນຜິດພາດໂດຍຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂໍ້ມູນ ຢູ່ ຂັ້ນສູນກາງ ເພາະຄວາມຈິງແລ້ວ ຕ້ອງນັບ 4 ໂຄງການຍ່ອຍດັ່ງກ່າວເຂົ້າເປັນໂຄງການດຽວ ເພື່ອຈະໃຫ້ເປັນເຂດດຽວ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ 4 ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລື ເຂດ ຮັບຜິດ ຊອບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຈຳນວນ 5 ຄົນ ຈະໄປຝຶກອົບຮົມໃນເວລາ, ຈຸດດຽວກັນ.

ແພດ. ຫິນ ຂອງ ທລຍໄດ້ຖືກຈັດແບ່ງໃຫ້ເປັນເບ້ຍລ້ຽງຂອງແພດ / ພະຍາບານ. ແຕ່ວ່າການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນເທື່ອສຸດທ້າຍ ເພາະໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໂຄງການຍ່ອຍ ຈາກ ຫໍພັກ ແລະ ເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ແພດ / ພະຍາບານ ເປັນ ລະບົບ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ສຳລັບ ຜູ້ເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງສ່ອງຈຸລະທັດ ຂອງ ສຸກສາລາ ພ້ອມທັງເປັນແສງສະຫວ່າງໃຫ້ສຸກສາລາ.

ສຳລັບ ເມືອງນອງ (ສະຫວັນນະເຂດ), ແຜນເຮັດລະບົບນໍ້າລືນ ສຳລັບ 7 ຫມູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ກໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ຍ້ອນເງື່ອນໄຂດ້ານວິຊາການບໍ່ພຽງພໍ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນເປັນທາງຊົນນະບົດ ໂດຍການຕົກລົງເຫັນດີລະຫວ່າງ ຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ເຫດຜົນນີ້ ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກໃນເບື້ອງ ຕົ້ນໄດ້ຄິດໄລ່ລະບົບນໍ້າລືນ ຄື: 1 ໂຄງການຍ່ອຍເປັນການກໍ່ສ້າງໂຄງຮ່າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຫົວກ່ອນ ແລະ ອີກ 1 ໂຄງ ການແມ່ນເປັນອຸປະກອນເສີມ.

ນອກຈາກການປ່ຽນແປງປະເພດໂຄງການຍ່ອຍແລ້ວ, ຊື່ຂອງບາງໂຄງການຍ່ອຍກໍ່ໄດ້ຖືກປັບປ່ຽນເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນຂຶ້ນ, ຕົວຢ່າງ: ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບທັງຫົນທາງ ແລະ ຂົວ ໄດ້ກຳນົດເປັນໂຄງການດຽວ ຄື: “ປັບປຸງທາງຊົນນະບົດ” ເຫັນວ່າຈະເປັນການຍາກໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ, ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນເປັນ “ປັບປຸງຫົນທາງຊົນນະບົດ ແລະ ຂົວ” ເພື່ອໃຫ້ກວດກາງ່າຍຂຶ້ນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນຂະນະນີ້ຈະມີຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍຕື່ມ. ຕົວຢ່າງ: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ລວມໂຄງການຍ່ອຍ “ນໍ້າສ້າງຊຸດ” ກັບ “ນໍ້າບາດານ” ເປັນໂຄງການດຽວ ເນື່ອງຈາກວ່າພົບບັນຫາດ້ານວິຊາການຊຸດເຈາະ. ທລຍ ຈະເຮັດລາຍງານກ່ຽວກັບທຸກໆການປ່ຽນແປງຂອງຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍ.

**ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້ ຈາກ ຂໍ້ມູນກອງປະຊຸມຕັດສິນຂັ້ນເມືອງ**

ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບທັງຫມົດ ຊຶ່ງເປັນລະບົບໃຫມ່ ແຕ່ດຳເນີນໄດ້ໃນເວລາສັ້ນໆ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ລະບົບຕ້ອງໄດ້ມີການທົດສອບ ແລະ ທົດລອງຫລາຍຄັ້ງ ກ່ອນເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້. ຖ້າຫາກມີເວລາ ແລະ ການວິໃຈຂໍ້ມູນ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທຸກຂັ້ນ.

ການປະເມີນ, ການສຳຫລວດ ແລະ ອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ ຄວນຈະເຮັດສຳເລັດກ່ອນຈະຈັດກອງປະຊຸມຕັດສິນຂັ້ນເມືອງ.

ຕາຕະລາງ 1. ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນໂຄງການຍ່ອຍ ຈາກ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ຂອງ ບ້ານ (VNPA) ຂອງ 3 ແຂວງ ແລະ ຈາກ ຜົນກອງປະຊຸມຕັດສິນຂັ້ນເມືອງ ຂອງ ເດືອນມິຖຸນາ 2003 ຫາ ເດືອນ ມິນາ 2004 ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນແຜນໄວ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ 2003-2004

ແຂວງ / ເມືອງ	ຈຳນວນ ບ້ານ	ຈຳນວນຄົນ 2003	ຈຳນວນ ຜູ້ໃຫຍ່ ເຂົ້າຮ່ວມ VNPA	% ຜູ້ໃຫຍ່ ເຂົ້າຮ່ວມ VNPA	ຈຳນວນບ້ານ ໄດ້ຮັບຜົນ ປະໂຫຍດ ຈາກ PRF	% ບ້ານໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດ	ຈຳນວນ ບ້ານທຸກຍາກ ໄດ້ຮັບຜົນ ປະໂຫຍດ	% ບ້ານທຸກຍາກ ໄດ້ຮັບຜົນປະ ໂຫຍດ	ຈຳນວນ ເຂດ ໂຄງການ ຍ່ອຍ	ຈຳນວນ ບ້ານທີ່ຕ້ອງ ການຄວາມ ຊ່ວຍເຫຼືອ	ຈຳນວນກິດຈະ ກຳ ຈາກ ຜົນ ຄວາມຕ້ອງ ການ ຕໍ່ ບ້ານ	% ຄວາມ ຕ້ອງການ ບູລິມະສິດ ຈັດຕັ້ງ ໃນ ຮອບວຽນ I	ງົບປະມານ ຂອງ ທຸລະ ກິດ (ກີບ)	ສະເລ່ຍ ງົບປະມານ ຂອງ ທຸລະ (USD)	ສະເລ່ຍ ງົບປະມານ ຕໍ່ ໂຄງການຍ່ອຍ (USD)	
<b>ທົ່ວພັນ</b>																
ສົບເປົ້າ	75	26,061	11,471	78%	32	43%	31	97%	7	21	25	286	9%	1,208,461,936	120,850	5,755
ແອດ	76	25,942	12,279	84%	54	71%	46	85%	12	33	50	269	19%	1,177,815,985	113,475	3,439
ຊຽງຄໍ້	64	25,125	9,333	66%	34	53%	28	82%	12	25	33	219	15%	1,150,064,959	110,850	4,434
<b>ລວມ</b>	<b>215</b>	<b>77,128</b>	<b>33,083</b>	<b>76%</b>	<b>120</b>	<b>56%</b>	<b>105</b>	<b>88%</b>	<b>31</b>	<b>79</b>	<b>108</b>	<b>774</b>	<b>14%</b>	<b>3,536,342,880</b>	<b>345,175</b>	<b>4,369</b>
<b>ສະຫວັນນະເຂດ</b>																
ເຊໂປນ	159	40,949	11,984	52%	103	65%	91	88%	20	32	81	640	13%	1,863,665,889	179,010	5,594
ນອງ	79	20,133	8,019	71%	27	34%	26	96%	10	12	25	323	8%	989,915,979	92,011	7,668
ວິລະບູ	101	28,576	10,333	64%	62	61%	43	69%	16	19	52	377	14%	1,131,693,228	108,808	5,727
<b>ລວມ</b>	<b>339</b>	<b>89,658</b>	<b>30,336</b>	<b>60%</b>	<b>192</b>	<b>57%</b>	<b>160</b>	<b>83%</b>	<b>46</b>	<b>63</b>	<b>158</b>	<b>1,340</b>	<b>12%</b>	<b>3,985,275,096</b>	<b>379,829</b>	<b>6,029</b>
<b>ຈຳປາສັກ</b>																
ມູນລະປະໂມກ	67	37,101	7,018	34%	48	72%	39	81%	10	29	57	270	21%	713,147,992	67,914	2,342
ໂຂງ	137	72,746	15,905	39%	76	55%	29	38%	14	32	80	499	16%	1,041,859,029	102,200	3,194
ສຸຂຸມາ	62	45,765	7,962	31%	49	79%	30	61%	10	22	55	231	24%	928,598,850	90,874	4,131
ປະທຸມພອນ	93	49,670	7,024	25%	73	78%	33	45%	10	24	100	337	30%	858,786,826	83,939	3,497
<b>ລວມ</b>	<b>359</b>	<b>205,282</b>	<b>37,909</b>	<b>33%</b>	<b>246</b>	<b>69%</b>	<b>131</b>	<b>53%</b>	<b>44</b>	<b>107</b>	<b>292</b>	<b>1,337</b>	<b>22%</b>	<b>3,542,392,697</b>	<b>344,927</b>	<b>3,224</b>
<b>ລວມທັງໝົດ</b>	<b>913</b>	<b>372,068</b>	<b>101,328</b>	<b>48%</b>	<b>558</b>	<b>61%</b>	<b>396</b>	<b>71%</b>	<b>121</b>	<b>249</b>	<b>558</b>	<b>3,451</b>	<b>16%</b>	<b>11,064,010,673</b>	<b>1,069,931</b>	<b>4,297</b>

**ການວິເຄາະບາງຂໍ້ມູນ ຈາກ ຕາຕະລາງ 1.**

**ຈຳນວນຄົນ:** ຈຳນວນພົນລະເມືອງ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດເອົາຈຳນວນຂອງຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 15 ປີ ຫລື ຫລາຍກ່ວານັ້ນ. ສະເລ່ຍແລ້ວ ປະມານ 56.4 % ຂອງ ພົນລະເມືອງຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 15 ປີ ຫລື ຫລາຍກ່ວານັ້ນ. ຈຳນວນເບົ້າຫມາຍ ຂອງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ VNPA ຢ່າງຫນ້ອຍມີເຖິງ 50% ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດໄວ້ ຢູ່ ແຂວງ ຫົວພັນ, ສະ ຫວັນນະເຂດ, ແຕ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂວງຈຳປາສັກ ຊຳພັດຫລຸດຄາດຫມາຍ.

**ຈຳນວນບ້ານທີ່ໂຄງການກວມເອົາ:** ຈຳນວນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ທລຍ ໃນຮອບວຽນທຳອິດ ມີສູງ ເຖິງ 61% ຂອງຈຳນວນ 10 ເມືອງທັງຫມົດ ແລະ ສົມທຽບຈຳນວນ 3 ແຂວງ ແມ່ນ ແຂວງຈຳປາສັກ ກວມເອົາ ຈຳນວນບ້ານຫລາຍກ່ວາ ຫມູ່ ຊຶ່ງມີເຖິງ 69%.

**ເບົ້າຫມາຍບ້ານທຸກຍາກ:** ເບົ້າຫມາຍບ້ານທຸກຍາກ (ສະເລ່ຍຈຳນວນບ້ານທຸກຍາກໃນຈຳນວນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດ) ແມ່ນມີຫລາຍຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຕ່ຫລາຍທີ່ສຸດ 88 % ແມ່ນ ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ, ໃນນັ້ນ, ຈຳນວນບ້ານທຸກຢູ່ເມືອງສົບເບົາ ແມ່ນກວມເອົາເຖິງ 88% ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ (97%), ແຕ່ແຂວງຈຳປາສັກ ຊຶ່ງຢູ່ເມືອງໂຂງ ມີພຽງແຕ່ 38%.

**ການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ປະຊາຊົນ:** ໃນກໍລະນີທີ່ຊາວບ້ານບໍ່ໄດ້ສະເໜີຂໍກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງສະເພາະ (ແຕ່ວ່າ ທລຍ ກໍ່ໄດ້ເອົາບ້ານເຫລົ່ານັ້ນເຂົ້າໃນຂະບວນການ ຂອງ ທລຍ ແລ້ວ), ເພາະສະນັ້ນ, ປະມານ 16% ຂອງ ຄວາມຕ້ອງການສະເໜີຈາກຊາວບ້ານ (558 ຄວາມຕ້ອງການຂອງບ້ານ ຈາກ ຈຳນວນກິດຈະກຳທັງຫມົດ 3,451 ທີ່ຖືກຂໍຈາກບ້ານ) ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮອບວຽນ 1. ອີງຕາມຂໍ້ມູນໃນປັດຈຸບັນ ອີກປະມານ 6 ປີ ງົບປະມານຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທັງຫມົດໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້. ຖ້າມີການປະກອບທຶນຕື່ມໃຫ້ແຕ່ລະ ເມືອງ ຈະເຮັດໃຫ້ ທລຍ ສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຊາວບ້ານໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

**ສະເລ່ຍມູນຄ່າແຕ່ລະໂຄງການຍ່ອຍ:** ສະເລ່ຍມູນຄ່າໂຄງການຍ່ອຍແຕ່ລະໂຄງການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວ ຈິງ ແມ່ນຕົກຢູ່ປະມານ 4,297 ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງມີມູນຄ່ານ້ອຍກ່ວາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນຄູ່ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຄື 5,400 ໂດລາສະຫະລັດ.

ມູນຄ່າຂອງບາງໂຄງການຍ່ອຍ, ຕົວຢ່າງ: ຝຶກອົບຮົມການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການກໍ່ສ້າງນ້ຳສ້າງຂຸດ ແລະ ນ້ຳບາ ດານ (ມີຫລາຍ ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ) ແມ່ນມີມູນຄ່າຕໍ່າ. ສຳລັບການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍທີ່ມີມູນຄ່າທີ່ສູງ ແມ່ນ ໄດ້ແກ່ການກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳລືນ (ມີຫລາຍ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ) ແລະ ທາງ, ຂົວ (ມີຫລາຍ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)

**ການເກັບກຳ ຕິດຕາມຂໍ້ມູນໂຄງການຍ່ອຍປະຈຳເດືອນ**

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນໂຄງການຍ່ອຍ ສຳລັບ ພະນັກງານ ທລຍ ພາກສະໜາມ ແລະ ຜູ້ປະສານ ງານເຂດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາ 2004 ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ, ມູນລະປະໂມກ ແລະ ສົບເບົາ ຊຶ່ງເປັນ 3 ເມືອງເລີ້ມ ຕົ້ນ ຂອງ ໂຄງການ ແລະ ມີຫລາຍໂຄງການຍ່ອຍກຳລັງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວ ລາ 2 ວັນເຕັມ ຢູ່ ໃນແຕ່ລະເມືອງ. ການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແນະນຳແບບຟອມ “ການຕິດຕາມໂຄງການ ຍ່ອຍປະຈຳເດືອນ” ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທລຍ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໂດຍພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນ ສູນກາງ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານອື່ນໆຂັ້ນເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບການ



ຝຶກອົບຮົມແລ້ວນັ້ນ ເປັນຜູ້ດຳເນີນຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃຫ້ບັນດາປະສານງານເຂດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຕາຕະລາງ 2 ແມ່ນການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຂອງຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ.

ສຳລັບຜູ້ປະສານງານເຂດ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດມາເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໄດ້ນຳ ແມ່ນຍ້ອນຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງ, ນ້ຳຖ້ວມ, ເຈັບເປັນ ແລະ ອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈະໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມອີກຕື່ມໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສານງານເຂດເຫລົ່ານັ້ນ ເພື່ອຝຶກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດໃຊ້ແບບຟອມ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນໂຄງການຍ່ອຍ ຊ່ວຍ ທລຍ.

ຕາຕະລາງ 2. ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາໂຄງການຍ່ອຍ ຄັ້ງເດືອນພຶດສະພາ 2004

ແຂວງ / ເມືອງ	ພະນັກງານ ທລຍ ເມືອງ / ແຂວງ			ຈຳນວນ ເຂດ	ຜູ້ປະສານງານ		
	ຈຳນວນ ທັງໝົດ	ຈຳນວນຍິງ	% ຍິງ		ຈຳນວນ ທັງໝົດ	ຈຳນວນຍິງ	% ຍິງ
<b>ແຂວງ ຫົວພັນ</b>							
ສົບເບົາ	14	3	21 %	7	18	6	33 %
ແອດ	4	1	25 %	12	36	12	36 %
ຊຽງຄໍ້	5	2	40 %	12	30	10	33 %
<b>ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ</b>							
ເຊໂປນ	17	4	23 %	20	30	9	27 %
ນອງ	5	2	40 %	10	26	9	35 %
ວິລະບູລີ	8	2	25 %	16	25	4	16 %
<b>ແຂວງ ຈຳປາສັກ</b>							
ມູນລະປະໂມກ	7	1	14 %	10	26	7	27 %
ໂຂງ	5	1	20 %	14	35	12	34 %
ປະທຸມພອນ	5	1	20 %	10	22	8	36 %
ສຸຊຸມາ	3	0	0 %	10	18	7	39 %
ລວມ:	73	17		121	266	84	

ນອກຈາກການຝຶກອົບຮົມຜູ້ປະສານງານເຂດ, ກໍ່ຍັງມີກອງປະຊຸມວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານປະຈຳເດືອນ. ມາຮອດໄຕມາດນີ້ ຄຳເຫັນ / ບັນຫາ ຈາກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີດັ່ງນີ້:

- ຜູ້ປະສານງານເຂດພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງເພື່ອໄປຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ໂດຍສະເພາະ ບ່ອນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ.
- ຜູ້ປະສານງານເຂດຍິງ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄົນສ່ວນນ້ອຍທີ່ມີຮີດຄອງປະເພນີ ມີອຸປະສັກໃນການເຮັດວຽກ ກັບ ທລຍ.
- ຜູ້ປະສານງານເຂດ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າອັດຕາເບ້ຍລ້ຽງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບແມ່ນບໍ່ພຽງພໍສຳລັບໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຕ້ອງ ການໃຫ້ ທລຍ ທົບທວນຄືນໃໝ່.

ຜົນການຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍໃນເທື່ອທຳອິດນັ້ນ ຈະສົ່ງມາພ້ອມຜູ້ປະສານງານແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ໃຫ້ທ້ອງຖານຂັ້ນສູນກາງ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ, ບຸກຄົນເຫລົ່ານັ້ນ ຈະຂຶ້ນມາຝຶກອົບຮົມທີ່ທ້ອງຖານຂັ້ນສູນ

ກາງກ່ຽວກັບລະບົບຂອງໜ່ວຍງານຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ, ການນຳໃຊ້ແບບຟອມ ແລະ ວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ພ້ອມທັງການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ສຳລັບ ແບບຟອມ ຕິດຕາມໂຄງການຢ່ອຍ.

**ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຢ່ອຍ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການຢ່ອຍ**

ໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ 2003 ຮອດທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2004, ທລຍ ໄດ້ໂອນເງິນຈຳນວນ 456,458.82 ໂດລາສະ ຫະລັດ ໃຫ້ບັນຊີຂອງເຂດ. ສະຫລຸບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຢ່ອຍ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຕ່ລະ ໂຄງການຢ່ອຍ ຂອງ 10 ເມືອງ ໄດ້ນຳສະເໜີຢູ່ເອກະສານຄັດຕິດ 1.

ເມື່ອສົມທຽບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຢ່ອຍຂອງໄຕມາດນີ້ ແລະ ໄຕມາດກ່ອນນັ້ນ, ເຫັນວ່າອັດຕາການ ເບີກຈ່າຍມີຜົນໃຫ້ແກ່ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການຢ່ອຍ. ເບີເຊັນງົບປະມານເບີກຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກໄຕມາດກ່ອນ (35%) ເປັນ 48% ໃນໄຕມາດນີ້ ສຳລັບ ຮອບວຽນ I.

ເອກະສານຄັດຕິດ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍ. ໃນນັ້ນແຂວງຫົວພັນ ເປັນ ແຂວງທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໄວກ່ວາແຂວງອື່ນ, ສຳເລັດແລ້ວ ຈຳນວນ 24 ໂຄງການຢ່ອຍ ຫລື 30% ຂອງ ຈຳນວນ 79 ທັງໝົດ. ຖ້າປຽບທຽບຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຂວງຫົວພັນ ກັບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ ຈະເຫັນ ວ່າ ໃນແຂວງສະຫວັນ ມີພຽງຈຳນວນ 14 ໂຄງການຢ່ອຍ ຫລື 23% ສາມາດສຳເລັດ ຂອງ ຈຳນວນ 62 ທັງໝົດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ສຳລັບ ແຂວງຈຳປາສັກ ມີພຽງຈຳນວນ 2 ໂຄງການຢ່ອຍ ຫລື (2%) ສາມາດສຳເລັດ ຈາກ ຈຳນວນ 107 ທັງໝົດຂອງແຂວງຈຳປາສັກ.

ເມືອງສົບເບົາ, ແຂວງ ຫົວພັນ ເປັນເມືອງທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກ່ວາເມືອງອື່ນໆ, ຈຳນວນ 16 ໂຄງການຢ່ອຍ ຫລື 76% ສາມາດສຳເລັດ ຂອງ ຈຳນວນ 21 ທັງໝົດຂອງເມືອງສົບເບົາ. ທລຍ ກຳລັງເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຢ່ອຍອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ສຳ ເລັດທັນກັບຄາດຫມາຍ.

ເອກະສານຄັດຕິດ 2 ສະຫລຸບຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າວຽກລວມຂອງແຕ່ລະເມືອງ (10 ເມືອງ).

ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ບາງໂຄງການຢ່ອຍນັ້ນ ສ່ວນນຶ່ງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂອນເງິນໃຫ້ແກ່ ໂຄງການຢ່ອຍ ແລະ ຍ້ອນຫ້ອງການ ທລຍ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ສຳລັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ, ຍ້ອນໄລຍະທາງ, ການ ໃຫ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອື່ນໆ. ສຳລັບ ທລຍ ກໍ່ຍ້ອນຈຳນວນໂຄງການຢ່ອຍທີ່ມີ ຫລາຍລະບົບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານໂຄງການຢ່ອຍທີ່ນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ. ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບາງ ບັນຫາ, ທລຍ ໄດ້ດັດແປງຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸມັດງົບປະມານໂຄງການຢ່ອຍ ແຕ່ຖ້າຍັງມີບາງທ້ອງຖິ່ນທີ່ບໍ່ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້.

**ການມອບ-ຮັບໂຄງການຢ່ອຍທີ່ເຮັດສຳເລັດ**

ຍັງບໍ່ທັນມີໂຄງການຢ່ອຍໂຄງການໃດທີ່ໄດ້ມີການມອບ-ຮັບໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ຫລື ອຳນາດ ການປົກຄອງເມືອງ. ຕ້ອງໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບູລະນະຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ຢ່ອຍໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ (ທີມງານທີ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງໄວ້) ໂດຍໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກວິຊາການເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປົກ ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ກ່ອນຈະມີການມອບ-ຮັບຢ່າງເປັນທາງການ. ເມື່ອກິດຈະກຳທຸກຢ່າງຂອງແຕ່ລະໂຄງການຢ່ອຍສຳ ເລັດລົງ, ທລຍ ຈະມອບໃບຢັ້ງຢືນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. ແຕ່ຖ້າມີຫລາຍໂຄງ

ການຍ່ອຍສຳເລັດລົງ ທລຍ ຈະມອບ-ຮັບບັນດາໂຄງການຍ່ອຍໃຫ້ແກ່ເຂດທີ່ສຳເລັດນັ້ນ ຢູ່ ແຕ່ລະເມືອງ ເພື່ອປະກາດຜົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ.

ຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຍ່ອຍ ມີຄວາມດີໃຈໃນຜົນຂອງວຽກງານ ແລະ ມີໂອກາດໄດ້ນຳໃຊ້ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. ການຝຶກອົບຮົມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບູລະນະໂຄງການຍ່ອຍ ໄດ້ນຳສະເໜີຢູ່ພາກ 2.1. ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານໃນການຂະບວນການ ທລຍ.

**ຄຸນນະພາບໂຄງການຍ່ອຍ**

ການປະເມີນລະບົບຄຸ້ມຄອງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຄຸນນະພາບໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ພະນັກງານຈາກທະນາຄານໂລກ ເຫັນວ່າມີຜົນຄືບໜ້າບໍ່ສົມຄວນ, ແຕ່ກໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂບາງໜ້າວຽກ. ໃນຂະນະທີ່ວຽກງານຕ່າງໆຢູ່ພາກສະໜາມດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບເລື່ອງເວລາສຳລັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກໆກິດຈະກຳໃນຮອບວຽນ ຂອງ ທລຍ, ຍ້ອນວ່າ ທລຍ ຍັງໃຫມ່ ແລະ ທັງອອກແບບໄປພ້ອມໆກັນໃນເວລາປະຕິບັດໂຄງການ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຫັນ ວ່າລະບົບທັງໝົດ ຂອງ ທລຍ ຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງໄດ້ໝົດ.

ການສັງເກດ ແລະ ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຈາກ ການມາຢ້ຽມຢາມຂອງທີ່ປຶກສາທະນາຄານໂລກ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2004 ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ບົດລາຍງານວິຊາການ. ທີ່ປຶກສາ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫວ່າງຕໍ່ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກວິຊາການພາກສະໜາມຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ບັນຫາທາງ ແລະ ຂົວ.

**2.2. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານໃນຂະບວນການ ທລຍ**

**ການຝຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບູລະນະໂຄງການຍ່ອຍໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ**

ການຝຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບູລະນະໂຄງການຍ່ອຍໃຫ້ແກ່ທີ່ມາຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບ ລະບົບນຳລິນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນ ເດືອນ ມິຖຸນາ 2004 ເປັນຊຸດທຳອິດ ຢູ່ ເມືອງສົບເບົາ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນິວລ ນິດ (Neil Neate) ທີ່ປຶກສາວິຊາການ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ. ທ່ານ ນິວລ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າອຸປະກອນ (ຊຶ່ງຫົວໜ້າວິຊາການ ທລຍ ໄດ້ກະກຽມໄວ້ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ທີ່ປຶກສາ) ແລະ ໂຄງຮ່າງຊຸດຝຶກອົບຮົມເປັນອຸປະກອນ ແລະ ຫລັກສູດທີ່ຄົບຖ້ວນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈາກຊຸມຊົນກໍ່ໄດ້ຮັບຄາດຫມາຍ ຊຶ່ງເປັນຍ້ອນການຮ່ວມມືລະ ຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ຫ້ອງການສາທາລະນະ, ຫນ່ວຍງານນຳສະອາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ, ສະຫະພັນແມ່ນຍິງ. ການຝຶກອົບຮົມລະບົບນຳລິນ ຢູ່ ເມືອງສົບເບົາຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 1 ວັນເຕັມ ແລະ ເຄິ່ງວັນ, ແຕ່ວ່າ ໄລຍະ ເວລາສຳລັບຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ປະສົບການຂອງ ຕົວແທນຊຸມຊົນ.

ຕາຕາລາງ 3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບູລະນະໂຄງການຍ່ອຍ ຈາກຊຸມຊົນ (ຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງໃຫ້ພະນັກງານ ທລຍ ຜູ້ທີ່ຈະເປັນຄູຝຶກຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວໃນຊຸດຕໍ່ໄປ) ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນນັບແຕ່ຊຸດທຳອິດຈົນຮອດທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ. ຍ້ອນວ່າໂຄງການຍ່ອຍມີຫລາຍປະເພດ ແລະ ຢູ່ບາງໂຄງການຍ່ອຍກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງສຳເລັດໄວກ່ວາໂຄງການອື່ນ, ດັ່ງນັ້ນ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຈົນກ່ວາໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດຈະສຳເລັດລົງ.

ຕາຕະລາງ 3. ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບູລະນະໂຄງການຍ່ອຍ, ຮອດທ້າຍ ເດືອນມິຖຸນາ 2004

ເມືອງ / ເຂດ	ປະເພດຝຶກອົບຮົມ / ປະເພດໂຄງການຍ່ອຍ	ຈຳນວນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງຫມົດ	ຍິງ	ຈຳນວນ ຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຈາກ ຊຸມຊົນ	ຈຳນວນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຊຸມຊົນ		
					ລັດ	ທລຍ	ອື່ນໆ
<b>ເຊໂປນ</b>							
ເຂດແກ້ງກີກ	ທາງຊົນນະບົດ	29	3	16	1	12	0
ເຂດໂພນມ່ວງ	ນໍ້າບາດານ	26	4	16	1	9	0
<b>ມູນລະປະໂມກ</b>							
ເຂດ 4	ໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມຕອນຕົ້ນ	14	4	4	3	7	0
ເຂດ 4	ຂົວ	29	4	21	1	7	0
<b>ສົບເບົາ</b>							
ເຂດຫ້ວຍຕຸງ	ຂົວ	15	2	6	2	6	1
ເຂດເມືອງຮັງ	ລະບົບນໍ້າລືນ	34	10	22	3	8	1

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຊຸມຊົນສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະ ສົນໃຈໃນຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍ ມີການບົກສາຫາລື ແລະ ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາໃນເວລາເຮັດຝຶກອົບຮົມ. ຊຸມຊົນ / ຊາວບ້ານ ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ມີທຶນຫມູນວຽນເພື່ອເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບູລະນະໂຄງການຍ່ອຍ.

ໃນເວລາເຮັດຝຶກອົບຮົມ, ພະນັກງານ ທລຍ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ເຂດ ໂດຍສະເພາະຕົວແທນບ້ານ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງຄະນະກຳ ມະການເພື່ອຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບູລະນະໂຄງການຍ່ອຍໃນຂັ້ນບ້ານ, ຕົວຢ່າງ: ບ້ານທີ່ມີໂຄງການຍ່ອຍ ຈັດຕັ້ງຢູ່, ຫລື ຮັບຜິດຊອບບູລະນະທາງ ແລະ ອື່ນໆ. ທີມງານບູລະນະເຂດ ຈະຕ້ອງສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ໂຄງຮ່າງຄະນະ ກຳມະການໃຫ້ ທລຍ ເມືອງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ກາຍທ້າຍເດືອນກໍລະກົດນີ້. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ທລຍ ຈະສະຫລຸບລາຍຊື່ ແລະ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການສຳລັບຝຶກອົບຮົມຄະນະເຫລົ່ານັ້ນ, ຕົວຢ່າງ: ບັນຊີ, ພື້ນຖານການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ ສຳລັບ ຫົວໜ້າຄະນະ, ເລື່ອງວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ອື່ນໆອີກທີ່ຈຳເປັນ.

ເຂດນຶ່ງ ຈະປະກອບດ້ວຍຫລາຍໆບ້ານໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນໂຄງການ ທລຍ, ສະມາຊິກ ຂອງ ທີມງານເຂດ ອາດຈະ ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ມາຈາກບ້ານໄດ້ຮັບໂຄງການຈາກ ທລຍ ໂດຍກົງໃນຮອບວຽນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ. ສະ ນັ້ນ, ທີມງານບ້ານ ຊຶ່ງຢູ່ໃນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບກິດຈະກຳໄດ້ຖືກກຳນົດຂຶ້ນ, ທັງທີມງານເຂດ ແລະ ທີມງານບ້ານ ຈະຕ້ອງ ເຂົ້າໃຈບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມ ແລະ ປະສານງານໃຫ້ມີປະ ສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດ້ານຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເພື່ອຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ (ວຽກກໍ່ສ້າງ, ວິຊາ ການສ້ອມແປງ, ການເປັນ ຫົວໜ້າທີມ ແລະ ອື່ນໆ).

ໃນປັດຈຸບັນ, ວິຊາການ ທລຍ ກຳລັງທົບທວນຄືນປຶ້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບູລະນະໂຄງການ ຍ່ອຍຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທີມງານເຂດ ແລະ ບ້ານ ໂດຍປະສານງານກັບຕົວແທນພາກລັດ.

## ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້

ຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກກຸ່ມຝຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບູລະນະຊຸດນີ້ ສັງລວມໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ທລຍ ຄວນຈັດຈ້າງບໍລິສັດ ຫລື ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການຈາກພາຍນອກ ເປັນຄູຝຶກ.
- ວິຊາການ 2 ທ່ານ ຢູ່ ຂັ້ນສູນກາງ / 1 ທ່ານ ຈາກ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ 1 ທ່ານ ຈາກ ຂັ້ນເມືອງ ເຫັນວ່າບໍ່ພຽງພໍສຳລັບຈັດຝຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບູລະນະໂຄງການຍ່ອຍຫລາຍໆໂຄງການໄດ້ (ທີ່ປຶກສາທະນາຄານໂລກກໍ່ມີຄຳເຫັນວ່າ ຈຳນວນວິຊາການເພື່ອອອກແບບ ແລະ ຊີ້ນຳ ກໍ່ບໍ່ພຽງພໍກັບຈຳນວນຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີວິຊາການເພີ່ມເພື່ອຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມ).
- ຕົວແທນພາກລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຍັງຂາດວິຊາການພາກສະໜາມສະເພາະ ເຊັ່ນ: ນ້ຳສະອາດ, ຊົນລະປະທານ ແລະ ວິຊາການດ້ານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ທລຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທາງເມືອງກໍ່ຍັງມີວິຊາການດ້ານຄົມມະນາຄົມ ແຕ່ຄຳຈ້າງວິຊາການນັ້ນພັດສູງກ່ວາ ທລຍ ສາມາດຈ່າຍໄດ້. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້.
- ຕ້ອງມີການກະກຽມ ແລະ ປະສານງານລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ບັນດາຕົວແທນພາກລັດ ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ຂໍ້ສັ່ງເກດທີ່ພົບເຫັນຈາກການຝຶກອົບຮົມ ຈະນຳມາພິຈາລະນາໃນເວລາກະກຽມການຝຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບູລະນະໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ທລຍ ຈະຮັບພະນັກງານວິຊາການຕື່ມອີກໃນໄວ້ນີ້ ໂດຍສະເພາະຂັ້ນແຂວງ. ສະເລ່ຍແລ້ວ ວິຊາການເມືອງ 1 ຄົນ ຮັບຜິດຊອບ 4 ເຂດ ຫລື 30 ບ້ານ ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເປັນແນວທາງໃນການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ.

### **ການປະກອບສ່ວນຈາກຊຸມຊົນ**

ທຶນສົມທົບຈາກຊຸມຊົນໄດ້ລາຍງານຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະບັບກ່ອນ. ທຶນປະກອບສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທັງຫມົດ 10ເມືອງ ແມ່ນສະເລ່ຍໄດ້ 16.7% ຂອງ ມູນຄ່າໂຄງການຍ່ອຍທັງຫມົດ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສູງກ່ວາຕົວເລກຄາດຄະເນໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນເວລາທີ່ເຮັດອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ. ທລຍ ບໍ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຊຸມຊົນປະກອບທຶນສົມທົບ ທລຍ, ແຕ່ຢ່າງໃດ, ແຕ່ຜົນປະກອບສ່ວນຊຳພັດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊຸມຊົນມີເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຂອງໂຄງການ ທລຍ ແລະ ສະແດງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຕໍ່ກັບໂຄງການຍ່ອຍ.

### **2.3. ການຂະຫຍາຍໂຄງການໄປຫາເມືອງໃຫມ່**

ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນຄູ່ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ ກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດເປົ້າຫມາຍ ແລະ ການສຳເລັດໂຄງການ, ທລຍ ໄດ້ມີແຜນຂະຫຍາຍໂຄງການໄປຫາເມືອງໃຫມ່ ຢູ່ໃນ 3 ແຂວງ ສຳລັບ ປີທີ 2 ຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ພາຍຫລັງໄດ້ມີການກວດສອບຂໍ້ມູນຄວາມທຸກຍາກ ຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີວ່າ ການຂະຫຍາຍໂຄງການຄວນຈະເຮັດຢູ່ 3 ເມືອງໃຫມ່ໃນແຂວງຫົວພັນ ຄື: ເມືອງ ຊຳໃຕ້, ຫົວເມືອງ ແລະ ວຽງໄຊ, 1 ເມືອງໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຄື: ເມືອງ ພິນ. ລາຍຊື່ເມືອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນ 47 ເມືອງທຸກຍາກ ຂອງ ແຜນງານລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງ ລັດຖະບານ National Poverty Eradication Programme (NPEP) ແລະ ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ National Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES).

ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເມືອງເຫລົ່ານັ້ນຕາມຫລັກການ, ແລະ ສະພາບບໍລິຫານ ຂອງ ທລຍ ກໍ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຊັ່ນດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂັ້ນຕໍ່ໄປຈຶ່ງຈະເປັນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາພະນັກງານປະຈຳເມືອງໃຫມ່ ແລະ

ການຈັດແບ່ງທຶນສຳລັບ 14 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ທລຍ ທັງໝົດເພື່ອຈັດຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍ ຈະລວມເຂົ້າໃນງົບປະມານ ຮອບວຽນທີ່ 2. ປັດຈຸບັນ, ທລຍ ຍັງລໍຖ້າການຮັບຮອງການຂະຫຍາຍເມືອງໃຫມ່ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຈາກນັ້ນຈະໄດ້ກຽມລົງ ເມືອງໃຫມ່ໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2004 ນີ້.

ການຈັດແບ່ງງົບປະມານ ສຳລັບ ຮອບວຽນຕໍ່ໄປ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຫລາຍໆອັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມທຸກຍາກ. ເມືອງ ທີ່ມີປະຊາຊົນທຸກຍາກຫລາຍທີ່ສຸດ ຈະໄດ້ຮັບທຶນຫລາຍກ່ວາເມືອງທີ່ມີປະຊາຊົນທຸກຍາກໜ້ອຍກ່ວາ, ແລະ ເມືອງທີ່ ທລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາທີ່ພົບວ່າມີຈຳນວນປະຊາຊົນທຸກຍາກໜ້ອຍ ອາດຈະຕ້ອງຕັດງົບປະມານລົງ.

ການຕົກລົງສຳລັບການຂະຫຍາຍໂຄງການໄປຫາແຂວງໃຫມ່ໃນປີ 2005 ໄດ້ມີການຕົກລົງຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

- (i) ຂໍ້ຕົກລົງຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ສຳລັບ ແຂວງເປົ້າໝາຍ, (ii) ຕ້ອງໃຫ້ມີທຶນສົມທົມຂອງລັດ ຖະບານ, (iii) ທລຍ ຕ້ອງໄດ້ສື່ລາຍຊື່ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ເມືອງເປົ້າໝາຍ, ແລະ (v) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ທລຍ (ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາພະນັກງານຍຸດເຊົາເຮັດວຽກກັບ ທລຍ)

### 3. ກິດຈະກຳອື່ນໆ

#### 3.1. ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

ຄຳເຫັນຈາກທີ່ປຶກສາຂອງທະນາຄານໂລກ, ທ່ານ ນາງ ເຈນນິກ້າ (Jennica Larrison) ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2004 ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ ທລຍ ທົບທວນເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜົນການສຳຫລວດຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ທີ່ໄດ້ເຮັດສຳຫລວດ ໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຈຳນວນນຶ່ງ. ຄຳເຫັນໄດ້ຮັບຈາກທີ່ປຶກສາມີດັ່ງນີ້:

- (ແບບຟອມ ຂອງ ທລຍ) ຂໍ້ມູນບ້ານ (Village Profile) ແລະ ສັງຄົມຄົວເຮືອນ (Household Social Survey) ຖືວ່າເປັນແບບຟອມຄົບຖ້ວນ, ແຕ່ວ່າແບບຟອມເຫລົ່ານັ້ນຍັງຂາດ ຟອມຂໍ້ມູນບ້ານ 2-3 ຟອມ
- ຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນຈາກແບບຟອມຂໍ້ມູນບ້ານ ແລະ ສັງຄົມຄົວເຮືອນ ຖືວ່າເກັບກຳໄດ້ພຽງພໍ, ແຕ່ວ່າກໍຍັງມີຂໍ້ມູນ ທີ່ຖືກປ້ອນຜິດພາດ ແລະ ການປ້ອນຂໍ້ມູນໂຕອື່ນໆເຂົ້າເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຄາດວ່າຈະມີໂຕຜິດພາດເຊັ່ນດຽວກັນ.
- ຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນຈາກແບບຟອມສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າມີຄຸນນະພາບດີກ່ວາສອງຟອມທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ, ແຕ່ວ່າການນຳສະເໜີຍັງເຮັດບໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ສຳເລັດວຽກຊ້າກ່ວາເວລາກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ.

ຄວາມຈິງແລ້ວ, ສັນຍາລະຫວ່າງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ທລຍ ຫມົດກຳນົດລົງໃນວັນທີ່ 31 ພຶດສະພາ 2004. ຍ້ອນວ່າ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ບໍ່ສາມາດສຳເລັດວຽກໄດ້ ຈຶ່ງໄດ້ຕໍ່ສັນຍາອອກ ຮອດວັນທີ່ 17 ເດືອນກັນຍາ (ອີງຕາມ ເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ລະບຸ) ເພື່ອຮັບປະກັນວຽກທີ່ເຮັດຄ້າງໃຫ້ໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນ.

ຍ້ອນວ່າພະນັກງານວິຊາການ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດມີວຽກອື່ນຄ້າງ, ພະນັກງານ ທລຍ ຈຶ່ງໄດ້ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອຕິດຕາມເອົາຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ທາງສູນສະຖິຕິຮັບ ຂາບກ່ຽວກັບການຕໍ່ສັນຍາ.

ທ່ານ ນາງ ເຈນນິກ້າ ຈະກັບຄືນມາຕິດຕາມການວິໄຈການສຳຫລວດຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກວຽກງານສຳຫລວດຂໍ້ມູນພື້ນຖານ, ທ່ານ ນາງ ເຈນນິກ້າ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບລະ ບົບຄຸ້ມຄອງ ທລຍ ທັງໝົດ, ແລະ ການຕິດ ຕາມ ແລະ ກວດກາໂຄງການຍ່ອຍ.

### 3.2. ການສຶກສາສັງຄົມ

ທີ່ປຶກສາຈາກພາຍນອກ ໄດ້ເລີ່ມວຽກເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສຶກສາສັງຄົມໃຫ້ ທລຍ ໃນເດືອນກຸມພາ 2004, ຫລັງຈາກນັ້ນ ທລຍ ກໍ່ໄດ້ຮັບຮ່າງບົດລາຍງານ ໃນວັນທີ 17 ເດືອນພຶດສະພາ 2004. ໃນຮ່າງບົດລາຍໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າການສຶກສາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຍັງບໍ່ມີການວິໄຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ທລຍ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນລາຍລະອຽດຫນ້າວຽກສຳລັບທີ່ປຶກສາ. ຮ່າງບົດລາຍງານ ໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ທະນາ ຄົນເພື່ອຂໍຄຳເຫັນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຕອບວ່າຄຸນນະພາບຂອງວຽກຢູ່ໃນຮ່າງບົດລາຍງານແມ່ນບໍ່ເປັນໄປຕາມຄາດຫມາຍ.ສະນັ້ນ, ທລຍ ຈຶ່ງແຈ້ງ ໄປຍັງທະນາຄານໂລກວ່າ ທລຍ ຕ້ອງການໂຈະສັນຍາກັບທີ່ປຶກສາ.

ເນື່ອງຈາກວ່າ ການສຶກສາສັງຄົມແມ່ນເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາກູ້ຢືມ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ ກັບ ທະນາຄານໂລກ, ທລຍ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຂໍຄຳເຫັນຈາກທາງທະນາຄານໂລກເພື່ອດຳເນີນການຂຶ້ນຕໍ່ໄປ, ແລະ ທະນາຄານໂລກໄດ້ແນະ ນຳວ່າ ທລຍ ຄວນຈະນຳໃຊ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໂດຍນຳໃຊ້ຮ່າງບົດລາຍງານ ເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳ ແລະ ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິ່ງໃຫ້ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະພາຍບໍລິຫານ ທລຍ ພິຈາລະນາ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄາດວ່າຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ເດືອນພຶດສະພາ 2004. ຜົນຈາກກອງປະຊຸມ ຈະນຳສະ ເໜີເປັນເອກະສານສະເພາະ. ບົດສະຫລຸບຂອງການສຶກສາສັງຄົມ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຈະຖືກນຳສະເໜີໃນໄຕ ມາດຕໍ່ໄປ.

### 3.3. ການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ລາຍງານຢູ່ໃນໄຕມາດຜ່ານມາ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄັ້ງທຳອິດເພື່ອແນະນຳຂັ້ນຕອນການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ເຂດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາ ແລະ ມີນາ 2004 ຢູ່ ເມືອງສົບເບົາ, ເຊໂປນ ແລະ ມູນລະປະໂມກ. ກອງປະຊຸມແບບດຽວກັນນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນອີກໃຫ້ແກ່ເມືອງ ແລະ ເຂດທີ່ຍັງເຫລືອ ໃນ ເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ 2004 ຄື: ເມືອງແອດ, ຊຽງຄໍ້, ວິລະບູລີ, ນອງ, ໂຂງ, ປະທຸມພອນ ແລະ ສຸຂຸມາ. ກອງ ປະຊຸມປຶກສາຫາລືຢູ່ແຕ່ລະບ່ອນ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 2 ວັນ ແລະ ດຳເນີນກອງປະຊຸມໂດຍພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ເມືອງ.

ການແນະນຳກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນບ້ານເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ການແນະນຳຂັ້ນຕອນ ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນ 17 ບ້ານ ຂອງ ຈຳນວນ 550 ບ້ານເບົ້າຫມາຍ ທລຍ. ການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນຝຶກໃຫ້ຫົວຫນ້າເຂດ ນັ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າ ທລຍ ກວມເອົາຫລາຍບ້ານ ສະນັ້ນຈຶ່ງຝຶກໃຫ້ແຕ່ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ທລຍ ໃນຮອບ ວຽນທຳອິດ. ຫົວຫນ້າເຂດຜູ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລ້ວນັ້ນ ຈະຊ່ວຍ ທລຍ ຝຶກໃຫ້ກັບຊາວບ້ານ ຊຶ່ງຈະເປັນການປະ ຍັດເວລາ ແລະ ງົບປະມານ. ການຝຶກອົບຮົມຢູ່ລະດັບບ້ານ ແມ່ນຈະເຮັດແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ແນະນຳຂັ້ນ ຕອນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໂດຍລວມ ຂອງ ທລຍ, ຂັ້ນຕອນພື້ນຖານກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄດ້ຮັບຈາກຄຳຄິດຄຳ ເຫັນ, ວິທີຕົ້ນແບບຟອມຂໍ້ຂັດແຍ່ງ/ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຈະສົ່ງແບບຟອມໄປໃສ / ໃຫ້ໃຜ.

ຜ່ານມາ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2004 ຄື ຢູ່ເຂດສົບເບົາ (ເມືອງ ສົບເບົາ ແຂວງຫົວພັນ). ຊຸມຊົນໃນເຂດນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານບໍ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານ. ທີມງານ

ທລຍ ແຂວງ ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາທ້ອງການຂັ້ນສູນກາງເພື່ອຂໍຄຳເຫັນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາເກີດຂຶ້ນນັ້ນ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຖືກ ແນະນຳວ່າຄວນຈະໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກທ້ອງການກະສິກຳເມືອງ (ພະແນກຊົນລະປະທານ), ແລະ ພະນັກ ງານ ທລຍ ເມືອງ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກພາກລັດຊ່ວຍຕິດຕາມກິດຈະກຳນັ້ນໃຫ້. ການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ ແມ່ນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຊາວບ້ານເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ<sup>2</sup>. ສະນັ້ນ, ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບັນຫາແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນອີກ ໃນອະນາຄົດ (ໂຄງການຍ່ອຍ ປະເພດກໍ່ສ້າງທັງໝົດ) ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ມາດຕະການນີ້: ເນັ້ນໜັກການອອກແບບ ແລະ ຫນ້າວຽກລະອຽດ ຊຶ່ງເຮັດຂຶ້ນໃນຊ່ວງປະເມີນໂຄງການຍ່ອຍ (ກ່ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ); ຮັບປະກັນການປຶກສາຫາລື ກັບ ຊຸມເປັນໄປປົກກະຕິ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລືກັນໃນທຸກໆຂັ້ນຕອນ; ຮັບປະກັນການຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ໃນເວ ລາກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັດຈາກພະນັກງານວິຊາການ ທລຍ.

**3.4. ຄະນະຈາກທະນາຄານໂລກ**

ຢູ່ໃນໄຕມາດນີ້, ຄະນະຈາກທະນາຄານໂລກໄດ້ມາຕິດຕາມໂຄງການ ທລຍ ເຖິງ ສອງ ຄະນະ ຄື:

- i. ໃນທ້າຍເດືອນເມສາ ຮອດ ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ, ທ່ານ ສະຕີບ ເບີຈິດຊ (Steve Burgess) ໄດ້ມາຕິດ ຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ທລຍ ຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງບັນຫາທີ່ ໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນການມາຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍໃນຄັ້ງຜ່ານມາ. ໃນບົດລາຍງານຂອງ ທ່ານ ສະຕີບ ໄດ້ຍົກ ບັນຫາທີ່ສຳຄັນຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະການປັບປຸງໂຄງຮ່າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ວິທີກ່ຽວກັບການຈັດ ການຂໍ້ມູນ.
- ii. ນັບແຕ່ວັນທີ 14 - 20 ເດືອນມິຖຸນາ, ທ່ານ ນາງ ເມຣຽມ ຊາລິມ (Maryam Salim) ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງ ການ ທລຍ) ໄດ້ນຳພາຄະນະ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ທ່ານ ນາງ ອັອຍທິບ ມິງຄິນສະຫວັດ (ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ); ທ່ານ ນາງ ນິພາ ສິນິບຸດທະມາດ (ຄຸ້ມຄອງການເງິນ); ທ່ານ ນາງ ສິນິລັດ ສິນິຈະລັດວິງ (ການຈັດ ຊື້-ຈັດຈ້າງ / ເບີກ ຈ່າຍໂຄງການຍ່ອຍ); ທ່ານ ນາງ ເຈນນິກາ (ສຳຫລວດຂໍ້ມູນພື້ນຖານ; ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ); ແລະ ທ່ານ ນິວລ ນິດ (Neil Neate) ວິຊາການ. ຄະນະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທົບທວນ ລະດັບຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ ຕັ້ງແຕ່ການມາຢ້ຽມ ຢາມໂຄງການຄັ້ງວັນທີ 19 - 28 ມັງກອນ 2004.

ນອກຈາກຄະນະໄດ້ໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກກັບພະນັກງານ ທລຍ ຢູ່ ຂັ້ນສູນກາງ ໃນເດືອນມິຖຸນາ, ສະມາຊິກ ຄະນະບາງທ່ານ ກໍ່ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ຈຳປາສັກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງອີກຈຳນວນນຶ່ງ. ຄຳເຫັນຕ່າງໆຂອງທາງຄະນະ ໄດ້ເຮັດເປັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳໄວ້.

ຄະນະ ຂອງ ທ່ານ ມາຣຽມ ວາງແຜນຈະມາຢ້ຽມຢາມໂຄງການອີກໃນເດືອນຕຸລາ 2004.

**3.5. ວຽກງານຈັດຕັ້ງ - ພະນັກງານ**

ຫລັງຈາກທີ່ປະສານງານແຂວງ ທລຍ ຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຢຸດເຊົາວຽກກັບ ທລຍ ຈຶ່ງໄດ້ມີການປະກາດຮັບເອົາ 2 ຕຳແໜ່ງ ຄື: ຜູ້ປະສານງານແຂວງ ແລະ ຊ່ຽວຊານພັດທະນາຊຸມຊົນຂັ້ນແຂວງ, ຍ້ອນວ່າຜູ້ປະສານງານແຂວງຄົນ

<sup>2</sup> ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ຕົນມີຢູ່ (ແຮງງານຕົບ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື)

Page 15



ເກົາຮັບຜິດຊອບທັງ 2 ຕໍ່ແຫນ່ງ. ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ຮັບເອົາຜູ້ປະສານງານແຂວງຄືນໃໝ່ ໃນວັນທີ 1 ເດືອນ ມິຖຸນາ 2004, ແລະ ຊ່ຽວຊານພັດທະນາຊຸມຊົນແຂວງຄືນໃໝ່ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2004.

### 3.6. ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້ໃນຮອບວຽນທີ່ 1 (2003 - 2004)

ເຖິງວ່າ ທລຍ ບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ມີຜົນງານໂດຍລວມທີ່ເປັນໜ້າພໍໃຈ, ແຕ່ ທລຍ ກໍພົບບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍປະການ ເນື່ອງຈາກວ່າ ທລຍ ຍັງເປັນໂຄງການໃໝ່ ແລະ ພະຍາຍາມເຮັດວຽກພັດທະນາໃຫ້ ຫລາຍໆບ້ານໃນເວລາທີ່ສັ້ນ. ບັນຫາອື່ນໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກໍຍ້ອນວ່າການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນທຸກຂັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິ ບັດ.

ທລຍ ເຂົ້າໃຈວ່າໃນເວລາໂຄງການເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມີຄວາມກົດດັນ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ທົມ ງານຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ ທລຍ ກໍຮັບຮູ້ບາງຂອດບັນຫາ ຂອງ ທລຍ ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ເພື່ອຮັບປະ ກັນຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ. ເພື່ອແກ້ໄຂບາງຈຸດບົກພ່ອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແລະ ກະກຽມໃສ່ຮອບ ວຽນໃໝ່ນີ້ ທລຍ ຈຶ່ງຈະຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການທົບທວນ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະ ນັກງານ ທລຍ ຂຶ້ນ ລະຫວ່າງວັນທີ 19 - 23 ກໍລະກົດ 2004. ທລຍ ມີເປົ້າໝາຍຈະຈັດກອງປະຊຸມປະເພດນີ້ຂຶ້ນ ທຸກໆປີ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງ ຫລື ສະເໜີສິ່ງທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ.

### 3.7. ການສ້າງວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ ຂອງ ທລຍ

ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ ຂອງ ທລຍ ໄດ້ຖືກຮ່າງຂຶ້ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວຄວາມຄິດຕົ້ນຕໍ ແລະ ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບ ຂອງ ທລຍ ຊຶ່ງໄດ້ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດໄວ້ສໍາລັບຊາວບ້ານຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ຄໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ ຂອງ ທລຍ ສະແດງຢູ່ໃນເອກະສານຄັດຕິດ 3. ທລຍ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ ຂອງ ທລຍ ຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ທລຍ ຈາກທະນາຄານໂລກແລ້ວ ແລະ ພະນັກງານ ທລຍ ຂຶ້ນສູນກາງເຊັ່ນດຽວກັນ. ຈາກນັ້ນ, ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ພະນັກງານ ທລຍ ທັງຫມົດ ຢູ່ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການທົບທວນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທລຍ. ຫວັງວ່າ ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ ຂອງ ທລຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ ແລະ ຫລັກການ ຂອງ ທລຍ ຈະກາຍເປັນຂໍ້ກຸນແຈ ແລະ ການແນະນໍາວຽກງານທັງຫມົດ ຂອງ ທລຍ ແລະ ເປັນແນວທາງສໍາລັບພະນັກງານ ທລຍ.

## 4. ວຽກງານການເງິນ

ການປະເມີນການຄຸ້ມຄອງການເງິນໃນທຸກລະດັບ ຈາກ ພະນັກງານຂອງທະນາຄານໂລກ ເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ວຽກ ງານໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບການເງິນ ລາຍຈ່າຍ ຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງບາງຂອດທີ່ຈໍາເປັນ.

ຍ້ອນວ່າລະບົບ ACCPAC ທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ດໍາເນີນວຽກງານບັນຊີ ຍັງມີຂໍ້ຜິດພາດໃນການເຮັດລາຍງານບັນຊີ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດລາຍງານບັນຊີໃຫ້ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງກັນ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ໄດ້ມີການດັດແປງ ລະບົບບັນຊີ ແລະ ເຮັດຝຶກໃຫ້ພະນັກງານບັນຊີ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານບັນຊີ ທລຍ ສາມາດນໍາໃຊ້ລະບົບ ACCPAC ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບລາຍງານການເງິນທັງຫມົດ ຈຶ່ງເຮັດໄດ້ດີກ່ວາໄລຍະຜ່ານ ມາ ແຕ່ວ່າລະບົບ ACCPAC ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການລະບົບການລາຍງານ ການເງິນ ຂອງ ໂຄງການ ທລຍ. ລະບົບ ACCPAC ຍັງບໍ່ສາມາດກວດກາ ແລະ ເຮັດລາຍງານງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍ ໃນລະດັບເມືອງໄດ້. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງໃຫ້ທີ່ປຶກສາຄຸ້ມຄອງການເງິນຊ່ວຍດັດແປງລະບົບ ACCPAC.

ລະບົບການເຮັດລາຍງານການໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນມີການປັບປຸງ. ການເປີດບັນຊີກັບທະນາຄານຢູ່ແຕ່ລະແຂວງເປົ້າໝາຍ ສຳລັບ ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຊ້ຈ່າຍ 2 ເດືອນໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍ (ດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນຄູ່ມື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) ເພື່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ການໄຫລວຽນຂອງເງິນຢູ່ໃນບ້ວງ ຂອງ ທລຍ ມີຄວາມສອດຄ່ອງຫລາຍຂຶ້ນຕອນ. ການປັບປຸງເທື່ອລະກ້າວກ່ຽວກັບການເບີກຈ່າຍໂຄງການຍ່ອຍ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດເບີກຖອນຄຸ້ມຄອງການເງິນໄດ້, ແຕ່ວ່າ ພະນັກງານພາກສະໜາມ ຂອງ ທລຍ ຄວນຈະແຈ້ງໃຫ້ເຂດທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຮັບຮູ້ ເມື່ອມີເງິນເຂົ້າບັນຊີໂຄງການ ຍ່ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ.

#### 4.1. ລາຍຈ່າຍ ຂອງ ໂຄງການ

ນັບແຕ່ 01/04/2004 to 30/06/2004

- ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຈາກທຶນກູ້ຢືມ IDA : \$ 493,874.92
  - ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຈາກທຶນສົມຂອງລັດຖະບານ: \$ 14,480.97 ຫລື 151,712,142 Kip
- ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຈາກທຶນສົມຂອງລັດຖະບານ ຊຶ່ງເປັນລາຍຈ່າຍໄດ້ຈາກອາກອນເງິນເດືອນພະນັກງານ

ລາຍງານການເງິນໃນໄຕມາດນີ້ ປະກອບມີປະເພດລາຍຈ່າຍໂຄງການຍ່ອຍ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍ ຂອງ ທລຍ ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 4 ແລະ 5.

ຕາຕະລາງ 4. ລາຍຈ່າຍ ແລະ ແຫລ່ງລາຍຮັບ

ແຫລ່ງລາຍຮັບ/ ຫົວໜ່ວຍເງິນ	01/04/2004 - 30/06/2004					ເງິນສົດທັງໝົດໂອນເຂົ້າ ໂຄງການ - ນັບແຕ່ 30/06/2004
	ເປີດບັນຊີ	ໂອນເຂົ້າບັນຊີ ທລຍ	ລາຍຈ່າຍ	ຮັບລ່ວງໜ້າ	ປິດບັນຊີ	
ທຶນສົມທົບ Kip	35,810,933	114,929,069 <sup>3</sup>	151,712,142	169,125	112,053,173	<b>331,883,498 Kip</b>
ທຶນກູ້ຢືມ \$US	637,796.40	257,598.90 <sup>4</sup>	493,874.92	8,234.42	358,054.96	<b>1,326,505.11 \$US</b>

ຕາຕະລາງ 5. ປະເພດລາຍຈ່າຍ

ຕາຕະລາງ 5. ກ. ລາຍຈ່າຍ ນັບແຕ່ 01/04/2004 - 30/06/2004

ປະເພດ ລາຍຈ່າຍ	1	2	3	4	5	7 <sup>5</sup>	ລວມທັງໝົດ
	ໂຄງການຍ່ອຍ	ທີ່ບຶກສາ ແລະ ເງິນເດືອນ	ເຄື່ອງໃຊ້ທ້ອງການ ແລະ ອຸປະກອນ	ວຽກກໍ່ສ້າງ	ຄ່າບໍລິຫານ	ຝຶກອົບຮົມ	
ທຶນສົມທົບ Kip	0	133,185,585	1,750,000	0	16,776,557	0	<b>Kip 151,712,142</b>
ທຶນສົມທົບ \$US =	0	12,684.24	166.97	0	1,629.76	0	<b>\$US 14,480.97</b>
ທຶນກູ້ຢືມ \$US	354,279.92	96,723.32	5,324.61	3,636.96	31,598.99	2,311.12	<b>\$US 491,563.80</b>
ລວມ \$US	354,279.92	109,407.56	5,491.58	3,636.96	33,228.75	2,311.12	<b>\$US 508,355.89</b>

<sup>3</sup> ໃນຈຳນວນນີ້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ i) 100,000,000 Kip ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຂອງປົງປະມານ; ii) 13,574,556 Kip ອາກອນເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ; ແລະ iii) 1,354,513 Kip ຂາຍເສື້ອຍືດ

<sup>4</sup> ໄດ້ຈາກການຄຸ້ມເງິນກູ້ຢືມ IDA ເອກະສານເລກທີ 00004 ມີຈຳນວນ 257,546.63 USD. ຈຳນວນແຕກຕ່າງ \$52.27 ແມ່ນໂອນເຂົ້າບັນຊີ ຂອງ IDA ເປັນຄ່າຈ່າຍແທນຄືນຂອງລັດຖະບານ ຍ້ອນວ່າໃນເວລານັ້ນຍັງບໍ່ມີທຶນສົມທົບ.

<sup>5</sup> ປະເພດລາຍຈ່າຍ 6 ແມ່ນລາຍຈ່າຍການກະກຽມໂຄງການ Project Preparation Facility (PPF). ລາຍຈ່າຍ PPF ແມ່ນນອນຢູ່ໃນລາຍຈ່າຍປະເພດອື່ນໆ ໂດຍອີງຕາມປະເພດລາຍຈ່າຍ

**ຕາຕະລາງ 5. ຂ. ລາຍຈ່າຍນັບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ຮອດ 30/06/2004**

ປະເພດ ລາຍຈ່າຍ	1	2	3	4	5	7 <sup>6</sup>	TOTAL Project Expenditure to date
	ໂຄງການຍ່ອຍ	ທີ່ປຶກສາ ແລະ ເງິນເດືອນ	ເຄື່ອງໃຊ້ທ້ອງ ການ / ອຸປະກອນ	ວຽກກໍ່ສ້າງ	ຄ່າບໍລິຫານ	ຝຶກອົບຮົມ	
ທຶນສົມທົບ Kip	0	870,948,884	19,775,175	66,135,276	231,352,741	0	<sup>7</sup> KIP 1,188,212,076
ທຶນສົມທົບ \$US =	0	83,613.05	1,887.50	6,282.08	21,616.89	0	= \$US 113,399.52
ທຶນກູ້ຢືມ \$US	456,458.82	655,849.35	228,292.76	55,964.40	262,665.74	2,311.12	\$US 1,661,542.19
ລວມ \$US	<b>456,458.82</b>	<b>739,462.40</b>	<b>230,180.26</b>	<b>62,246.48</b>	<b>284,282.63</b>	<b>2,311.12</b>	<b>\$US 1,774,941.71</b>

**4.2. ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ**

ການຄ່ຽນເງິນຄັ້ງທຳອິດ ຈາກ ລັດຖະບານ ສຳລັບ ປັບປຸງປະມານລັດ ແມ່ນໄດ້ຮັບແລ້ວ (ໄດ້ຮັບ 2 ຄັ້ງ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ, ແຕ່ລະຄັ້ງ ແມ່ນ 50 ລ້ານກີບ)

ທລຍ ບໍ່ມີງົບປະມານພຽງພໍໃນບ້ວງຂອງທຶນສົມທົບສຳລັບຄ່າບໍລິຫານໃນໄຕມາດແລ້ວ. ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານຈຳນວນ 2% ໄດ້ຈ່າຍໂດຍກົງໃຫ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ. ງົບປະມານເງິນກີບໃນບັນຊີຂອງ ທລຍ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ໂຈະການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍນອກ, ການບໍລິການ ແລະ ອື່ນ ເພື່ອເປັນງົບຮອງໄວ້ໃນກໍລະນີທີ່ທຶນສົມທົບຫາກໃຊ້ເວລາຄ່ຽນດິນ.

**4.3. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ**

ໃນໄຕມາດນີ້ ຍັງມີການດຳເນີນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ທີ່ປຶກສາ ແລະ ທລຍ ເຊັ່ນ: ການສຳຫລວດຂໍ້ມູນພື້ນຖານ, ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງທ້ອງຖານ (ຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງຮັບປະກັນ) ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ວ່າການຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທ້ອງຖານ ກໍ່ຍັງມີຢູ່ຈຳນວນນຶ່ງ.

**5. ແຜນວຽກສຳລັບໄຕມາດຕໍ່ໄປ**

ທ້ອງຖານ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ວາງແຜນສຳລັບໄຕມາດຕໍ່ໄປ (ກໍລະກົດ - ກັນຍາ 2004) ຊຶ່ງສະເໜີເປັນແຜນຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ ຄັດຕິດຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4. ການກະກຽມແຜນ ໄດ້ກະກຽມໂດຍຈັດລຽງຕາມບູລິມະສິດຈາກແຕ່ລະຫນ່ວຍງານ ແລະ ທີມງານ. ສຳລັບແຜນວຽກປະຈຳປີ ທີ່ກວມເອົາວຽກພາກສະຫນາມແມ່ນ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

<sup>6</sup> ປະເພດລາຍຈ່າຍ 6 ແມ່ນລາຍຈ່າຍການກະກຽມໂຄງການ Project Preparation Facility (PPF). ລາຍຈ່າຍ PPF ແມ່ນນອນຢູ່ໃນປະເພດລາຍຈ່າຍອື່ນ ໂດຍອີງຕາມປະເພດລາຍຈ່າຍ.

<sup>7</sup> ໃນຈຳນວນ 400,000,000 ກີບ ແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານໂດຍກົງ. ສ່ວນຈຳນວນດຸ່ນດ່ຽງ 788,212,076 ກີບ ແມ່ນມາຈາກແຫລ່ງອື່ນໆ ເຊັ່ນ: i) ມາຈາກບ້ວງເງິນເດືອນພະນັກງານ ຮ່ວງຂອງລັດຖະບານ 12% ທີ່ຫັກລົບກີບໜີ້ກັບອາກອນເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ, ii) ມາຈາກອາກອນເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານທີ່ຫລາຍກວ່າເງິນເດືອນຮ່ວງສົມທົບຂອງລັດຖະບານ 12% (>12%), ແລະ iii) ລາຍຮັບອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ລາຍຮັບຈາກການຂາຍຊ່ອງປະມູນ ແລະ ເສື້ອຍືດ ທລຍ