

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)



ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ
(ປະຈຳເດືອນ 08/2013)



ທີມງານບໍລິຫານ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ

ກະກຽມໂດຍ: ທີມງານ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

12 ກັນຍາ, 2013

| | |
|--|----|
| ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງ ທລຍ ຮອບວຽນທີ 9 ແລະ 10..... | 1 |
| I. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013)..... | 1 |
| ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ..... | 1 |
| ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນຂອງຮອບວຽນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013)..... | 2 |
| II. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການບັບປຸງການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຢູ່ເຂດເນີນສູງຂອງ ສປປ. ລາວ (ຮອບວຽນ 9)..... | 2 |
| III. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013) | 3 |
| ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ..... | 3 |
| ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນຂອງຮອບວຽນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013)..... | 4 |
| IV. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (GOL) ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013..... | 4 |
| ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ:..... | 4 |
| ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນ:..... | 5 |
| V. ຄວາມຄືບໜ້າບາງໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະພະແນກ | 5 |
| ກ. ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ | 5 |
| ກ.1. ວຽກງານແຜນທີ່..... | 5 |
| ກ.2. ວຽກງານ ກສກ (ກົນໄກສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ)..... | 5 |
| ກ.3. ວຽກງານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (MIS)..... | 5 |
| ກ.4. ວຽກງານວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ..... | 6 |
| ຂ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ | 6 |
| ຂ.1. ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ..... | 6 |
| ຂ.2 ວຽກງານກະຈາຍຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ..... | 7 |
| ຄ. ໂຄງການບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໂພສະນາການ (ໂຄງການ LONG)..... | 8 |
| ຄ.1 ວຽກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ..... | 8 |
| ຄ.2 ວຽກໂພສະນາການ..... | 8 |
| ຄ.3 ວຽກບັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່..... | 8 |
| ງ. ພະແນກວິສະວະກຳ..... | 9 |
| ຈ. ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ..... | 9 |
| ຈ.1. ວຽກງານຈັດຕັ້ງ..... | 9 |
| ຈ.2. ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ..... | 10 |
| ຈ.3. ວຽກງານການເງິນ..... | 11 |
| VI. ແຜນດຳເນີນງານ ແຕ່ວັນທີ 01-30 ກັນຍາ 2013 ຂອງແຕ່ລະພະແນກ..... | 11 |
| ກ. ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ | 11 |
| ກ.1. ວຽກງານແຜນທີ່..... | 11 |
| ກ.2. ວຽກງານ ກສກ (ກົນໄກສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ)..... | 11 |
| ກ.3. ວຽກງານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (MIS)..... | 11 |
| ກ.4. ວຽກງານວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ..... | 12 |
| ຂ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ | 12 |

| | | |
|------|--|----|
| ຂ.1. | ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ..... | 12 |
| ຂ.2 | ວຽກງານກະຈາຍຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ:..... | 12 |
| ຂ.3 | ວຽກອື່ນໆ..... | 13 |
| ຄ. | ວຽກງານໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ LONG..... | 13 |
| ຄ.1 | ວຽກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ..... | 13 |
| ຄ.2 | ວຽກໄພສະນາການ..... | 13 |
| ຄ.3 | ວຽກປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່..... | 14 |
| ງ. | ພະແນກວິສະວະກຳ..... | 14 |
| ຈ. | ພະແນກບໍລິການ- ການເງິນ..... | 14 |
| ຈ.1. | ວຽກງານຈັດຕັ້ງ..... | 14 |
| ຈ.2. | ວຽກງານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ..... | 15 |
| ຈ.3. | ວຽກງານການເງິນ..... | 15 |

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງ ທລຍ ຮອບວຽນທີ 9 ແລະ 10

1. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013)

ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 9 ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013, ທລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ທັງໝົດ 265 ໂຄງການ ກວມເອົາ 100 % ຂອງໂຄງການທັງໝົດ ໃນນັ້ນມີຈຳນວນ 244 ໂຄງ ການຍ່ອຍ ຫຼື ເທົ່າກັບ 92 % ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100% ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.4 % ເມື່ອທຽບກັບຄວາມຄືບ ຫນ້າໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ມີ 13 (ຫຼື 5 %) ໂຄງການ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50 % ແລະ 8 (ຫຼື 3 %) ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າໜ້ອຍກວ່າ 50 % ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ).

| ຂະແໜງການ | 0% | <50% | >50% | 100% | ລວມ | ງົບປະມານ |
|-------------|----|------|------|------|-----|----------------|
| ສຶກສາ | 0 | 1 | 5 | 67 | 73 | 25,643,985,424 |
| ສາທາລະນະສຸກ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2,774,749,214 |
| ນ້ຳສະອາດ | 0 | 7 | 6 | 100 | 113 | 19,767,076,586 |
| ກະສິກຳ | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 3,054,711,097 |
| ຄົມມະນາຄົມ | 0 | 0 | 1 | 44 | 45 | 9,868,848,666 |
| ພະລັງງານ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,269,625,971 |
| ລວມ | 0 | 8 | 13 | 244 | 265 | 62,378,996,958 |
| ເປີເຊັນ | 0% | 3% | 5% | 92% | | |

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ສິງຫາ 2013

ຕາຕະລາງ 2: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 (ແຍກຕາມແຂວງ)

| ແຂວງ | 0% | <50% | >50% | 100% | ລວມ | ງົບປະມານ |
|-------------|----|------|------|------|-----|----------------|
| ຫລວງນ້ຳທາ | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 5,019,709,218 |
| ຫົວພັນ | 0 | 1 | 6 | 101 | 108 | 17,011,131,999 |
| ຊຽງຂວາງ | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 9,198,522,965 |
| ສະຫວັນນະເຂດ | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 14,739,611,006 |
| ສາລະວັນ | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 4,652,180,880 |
| ເຊກອງ | 0 | 0 | 2 | 25 | 27 | 7,239,061,353 |
| ອັດຕະປື | 0 | 7 | 4 | 7 | 18 | 4,518,779,537 |
| ລວມ | 0 | 8 | 13 | 244 | 265 | 62,378,996,958 |
| ເປີເຊັນ | 0% | 3% | 5% | 92% | | |

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ສິງຫາ 2013

ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນຂອງຮອບວຽນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013)

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນ ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013. ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານສໍາລັບຮອບວຽນ 9 ແມ່ນເຫັນວ່າຄວາມລ້າຊ້າເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະ ກຳຍ່ອຍ. ຊຶ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ (ທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2013) ໂຄງການໄດ້ດໍາເນີນການຊໍາລະເງິນທັງໝົດຈໍານວນ 48,33 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 77.5 % ຂອງຈໍານວນເງິນທັງໝົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7.5 % ເມື່ອທຽບກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນແຂວງ ຫົວພັນ ຈໍານວນ 14,6 ຕື້ກີບ, ຫຼວງນໍ້າທາ 4,9 ຕື້ກີບ, ສະຫວັນນະເຂດ 11,83 ຕື້ກີບ, ຊຽງຂວາງ 7,88 ຕື້ກີບ, ສາລະວັນ 3,65 ຕື້ກີບ, ເຊກອງ 2,83 ຕື້ກີບ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື 1,62 ຕື້ກີບ.

ເຫດຜົນໃນການຊໍາລະເງິນຊັກຊ້າ ແມ່ນມາຈາກຂັ້ນຕອນການກະກຽມເອກະສານການຂໍເບີກຈ່າຍຈາກຂັ້ນ ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ການຂໍເບີກຈ່າຍໃນແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນທີມງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຕ້ອງສະ ຫລຸບການເບີກຈ່າຍໃນເດືອນຜ່ານມາໃຫ້ສໍາເລັດເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດຂໍເບີກຈ່າຍໄດ້. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ບັນຫາ ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

II. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການປັບປຸງການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຢູ່ເຂດເນີນສູງຂອງ ສປປ. ລາວ (ຮອບວຽນ 9)

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ໂຄງການປັບປຸງການຄ້າ ປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ເຂດເນີນສູງຂອງ ສປປລາວ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງພື້ນເດັ່ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນພໍ ສົມຄວນ, ຊຶ່ງມາຮອດທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2013, ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100 % ເມື່ອທຽບ ກັບແຜນການປະຈໍາປີ, ສາທາລະນະລາຍລະອຽດທາງດ້ານການເງິນແມ່ນໄດ້ສາເລັດການເບີກຈ່າຍແລ້ວ 58,65 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 92,52 % ຂອງຈໍານວນເງິນທັງໝົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,52 % ທຽບກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ສ່ວນລາຍລະອຽດ ຂອງຄວາມຄືບໜ້າແມ່ນມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ຕາຕະລາງ 3: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSSIP ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013 (ແຍກຕາມຂະແໜງ):

| ຂະແໜງການ | 0% | <50% | >50% | 100% | ລວມ | ງົບປະມານ |
|---------------|----|------|------|------|-----|----------------|
| ຄົມມະນາຄົມ | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1,786,348,495 |
| ພະນັກງານໄຟຟ້າ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 165,000,000 |
| ນໍ້າສະອາດ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7,804,962,057 |
| ກະສິກໍາ | 0 | 0 | 0 | 72 | 77 | 8,272,346,792 |
| ລວມ | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 10,223,695,287 |
| ເປີເຊັນ | 0% | 0% | 0% | 100% | | |

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ສິງຫາ 2013

ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSSIP ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013 (ແຍກຕາມແຂວງ)

| ແຂວງ | 0% | <50% | >50% | 100% | ລວມ | ງົບປະມານ |
|-------------|----|------|------|------|-----|----------------|
| ຫລວງນໍ້າທາ | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 2,149,083,386 |
| ຫົວພັນ | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 4,400,553,400 |
| ຊຽງຂວາງ | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 841,643,323 |
| ສະຫວັນນະເຂດ | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2,832,415,177 |
| ລວມ | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 10,223,695,287 |
| ເປີເຊັນ | 0% | 0% | 0% | 100% | | |

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ສິງຫາ 2013

III. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013)

ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013, ໂຄງການໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ 432 ໂຄງການ ຫຼື ກວມເອົາ 93 % ຂອງຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດ (464 ໂຄງການ), ໃນນັ້ນ ມີ 274 (ຫຼື 59 %) ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100 % ເພີ່ມຂຶ້ນ 11 % ເມື່ອທຽບກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50 % ມີ 122 ຫຼື ເທົ່າກັບ 26 % ແລະ ມີ 36 (ຫຼື 8 %) ໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າໜ້ອຍກວ່າ 50 %, ແລະອີກ 32 ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລື ເທົ່າກັບ 7 % ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 5: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

| ຂະແໜງການ | 0% | <50% | >50% | 100% | ລວມ | ງົບປະມານ |
|-----------------|----|------|------|------|-----|----------------|
| ສຶກສາ | 4 | 12 | 43 | 38 | 97 | 24,197,590,732 |
| ຄົມມະນາຄົມ | 9 | 14 | 17 | 71 | 131 | 22,382,939,246 |
| ພະລັງງານ | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1,961,624,727 |
| ສາທາລະນະສຸກ | 0 | 2 | 4 | 17 | 23 | 2,795,662,201 |
| ນໍ້າສະອາດ | 14 | 6 | 53 | 98 | 171 | 24,127,574,554 |
| ທຶນ ສາທາລະນະສຸກ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 175,000,000 |
| ກະສິກຳ | 4 | 0 | 4 | 24 | 32 | 4,172,431,333 |
| ລວມ | 32 | 36 | 122 | 274 | 464 | 79,812,822,793 |
| ເປີເຊັນ | 7% | 8% | 26% | 59% | | |

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ສິງຫາ 2013

ຕາຕະລາງ 6: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມແຂວງ)

| ແຂວງ | 0% | <50% | >50% | 100% | ລວມ | ງົບປະມານ |
|-------------|----|------|------|------|-----|----------------|
| ຜົ້ງສາລີ | 2 | 6 | 12 | 6 | 26 | 5,346,450,000 |
| ອຸດົມໄຊ | 6 | 3 | 25 | 61 | 95 | 12,863,000,000 |
| ຫລວງພະບາງ | 4 | 13 | 18 | 15 | 50 | 9,163,750,000 |
| ຫຼວງນໍ້າທາ | 1 | 4 | 6 | 17 | 28 | 3,352,680,477 |
| ຫົວພັນ | 6 | 6 | 32 | 47 | 91 | 15,269,054,881 |
| ຊຽງຂວາງ | 2 | 0 | 5 | 31 | 38 | 7,766,447,554 |
| ສະຫວັນນະເຂດ | 0 | 1 | 7 | 54 | 62 | 11,454,174,801 |
| ສາລະວັນ | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | 4,082,721,070 |
| ເຊກອງ | 5 | 2 | 8 | 12 | 27 | 6,040,093,867 |
| ອັດຕະປື | 4 | 1 | 7 | 16 | 28 | 4,474,450,143 |
| ລວມ | 32 | 36 | 122 | 274 | 464 | 79,812,822,793 |
| ເປີເຊັນ | 7% | 8% | 26% | 59% | | |

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ສິງຫາ 2013

ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນຂອງຮອບວຽນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013)

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນ ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013. ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານສໍາລັບຮອບວຽນ 10 ແມ່ນເຫັນວ່າຄວາມລ້ຳຊ້າເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳຍ່ອຍ. ຊຶ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ (ທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ) ໂຄງການໄດ້ດຳເນີນການຊໍາລະເງິນທັງໝົດຈຳນວນ 23,10 ຕື້ກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 28.83 % ຂອງຈຳນວນເງິນທັງໝົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 23.26 % ເມື່ອທຽບກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນແຂວງຫົວພັນ ຈຳນວນ 5,43 ຕື້ກີບ, ສະຫວັນນະເຂດ 2,59 ຕື້ກີບ, ຊຽງຂວາງ 2,15 ຕື້ກີບ, ອັດຕະປື 1,17 ຕື້ກີບ ເຊກອງ 0,64 ຕື້ກີບ, ສາລະວັນ 0,97 ຕື້ກີບ, ອຸດົມໄຊ 6,15 ຕື້ກີບ, ຫລວງພະບາງ 3,39 ຕື້ກີບ, ຫລວງນໍ້າທາ 0,59 ຕື້ກີບ, ສ່ວນແຂວງຜົ້ງສາລີ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກວດສອບເອກະສານ ຊຶ່ງຄວາມຄືບໜ້າເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນຈະລາຍງານໃນເດືອນຕໍ່ໄປ.

IV. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (GOL) ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013

ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຈຳນວນທັງໝົດ 86 ໂຄງການນັ້ນ, ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013, ມີ 71 ໂຄງການ ຫຼື ເທົ່າກັບ 83 % ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100 %, ຈຳນວນໂຄງການ 13 % (ຫຼື 11) ໂຄງການຍ່ອຍມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50 %, ມີ 1 ໂຄງການຍ່ອຍມີຄວາມຄືບໜ້າໜ້ອຍກວ່າ 50 % (ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 7 ລຸ່ມນີ້) ແລະ ອີກ 3 ໂຄງການທີ່ເຫລືອແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຄວາມຄືບໜ້າເພີ່ມເຕີມຈະໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຕໍ່ໄປ.

ຕາຕະລາງ 7: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການສົມທົບທຶນລັດຖະບານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013 (ແຍກຕາມຂະແໜງ):

| ຂະແໜງການ | 0% | <50% | >50% | 100% | ລວມ | ງົບປະມານ |
|---------------|----|------|------|------|-----|----------------|
| ສຶກສາ | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 4,121,567,983 |
| ຄົມມະນາຄົມ | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2,206,621,934 |
| ພະລັງງານໄຟຟ້າ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 637,591,518 |
| ສາທາລະນະສຸກ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 224,811,919 |
| ນໍ້າສະອາດ | 1 | 1 | 5 | 43 | 50 | 7,996,147,554 |
| ກະສິກໍາ | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 813,259,092 |
| ລວມ | 3 | 1 | 11 | 71 | 86 | 16,000,000,000 |
| ເປີເຊັນ | 3% | 1% | 13% | 83% | | |

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ສິງຫາ 2013

ຕາຕະລາງ 8: ໂຄງການສົມທົບທຶນລັດຖະບານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013 (ແຂວງ)

| ແຂວງ | 0% | <50% | >50% | 100% | ລວມ | ງົບປະມານ |
|-------------|----|------|------|------|-----|----------------|
| ຫຼວງນໍ້າທາ | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | 2,239,400,477 |
| ຫົວພັນ | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 | 3,493,492,695 |
| ຊຽງຂວາງ | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2,487,091,004 |
| ສະຫວັນນະເຂດ | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 3,594,450,075 |
| ສາລະວັນ | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1,396,573,598 |
| ເຊກອງ | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1,349,492,008 |
| ອັດຕະປື | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1,439,500,143 |
| ລວມ | 3 | 1 | 11 | 71 | 86 | 16,000,000,000 |
| ເປີເຊັນ | 3% | 1% | 13% | 83% | | |

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ສິງຫາ 2013

ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນ:

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013, ການຊໍາລະສະສາງດ້ານວຽກງານການເງິນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈັກເບີເຊັ່ນເທື່ອ ຊຶ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມລ້າຊ້າຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບຄວາມຄືບໜ້າດ້ານກິດຈະກຳ, ບັນຫາການຊໍາລະເງິນຊັກຊ້າ ແມ່ນຍ້ອນມີການດັດແກ້ງົບປະມານທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ມີການດັດແກ້ລະຫັດຂອງສາລະບານການລົງທຶນຈາກແຂວງ ມາເປັນລະບົບຂອງຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ) ເພື່ອສະດວກໃນການເບີກຈ່າຍ ແລະ ຊໍາລະສະສາງໃຫ້ແກ່ໂຄງການ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ ພວມກຳລັງສັງລວມງົບປະມານເພື່ອຂໍເບີກຈ່າຍ ສິ່ງມາຍັງທລຍ ສູນກາງແລ້ວ ຄວາມຄືບໜ້າເພີ່ມເຕີມຈະໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຕໍ່ໄປ ສ່ວນທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າກຳລັງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນແລ້ວໃນການເບີກຈ່າຍ.

V. ຄວາມຄືບໜ້າບາງໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ກ. ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ

ກ.1. ວຽກງານແຜນທີ່

1. ສືບຕໍ່ສ້າງແຜນທີ່ ຮອບວຽນ 9-10 ຂອງ 10 ແຂວງ ທລຍ (ລະດັບເມືອງ) ແລະ ກະກຽມສິ່ງໃຫ້ ທລຍ ແຂວງຕ່າງໆ ເພື່ອກວດຄືນ.
2. ສຳເລັດແຜນທີ່ ສະແດງຢູ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ທລຍ (ແຜນທີ່ ລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບປະເທດ)

ກ.2. ວຽກງານ ກສກ (ກົນໄກສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ)

1. ຕິດຕາມ ແລະ ຕອບຮັບ ຄຳຄິດເຫັນຜ່ານທາງອີເມລ, ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ.
2. ສະຫຼຸບ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານລວມ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກ ກສກ ຂອງ ປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ 2013 ສົ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
3. ເຮັດບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ 2013.

ກ.3. ວຽກງານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (MIS)

1. ສັງລວມຂໍ້ມູນງົບປະມານຄາດຄະເນ ຮອບວຽນ 11 ຈາກຫ້ອງການ ທລຍ ແຕ່ລະແຂວງ ເພື່ອໄປຜ່ານຫ້ອງການຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປຫາ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.
2. ສັງລວມຂໍ້ມູນທັງໝົດແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ຮອບວຽນ 01 - ຮອບວຽນ 10 ກ່ຽວກັບຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍ, ງົບປະມານ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະແຂວງ, ເພື່ອກະກຽມວາງສະແດງໃນງານສັບປະດາລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດໃນ ເດືອນຕຸລາ 2013 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
3. ສັງລວມຂໍ້ມູນການຈັດກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ສຳລັບໂຄງການທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບໃບຮອບວຽນ 9 ແລະ ຮອບວຽນ 10 ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
4. ຕິດຕາມການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງທີມງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ.

ກ.4. ວຽກງານວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ

1. ຕິດຕາມການດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ ດ້ານປະສິດທິຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຂອງທີມງານບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ລາວ-ອາຊີ ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ພາກສະໜາມ ແລະ ກະກຽມບົດລາຍງານ ເຊິ່ງຄາດວ່າ ທລຍ ຈະໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສະບັບຮ່າງ ໃນທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ 2013 ນີ້, ຫາກມີຄວາມຄືບໜ້າເພີ່ມເຕີມຈະໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຕໍ່ໄປ.
2. ການປະເມີນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ມີໄຊ ເຕັກໂນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວຽກງານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະເມີນຜົນພາກສະໜາມເທື່ອ ຊຶ່ງປະຈຸບັນທີມງານ ທລຍ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືກັບບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດັ່ງກ່າວ ໃນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບົດສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ງົບປະມານ ລວມທັງແບບສອບຖາມຕ່າງໆ ຄາດວ່າຈະໄດ້ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕົ້ນເດືອນ ຕຸລາ 2013 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
3. ອອກແບບລະບົບການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງໂຄງການ LONG ເຊິ່ງປະຈຸບັນແມ່ນສໍາເລັດການອອກແບບເປັນສະບັບຮ່າງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບ ທີມງານໂຄງການ LONG ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງທະນາຄານໂລກທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄວ້ນີ້.

ຂ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ

ຂ.1. ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

1. ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ຄະນະກະເສດສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ວິທະຍາເຂດນາບົງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ບົດຮຽນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງໃນຫົວຂໍ້ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ ຫລື CDD ທີ່ ທລຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນປະຈຸບັນລວມທັງໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຄະນະກະເສດສາດ.
2. ປັບປຸງຂໍ້ແນະນໍາໃນການຈັດການຖອດຖອນບົດຮຽນລະຫວ່າງກຸ່ມບ້ານ ຫລື Cross Kum Ban Visit ແລະ ໄດ້ກວດກາການນໍາສະເໜີແຜນງົບປະມານຂອງ 2 ແຂວງພາກເໜືອ ເພື່ອກະກຽມຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນກາງເດືອນສິງຫາ 2013 ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອ ຖ້າແຂວງໃດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫລື ແຂວງໃໝ່ນັ້ນ ແມ່ນຈະເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ຫລັງຈາກສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ.
3. ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບທີມງານ ຄປພ ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ການເຮັດ PRA ສໍາລັບພະນັກງານ ທລຍ/ຄປພ ຢູ່ເມືອງວຽງທອງ ແຂວງ ຫົວພັນ ໃນການເຮັດ PRA ແມ່ນນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງມື 7 ຢ່າງຄື:
 - ການແຕ້ມແຜນວາດທາງຊັບພະຍາກອນທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງບ້ານ.
 - ການຈັດລຽງຄົວເຮືອນທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານ.
 - ການຈັດລຽງ ແລະ ກໍານົດແຫຼ່ງອາຫານ.
 - ປະຕິທິນລະດູການ.
 - ການຈັດລຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃນຄົວເຮືອນ.
 - ການຈັດລຽງກິດຈະກຳຍິ່ງ-ຊາຍ.

- ການກຳນົດບັນຫາດ້ານການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່.

ຜ່ານການປະຕິບັດວຽກໂຕຈິງເຫັນວ່າ ທຸກໆເຄື່ອງມືຕ້ອງໄດ້ມີການນຳໃຊ້ແບບແບ່ງກຸ່ມຍິ່ງຊາຍ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຂໍ້ມູນຂອງບ້ານທີ່ໃກ້ຄຽງກັບຄວາມເປັນຈິງທີ່ສຸດ ແລະ ມີບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຄື:

- ເຄື່ອງມືຫຼາຍເກີນເວລາທີ່ຕ້ອງການເຮັດ PRA ແຕ່ທຸກເຄື່ອງມືກໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ດັ່ງນັ້ນ ການເຮັດ PRA ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພາຍໃນ 1 ວັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ການເກັບກຳຂໍ້ມູນບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ 1.5 ຫລື 2 ມື້.
- ຄວນປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ຊຸມຊົນນຳສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄ້ວາຂອງກຸ່ມຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
- ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງກຳຫຼັກການ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງມືໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເພື່ອຈະແນະນຳປະຊາຊົນໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
- ຄວນມີການຈັດພາເຂົ້າສາມັກຄີກັບບ້ານ ເພື່ອເຕົ້າໂຮມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ມາຕາມຈຳນວນ ແລະ ມາຕົງເວລາໃນຕອນບ່າຍ.

ໜ້າວຽກກົນໄກການສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ພາກສະໜາແມ່ນ ຍັງມີບັນຫາ ເລື່ອງການລົງເປີດຕູ້ຮັບຄຳຄິດຄຳເຫັນບາງບ້ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນທີ່ຜ່ານມາກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບວຽກງານ ກສກ ເລີຍ.

ຂ.2 ວຽກງານກະຈາຍຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ

1. ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງໜ້າເວບໄຊ້ຂອງໂຄງການ ຄປພ.
2. ການອອກຂ່າວຜ່ານທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ແລະ ໜັງສືພິມຕ່າງໆຈຳນວນ 15 ຫົວຂໍ້ຂ່າວ.
3. ໄດ້ສຳເລັດການຖ່າຍພາບເຮັດສາລະຄະດີການແນະນຳໂຄງການ ທລຍ 2 ແລະ ການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ດີ ພ້ອມທັງຖ່າຍພາບສຳລັບການຜະລິດສະປອດໂຄສະນາ ແນະນຳ ທລຍ 2 ແລະ CDD ເຊິ່ງໄດ້ຖ່າຍທຳທີ່ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
4. ທລຍ ສະຫວັນນະເຂດໄດ້ສົ່ງອອກຂ່າວກ່ຽວ ທລຍ ໃຫ້ແກ່ໜັງສືພິມສະຫວັນພັດທະນາ ຈຳນວນ 2 ຫົວຂໍ້ຂ່າວ.
5. ທີມງານ IEC ໄດ້ມີການຈັດວາງສະແດງຮູບພາບ ແລະ ເຄື່ອງມື IEC ພ້ອມທັງວາງສະແດງເຄື່ອງຜະລິດຕະພັນ ໂຄງການ ຄປພ ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນ ການວາງສະແດງຮູບຂອງໂຄງການ ຈາກແຕ່ລະແຂວງ, ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການເອົາໃຈໃສ່ຂອງທີມງານຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ IEC, ຜົນການແຂ່ງຂັນ, ແຂວງທີ່ໄດ້ປະເພດ 1 ແມ່ນແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ປະເພດ 2 ແຂວງ ຫົວພັນ, ປະເພດ 3 ແມ່ນແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື.
6. ການອອກຂ່າວຜ່ານວິທະຍຸຊຸມຊົນແຂວງ ແມ່ນໄດ້ອອກຂ່າວຜ່ານວິທະຍຸຊຸມຊົນເມືອງດາກຈິງ ເມືອງວິລະບູລີ ແລະ ຕະໂອ້ຍ ຈຳນວນ 10 ຫົວຂໍ້ຂ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂ່າວຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການຍ່ອຍ, ຄວາມສຳເລັດໂຄງການຍ່ອຍ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ໂຄງການຍ່ອຍ.
7. ການກະຈາຍຂ່າວສານຜ່ານກະດານຂ່າວກຸ່ມບ້ານ ຫຼາຍແຂວງໄດ້ມີການເອົາໃຈໃສ່ໃນການອອກຂ່າວກ່ຽວກັບ ທລຍ ຜ່ານກະດານຂ່າວກຸ່ມບ້ານ ໂດຍສະເພາະກະດານຂ່າວກຸ່ມບ້ານຕົວແບບຂອງແຕ່ລະເມືອງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂ່າວກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບເງິນປະຈຳວດ, ຂ່າວຄວາມສຳເລັດຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ການສຳຫຼວດໂຄງການຍ່ອຍ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ການອະນາໄມ ແລະ ບູລະນະກະດານຂ່າວໂດຍສະເພາະກຸ່ມບ້ານທີ່ເຫັນວ່າຄວນມີການປັບປຸງ.
8. ເຄື່ອງ IEC ທີ່ໄດ້ຜະລິດມີ ເສື້ອຍືດ ທລຍ ຈຳນວນ 1,000 ໂຕ ປຶ້ມແນະນຳການນຳໃຊ້ແຜ່ນໂຄສະນາ 10 ຫຼັກການພັດທະນາຂອງ ທລຍ 160 ໜຶ້ມ, ປຶ້ມແນະນຳການຈັດກອງປະຊຸມຕ່າງໆ 60 ໜຶ້ມ, ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຕົວແທນກຸ່ມບ້ານ 60 ໜຶ້ມ, ແຜນ CD ຜົນສຳເລັດ ທລຍ 1 ຈຳນວນ 50 ແຜ່ນ.

ປະສານສົມທົບກັບຈັດຊື້ ແລະ ໂຮງພິມເພື່ອພິມສະບັບຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ທີມງານ TA ທົບທວນກ່ອນຈະສົ່ງ ຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍ, ປະຈຸບັນນີ້ກຳລັງລໍຖ້າໂຮງພິມຈັດພິມທັງໝົດ ແລະ ບັບປຸງຄືນສະປອດໂຄສະນາ ກສກ ໂດຍໄດ້ມີການທົບທວນ ແລະຕັດເນື້ອໃນອອກເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບເວລາ ປະຈຸບັນແມ່ນສຳເລັດ ແລະ ຜະລິດເປັນແຜ່ນເພື່ອອອກອາກາດໄດ້ແລ້ວ.

ຄ. ໂຄງການບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ (ໂຄງການ LONG)

ຄ.1 ວຽກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ

1. ສ້າງແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈຳປີຂອງໂຄງການ.
2. ຂຶ້ນແຜນລົງສຶກສາຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ ສຳຫຼັບຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ.
3. ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ.
4. ສ້າງໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານໂລກ.
5. ທົບທວນ TOR ຂອງຜູ້ປະສານງານ ຂັ້ນເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ທີ່ນະຈະມາປະຈຳຢູ່ 3 ເມືອງ ທີ່ຂະຫຍາຍໃໝ່ (ຊຽງຄໍ້, ຊຳໃຕ້, ນອງ)

ຄ.2 ວຽກໂພຊະນາການ

1. ສືບຕໍ່ຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກຳລັງລໍຖ້າຄຳເຫັນ ຈາກ ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ ອະນາໄມ-ສິ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
2. ສືບຕໍ່ສັງລວມ ແລະ ຄິດໄລ່ ແຜນງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍຂອງສະໂມສອນໂພຊະນາການບ້ານ.
3. ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ສະໂມສອນໂພຊະນາການບ້ານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຶນ ໝູນວຽນກິດຈະກຳລາຍຮັບສະໂມສອນໂພຊະນາການບ້ານໃຫ້ພະນັກງານ LONG ເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
4. ຈັດຝຶກອົບຮົມກິດຈະກຳລາຍຮັບໃຫ້ສະມາຊິກສະໂມສອນໂພຊະນາການບ້ານ ເມືອງວຽງທອງ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ກ່ຽວກັບຕັດຫຍິບ ແລະ ກຳລັງລໍຖ້າໃບສະເໜີຈາກ ບ້ານ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ.
5. ຈັດຝຶກອົບຮົມການປຸງແຕ່ງອາຫານ ກິດຈະກຳລາຍຮັບຂອງສະມາຊິກສະໂມສອນໂພຊະນາການບ້ານ, 6 ບ້ານ ເມືອງວຽງທອງ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ.
6. ສຳເລັດການບັບປຸງຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂພຊະນາການ ປະຈຸບັນແມ່ນສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຂໍຄຳເຫັນ.
7. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຈັດພິມແຜ່ນພິມດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອຈັດສົ່ງໃຫ້ເມືອງ ແລະ ປະສານງານບ້ານ.
8. ຈັດຊຸດອົບຮົມສະມາຊິກສະໂມສອນໂພຊະນາການບ້ານໃຫ້ພະນັກງານໂດຍສົມທົບກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ຄ.3 ວຽກບັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່

1. ຈັດກອງປະຊຸມ ຄປພ (LONG) ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນທີ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ມີສະມາຊິກທັງ ໝົດ 56 ຄົນ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມາຈາກ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດໃນວັນທີ 2-4 ກໍລະກົດ 2013.
2. ຖ່າຍທຳວິດີໂອກັບຊ່ຽວຊານ Mr.Nicolay ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ CD ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳໂຄງການ ຄປພ (LONG) ທີ່ບ້ານສາກົກ ແລະ ບ້ານແທ່ນຮື້ງ ເມືອງວຽງທອງ ໃນຄັ້ງວັນທີ 15-20 ກໍລະກົດ 2013.

3. ຈັດທັດສະນະສຶກສາໃຫ້ກຸ່ມຕໍາຫຼຸກບ້ານສາກົນທີ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໃນຄັ້ງວັນທີ 22-25 ກໍລະກົດ 2103 ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 22 ທ່ານ.
4. ຝຶກອົບຮົມການຕໍາຫຼຸກໃຫ້ກຸ່ມສາມັກຄີບ້ານແທ່ນຮຶງຈໍານວນ 19 ທ່ານ ໃນຄັ້ງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ - ວັນທີ 09 ສິງຫາ 2013.
5. ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມການທ້ອນເງິນຂັ້ນບ້ານໃຫ້ພະນັກງານ ໃນຄັ້ງວັນທີ 23-24 ກໍລະກົດ 2013 ມີພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 9 ທ່ານ.
6. ສໍາເລັດການໂອນເງິນໃຫ້ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດຈໍານວນ 60,721,000 ກີບ ກ່ຽວກັບການໄປຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກຸ່ມ ໃນຄັ້ງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2013.
7. ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ລົງແນະນໍາໂຄງການ ແລະ ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສໍາເລັດ 18 ບ້ານ ໃນ ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2013 ມີທັງໝົດ 54 ກຸ່ມ ແລະ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 864 ທ່ານ.
8. ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ສໍາເລັດການແນະນໍາໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັ້ງກຸ່ມສໍາເລັດ 26 ບ້ານ ໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2013 ມີທັງໝົດ 86 ກຸ່ມ ແລະ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 1,720 ທ່ານ.

ງ. ພະແນກວິສະວະກໍາ

1. ສືບຕໍ່ສໍາຫລວດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11 ທັງແຂວງໃໝ່ ແລະ ແຂວງເກົ່າ ປະຈຸບັນແມ່ນກຽມຂຶ້ນແຜນ ລົງສໍາຫລວດຊ່ວຍແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ອັດຕະປື.
2. ຕິດຕາມການຮ່ວມມືກັບ ໂຄງການຮາວິຕັດ ໂຄງການຂົວອູ່ 3 ແຫ່ງ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ເຊິ່ງໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2013 ເຂົ້າຮ່ວມເປີດຊອງປະມຸນ.
3. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການເບີກຈ່າຍງົບປະມານກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ 9 ແລະ 10 (ກວດແຜນ ງົບປະມານ) ເຊິ່ງສາມາດກວດກາງົບປະມານຮອບວຽນ 10 ໄດ້ 80%.
4. ຮ່ວມມືກັບກົມອະຊີວະ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບການສ້າງວິຊາການຂັ້ນບ້ານ (ນາຍຊ່າງ ຂັ້ນບ້ານ) ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຂອງ ທລຍ ນັບແຕ່ຮອບວຽນທີ 11 ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນ 10 ແຂວງ ເປົ້າໝາຍເຊິ່ງກໍາລັງກະກຽມຫຼັກສູດຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາ ແລະ ອົງການ GIZ ມີຄວາມຄືບໜ້າ 20%.

ຈ. ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ

ຈ.1. ວຽກງານຈັດຕັ້ງ

1. ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີສໍາລັບພະນັກງານ ທລຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-30 ສິງຫາ 2013 ຢູ່ທີ່ແຂວງຈໍາປາສັກ
2. ໄດ້ສໍາເລັດການປະກອບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ເຂົ້າຢູ່ໃນ ແຜນວຽກໂດຍລວມຂອງໂຄງການ ທລຍ ປະຈໍາສິກປີ 2013-2014.
3. ສໍາເລັດການປະເມີນຜົນພະນັກງານທີ່ຜ່ານໄລຍະທົດສອບ ພ້ອມທັງອອກສັນຍາເປັນລາຍປິໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານດັ່ງກ່າວ.
4. ໄດ້ສໍາເລັດການສັງລວມ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ຂອງທີ່ປຶກສາອາວຸໂສປະຈໍາປີ ເພື່ອ ພິຈາລະນາການອອກສັນຍາໃໝ່, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນຈະມີການໂອ້ລົມແບບຊ່ອງໜ້າ ກັບຊ່ຽວຊານທີ່ ປຶກສາ.
5. ສໍາເລັດການຮັບສະໝັກພະນັກງານໃນຂັ້ນເມືອງ
 - ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ເມືອງລະມາມ ແຂວງ ເຊກອງ

- ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງ ຫົວພັນ
 - ຜູ້ປະສານງານຂັ້ນບ້ານປະຈຳ ເມືອງວຽງທອງ 3 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ປະຈຳເມືອງເຊໂປນ 1 ຕໍາແໜ່ງ
6. ສໍາເລັດການຮັບສະໝັກພະນັກງານການເງິນ LUFSSIP ເຊິ່ງຈະໄດ້ເລີ່ມວຽກ ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2013.
 7. ໄດ້ອອກໜັງສືແຈ້ງຍົກເລີກສັນຍາການເຮັດວຽກກັບພະນັກງານ ຈໍານວນ 02 ທ່ານ ເນື່ອງຈາກຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຍັງບໍ່ໄດ້ດີ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ.

ຈ.2. ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

1. ດໍາເນີນການວ່າຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ກ່ຽວກັບການສ້າງສາລະຄະດີ ທລຍ ເຊິ່ງປະຈຸບັນກໍາລັງດໍາເນີນການຖ່າຍທໍາ
2. ສໍາເລັດການປະມຸນຈັດຊື້ເຄື່ອງອຸປະກອນ ເຊັ່ນ: ສາຍໂປຣເຈັກເຕີ, ເຄື່ອງຫລິ້ນດີວີດີ, ລໍາໂພງ, ກໍ້ປັກສຽບ ແລະ ເຄື່ອງອັດບັດແຂງ ສໍາລັບຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ທລຍ 2.
3. ສໍາເລັດການປະມຸນຈັດຊື້ເຄື່ອງເກັບຂໍ້ມູນ ຈໍານວນ 16 GB ສໍາລັບຫ້ອງການ ທລຍ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ອຸດົມໄຊ ພາຍໃຕ້ທຶນ ທລຍ 2.
4. ສໍາເລັດການປະມຸນຈັດຊື້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຈໍານວນ 64 ໜ່ວຍ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ພາຍໃຕ້ທຶນ ທລຍ 2.
5. ດໍາເນີນການປະມຸນຈັດຊື້ອຸປະກອນການແພດ ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງແຂວງເຊກອງ, ແລະ ປະມຸນຈັດຊື້ຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ ໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຕາມການມອບສິດຂອງທີມງານກຸ່ມບ້ານ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ທລຍ 2 ກໍາລັງດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການຈັດສິ່ງແຕ່ສູນກາງ ຫາ ແຂວງ ແລະ ແຂວງຫາກຸ່ມບ້ານ.
6. ດໍາເນີນການປະມຸນຈັດຊື້ ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ ຕາມການມອບສິດຂອງທີມງານກຸ່ມບ້ານ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ທລຍ 2 ສໍາເລັດໃນການຈັດສິ່ງໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2013, ປະຈຸບັນລໍຖ້າການອະນຸມັດໃນການເບີກຈ່າຍເງິນ ແລະ ເປັນໂຄງການນໍາໃຊ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ.
7. ດໍາເນີນການປະມຸນຈັດຊື້ ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງເມືອງນອງ, ວິລະບູລີ ແລະ ເມືອງ ເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຕາມການມອບສິດຂອງທີມງານກຸ່ມບ້ານ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ທລຍ 2 ກໍາລັງດໍາເນີນການຂໍເບີກຈ່າຍເງິນ.
8. ສໍາເລັດການປະມຸນຈັດຊື້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ສະໜອງໃຫ້ຫ້ອງການ LONG ທີ່ເມືອງ ວຽງທອງ, ຊຽງຄໍ້, ຊໍາໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ, ເມືອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ກໍາລັງດໍາເນີນການຂໍເບີກຈ່າຍເງິນ.
9. ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການປະມຸນຈັດພິມເສື້ອຍືດ ທລຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ທລຍ 2 ເຊັ່ນສັນຍາສໍາເລັດແລ້ວ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດສິ່ງ.
10. ສໍາເລັດການປະມຸນຈັດພິມແຜ່ນໂຄສະນາແບບມີຂາຕັ້ງ (X-Banner) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ທລຍ 2 ກໍາລັງດໍາເນີນການຂໍເບີກຈ່າຍເງິນ.
11. ດໍາເນີນການປະມຸນຈັດພິມແຜ່ນໂຄສະນາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບູລະນະສ້ອມແປງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ທລຍ 2 ກໍາລັງດໍາເນີນການຂໍເບີກຈ່າຍເງິນ.
12. ບັບປຸງແຜນຈັດຊື້ໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 9 ທີ່ໄດ້ສໍາເລັດການປະມຸນແລ້ວທັງໝົດມີ: IDA=167 ຄກ SDC= 96 ຄກ ; LUFSSIP= 89 ຄກ ປະຈຸບັນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕິດຕາມການສະເໜີຂໍເບີກຈ່າຍ.
13. ກຽມຕາຕະລາງແຜນຈັດຊື້ ແລະ ຕາຕະລາງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 10 ສິ່ງໃຫ້ທະນາຄານໂລກ.

14. ດຳເນີນການຄັດເລືອກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ກ່ຽວກັບ Technical Audit Component 3 ພາຍໃຕ້ໂຄງການ LUFSSIP ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ.
15. ສຳເລັດການກວດກາ ແລະ ປະກອບເອກະສານການປະມຸນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ 3 ແຫ່ງ ຢູ່ເມືອງນາແລ, ແລະ ເມືອງລອງ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ກ່ອນດຳເນີນຂັ້ນຕອນການປະມຸນ.
16. ກວດກາເອກະສານການສອ້ມແປງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ຫ້ອງການ ແຂວງ ຜຶ້ງສາລີ ແລະ ສ້ອມແປງຫ້ອງການເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ຫ້ອງການ ແຂວງ ອັດຕະປື ປະຈຸບັນແມ່ນລໍຖ້າການກວດກາ ແລະ ອະນຸມັດກ່ຽວກັບງົບປະມານ.

ຈ.3. ວຽກງານການເງິນ

1. ສຳເລັດການຊຳລະເງິນປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ 2013 ຂອງ JSDF.
2. ຕິດຕາມການເບີກຈ່າຍເງິນໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 ແລະ 10.
3. ຕິດຕາມທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ.

VI. ແຜນດຳເນີນງານ ແຕ່ວັນທີ 01-30 ກັນຍາ 2013 ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ກ. ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ

ກ.1. ວຽກງານແຜນທີ່

1. ສືບຕໍ່ສ້າງແຜນທີ່ ຮອບວຽນ 9-10 ຂອງ 10 ແຂວງ ທລຍ (ລະດັບເມືອງ)
2. ກະກຽມແຜນທີ່ ສະແດງໃນງານສັບປະດາລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດໃນເດືອນ ຕຸລາ 2013 (ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ຂອງ ທລຍ I-II (ຮອບວຽນ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) ແຜນທີ່ລະດັບປະເທດ.

ກ.2. ວຽກງານ ກສກ (ກົນໄກສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂັ້ນຕ່ຳແຍ່ງ)

1. ກະກຽມບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈຳເດືອນ ສິງຫາ 2013.
2. ຕິດຕາມການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຕິດຕັ້ງຕູ້ສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນໃນ 3 ແຂວງໃໝ່ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ຜຶ້ງສາລີ.
3. ຕິດຕາມ ແລະ ຕອບຮັບ ຄຳຄິດເຫັນຜ່ານທາງອີເມລ, ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ.
4. ສະຫຼຸບ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານລວມ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກ ກສກ ປະຈຳເດືອນ ສິງຫາ 2013 ສົ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
5. ຕິດຕາມກໍລະນີຄວາມຄືບໜ້າຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີມາທາງສາຍດ່ວນ ທລຍ 161 ຈາກແຂວງ ອຸດົມໄຊ ກໍລະນີບ້ານຫ້ອຍຊອຍ ກຸ່ມພູເຄື່ອງ ເມືອງນາໜີ້ (ໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ 2013 ກ່ຽວກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງນໍ້າບາດານ).

ກ.3. ວຽກງານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (MIS)

1. ຈັດສົ່ງຂໍ້ມູນງົບປະມານຄາດຄະເນ ຮອບວຽນ 11 ທີ່ໄດ້ຜ່ານການເຫັນດີຈາກ ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ ໄປຫາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

2. ກຳນົດຮູບແບບຂໍ້ມູນ ຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍ, ງົບປະມານ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະແຂວງ, ທີ່ຈະວາງສະແດງໃນງານສັບປະດາລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ໃນ ເດືອນຕຸລາ 2013.
3. ຈັດສິ່ງຂໍ້ມູນການຈັດກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ສຳລັບໂຄງການທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບໃນຮອບວຽນ 9 ແລະ ຮອບວຽນ 10 ໄປຫາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໂດຍສະເພາະທະນາຄານໂລກ.
4. ຕິດຕາມການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງທີມງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ.

ກ.4. ວຽກງານວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ

1. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການປະເມີນ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ມີໄຊເຕັກໂນ.
2. ຕິດຕາມເອົາບົດລາຍງານ ຜົນການປະເມີນຜົນດ້ານປະສິດທິຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂອງທີມງານບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ລາວ-ອາຊີ.
3. ດຳເນີນການວິໄຈຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ ທລຍ ໄລຍະ 2 ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທລຍ ໂດຍຈະເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ສາມາດຫລຸດພື້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້ ໃນລາຍລະອຽດຈະປະສານສົມທົບກັບຄະນະບໍລິຫານງານ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອີກເທື່ອໜຶ່ງ.
4. ສັງລວມ ແລະ ວິໄຈ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ໃນສົກປີ 2013 -2014.

ຂ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ

ຂ.1. ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

1. ຝຶກອົບຮົມວິທີການທົບທວນຄືນແຜນພັດທະນາບ້ານ ແລະ ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານສຳລັບພະນັກງານ ທລຍ ພາກສະໜາມຜູ້ທີ່ມີໜ້າທີ່ ແລະ ສ່ວນຮ່ວມໃນການລົງຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ແຜນພັດທະນາບ້ານ ແລະ ກອງປະຊຸມທົບທວນແຜນພັດທະນາຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ.
2. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ.
3. ປະສານກັບທີມງານ IEC ເລື່ອງການອອກຂ່າວສະປອດໂຄສະນາຜ່ານວິທະຍຸກ່ຽວກັບວຽກງານ ກິນໄກ ການສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ.
4. ໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ 2013 ນີ້ ມີແຜນຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນປະເທດລະຫວ່າງ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ ຍາກ, ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ ກັບສະມາຄົມພັນທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຂ.2 ວຽກງານກະຈາຍຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ:

1. ກະກຽມເຄື່ອງມື IEC ເພື່ອວາງສະແດງໃນກອງປະຊຸມສະຫຼອງວັນສັບປະດາລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນໃນເດືອນຕຸລາ 2013.
2. ກະກຽມຂ່າວເພື່ອສົ່ງຂ່າວອອກທາງວິທະຍຸ ແລະ ໜັງສືພິມ ຈຳນວນ 5 ຫົວຂໍ້ຂ່າວ.

3. ຈະສໍາພາດນັກງານ ທລຍ ຂຶ້ນແຂວງ, ຂຶ້ນເມືອງ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການພາຍໃນ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.
4. ສືບຕໍ່ປັບປຸງໜ້າເວບໄຊ້ ຂອງໂຄງການ ຄປພ, LONG ແລະ ທລຍ.
5. ແຜນສາລະຄະດີກ່ຽວກັບການແນະນໍາ ທລຍ 2 , ແຜນການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ດີ, ສະປອດໂຄສະນາ CDD ແລະ ສະປອດໂຄສະນາ ແນະນໍາ ທລຍ 2 ຈະໄດ້ມີການທົບທວນຄືນຄັ້ງທີ 1 ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຕັດຕໍ່ພາບຈາກຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາແລ້ວ ແລະ ຈະທົດລອງນໍາໃຊ້ແຜນໂຄສະນາດັ່ງກ່າວພາຍໃນອາທິດທີ 3 ຂອງເດືອນກັນຍາ 2013.
6. ຜະລິດປຶ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະມານ 500 ເຫລັ້ມ, ຜະລິດແຜນໂຄສະນາຮອບວຽນຂອງໂຄງການ ທລຍ 2 ປະມານ 56 ແຜນ, ຜະລິດເສື້ອຍືດ ທລຍ ຈະຜະລິດທັງໝົດປະມານ 4,920 ຜົນ ໂດຍປະສານກັບທີມງານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງເພື່ອຜະລິດຕາມແຜນ ແລະ ແຈກຢາຍ, ຜະລິດຮູບພາບແຜນໃຫຍ່ ແລະ ແຜນໂຄງສະໜາພ້ອມຂາຕັ້ງເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ ແຂວງ ແລະ ເມືອງໃຫ້ສໍາເລັດ ຕາມແຜນປະຈໍາໄຕມາດ.

ຂ.3 ວຽກອື່ນໆ

1. ປະສານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆ ເພື່ອວາງແຜນຜະລິດເຄື່ອງມື IEC ທີ່ເປັນສະເພາະຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສໍາລັບຮອບວຽນທີ 11 ຂອງ ທລຍ.

ຄ. ວຽກງານໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ LONG

ຄ.1 ວຽກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ

1. ສ້າງແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈໍາປີຂອງໂຄງການ.
2. ກຽມເອກະສານກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ.
3. ຂຶ້ນແຜນລົງສຶກສາຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ.
4. ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີທົບທວນ.
5. ສ້າງໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການສິ່ງໃຫ້ທະນາຄານໂລກ.
6. ທົບທວນ TOR (ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ) ຂອງຜູ້ປະສານງານ ຂຶ້ນເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ທີ່ຈະມາປະຈໍາຢູ່ 3 ເມືອງທີ່ຂະຫຍາຍໃໝ່ (ເມືອງຊຽງຄໍ້, ເມືອງຊໍາໃຕ້ ແລະ ເມືອງນອງ)

ຄ.2 ວຽກໂພສະນາການ

1. ສືບຕໍ່ຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ MOU ຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກໍາລັງລໍຖ້າຄໍາເຫັນຈາກທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ ອະນາໄມ-ສິ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
2. ສືບຕໍ່ສັງລວມ ແລະ ຄິດໄລ່ ແຜນງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍຂອງສະໂມສອນໂພສະນາການບ້ານ ເຊິ່ງກໍາລັງລໍຖ້າຄໍາເຫັນຈາກທະນາຄານໂລກ.
3. ສືບຕໍ່ກະກຽມ ແລະ ຈັດຊຸດຝຶກອົມຮົມຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ສະໂມສອນໂພສະນາການບ້ານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຶນໝູນວຽນກິດຈະກໍາລາຍຮັບສະໂມສອນໂພສະນາການບ້ານໃຫ້ພະນັກງານ LONG ເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການລໍຖ້າຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບປຶ້ມຄູ່ມືຈາກ ພະແນກບໍລິຫານການເງິນ.

4. ຈັດຝຶກອົບຮົມກິດຈະກຳລາຍຮັບ ໃຫ້ສະມາຊິກສະໂມສອນໂພຊະນາການບ້ານ ເມືອງວຽງທອງ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ກ່ຽວກັບຕັດຫຍິບ ແລະ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການລໍຖ້າໃບສະເໜີຈາກບ້ານ , ແຂວງ ແລະ ເມືອງ.
5. ຈັດຝຶກອົບຮົມການປຸງແຕ່ງອາຫານ ກິດຈະກຳລາຍຮັບຂອງສະມາຊິກສະໂມສອນໂພຊະນາການບ້ານ, 6 ບ້ານ ເມືອງວຽງທອງ ແລະ ເມືອງເຊໂປນແລະ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການລໍຖ້າໃບສະເໜີຈາກບ້ານ, ແຂວງແລະ ເມືອງ.
6. ບັບປຸງຄູ່ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂພຊະນາການ ແລະ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ໃຫ້ທະນາຄານໂລກເພື່ອຂໍຄຳເຫັນ.
7. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຈັດພິມແຜ່ນພິມດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອຈັດສົ່ງໃຫ້ເມືອງ ແລະ ປະສານງານບ້ານ ປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດພິມ.
8. ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມສະມາຊິກສະໂມສອນໂພຊະນາການບ້ານ ໃຫ້ພະນັກງານໂດຍສົມທົບກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກຳລັງລໍຖ້າ NOL ຂອງແຜນລວມ ຈາກທະນາຄານໂລກ.
9. ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມປະຈຳປີ ດ້ານໂພສະນາການ.

ຄ.3 ວຽກບັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່

1. ຈັດທັດສະນະສຶກສາໃຫ້ກຸ່ມທີ 3 ຕໍ່າແຜນ ແລະ ຍ້ອມສີທຳມະຊາດ (ບ້ານແກ້ງກີ ເມືອງ ເຊໂປນ).
2. ຝຶກອົບຮົມການຕໍ່າຫຼກ ແລະ ຍ້ອມສີທຳມະຊາດໃຫ້ກຸ່ມທີ 3 ບ້ານແກ້ງກີ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
3. ຈັດທັດສະນະສຶກສາໃຫ້ກຸ່ມຕໍ່າຫຼກບ້ານແທ່ນຮື້ງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ດອນຄູນ ເມືອງວຽງທອງ ແຂວງ ຫົວພັນ.
4. ຝຶກອົບຮົມການຕໍ່າຫຼກ ແລະ ຍ້ອມສີທຳມະຊາດໃຫ້ກຸ່ມຕໍ່າຫຼກ ບ້ານ ດອນຄູນ ເມືອງ ວຽງທອງ ແຂວງ ຫົວພັນ.
5. ກະກຽມປຶ້ມຄູ່ມື ການທ້ອນເງິນຂອງກຸ່ມ ກຊກ ໃຫ້ພະນັກງານທັງໃໝ່ແລະເກົ່າ ຂອງ 2 ແຂວງ (ຫົວພັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ).
6. ຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໄປແລ້ວທັງ 2 ເມືອງຄື ເມືອງວຽງທອງ, ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ຕິດຕາມ ກິດຈະກຳທີ່ຈະເຮັດໃໝ່ຂອງ ຈຳນວນ 6 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວ.

ງ. ພະແນກວິສະວະກຳ

1. ລົງສຳຫຼວດຊ່ວຍແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ອັດຕະປື
2. ລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 LUFSSIP ແລະ 10 PRF.
3. ກວດກາຄືນໃບບໍລິມາດຂອງໂຄງການຍ່ອຍ.
4. ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການບັບປຸງປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ໂຄງການຍ່ອຍ.
5. ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການສັງລວມງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11 ເຂົ້າໃສ່ຕາຕະລາງ.

ຈ. ພະແນກບໍລິການ- ການເງິນ

ຈ.1 ວຽກງານຈັດຕັ້ງ

1. ປະກາດຮັບສະໝັກຕຳແໜ່ງ Market study Specialist ເປັນຄັ້ງທີ 2 ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການ LONG.
2. ກະກຽມປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ:

- ກະກຽມດຳເນີນຂະບວນການຮັບສະໝັກພະນັກງານຂຶ້ນເມືອງ ແລະ ອາສາສະໝັກຂຶ້ນບ້ານ ສຳລັບ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄຳປະກັນທາງດ້ານໄພສະນາການ (LONG) ພາຍຫລັງການຮັບ ອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
- ພະນັກງານວິສະວະກອນ ປະຈຳແຂວງອັດຕະປື 01 ຕຳແໜ່ງ.

ຈ.2. ວຽກງານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ

1. ສືບຕໍ່ດຳເນີນການຄັດເລືອກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ກ່ຽວກັບ Capacity Building Study.
2. ຕິດຕາມການດຳເນີນວຽກຂອງບໍລິສັດອິນສະໄມ ກ່ຽວກັບການສ້າງສາລະຄະດີ ທລຍ.
3. ດຳເນີນການປະເມີນຜົນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ກ່ຽວກັບ Technical Audit Component 3 ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ LUFSP.
4. ສືບຕໍ່ກຽມຕາຕະລາງແຜນຈັດຊື້ ແລະ ຕາຕະລາງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 10
5. ພົວພັນນຳບໍລິສັດໄຊເບີເຣຍໃນການສົ່ງມອບກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຈຳນວນ 64 ໜ່ວຍ ຂອງພະນັກງານວິຊາການ ຂອງ ທລຍ.
6. ຕິດຕາມການຈັດສົ່ງອຸປະກອນການແພດ ຂອງແຂວງເຊກອງ ແລະ ຖົງຢາປະຈຳບ້ານ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຕ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫາ ແຂວງ ແລະ ແຂວງຫາກຸ່ມບ້ານ.
7. ຕິດຕາມການປະມຸນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ 3 ແຫ່ງ ຢູ່ເມືອງນາແລ ແລະ ເມືອງລອງ ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ
8. ຕິດຕາມການປະມຸນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຈົມ ແລະ ຝາຍນ້ຳລື້ນ ຢູ່ກຸ່ມບ້ານນາລຳ ເມືອງໃໝ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
9. ຕິດຕາມການເປີດຊອງ, ປະເມີນຜົນ, ຕັດສິນ, ເຊັນສັນຍາການປະມຸນສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງນາ ໝີ່, ເມືອງງາ, ເມືອງປາກແບງ, ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງແບງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
10. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາເອກະສານການຂໍເບີກຈ່າຍ ການສ້ອມແປງຫ້ອງນ້ຳແຂວງຫລວງນ້ຳທາ
11. ກະກຽມເອກະສານປະມຸນ ສຳລັບການສົມທຽບລາຄາການຈັດຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ທລຍ ສູນກາງ.
12. ຕິດຕາມການສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ຫ້ອງການ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ແລະ ສ້ອມແປງ ຫ້ອງການເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ຫ້ອງການ ແຂວງອັດຕະປື.
13. ຕິດຕາມການສະໜີຂໍເບີກຈ່າຍໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 ແລະ ລົງກວດກາເອກະສານໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 10.

ຈ.3. ວຽກງານການເງິນ

1. ສະຫລຸບວຽກງານກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2012-2013 ຂອງ ທລຍ ສຳລັບພະແນກ ບໍລິຫານ - ການເງິນ.
2. ກະກຽມການຊຳລະເງິນສຳລັບເດືອນ ສິງຫາ 2013.
3. ຕິດຕາມການເບີກຈ່າຍເງິນໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 9 -10.
4. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຊຳລະເງິນບ້ວງທຶນສົມທົບລັດຖະບານ.
5. ກະກຽມຊຳລະເງິນຈາກຄັງເງິນສຳລັບໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ 10.

ວັນທີ 12 ກັນຍາ 2013

ຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນພ້ອມຈາກ
ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຍ

ຢັ້ງຢືນໂດຍຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ

ຄໍາພັນ ສຸລິວົງ

ມະນີວັນ ອິນທະປັນຍາ