

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ຫລຍ)



ປິດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ຫລຍ

ປະຈຳເດືອນ ກຸມພາ 2014

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຫລຍ ສູນກາງ

ກະກຽມໄດຍ່: ຂໍວຍງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ
11 ມີນາ 2014

ສາລະບານ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳຂອງ ທລຢ ຮອບວຽນທີ 9 ແລະ 10	1
I. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014)	1
ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດໍານາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳ.....	1
ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດໍານາການເງິນຂອງຮອບວຽນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014).....	2
II. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014).....	2
ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດໍານາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳ.....	2
ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດໍານາການເງິນຂອງຮອບວຽນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014)	3
III. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (GOL) ຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014	4
ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດໍານາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳ:.....	4
ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດໍານາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍານາການເງິນ:.....	4
IV. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການບັນປຸງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຢູ່ເຂດເນີນສູງຂອງ ສປປ ລາວ (ຮອບວຽນ 9)	5
V. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະພະແນກ.....	6
ກ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊຸມ.....	6
ກ.1. ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊຸມ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຫ້ອງຖິ່ນ.....	6
ກ.2 ວຽກງານກະຈາຍຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ	6
ກ.3 ວຽກງານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຖຸມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ	8
ຂ. ພະແນກວິສະວະກຳ.....	8
ດ. ພະແນກຕິດຕາມ - ປະເມີນຜົນ.....	9
ດ.1. ວຽກງານແຜນທີ.....	9
ດ.2. ວຽກງານການລາຍງານ.....	9
ດ.3 ວຽກງານ ກສກ (ກິນໄກສະແດງຄໍາຄືດຄໍາຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ)	9
ດ.4. ວຽກງານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (MIS)	10
ຈ. ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ	10
ຈ.1. ວຽກງານຈັດຕັ້ງ.....	10
ຈ.2. ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈັງ.....	10
ຈ.3. ວຽກງານການເງິນ	11
ຂ. ໂຄງການບັນປຸງຊີວິດການເບັນຢູ່ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນດໍານາໂພສະນາການ (ໂຄງການ LONG)	12
VI. ແຜນດຳເນີນງານ ແຕ່ວັນທີ 01-31 ມິນາ 2014 ຂອງແຕ່ລະພະແນກ.....	13
ກ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊຸມ.....	13
ກ.1. ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊຸມ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຫ້ອງຖິ່ນ.....	13
ກ.2 ວຽກງານກະຈາຍຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ:	13
ກ.3 ວຽກງານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຖຸມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ	13
ຂ. ພະແນກວິສະວະກຳ.....	14
ດ. ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ.....	14
ດ.1. ວຽກງານແຜນທີ.....	14

ก.2.	ວຽກງານການລາຍງານ.....	14
ก.3.	ວຽກງານ ກສກ (ກົນໄກສະແດງຄໍາເຄີດຄໍ່າຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ)	14
ก.4.	ວຽກງານລະບົບຄຸມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (MIS).....	15
ຈ.	ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ	15
ຈ.1.	ວຽກງານຈັດຕັ້ງ.....	15
ຈ.2.	ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັກຊົງ.....	15
ຈ.3.	ວຽກງານການເງິນ.....	16
ດ.	ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້າປະກັນດັນໄພສະນາການ (ໂຄງການ LONG)	16
	ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.....	17

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກໍາຂອງ ທລຢ ຮອບວຸງນທີ 9 ແລະ 10

I. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຸງນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014)

ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກໍາ

ອີງຕາມການລາຍງານໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການທີ່ ທລຢ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຮອບວຸງນ 9 ແມ່ນ 265 ໂຄງການ ພຍຫລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງມາຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014 ມີ 4 ໂຄງການທີ່ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນນັ້ນມີດັ່ງນີ້:

- 1 ໂຄງການຈາກ ແຂວງ ຫົວພັນ ເມືອງຊຽງຄົ້ນ ກຸ່ມສົບມອນ ບ້ານຕະອ່ອນໃຕ້ ໂຄງການດຶງເຄືອຄ່າຍໄຟຟ້າ ວິບປະມານແມ່ນ 66,300,000 ກີບ ໂຄງການນີ້ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເນື່ອງຈາກວິບປະມານບໍ່ພຽງພໍ.
- 1 ໂຄງການຈາກແຂວງ ເຊກອງ ເມືອງກະລິມ ກຸ່ມຈ່າແລະ ບ້ານ ຕັ້ງປາ ໂຄງການສ້າງແຜງໂຊລາພະລິດ ກະແສໄຟຟ້າ (Solar cell) ວິບປະມານແມ່ນ 104,000,000 ກີບ ໂຄງການນີ້ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວລັດຖະບານມີແຜນດຶງຕາຄ່າຍໄຟຟ້າເຂົ້າ.
- ແຂວງ ອັດຕະປີ 1 ໂຄງການ ທີ່ເມືອງຊານໄຊ ກຸ່ມນ້ຳງອນ ບ້ານນ້ຳງອນ ໂຄງການກໍສ້າງໂຮງຮຽນ ວິບປະມານແມ່ນ 319,535,465 ກີບ ໂຄງການນີ້ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເນື່ອງຈາກວິບປະມານບໍ່ພຽງພໍ.
- ແຂວງ ທລວງນ້ຳຫາ 1 ໂຄງການ ທີ່ເມືອງນາແລ ກຸ່ມພູທລວງ ບ້ານຫາດນາແລ້ວ ໂຄງການກໍສ້າງໂຮງຮຽນ ວິບປະມານແມ່ນ 294,955,317 ກີບ ໂຄງການນີ້ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເນື່ອງ ຈາກ ຖືກໂຄງການ ກໍສ້າງເຂື່ອນ.

ລວມມູນຄ່າທັງໝົດທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໄຊໃນ 4 ໂຄງການແມ່ນ 784,790,782 ກີບ, ເຊິ່ງມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດແມ່ນ 1,329 ຄົນ ເປັນຍິ່ງ 868 ຄົນ ເປັນຊັ້ນເຜົ່າ 970 ຄົນ.

ດັ່ງນັ້ນ ໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮອບວຸງນທີ 9 ແມ່ນເຫັນລືອ 261 ໂຄງການໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ທລຢ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຢ່ອຍໄດ້ທັງໝົດ 261 ໂຄງການ, ກວມເອົາ 100 % ຂອງໂຄງ ການທັງໝົດ ໃນນັ້ນມີຈໍານວນ 258 ໂຄງ ການຢ່ອຍ ຫຼື ເທົ່າກັບ 99 % ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100 % ແລະ 3 ໂຄງ ການຢ່ອຍ (ຫຼື 1 %) ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫຍ່ອຍກວ່າ 50 %, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຢ່ອຍຮອບວຸງນ 9 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ).

ຂະແໜງການ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ວິບປະມານ
ສຶກສາ	0	1	0	71	72	24,965,953,346
ສາທາລະນະສຸກ	0	0	0	10	10	2,739,649,214
ນ້ຳສະອາດ	0	2	0	110	112	19,379,059,065
ກະສິກຳ	0	0	0	19	19	3,054,711,097
ຄົມມະນາຄົມ	0	0	0	45	45	9,868,848,666
ພະລັງງານ	0	0	0	3	3	1,099,325,971
ລວມ	0	3	0	258	261	61,107,547,359
ເປັນຊັ້ນ	0%	1%	0%	99%		

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນເດືອນ ຖຸມພາ 2014

ຕາຕະລາງ 2: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຢ່ອຍຮອບວຽນ 9 (ແພດຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຫລວງນໍ້າຫາ	0	0	0	25	25	4,661,212,605
ຫົວພິນ	0	0	0	107	107	16,944,831,999
ຊຽງຂວາງ	0	0	0	32	32	9,198,522,965
ສະຫວັນນະເຂດ	0	0	0	41	41	14,739,611,006
ສາລະວັນ	0	0	0	14	14	4,264,163,359
ເຊກອງ	0	1	0	24	25	7,099,961,353
ອັດຕະປີ	0	2	0	15	17	4,199,244,072
ລວມ	0	3	0	258	261	61,107,547,359
ເປົ້າ	0%	1%	0%	99%		

ແທລັງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນພິນ ຖຸມພາ 2014

ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຢູ່ນິຂອງຮອບວຽນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014)

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນ ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014. ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານສໍາລັບຮອບວຽນ 9 ແມ່ນເຫັນວ່າມີຄວາມລ້າຊ້າລັກນ້ອຍມີອ່ອທຽບກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳຍ່ອຍ. ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນໂຄງການໄດ້ດໍາເນີນການຊ້າລະເງິນທັງໝົດຈຳນວນ 57.71 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 94.45 % ຂອງຈຳນວນເງິນທັງໝົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.23 % ເມື່ອທຽບກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນແຂວງ ຫົວພິນ ຈຳນວນ 16.25 ຕື້ກີບ, ຫລວງນໍ້າຫາ 4.9 ຕື້ກີບ, ສະຫວັນນະເຂດ 13.29 ຕື້ກີບ, ຊຽງຂວາງ 9.15 ຕື້ກີບ, ສາລະວັນ 4.34 ຕື້ກີບ, ເຊກອງ 6.67 ຕື້ກີບ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປີ 3.05 ຕື້ກີບ.

ເຫດຜົນໃນການຊ້າລະເງິນຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນເບື້ອງຕົ້ນຊ້າກວ່າທີ່ກຳໝົດໄວ້ ແລະ ນອກນັ້ນແມ່ນມາຈາກຂັ້ນຕອນການກະກຽມເອກະສານການຂໍເບີກຈ່າຍຈາກຂັ້ນ ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ການຂໍເບີກຈ່າຍໃນແຕ່ລະຄົ້ງແມ່ນໜ່ວຍງານ ທາງ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຕ້ອງສະຫຼຸບການເບີກຈ່າຍໃນເດືອນຜ່ານມາໃຫ້ສໍາເລັດເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດຂໍເບີກຈ່າຍໄດ້. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວແມ່ນ ດັດຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂດີຂຶ້ນເທົ່ອລະກັວ.

II. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014)

ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກີດຈະກຳ

ອີງຕາມການລາຍງານໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການທີ່ ທາງ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຮອບວຽນ 10 ແມ່ນ 465 ໂຄງການ ພາຍຫລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈຶ່ງມາຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014 ມີ 73 ໂຄງການທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ດັ່ງນັ້ນໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈຶ່ງແມ່ນ 392 ໂຄງການ (ຊຶ່ງລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານຊ້ອນທາຍ)

ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍຮອບວຽນ 10 ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍທັງໝົດ 390 ໂຄງການ ຫຼື ກວມເອົາ 99.48 % ຂອງຈຳນວນ ໂຄງການທັງໝົດ 392 ໂຄງການ, ໃນນັ້ນ ມີ 367 ໂຄງການຢ່ອຍ (ຫຼື 94 %) ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100 % ເພີ່ມຂຶ້ນ 4 % ເມື່ອທຽບກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການຢ່ອຍທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50 % ມີ 21 ໂຄງການຢ່ອຍ ຫຼື ເທົ່າກັບ 5 % ແລະ ມີ 6 ໂຄງການຢ່ອຍ (ຫຼື 1 %) ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼືອຍກວ່າ 50 % ແລະ ອີກ 2

ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລື ເທົ່າກັບ 1% ແມ່ນຢັງບໍ່ທັນມີຄວາມຄືບໜ້າ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 3: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວງນ 10 (ແພາຕາມຂະແໜງງານ)

ຂະແໜງງານ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ສຶກສາ	0	0	6	83	89	23,458,944,147
ຄົມມະນະຄົມ	1	2	5	98	106	19,541,949,214
ພະລັງງານ	0	0	0	7	7	1,940,653,802
ສາທາລະນະສຸກ	0	0	2	15	17	2,545,214,534
ນ້ຳສະອາດ	1	0	8	143	152	22,272,260,937
ທຶນສາທາລະນະສຸກ	0	0	0	2	2	175,000,000
ກະສິກຳ	0	0	0	19	19	2,571,958,537
ລວມ	2	2	21	367	392	72,503,271,471
ເປົ້າ	1%	1%	5%	93%		

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຖຸມພາ 2014

ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວງນ 10 (ແພາຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຝຶງສາລີ	0	1	1	20	24	5,061,450,000
ອຸດົມໄຊ	0	0	0	54	54	9,959,000,000
ຫລວງພະບາງ	1	0	8	35	44	8,680,250,000
ຫຼວງນ້ຳຫາ	0	1	0	28	29	3,343,755,545
ຫົວພັນ	0	0	1	88	89	14,827,659,084
ຊຽງຂວາງ	0	0	2	32	34	7,409,929,291
ສະຫວັນນະເຂດ	0	0	2	54	56	10,636,545,527
ສາລະວັນ	0	0	0	19	19	3,633,297,475
ເຊກອງ	1	0	1	19	23	5,224,980,634
ອັດຕະປີ	0	0	6	14	20	3,706,403,916
ລວມ	2	2	21	367	392	72,503,271,471
ເປົ້າ	1%	1%	5%	93%		

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຖຸມພາ 2014

2. ຄວາມຄືບໜ້າກໍານາການເງິນຂອງຮອບວງນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014)

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນ ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014. ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານສໍາລັບຮອບວງນ 10 ແມ່ນເຫັນວ່າມີຄວາມລ້າຊ້າເລັກນ້ອຍເມື່ອທຸງບັນດາຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳຍ່ອຍ. ຊຸ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ (ທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014) ໂຄງການໄດ້ດໍາເນີນການຊ້າລະເງິນທັງໝົດຈໍານວນ 53.16 ຕື້ກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 73.32 % ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.41% ເມື່ອທຸງບັນດາເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນແຂວງ ຫົວພັນ ຈໍານວນ 11.42 ຕື້ກີບ, ສະຫວັນນະເຂດ 6.64 ຕື້ກີບ, ຊຽງຂວາງ 4.95

ຕື້ກີບ, ຂັດຕະປີ 2.27 ຕື້ກີບ, ເຊກອງ 2.58 ຕື້ກີບ, ສາລະວັນ 2.69 ຕື້ກີບ, ອຸດົມໄຊ 11.28 ຕື້ກີບ, ຫລວງພະບາງ 6.32 ຕື້ກີບ, ຫລວງນໍ້າຫາ 1.31 ຕື້ກີບ ແລະ ແຂວງ ຜົງສາລີ ແມ່ນ 3.65 ຕື້ກີບ.

III. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອອບວງ 10 (GOL) ຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014

ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍບ້ວງທຶນສິບທຶນລັດຖະບານ ຈໍານວນທັງໝົດ 86 ໂຄງການນັ້ນ, ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014, ມີ 86 ໂຄງການ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100 % ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ (ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 7 ລູ່ມື້)

ຕາຕະລາງ 7: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການສິບທຶນລັດຖະບານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014 (ແຜກຕາມຂະແໜງ):

ຂະແໜງການ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ສຶກສາ	0	0	0	15	15	4,121,567,983
ຄົມມະນາຄົມ	0	0	0	11	11	2,206,621,934
ພະລັງງານໄຟຟ້າ	0	0	0	2	2	637,591,518
ສາທາລະນະສຸກ	0	0	0	2	2	224,811,919
ນໍ້າສະອາດ	0	0	0	40	50	7,996,147,554
ກະສິກຳ	0	0	0	6	6	813,259,092
ລວມ	0	0	0	86	86	16,000,000,000
ເປົ້າ	0%	0%	0%	100%		

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຖຸມພາ 2014

ຕາຕະລາງ 8: ໂຄງການສິບທຶນລັດຖະບານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014 (ແຜກຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຫຼວງນໍ້າຫາ	0	0	0	18	18	2,239,400,477
ຫົວພັນ	0	0	0	21	21	3,493,492,695
ຊຽງຂວາງ	0	0	0	12	12	2,487,091,004
ສະຫວັນນະເຂດ	0	0	0	17	17	3,594,450,075
ສາລະວັນ	0	0	0	6	6	1,396,573,598
ເຊກອງ	0	0	0	6	6	1,349,492,008
ຂັດຕະປີ	0	0	0	6	6	1,439,500,143
ລວມ	0	0	0	86	86	16,000,000,000
ເປົ້າ	0%	0%	0%	100%		

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຖຸມພາ 2014

ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນ:

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014, ການຊໍາລະສະສາງດ້ານວຽກງານການເງິນ ແມ່ນຍັງບໍ່ຫັນໄດ້ມີການເບີກຈ່າຍ ຊຶ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມລ້າຊ້າຫු່າຍ ເນື້ອທຽບກັບຄວາມຄືບໜ້າດ້ານກິດຈະກຳ, ການເບີກຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບເໝີ້າ (ບໍລິສັດທີ່ຊະນະການປະມຸນ ແລະ ນາຍຊ່າງຊຸມຊັນ) ຍັງເປັນບັນຫາທ້າທາຍພໍສິມຄວນ. ທ່ານຍີ້ໄດ້ຮັບ

ແຈ້ງການຈາກກະຊວງການເງິນວ່າ ການປະກອບສ່ວນ ຂອງ ລັດຖະບານ ຕໍ່ໂຄງການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ ທະລຍ ນັ້ນ ຈະມີຄວາມຊັກຊ້າໃນຫາງປະຕິບັດອີກໄລຍະໜຶ່ງເພາະວ່າລັດຖະບານ ຍັງພືບກັບການຂາດດຸນງົບປະມານຢູ່.

ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸງຍາກດັ່ງກ່າວ, ຄະນະບໍລິຫານໂຄງການ ທະລຍ ໄດ້ປະສານສົມທີບັນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສຸນກາງ ແລະ ຄະນະວິຊາການຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອປົກສາຫາລີ ແລະ ໄດ້ກຳນົດມາດຕະການແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2013, ພະນະທ່ານ ບຸນເຮືອງ ດວງພະຈັນ ໄດ້ເຮັດຈິດໝາຍເຖິງ ທ່ານລັດຖະມິນຕີ ວ່າການກະຊວງການເງິນເພື່ອສະເໜີພິຈາລະນາເປັນບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບງົບປະມານທີ່ມີສົມທີບັນລັດຖະບານ ຈໍານວນ 16 ຕີ ກີບ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 86 ໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ສີກປີ 2012-2013.
2. ມອກຈາກນີ້, ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2013, ທ່ານ ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ, ຜູ້ອ້ານວຍການບໍລິຫານກອງທຶນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ເຮັດຫັ້ງລືເຖິງບັນດາຜູ້ຮັບເໝີາ ເພື່ອແຈ້ງເຫັນຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ລວມທັງສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝີາທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງສະເໜີຕົ້ນສະເໜີປາຍ.

IV. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການປັບປຸງການຕໍ່ປະກັນສະບຽງອາຫານ ຢູ່ເຂດເນີນສຸງຂອງສປປ ລາວ (ຮອບວັງນ 9)

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ໂຄງການປັບປຸງການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ເຂດເນີນສຸງຂອງ ສປປລາວ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງພື້ນເດັ່ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນພໍສົມຄວນ, ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100% ເມື່ອຫຼູບກັບແຜນການປະຈຳປີ, ສໍາລັບລາຍລະອຽດທາງດ້ານການເງິນແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດການເບີກຈ່າຍແລ້ວ 100% ຂອງຈໍານວນເງິນທັງໝົດສ່ວນລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຄືບໜ້າແມ່ນມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ຕາຕະລາງ 3: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSIP ຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014 (ແຍກຕາມຂະແໜງ):

ຂະແໜງການ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຄົມມະນາຄົມ	0	0	0	11	12	1,786,348,495
ພະລັງງານໄຟຟ້າ	0	0	0	1	1	165,000,000
ນ້ຳສະອາດ	0	0	0	5	5	7,804,962,057
ກະສິກຳ	0	0	0	72	77	8,272,346,792
ລວມ	0	0	0	89	89	10,223,695,287
ເປີເຊັນ	0%	0%	0%	100%		

ເຫັນລົງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຖຸມພາ 201

ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSIP ຮອດທ້າຍເດືອນ ຖຸມພາ 2014 (ແຜຍກາຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຫລວງນໍ້າຫາ	0	0	0	17	18	2,149,083,386
ຫົວໝັນ	0	0	0	46	46	4,400,553,400
ຊຽງຂວາງ	0	0	0	8	8	841,643,323
ສະຫວັນນະເຂດ	0	0	0	18	18	2,832,415,177
ລວມ	0	0	0	89	89	10,223,695,287
ເປົ້າເຊັນ	0%	0%	0%	100%		

ແຫ່ງລວມ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຖຸມພາ 2014

V. ຄວາມເກີນໜ້າຂອງຫ້າວງກາຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ກ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ

ກ.1. ວົງກາງນັບສັງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອ່ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

ນໍາພາທີມງານຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກ WB, SDC ພ້ອມກັບທີມງານພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງ ທລຢ ລົງຢັມຢາມ ການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລົມ, ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາບ່ອນທຳການພະລິດຊອງຊຸມຊົນ ຢູ່ເມືອງ ພາອຸດິມ, ແຂວງ ຫລວງນໍ້າຫາ ແລະ ກະກຽມແຜນງົບປະມານ, ເອກະສານຝຶກອົບຮົມຄືນໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11.

ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນພາຍໃນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ເມືອງ ວິລະບຸລີ ແລະ ເມືອງນອງ (ແຕ່ ວັນທີ 1-8 ຖຸມພາ 2014) ເມືອງ ເຊີໂປນ ແລະ ເມືອງພິນ (ແຕ່ວັນທີ 10-19 ຖຸມພາ 2014) ເມືອງ ທ່າປາງທອງ (ແຕ່ວັນທີ 20-28 ຖຸມພາ 2014) ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຮັບຮອງການອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ປະສານການພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ແຕ່ລະເມືອງແມ່ນໄດ້ມີການພົວພັນປະສານງານກັບ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອລົງຊຸກຍຸຕິດຕາມວົງກາງນັບກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸມຄອງນໍ້າໃຊ້ ການເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມຮັບຮອງໂຄງການປົກຕິ.

ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວຂ້ອງກັບວົງກາງນັບກັບຮັກສາ ກສກ ທີ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ການແຈກປາຍຕຸ້ຮັບຄໍາເຫັນ (ແຕ່ລະເມືອງ ແຈກປາຍສໍາເລັດ100%) ແຕ່ບາງບ້ານຍັງຕິດບັນດີກັບເປົ້າຫມາຍ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຕິດຕັ້ງໃໝ່ ພ້ອມຫັກ ຕິດປິດສະເຕີສີເຫຼືອງ 161 ແລະ ທີ່ແຂວງ ເຊກອງ ໄດ້ມີການກະກຽມງົບປະມານເພື່ອຝຶກອົບຮົມວຍກາງ ກສກ ໃຫ້ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11.

ກ.2 ວົງກາງນະຈາຍຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ

ກ.2.1. ວົງກາງນັບໃຊ້:

ລົງຂ່າວຢູ່ໃນເວບໄຊຂອງ ທລຢ ແລະ ສິ່ງໃຫ້ໜັງສີພິມ 4 ເລື່ອງຄື: ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ໂຄງການ ທລຢ 2 ເຂົ້າພືບປະ ແລະ ລາງນາການປະເມີນ ໂຄງການ ທລຢ ໄລຍະກາງສະໄໝ, ຄະນະວິຊາການຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກ ທະນາຄານໂລກ, ກົມການຄ້າ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດອິດສະຕາລີພົບປະຢູມຢາມການນໍ້າແຂວງ ແລະ ການນໍ້າເມືອງທົວເມືອງ ແຂວງ ຫົວໝັນ, ທີມງານ ຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ລົງຢູມຢາມກົດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ກ.2.2 ການກະຈາຍຂ່າວທາງວິທະບູ ແລະ ຫັງສີພິມ:

ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ຫລວງນໍ້າທາ, ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ກໍໄດ້ກະຈາຍຂ່າວ ອອກທາງ ສະຖານີວິທະບູ ແຂວງ, ເມືອງ, ຫັງສີພິມຂອງແຂວງ ຈຳນວນ ທັງໝົດ 9 ຂ່າວຄື: 1)ການຕ້ອນຮັບການຢັ້ງປາມ ທີມງານ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຂອງຊຸມຊຸມບ້ານເປົ້າໝາຍ ທລຍ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ດ້ວຍຄວາມດີອີກດີໃຈ, 2)ບ້ານນໍ້າມີ ເມືອງຄຸນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ມີໂຮງຮຽນປະຕົມຫັລງໃໝ່, 3)ສໍາເລັດ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຢູ່ເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ, 4)ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕົບດ, 5) ທລຍ ປະຈຳເມືອງລອງ ສໍາເລັດຊຸມຝຶກອົບຮົມ ບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ຮອບວຽນ 11, 6)ການກໍສ້າງໂຮງຮຽນປະຕົມ ບ້ານມີກພອດ ກຸ່ມນໍ້າຕໍ່າ ເມືອງຮຸນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, 7) ທລຍ ເມືອງຮຸນກຽມພ້ອມທີຈະຈັດຕັ້ງປະຕົບດວຽກງານໃນສຶກປີ 2014, 8)ຂ່າວການກໍສ້າງໂຮງຮຽນປະຕົມ ບ້ານນາຖົວ ກຸ່ມບ້ານນາທິ່ງ ເມືອງນາໜັງ ແລະ ການກໍສ້າງລະບົບນໍາລົມ ບ້ານຈອນແສນ ກຸ່ມບ້ານຕະງອນ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.

ພິເສດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ສໍາລັບເດືອນນີ້ ໄດ້ຂຽນຂ່າວ 11 ຂ່າວສິ່ງໃຫ້ສູນກາງ ພ້ອມດ້ວຍຫັງສີພິມ ສະຫວັນພັດທະນາ, ວິທະບູແຂວງ, ວິທະຍຸເມືອງນອງ ແລະ ວິທະຍຸເມືອງວິລະບຸລີ ຊຶ່ງມີທີວ່າຂ່າວດັ່ງນີ້:

- ການກໍສ້າງສຸກສາລາທີ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕາມແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຫຼາຍງົງ ແຫ່ງໃນ ຮອບວຽນ ທີ 9 ແລະ 10 (ສຶກປີ 2010-2011)ໄດ້ເປີດບໍລິການແລ້ວ.
- ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ໃນກິດຈະກຳຂອງ ທລຍ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມປ່າງທີ່ວ ເຖິງ.
- ນ້າປະປາຊຸມຊຸມບ້ານທ່າພີ່ ກຸ່ມ 9 ເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຖືກນໍ້າໃຊ້ຢ່າງມີ ປະສິດທິພາບ ແລະ ກຸ່ມຄ່າການລົງທຶນ.
- ການກໍສ້າງລະບົບນໍ້າທີ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນມີບິດບາດສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ ຍາກຂອງຜູ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
- ທີມງານຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກລົງຢັ້ງປາມກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕົບດ ຢູ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
- ການຕ້ອນຮັບການຢັ້ງປາມທີມງານຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງຊຸມຊຸມບ້ານເປົ້າໝາຍ ທລຍ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ດ້ວຍຄວາມດີອີກດີໃຈຫຼາຍ.
- ທີມງານຜູ້ໃຫ້ທຶນປະທັບໃຈໃນການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການໃຫ້ສໍາພາດຂອງປະຊາຊຸມຊາວບ້ານເປົ້າໝາຍ ທລຍ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
- ສໍາເລັດການຢັ້ງປາມ ແລະ ການປະເມີນ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕົບດວຽກງານ ທລຍ ໃນ 2 ເມືອງ ເປົ້າໝາຍ (ເມືອງພິບ ແລະ ທ່າປາງທອງ) ຂອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
- ຊາວຫຸ່ມ ບ້ານສະແກງ ສາມັກຄືກັນສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າເຊກອກສໍາເລັດສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ ການເດີນທາງໄດ້.
- ທລຍ ມີບິດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມຝັ້ນຂອງເປົວະຊຸມໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ.
- ບ້ານນາຖົ້າຫຼຸງກຽມພ້ອມແລ້ວໃນການປະກອບສ່ວນການກໍສ້າງໂຮງຮຽນປະຕົມໃນຮອບວຽນທີ 11.
- ໄດ້ສິ່ງການກະກຽມທີ່ວິດສໍາພາດ 2 ທ່ານສໍາລັບເດືອນນີ້ຄື:

- ສໍາພາດກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປັກຮັກສາຄຸມຄອງນໍາໃຊ້ນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ (ສໍາພາດ ທ່ານກອງມະນີອິນທີລາດ ຜູ້ປະສານງານ ກຸ່ມບ້ານ ທ່າພື້ “ກຸ່ມທີ 9” ເມືອງ ທ່າປາງທອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ) ວັນທີ 26 ຖຸມພາ 2014.
- ສໍາພາດກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປັກຮັກສາຄຸມຄອງນໍາໃຊ້ສຸກສາລາ (ສໍາພາດ ທ່ານ ບຸນທະໜອມຜູ້ປະສານງານ ກຸ່ມບ້ານ ກະທອງໄຕ “ກຸ່ມ 8” ເມືອງ ທ່າປາງທອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ) ວັນທີ 28 ຖຸມພາ 2014.

ກ.2.3 ການຜະລິດເຄື່ອງມື ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:

- ອອກແບບແຜ່ນພັບ, ປຶ້ມຄຸ້ມ ກສກ ແລະ ໃບປົວ 4 ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
- ສໍາເລັດການອອກແບບປຶ້ມສັງລວມໂດຍຫຍໍກ່ຽວກັບ ການຄຸມຄອງບໍລິຫານການເງິນຊຸມຊົນ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຊຸມຊົນ.
- ຈັດພິມປິດສະເຕີຮອບວຽນໂຄງການ.

ກ.3 ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມເຊົ້າດ້ອຍໃໂຄງກາດ

ໃນລະຫວ່າວັນທີ 28 ຖຸມພາ 2014 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຂ່ຽວຊານທີ່ປົກສາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທລຍ ລວມທັງໝົດ 8 ຊຸດ (ສູນກາງ 1 ຊຸດ, ແຂວງ 3 ຊຸດ ແລະ ເມືອງອີກ 4 ຊຸດ) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນເມືອງ (ພະນັກງານການເງິນ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ) ແລະ ພະນັກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ຂັ້ນແຂວງ ຈາກ 8 ແຂວງ (ບັງເຫຼືອ ແຂວງ ຜົງສາລີ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ) 14 ເມືອງ, ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 73 ທ່ານ ບົງ 25 ທ່ານ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຝັງບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຄົ້ນພົບ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃນ ທລຍ ແລະ ໄດ້ປົກສາຫາລີ ແນະນໍາ ວິທີເກົ້າໄຂ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ, ເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຢາກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ. ພະແນກວິສະວະກ່າ

ໃນວັນທີ 4-8 ຖຸມພາ 2014 ໄດ້ນາພາທີມງານຜູ້ໃຫ້ທຶນລົງຢັ້ງມຢາມສະໜາມເພື່ອປະເມີນຜົນໃລຍະກາງຂອງໂຄງການ ທີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ອົງໄກດ, ທ່ານ ສີບຸນເຮືອງ, ທ່ານ ກາແວນ ຈາກທີມງານທະນາຄານໂລກ, ທ່ານ ມາກ, ທ່ານ ລັດ, ທ່ານ ຈັ້ນທະໜອມ ຈາກທີມງານປະເທດອິດສະລີ ແລະ ທ່ານ ຫົງເງິນ, ທ່ານ ນາງ ບົວລີ ຈາກ ທລຍ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ອິນແປງ ຈາກ ຄພທສ ຜ່ານການລົງຢັ້ງມຢາມ 2 ແຂວງດັ່ງກ່າວແມ່ນສໍາເລັດໄປດ້າວຍດີ ຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ລົງໄປຢັ້ງມຢາມໂຄງການຂອງ ທລຍ ແລະ ພົບປະກັບອ້ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງຊຸມຊົນ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ທລຍ ໃນ 2 ແຂວງ ເພື່ອແລກປ່ງບົດຮຽນ ຂໍສະໜີແນະ ແລະ ຄໍາຄົດເຫັນຕ່າງໆ.

ໜ່ວຍງານຍັງໄດ້ຕິດຕາມບົດບັນທຶກລະຫວ່າງກະຊວງສາຫາລະນະສຸກ ແລະ ທລຍ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ແບບຂອງກະຊວງສາຫາລະນະສຸກ ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດສິ່ງລາຍເຊື່ອໂຄງການທຶນສົມທົບລັດທະບານຮອບວຽນທີ 12 ໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຕິດຕາມການສໍາຫລວດອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນທີ 12 ພ້ອມທັງເໜັນໜັກກ່ຽວກັບຂໍແນະນໍາຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນກ່ຽວກັບເລື່ອງ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນໂຄງການຍ່ອຍ.

ລົງກວດກາໂຄງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງອຸ່ທື່ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າຫາ ແລະ ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ສໍາເລັດການດັດແກ້ປຶ້ມຄຸ້ມກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາໂຄງການ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ, ພ້ອມທັງ

ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມການຄຸມຄອງສັນຍາທີ່ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໃນ 2 ແຂວງ ພາກໃຕ້ຄີ: ແຂວງ ອັດຕະປີ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ຄ. ພະແນກຕິດຕາມ - ປະເມີນຜົນ

ຄ.1. ວັງກາງນັ້ນທີ່

ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງແຜນທີ່ ຂັ້ນບ້ານ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນທັງ 10 ແຂວງ ທລຢ ຄັ້ງວັນທີ 24-28 ຖຸມພາ 2014 ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 17 ທ່ານ ແລະ ໄດ້ອັບດັດຂໍ້ມູນແຜນທີ່, ບົດລາຍງານ ປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ທລຢ ຂຶ້ນເວບໄຊຂອງ ທລຢ (ບົດລາຍງານ ປະຈຳເດືອນ 7 - 12/2013 ແລະ ແຜນທີ່ 9 ແຂວງ ຮອບວຽນ 9-10: ແຂວງອັດຕະປີ, ຫົວພັນ, ຫລວງພະບາງ, ຫລວງນ້ຳຫາ, ອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນ ນະເຂດ, ເຊກອງແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ) ພ້ອມນີ້ຢັງໄດ້ກະກາງມສ້າງແຜນທີ່ຮອບວຽນທີ 11 ໃນ 10 ແຂວງຂອງ ທລຢ ແລະ ກະກຽມ ແຜນທີ່ ທລຢ 1 ແລະ 2 ພາກພາສາລາວ ເພື່ອພິມໃຫ້ ແຂວງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ ຂອງ ທລຢ.

ຄ.2. ວັງກາງນາກນລາຍງານ

ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ຄພທສ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ SDC, ອິດສະຕາລີ ແລະ ທະນາຄານ ໂລກ, ພ້ອມນີ້ຢັງໄດ້ປັບປຸງຕາຕະລາງເຕັບກາຂໍ້ມູນປະຈາອາທິດຈາກພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ເພື່ອໃຫ້ມີຂໍ້ມູນພຽງຟ້ ແລະ ປັບປຸງຮ່າງບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2012-2013.

ຄ.3 ວັງກາງ ກສກ (ກົມໄກສະແດງຄໍາຄິດຄໍາຫ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ)

ຕິດຕາມ ແລະ ຕອບຮັບ ຄໍາຄິດເຫັນຜ່ານທາງອິເມລ, ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວັງກາງນ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຢ ພ້ອມທັງເຮັດບົດສະຫລຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວັງກາຂອງ ທລຢ ປະຈຳເດືອນ ຖຸມພາ 2014.

ສະຫຼຸບ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານລວມ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວັງກ ກສກ ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2013 ສັງ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງໃນເດືອນ ທັນວາ 2013 ນີ້ມີຈຳນວນຄໍາຄິດເຫັນທັງໝົດແມ່ນ 806 ຄໍາຄິດເຫັນ ແລ້ວ ໃນນັ້ນຄໍາເຫັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທລຢ ມີ 12 ດາເຫັນ, ເຊິ່ງ 10 ຄໍາຄິດເຫັນແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກຕຸຮັບຄໍາຄິດເຫັນຈາກ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຢ ແລະ 2 ຄໍາຄິດເຫັນແມ່ນຜ່ານທາງ ສາຍດ່ວນ 161 ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 794 ຄໍາເຫັນແມ່ນບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທລຢ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງສັງລວມຄໍາຄິດເຫັນ ເດືອນ ມັງກອນ 2013

ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ຮັບ	ສານ ດ່ວນ161	ອີ ແລ	ຕຸລັບຄໍາຄິດເຫັນ												ລວມ
			ຊຂ	ຊກ	ອປ	ສວ	ຫຼາກ	ສຂ	ຫພ	ຫຼບ	ອຊ	ແລ	ລວມ		
ຕ້ອງການຂໍ້ມູນພື້ນເຕີມ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ຂໍ້ມູນຊ່ວຍເຫຼືອ	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	5
ຂອບໃຈ ທລຢ	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	5
ຮ້ອງຮຽນກ່ຽວຂ້ອງກັບວັງກາງ ທລຢ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທລຢ	755	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794
ລວມ	757	39	-	-	-	-	-	4	-	2	-	4	-	-	806
ລວມ ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທລຢ	2	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	4	-	-	12

ແຫ່ງລ່າງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ມັງກອນ 2013

ສໍາເລັດໄປແລ້ວ 70 % ເຊິ່ງການສ້ອມແປງຫ້ອງການ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງ, ຕຸ້ເຮັດນ້ຳຮ້ອນນ້ຳເປັນ ແລະ ເພີນີຈີ ແມ່ນພວມຈັດສິ່ງ.

ການປະມຸນການຈັດພິມແຜ່ນໂຄສະນາຮອບວຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 11 ຂອງ ທລຍ ສໍາເລັດແລ້ວ 70% ປັດຈຸບັນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດພິມ ແລະ ຈັດສິ່ງເຄື່ອງ. ພ້ອມນີ້ໄດ້ສໍາເລັດການປະມຸນຈັດຊື້ເຄື່ອງເສີມກ້ອງຖ້າຍຮູບຂອງ ແລະ ເຄື່ອງມີກະຈາຍຂຶ້ນມຸນຂ່າວສານຂອງພະແນກພັດທະນາຊຸມຊຸມ ຈຳນວນ 4 ພຸດ ຂອງ ທລຍ ສຸນກາງ.

ໃນວັນທີ 17-27 ຖຸມພາ 2014 ຫ່ວຍງານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງໄດ້ລົງໄປຊຸກຍຸ້ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ກວດກາເອກະສານການປະມຸນໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ແຂວງ ທລວງນ້ຳຫາ ແລະ ແຂວງ ອຸດິມໄຊ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ ເພື່ອກວດກາການດຳເນີນຂັ້ນຕອນການປະມຸນໂຄງການຍ່ອຍ.

- ເພື່ອກະກຽມ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຖຸກ່າງ ເອກະສານປະມຸນໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 10 ຂອງແຕ່ລະໂຄງການມີຄົບຖ້ວນ.
- ເພື່ອກວດກາຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດໃຫ້ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການປະມຸນໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການອະນຸມັດຮັບຮອງເອົາຜູ້ຊັນນະການປະມຸນ ວ່າຖືກຕ້ອງຫລື ບໍ່.
- ເພື່ອກວດກາວິທີການ ເຕັມມັງນ ເອກະສານ ຂອງທີມງານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້າຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບຫລັກການ.

ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອກວດກາເອກະສານປະມຸນທີ່ໄດ້ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ພັງ ຫົດໃນຮອບວຽນທີ 10, ການກະກຽມແຜນຈັດຊື້ ແລະ ການຂໍອະນຸມັດຜ່ານແຜນຈັດຊື້ຂອງທີມງານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ, ການອະນຸມັດແຜນຈັດຊື້ ແລະ ການຂໍອະນຸມັດເຊັນສັນຍາຂອງ ພ້ອງການ ທລຍ ແຂວງ, ການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານປະມຸນຂອງຜູ້ທີ່ຢືນຊອງປະມຸນ, ກວດກາການກະກຽມບົດເປີດຊອງປະມຸນ, ບົດປະເມີນຜົນ, ບົດຕັດສິນ, ລາຍລະອຽດຂອງສັນຍາ ແລະ ໃບສັ່ງຊື້/ໃບສັ່ງວຽກ ຂອງທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາ, ການເຕັມມັງນເອກະສານປະມຸນ ເປັນຕົ້ນ.

3.3. ວຽກງານການເງິນ

ສໍາເລັດການຄ່າງເງິນປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ 2014 ສິ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນຈຳນວນ 887,000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຮ່ວມກັບທີມງານທະນາຄານໂລກກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂງົບປະມານຂອງ ທລຍ 2, ພ້ອມທັງສໍາເລັດລາຍງານ ການລົງບັນຊີການເງິນປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ 2014.

ນອທາຈາກນີ້ທາງໜ້າວ່ຍງານຍັງໄດ້ຕິດຕາມການເບີກຈໍາຍເງິນໂຄງການຍ່ອຍຂອງຮອບວຽນ 9-10, ພ້ອມທັງກະກຽມຂໍ້ມູນສໍາລັບຮັດບົດລາຍງານ Finncial Statement ຂອງບໍລິສັດກວດສອບ PWC.

ຕິດຕາມທຶນສິມທີບັດທະບານຈຳນວນ 16 ຕັ້ງກີບ (86 ໂຄງການ) ສໍາລັບປີງົບປະມານ 2012-2013 ພ້ອມທັງຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອປະເມີນໂຄງການເຄິ່ງໄລຍະຂອງ ທລຍ ໄລຍະ 2 ເພື່ອຂໍສະເໜີສືບຕໍ່ ທລຍ 3, ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ບໍລິຫານການເງິນໃຫ້ທີມງານຂັ້ນບ້ານຢູ່ແຕ່ລະບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຂອງ ທລຍ ໃນຮອບວຽນ ທີ່ 11.

၇. ໂຄງການບັນປຸງຊີວິດການແບ່ນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໄພສະນາການ (ໂຄງການ LONG)

ທີບຫວນຄືນການປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ (ກຊກ) ທີ່ເມືອງ ແຊໄປນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອກະກຽມລົງຮັດຕົວຈິງສໍາລັບ 18 ບັນທຶກຮັດການທ້ອນເງິນ ໄດ້ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ, ມີຜູ້ປະສານງານ ທລຍ ຈາກແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ປະສານງານເມືອງເຊີໄປນ ແລະ ເມືອງນອງ, ປະສານງານຂຶ້ນກຸ່ມບ້ານ ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 18 ຄົນ ຍິງ 6 ຄົນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ແນະນຳຮ່າງຄໍາຖາມສໍາພາດ, ຮ່າງໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດລາຍງານລັງລວມ ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮຸເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການທີ່ບັບປຸງໃໝ່, ການທີບຫວນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-15 ກຸມພາ 2014.

ນອກນີ້ໜ່ວຍງານລົງຮັດການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳໂຄງການຢູ່ 4 ບັນທຶກລອງແຂວງ ຫົວພັນ ຂອງຄະນະຫົວໜ້າໂຄງການຈາກສູນກາງ ສົມທີບກັບຄະນະຜູ້ປະສານງານ ທລຍ ແຂວງ ໃນລະຫວ່າງວັນ ທີ 19-23 ກຸມພາ 2014, ເພື່ອກະກຽມໃສ່ການປະເມີນກາງສະໃໝ່ຂອງໂຄງການ, ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນໄດ້ຄັ້ງນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄະແນນນຳໃນການແກ້ໄຂຂອດຄົງຄ້າງ ແລະ ຊັ້ງຫ້າຫາຍຕ່າງໆ, ກວດກາ ແລະ ຊັ້ນກຸ່ມກົດຈະກຳ ໃນການຮັດການບັດທິການທ້ອນເງິນ ແລະ ການກັ້ຍືມເງິນກອງທຶນໂຄງການຢ່ອຍ ແລະ ອື່ນໆ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-26 ໄດ້ທີບຫວນຄືນການຮັດການປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ (ກຊກ) ທີ່ເມືອງຮຽນ, ແຂວງ ຫົວພັນ ເພື່ອກະກຽມລົງຮັດຕົວຈິງສໍາລັບ 26 ບັນທຶກຮັດການທ້ອນເງິນ ໄດ້ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປແລ້ວ ມີຜູ້ປະສານງານ ທລຍ ຈາກແຂວງ ຫົວພັນ, ປະສານງານເມືອງຮຽນ, ປະສານງານຂຶ້ນກຸ່ມບ້ານ ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 23 ຄົນ ຍິງ 8 ຄົນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ແນະນຳຮ່າງ ຄໍາຖາມສໍາພາດ, ຮ່າງໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດລາຍງານລັງລວມຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ເຊິ່ງເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ ລວມແຕ່ແມ່ນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ວິທີການໃໝ່, ພ້ອມຫັ້ນໆພາຂຶ້ນແຜນ ການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສໍາລັບ 26 ບັນທຶກ ເຊິ່ງເລີ່ມລົງຕົວຈິງແຕ່ວັນທີ 27 ກຸມພາ 2014 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກສູນກາງກໍຍັງໄດ້ລົງຕິດ ຕາມແນະນຳຢ່າງໄກ້ຊຸດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ກຸມພາ ເຖິງວັນທີ 2 ມິນາ 2014.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄວາມກ້າວໜ້າການຈັດຕັ້ງປະບັດໂຄງການ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ຊັ້ນໆຈາກທະນາຄານໂລກປະຈໍາລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງເຮຣເລນຊ ຈາກສະຫະລັດອາເມລົກາ(ປະຊຸມທາງໂທລະສັບ), ຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ຊັ້ນໆໂຄງການຈາກ ທລຍ ໂດຍທ່ານບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ, ທ່ານ ຈຸລງນ, ທ່ານ ແສງເພັດ ແລະ ຄະນະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂຶ້ນສູນກາງ ໂດຍທ່ານນາງ ພູຄໍາ ພ້ອມດ້ວຍໜ່ວຍງານ, ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີ ຫ້າຍບັນຫາທີ່ຮັດໄດ້ ແລະ ທີ່ປັບປຸງເຊັ່ນ: ຕົກລົງກໍານົດການ ການປະເມີນກາງໂຄງການແມ່ນ ວັນທີ 24 ມິນາ - 4 ເມສາ 2014. ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການສັນຫາຜູ້ປະສານງານດ້ານໂພສະນາການ ຂຶ້ນສູນກາງທີ່ຍັງວາງຢູ່ ແລະ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍບ້ານ ແລະ ເມືອງຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, ສະໜີການປັບປຸງບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ອື່ນໆ.

VI. ແຜນດຳເນີນງານ ແຕ່ວັນທີ 01-31 ມິນາ 2014 ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ກ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ

ກ.1. ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອໍານາໄກການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

- ກະກຽມແຜນການຈັດກອງປະຊຸມທອດຖອນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງກຸ່ມບ້ານ ຂອງແຕ່ລະ ແຂວງ.
- ທົບທວນຄືນວິທີການຈັດກອງປະຊຸມທອດຖອນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງກຸ່ມບ້ານ ຂອງແຕ່ລະ ແຂວງ.
- ສືບປະສານສົມທີບກັບ ພະແນກບໍລິຫານການເງິນ ກ່ຽວກັບແຜນການ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານການນິ່ງ ແລະ ຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ກັບທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂັ້ນບ້ານ ຢູ່ແຂວງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
- ຕິດຕາມຜົນຂອງການ ຈັດກອງປະຊຸມ ລາຍງານຄືນ ແລະ ຮັບຮອງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານ.
- ສືບຕໍ່ປະສານສົມທີບກັບພະແນກ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບແຜນການ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຍ່ອຍ ໃຫ້ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂັ້ນບ້ານ.

ກ.2 ວຽກງານກະຈາຍຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ:

- ສືບຕໍ່ລົງຂ່າວ ແລະ ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງ ເວັບໄຊຂອງ ທລຍ.
- ສືບຕໍ່ສົມທີບກັບ ກົມຂ່າວສານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ພະລິດສະປອດໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບການສິ່ງສືມບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ໃນການພັດທະນາຊຸມນະບົດ ພາຍໃຕ້ວຽກງານ ທລຍ.
- ສົມທີບກັບ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດເພື່ອ ແປ ແລະ ພະລິດສະປອດໂຄສະນາ ແນະນຳໂຄງການ ທລຍ ແລະ ສະປອດໂຄສະນາກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ ເປັນພາສາມັງ ແລະ ກົ່ມມຸ.
- ສົມທີບກັບ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດໃນການພະລິດຝຶມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນ ລະດັບຄອບຄົວ ຜ່ານກີດຈະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້າປະກັນທາງດ້ານໂພຊະນາການ.
- ສິ່ງຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງ ທລຍ ໃຫ້ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ, ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຫັ້ງສືພິມ ຕ່າງໆເພື່ອອອກຂ່າວໃຫ້ໄດ້ 10 ຂ່າວ.
- ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ລາຍການລຸງສ້າງ-ລຸງສາ ພາຍໃຕ້ທົວຂໍ້ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ສ້າລັບຮອບວຽນທີ 11.
- ສືບຕໍ່ປະສານສົມທີບ ກັບພະແນກວິສະວະກໍາ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ ເພື່ອກະກຽມຜະລິດ ຝຶມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງຊຸມຊົນ, ສາລະຄະດີຄວາມຮຸກ່ຽວກັບການກໍ່ ສ້າງອາຄານ ແລະ ລະບົບນໍ້າສະອາດ ເພື່ອກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນເຂດເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ.
- ກະກຽມຈັດພິມປັ້ນຄຸ້ມື, ແຜ່ນພັບ ກສກ, ປັ້ນຄຸ້ມື 4 ນະໂຍບາຍ ແລະ ໃບປົວ 4 ນະໂຍບາຍ ຮ່ວມກັບ ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ ແລະ ຫ່ວຍງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
- ປະສານສົມທີບກັບ ພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ເພື່ອຜະລິດແຜນທີ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງເປົ້າໝາຍ ທລຍ ເປັນພາສາລາວ.

ກ.3 ວຽກງານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ

- ສະຫຼຸບຜົນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຜົນຂອງການຄືນຄ້ວາເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບໜ້າວຽກທີ່ຕ້ອງການປັບປຸງ ກ່ຽວກັບ ສິດສະເໜີພາບ ລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.

2. ປະສານກັບໜ່ວຍງານ IEC ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ແຈກປາຍ ສະບອດໄຄສະນາກ່ຽວກັບວຽກງານ GESI, ຜະລິດ VOD CD ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຄອບ ສໍາລັບແຈກປາຍໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ.
3. ສ້າງແຜນວຽກຕິດຕາມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຖຸມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໃນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ຂອງ ທລຍ ໃນຮອບວຽນ 12 ສີກີປີ 2013-2014 ແລະ ປະສານກັບໜ່ວຍງານ ITC ເພື່ອປັບປຸງຂໍ ມຸນກ່ຽວກັບ GESI ໃນໜັ້ນ ທລຍ ເວັບໄຊ້.

ຂ. ພະແນກວິສະວະກຳ

1. ເປີດກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການຮ່ວມກັບຂະແໜງຕ່າງໆຢູ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງຂອງ ຫັງ 10 ແຂວງ ຂອງ ທລຍ.
2. ສືບຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມການຄຸມຄອງສັນຍາ ແລະ ແລກປ່ຽນປົດຮຽນລະຫວ່າງແຂວງໃນແຂວງ ສະຫວັນ ນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປົກ.
3. ຕິດຕາມການຂໍອະນຸມັດໃນການຈັດທັດສະນະສຶກສາໂດຍນໍາເອົາປະຊາຊົນໃນແຂວງພາກເໜີມອີງມາ ຢ້ຽມຢາມທີ່ວຽງຈັນ ຈາກທະນາຄານໂລກ ຂອງໂຄງການ LUFSIP.
4. ປັບປຸງຂໍກໍານົດເຕັກນິກສໍາລັບໂຄງການຢ່ອຍ ແລະ ດັດແກ້ແບບຂອງສາຫາລະນະສຸກ ຕາມຄໍາເຫັນຂອງ ກະຊວງສາຫາລະນະສຸກ.

ກ. ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນເພີນ

ກ.1. ວຽກງານແຜນທີ່

1. ສືບຕໍ່ກະກຽມແຜນທີ່ ທລຍ 1 ແລະ 2 ພາກພາສາລາວ ເພື່ອພິມໃຫ້ ແຂວງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ ຂອງ ທລຍ.
2. ສ້າງແຜນທີ່ຮອບວຽນທີ່ 11 ຂອງ 10 ແຂວງ ທລຍ.
3. ສືບຕໍ່ປັບປຸງຂໍມູນແຜນທີ່, ບິດລາຍງານປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ທລຍ ຂຶ້ນເວັບໄຊ້ ທລຍ ແລະ ສືບຕໍ່ ສ້າງແຜນທີ່ ຮອບວຽນ 11 ຂອງ ທລຍ ຫັງ 10 ແຂວງ.

ກ.2. ວຽກງານການລາຍງານ

1. ສືບຕໍ່ປັບປຸງແບບຟອມການລາຍງານປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ, ປະຈຳປີ 2012-2013 ເພື່ອແຈກປາຍ ໃຫ້ແຕ່ລະຂັ້ນ.

ກ.3. ວຽກງານ ກສກ (ກົມໄກສະແດງຄໍາຄືດຄໍາເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ)

1. ຕິດຕາມ ແລະ ຕອບຮັບ ຄໍາຄືດເຫັນຜ່ານທາງອີເມວ, ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົ້າຫມາຍຂອງ ທລຍ.
2. ສະຫຼຸບ ແລະ ເຮັດວຽກ ລວມ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກ ກສກ ປະຈຳເດືອນ ມິນາ 2014 ສິ່ງໃຫ້ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
3. ກະກຽມປົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈຳເດືອນ ມິນາ 2014.

ຄ.4. ວຽກງານລະບົບຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (MIS)

- ສືບຕໍ່ສັງລວມຂໍ້ມູນ ຂອງວຽກງານຂັ້ນຕ່າງໆ ຄື: ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊຸມ, ວຽກງານວິຊາການ, ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
- ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ພະນັກງານ ທລຢ ໃນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຕິດຕາມເອົາຂໍ້ມູນທີ່ຍັງບໍ່ຄົບມາຕື່ມໄສ່ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຫັນເວລາ.

၂. ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ

၂.၁. ວຽກງານຈັດຕັ້ງ

- ກະກຽມປະກາດ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານ ໃນຕໍາແໜ່ງຂ້າງເລຸມນີ້:
 - ປະສານງານເມືອງຂອງໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ເພື່ອປະຈຳຢູ່ເມືອງວຽງທອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ 01 ຕໍາແໜ່ງ
 - ພັດທະນາຊຸມຊຸມປະຈຳເມືອງລອງ, ແຂວງ ຫລວງນັ້ນທາ 01 ຕໍາແໜ່ງ
 - ອີສະວະກອນປະຈຳເມືອງຈອມເຟັດ, ແຂວງ ຫລວງພະບາງ 01 ຕໍາແໜ່ງ
 - ອີສະວະກອນປະຈຳເມືອງຂວາ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ 01 ຕໍາແໜ່ງ
- ກະກຽມປະກາດ ແລະ ຄັດເລືອກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ (Self Help Group Specialist) ຈ່ານວນ 01 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ທີ່ບົກສາພາຍຫາງດ້ານໂພສະນາການໄລຍະສັ້ນ 01 ຕໍາແໜ່ງ ສໍາລັບໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄ້າປະກັນທາງດ້ານໂພສະນາການ.
- ກະກຽມການຂໍຕໍ່ສິນຍາຂອງທີ່ບົກສາກວດກາພາຍໃນ.
- ເກັບກຳລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ປະສານງານພາກລັດໃນແຕ່ລະຂັ້ນ.

၂.၂. ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

- ສືບຕໍ່ດັດແກ້ TOR ແລະປ່ຽນແປງຮູບແບບການປະມູນ ຕາມຄໍາແນະນຳຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ພົວພັນຫາບໍລິສັດທີ່ບົກສາ.
- ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານກ່ອນການດໍາເນີນການປະມູນໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ 11.
- ກະກຽມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ດໍາເນີນການຈັດຊື້ຈັກບໍ່ນໄຟຟ້າຈໍານວນ 5 ເມືອງ ໂຄງການ LONG.
- ຕິດຕາມການຈັດພິມ ແລະ ສິ່ງການຈັດພິມແຜ່ນໂຄສະນາຮອບວຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງທລຢ ຮອບວຽນ 11.
- ຕິດຕາມການດໍາເນີນການເປີດຊ່ອງປະມູນໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11.
- ຕິດຕາມທະນາຄານໂລກລົງກວດກາເອກະສານປະມູນ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດໂຄງການ (IFSA).
- ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້ເຄື່ອນນັບເງິນ, ເຄື່ອງປິດເອກະສານ ແລະ Scanner ສໍາລັບຫ້ອງການ ທລຢ ສຸນກາງ.

8. ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການປະມຸນສໍາລັບການຈັດພິມປຶ້ມ, ໃນປົວສະຫຼຸບຫຍໍ້ 4 ນະໂຍບາຍ, ປຶ້ມ-ແຜນພັບ
ກິນໄກສະແດງຄວາມຄໍາຄົດດໍາເຫັນຂອງ ທລຢ.
9. ການປະມຸນຈັດຊື້ເຟີນິເຈີ, ຕຸ້ຮັດນໍ້າຮ້ອນນໍ້າເຢັນ, ສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຢ ເມືອງໄຊ ແຂວງ ອຸດິມໄຊ.
10. ການປະມຸນຈັດຊື້ເຟີນິເຈີ, ຕຸ້ຮັດນໍ້າຮ້ອນນໍ້າເຢັນ, ສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຢ ເມືອງຈອມເັດ ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ
11. ການປະມຸນຈັດຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ IT ສໍາລັບພະນັກງານໂຄງການ LONG.

3. ວຽກງານການຖິ່ນ

1. ວຽກແຜນຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນໃຫ້ແຂວງ ແລະ ເມືອງ.
2. ເຮັດບົດລາຍງານການເງິນປະຈໍາເດືອນ ຖຸມພາ 2014.
3. ກະກຽມຄຽນເງິນຄືນງວດປະຈໍາເດືອນ ຖຸມພາ 2014 ແລະ ຄຍນເງິນກັບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຂອງໂຄງການ
ຍ່ອຍປະຈໍາແຂວງ ອຸດິມໄຊ.
4. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານທະນາຄານໂລກໃນການກວດກາເອກະສານການເງິນຂອງແຂວງ ອຸດິມໄຊ,
ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າຫາ.
5. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມງົບປະມານທຶນສິມທຶນລັດຖະບານປະຈໍາສິກປີ 2012-2013.
6. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ບໍລິຫານການເງິນໃຫ້ທີມງານຂັ້ນບ້ານຢູ່
ແຕ່ລະບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຂອງ ທລຢ ໃນຮອບວຽນ ທີ່ 11.

4. ໂຄງການບັນບຸງຊື່ວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໃໝ່ສະນາການ (ໂຄງການ LONG)

1. ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຢູ່ ເມືອງຮັງນຸມ ແລະ ແນະນໍາການຂະຫຍາຍບ້ານ ແລະ ເມືອງ
ໃໝ່ (ເມືອງຊ່ອນ) ແຂວງ ຫົວພັນ ຮ່ວມກັນຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ຊັ້ນຈາກທະນາຄານໂລກປະຈໍລາວ,
ຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ຊັ້ນຈາກ ທລຢ.
2. ລົງທຶນຫວຸນຄືນ ແລະ ແນະນໍາການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍໃຫ້ເມືອງເຊີໄປນ, ການເຮັດການປະເມີນ
ແລະ ວຽກແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານໃຫ້ເມືອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນາເຂດ.
3. ເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນກາງໂຄງການ ກັບຄະນະຕິດຕາຈາກທະນະຄານໂລກ.
4. ເຮັດການບັນບຸງບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດສຸດທ້າຍຂອງປີ 2013.

ວັນທີ 11 ມິນາ 2014

ຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນພ້ອມຈາກ
ຜູ້ອ້ານວຍການບໍລິຫານ ທລຢ

ຢັ້ງຢືນໄດ້ຮູ້ທີ່ວ້າຂະແນນກ
ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ນາມວິໄລທີ່
ນາມວິໄລທີ່
ນາມວິໄລທີ່

ນາມວິໄລທີ່
ນາມວິໄລທີ່
ນາມວິໄລທີ່

ນາມວິໄລທີ່
ນາມວິໄລທີ່
ນາມວິໄລທີ່

ມະນີວັນ ອິນທະບູນຍາ



ບົວລີ ໄຊຍະວົງ
Boualy SAYAVONG

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ລາຍກືໄດ້ງານທີ່ບໍ່ສາມາເຕັ້ນເປັນເປົດ

ລ/ດ	ແຂວງ	ເມືອງ	ໄຊແກ່ນ	ກົມ	ກົມ	ກົມ	ຫາດນິ້ນທີ່ຈະ
1	ສາລະວັນ		ໄໂງການກໍາລົງຄຸນແນະປະການ	ດຸ	ປະຕາມ	ວິນຍະນານໆທີ່ງໆ	ວິນຍະນານໆທີ່ງໆ
2	ທີ່ວັນນັ້ນ	ວຽງຈັນ	ທີ່ເຂົ້າໃນເສົາ	ຮັດາ	ຮັດາເຖືອ	ວິນຍະນານກີນພະຕາຂອງວັນ	ວິນຍະນານກີນພະຕາຂອງວັນ
3	ທີ່ວັນນັ້ນ	ຊັ້ນເທືອ	ກໍາສັ້ນເລີນ	ໄກນຍຂອງ	ປ່າຈຳ	ສັງຫວັນເຜົານ ນັ້ນເຂັ້ມປັນ	ສັງຫວັນເຜົານ ນັ້ນເຂັ້ມປັນ
4	ທີ່ວັນນັ້ນ	ຂຽວຕີ	ມານັ້ນເລີນ	ສຶບມອນ	ບ.ນາງວົງ	ວິນຍະນານກີນພະຕານັ້ນ	ວິນຍະນານກີນພະຕານັ້ນ
5	ທີ່ວັນນັ້ນ	ຂຽວຕີ	ມານັ້ນເລີນ	ລືມຊາຍ	ບ. ຫຼືຂະຍ	ຊູມເຊີນບໍ່ສຳນັກຈັດຕັ້ງປະຕິກິດໄດ້(ມີເປົ້ານີ້ທີ່)	ຊູມເຊີນບໍ່ສຳນັກຈັດຕັ້ງປະຕິກິດໄດ້(ມີເປົ້ານີ້ທີ່)
6	ຊຽວຂວາງ	ຖານ	2. ທ້ອງນີ້ໃຫຍຽນ	ຖຸມບ້ານ ເຕັກແສດ	ພົ້າຮົງ	ບໍ່ໄດ້ຕົກມາເລີ້ວ່າ, ໄໂງການດັ່ງກ່າວຖືນກີນທີ່ຈົດຕັ້ງປະຕິກິດໄດ້(ມີເປົ້ານີ້ທີ່)	ບໍ່ໄດ້ຕົກມາເລີ້ວ່າ, ໄໂງການດັ່ງກ່າວຖືນກີນທີ່ຈົດຕັ້ງປະຕິກິດໄດ້(ມີເປົ້ານີ້ທີ່)
7	ຊຽວຂວາງ	ຖານ	3. ທ້ອງນີ້ໃຫຍຽນ	ຖຸມບ້ານ ເຕັກແສດ	ຕັນໃດ ແລະ ຕັນເພື່ອ	ບໍ່ໄດ້ຕົກມາເລີ້ວ່າ, ໄໂງການດັ່ງກ່າວຖືນກີນທີ່ຈົດຕັ້ງປະຕິກິດໄດ້(ມີເປົ້ານີ້ທີ່)	ບໍ່ໄດ້ຕົກມາເລີ້ວ່າ, ໄໂງການດັ່ງກ່າວຖືນກີນທີ່ຈົດຕັ້ງປະຕິກິດໄດ້(ມີເປົ້ານີ້ທີ່)
8	ຊຽວຂວາງ	ທ້າທິມ	ວາງນີ້ເລີນ	ຖຸມບ້ານທ້າວງ	ປຸ່ງ	ໄໂງການດັ່ງກ່າວຖືນກີນທີ່ມານະທີ່ມີຈາກນັ້ນເຫັນເຊື້ອໄຟເຫັນ ແລະ ບັນດັ່ງກ່າວເຫັນໄດ້ຖືກຢືນຢັນ	ໄໂງການດັ່ງກ່າວໄປແຜນອອກຕາມບັນດັ່ງກ່າວເຫັນຈຸດຊຸມຂອງລັກປະບານ
9	ຊຽວຂວາງ	ທ້າທິມ	ສືບສັບເຊີງຂອງຊູ້	ຖຸມບ້ານຍະຈະລືນ	ພົງສະຫວັດ	ໄໂງການດັ່ງກ່າວຈົງກ່າວເຫັນຈຸດຊຸມຂອງລັກປະບານ	ໄໂງການດັ່ງກ່າວໄປແຜນອອກຕາມບັນດັ່ງກ່າວ
10	ຊຽວຂອງ	ສະມາມ	ກໍາສັ້າຄອງຄຸນແນະປະການ	ຖຸມບ້ານທ້າງງາງ(4)	ບ. ປະກ່າ	ວິນຍະນານີ້ເປົ້າມາອອນຍັນ	ວິນຍະນານີ້ເປົ້າມາອອນຍັນ
11	ຊຽວຂອງ	ກະລິມ	ກໍາສັ້າຄ່ອງນີ້ເລີນ	ສອງຍອນ	ອອກ	ລືຫວວັດຕື່ມີຕົກມາເລີ້ວ່າ	ລືຫວວັດຕື່ມີຕົກມາເລີ້ວ່າ
12	ຊຽວຂອງ	ກະລິມ	ກໍາສັ້ານີ້ເລີນ	ອາຮັດ	ຂວາງ	ບັນເສັ້ນຫາງໍເຊົ້າຮອດນັກ	ບັນເສັ້ນຫາງໍເຊົ້າຮອດນັກ
13	ຊຽວຂອງ	ກະລິມ	ກໍາສັ້ານີ້ເລີນ	ປະກອນ	ໄງ້	ວິນຍະນານີ້ເປົ້າມາອອນຍັນ	ວິນຍະນານີ້ເປົ້າມາອອນຍັນ
14	ສະບັບນະເຂດ	ນອງ	ກໍາສັ້າຄືລົມ ແລະ ວັດ	6	ປະລົງຕົກ	ຖືກແຜນລົງລົງວິດຍອງວັດຖານາກໍາລົງເລົວ	ຖືກແຜນລົງລົງວິດຍອງວັດຖານາກໍາລົງເລົວ
15	ສະບັບນະເຂດ	ຊື່ໃປປັນ	ສ້ອມປັ້ງເລີນ	7	ສະວັດ	ໄໂງການຂໍ້ມື່ອມແຜງແລວ	ໄໂງການຂໍ້ມື່ອມແຜງແລວ
16	ສະບັບນະເຂດ	ຊື່ໃປປັນ	ຖືກປະຈຳບັນ	7	ວັນໄສ	ວິນຍະນານັ້ນເຫັນງໍາງົງ	ວິນຍະນານັ້ນເຫັນງໍາງົງ
17	ສະບັບນະເຂດ	ຊື່ໃປປັນ	ກໍາສັ້ານີ້ເລີນ	9	ໄຟລ໌	ວິນຍະນານັ້ນເຫັນງໍາງົງ	ວິນຍະນານັ້ນເຫັນງໍາງົງ
18	ສະບັບນະເຂດ	ຊື່ໃປປັນ	ຖືກປະຈຳບັນ	10	ລະອານ	ວິນຍະນານັ້ນເຫັນງໍາງົງ	ວິນຍະນານັ້ນເຫັນງໍາງົງ
19	ສະບັບນະເຂດ	ຊື່ໃປປັນ	ກໍາສັ້ານີ້ເລີນ	10	ຕະນິອີ	ວິນຍະນານັ້ນເຫັນງໍາງົງ	ວິນຍະນານັ້ນເຫັນງໍາງົງ
20	ຜົງສັນ	ເມືອງໃກ່ມ	ສ້ອມປັ້ງເລີນ	ຖຸມ ໂພ່າຊີ	ຂາສີ	ໄໂງການ NODC ເຄີ່ມເຮົດ	ໄໂງການ NODC ເຄີ່ມເຮົດ
21	ຄົກົນິ້ຊີ	ເມືອງຈາ	ເພີ່ມອ້າງນັ້ນນີ້ + ວັດທີ່ນີ້	ດອນເຊັດ	ມືອງຈາ	ມີນັກປະຫຼາກຊື່ນ	ມີນັກປະຫຼາກຊື່ນ
22	ຄົກົນິ້ຊີ	ເມືອງຈາ	ກໍາສັ້າປັ້ນນີ້	ດອນເຊັດ	ດອນເຊັດ	ມີນັກປະຫຼາກຊື່ນ	ມີນັກປະຫຼາກຊື່ນ
23	ຄົກົນິ້ຊີ	ເມືອງຈາ	ສ້ອມປັ້ງເລີນ	ຫົວຍັດມ	ຍ່ອຍໄຂ	ມີນັກປະຫຼາກຊື່ນ	ມີນັກປະຫຼາກຊື່ນ
24	ຄົກົນິ້ຊີ	ເມືອງຈາ	ສ້ອມປັ້ງທາງຂີ້ເປັນ	ວັງອ່າງ	ມີມາຮ	ເປັນປັບປຸດ ແພະນະມີຕົກມາເລີ້ວ່າ	ເປັນປັບປຸດ ແພະນະມີຕົກມາເລີ້ວ່າ
25	ຄົກົນິ້ຊີ	ເມືອງຈາ	ກໍາສັ້າປັ້ນຕົກມີເຫຼົາ	ວັງອ່າງ	ນໍາອອງ	ຜູ້ເຄີ່ມຕົກມາເລີ້ວ່າ	ຜູ້ເຄີ່ມຕົກມາເລີ້ວ່າ
26	ຄົກົນິ້ຊີ	ເມືອງຈາ	ສະຫະອໄກ; ຕັ້ງກັນຄົງນີ້ (ສ້າງອ່າງ)	ຫຼຸບາດ	ຫຼຸບາດ	ວິນຍະນານີ້ໃນນີ້	ວິນຍະນານີ້ໃນນີ້
27	ຄົກົນິ້ຊີ	ເມືອງຈາ	ວາງນີ້ເລີນ	ຫຼຸດຕືອ	ຫຼຸດຕືອ	ວິນຍະນານີ້ໃນນີ້	ວິນຍະນານີ້ໃນນີ້
28	ຄົກົນິ້ຊີ	ເມືອງຈາ	ວາງນີ້ເລີນຂັ້ນ	ຫຼຸດຕືອ	ຫຼຸດຕືອ	ວິນຍະນານີ້ໃນນີ້	ວິນຍະນານີ້ໃນນີ້
29	ຄົກົນິ້ຊີ	ເມືອງຈາ	ສ້ອມປັ້ງທາງຂີ້ເປັນ	ປາງຈາ	ຫ້ວຍທີກ	ຫາລັດມີຜົນກໍາລົງງານ	ຫາລັດມີຜົນກໍາລົງງານ

30	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງແບຍ	ຈັດຕັ້ງຂໍອ່ານລັງສັດ		ຂອງ	ຕິຫຼາບ	ໄກງານປ່ອະນັກສູງ ແລະ ປະຊາຊົນປ່ອມືລັດ
31	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງແບຍ	ສ້ອມປາກາກປ່ອຕໍ່ທ່ານພະນັດ	ນັ້ນອາ	ມີາວັງ	ປະຊາຊົນຢາໄດ້ກາຍກຳລັດຮັບ ເຊີ້ນໃຫ້ເຖິງມືງງົງ	
32	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງແບຍ	ສ້ອມປາກາກປ່ອຕໍ່ທ່ານພະນັດ	ຕ່າງໆ	ບົງ	ບໍ່ຫາວິສີມຢູ່ຜູ້ເຄີຍປົງໃຫ້ເຫດຫາຍຸ່ນ	
33	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງແບຍ	ສ້ອມປາກາກປົກລົງລົນ	ຕ່າງໆ	ບ້ອມ	ກົງປະມານໜີ້ງງົງ	
34	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງແບຍ	ກ່ຽວຂ້ອງປົກລົງລົນ	ກ່າ	ກົມວາ	ສ້າກລວດດໍ່ຕ່ານ	
35	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງແບຍ	ສ້ອມປາກາກປົກລົງລົນ	ກ່າ	ກ່າ	ສ້າກລວດດໍ່ຕ່ານ	
36	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ສ້ອມປາກາກຂໍ້ຕໍ່ທ່ານ	ມາງວາ	ລ້ອງອິນ	ລັດນິແຕຍຢົກເນັ້ນເຫັນ	
37	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ສ້ອມປາກາກຂໍ້ຕໍ່ທ່ານ	ມາງວາ	ດອນແຈວ	ລັດນິແຕຍຢົກເນັ້ນເຫັນ	
38	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ສ້ອມປາກາກຂໍ້ຕໍ່ທ່ານ	ມາງວາ	ມາວາ	ລັດນິແຕຍຢົກເນັ້ນເຫັນ	
39	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ສ້ອມປາກາກຂໍ້ຕໍ່ທ່ານ	ມາງວັດ	ມີາຈາກ	ລັດນິແຕຍຢົກເນັ້ນເຫັນ	
40	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ສ້ອມປາກາກຂໍ້ຕໍ່ທ່ານ	ທີ່ອົງຫິກ	ແຈ້ງ	ກົງປະມານໜີ້ງງົງ	
41	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ກ່ຽວຂ້ອງປົກລົງລົນ	ທີ່ອົງຫິກ	ຫຼຸໂຄ	ສ້າກລວດດໍ່ຕ່ານ	
42	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ກ່ຽວຂ້ອງປົກລົງລົນ	ທີ່ອົງຫິກ	ຫຼຸໂຄ	ບໍ່ຫາວິສີມຫາຫາວັດຕໍ່ຕ່ານບັນທຶກຕົກມະຊຸມ	
43	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ກ່ຽວຂ້ອງປົກລົງລົນ	ນາງິນ	ແພນັງ	ສ້າກລວດດໍ່ຕ່ານ	
44	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ຕົປປະຈັບນ	ນາງິນ	ມີາຫຼຸ	ລັດນິແຕຍນີ້ບັງງົງ	
45	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ສ້າງຫົວໜ້ານໍາລົມ	ນໍ້ານູນ	ພູວັນ	ກົງປະມານໜີ້ງງົງ	
46	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ສ້າງຫົວໜ້າປະທໍາການພະນັດ	ນໍ້ານູນ	ຈົນວາ	ໄກງານປ່ອະນັກສູງຫຼັງກິໂກ	
47	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິເສີ່ຫຼັກ	ຈັນໄຕ	ນໍ້າກໍ	ກົງປະມານໜີ້ງງົງ	
48	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ກ່ຽວຂ້ອງຈົວນໍາລົມ	ສຶກນົມເຮົາ	ນັ້ນອຍ	ກົງປະມານໜີ້ງງົງ	
49	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິເສີ່ຫຼັກ (ສັງຄອງ)	ສຶກນົມເຮົາ	ທົ່ວນົມນວ	ທົ່ວນໃຫຍ່, ບໍ່ຕັ້ນບຸນກາເບີເນື້ອຕໍ່ນາ, ມີຕາຍເຫັນເບັນ	
50	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິເສີ່ຫຼັກ	ສຶກນົມ	ມາ	ໄກງານປ່ອະນັກສູງຫຼັງກິໂກ	
51	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ສ້ອມປາກາກຂໍ້ຕໍ່ເຫັນ	ຫຼວງຊີ	ມີາຈະ	ບໍລິສັດຈາກຫາຍາຍອກສ້ອນແບ່ງສັ່ງເລັດເລົວ	
52	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ສ້ອມປາກາກຂໍ້ຕໍ່ເຫັນ	ຫຼວງຊີ	ກອນໄຫຼາ	ໄດ້ເລີດໄກງານລັ້ງຫຼາຍເລົວ	
53	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງຮູນ	ທະຊາວ້າສັງຫາງ	ຕ່າ	ຫ້ວຍກະ	ກົງປ່ອງງົງໃຫ້ນີ້	
54	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງບານຍາ	ສ້ອມປາກາກຂໍ້ຕໍ່ເຫັນ (ເສີ່ຫຼັກຕົກບັນ)	ຫຼວງຊີ	ຕ່າ	ກົງປ່ອງງົງໃຫ້ນີ້	
55	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງບານຍາ	ຖ່າວໂຮງນົມອຸປະກອນການຮັງ	ຫຼວງຊີ	ຈອມຊາ	ກົງປ່ອງງົງໃຫ້ນີ້	
56	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງບານຍາ	ໄຕບ່າງນົມກັບນົມອຸປະກອນການຮັງ	ນັກຖາ	ມີກລະອອງ	ກົງປ່ອງງົງໃຫ້ນີ້	
57	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງບານຍາ	ໄຕບ່າງນົມກັບນົມອຸປະກອນແລະໄກລະໄກ	ຂອມແຈວໃຫຍ່	ຈອມແຈວໃຫຍ່	ກົງປ່ອງງົງໃຫ້ນີ້	
58	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງບານຍາ	ຖ່າວໂຮງນົມອຸປະກອນການຮັງ	ຈອມແຈວໃຫຍ່	ໝາງ	ກົງປ່ອງງົງໃຫ້ນີ້	
59	ຊົກປັ້ນຊີ	ເມືອງບານຍາ	ອຸປະກອນໄຕຕໍ່	ຈອມແຈວໃຫຍ່	ຫຼັງ	ກົງປ່ອງງົງໃຫ້ນີ້	

ລາຍລະອຽດ	ເນື້ອງປາແນງ	ຕັບປາຈຳຕົກນ	ໄສຮະນະ	ບຸລວາ	ລັດມີແຜນນິບປຸງ
60 ອຸດິນເຊີ	(ເນື້ອງປາແນງ)	ຕັບປາຈຳຕົກນ	ໄສຮະນະ	ບຸລວາ	ລັດມີແຜນນິບປຸງ
61 ອຸດິນເຊີ	ເນື້ອງປາແນງ	ສ້ອມແປງທາງຂັ້ນຫຬການ	ລວງເຖິງ	ພງງ	ປ່າຍຄະສິນກີບປົງປະມາຫາຮັ້ນໄຟດາ
62 ທາລວມພະນາງ	ເນື້ອງປາແນງ	ສ້ອມແປງລວມນົມນໍ້າເກີນ	ກົມຍັງການວົມພະແນງ	ຍັນ ທີ່ວັດ	ຝັ້ງໃໝ່ຢັ້ງເຕີດ ຍ້ອມກັນນົມມີຫຼູງກັນ
63 ທາລວມພະນາງ	(ເນື້ອງວົງກໍາ)	ສ້ອມແປງຂັ້ນຫາກລົດ	ຖຸມຍັງ ດອນຄຸນ	ບ. ໄຟ	ຖື່ມແນວອ່ວັນເຂົ້າ
64 ທາລວມພະນາງ	(ເນື້ອງວົງກໍາ)	ທີ່ນີ້ເຖິງລາຄຸນ	ກົມຍັງ ແຊ້	ບ. ຈັກາງ.	ທາງຮະແນງການທີ່ກ່າວຂອງຄົນໃດເກີດເຮັດ
65 ທາລວມພະນາງ	ເນື້ອງວົງກໍາ	ຕັບປາຈຳຕົກນ	ກົມຍັງ ລາກເຕັນ	ສາມເກີນ,	ທາງຮະແນງການທີ່ກ່າວຂອງບັນດີໃດເກີດ
66 ທາລວມພະນາງ	ເນື້ອງວົງກໍາ	ສ້ອມແປງຫາງ	ກົມຍັງ ການສົມສຸມ	ບ. ອົບນຸ່ງ	ວິປະປານກີບໂຄງການ ໄດ້ເກັນນັງປຸ່ມື້ທີ່ 2 ຮອບວຸນ 11
67 ທາລວມພະນາງ	ເນື້ອງວົງກໍາ	ສ້ອມແປງຫາງເຊົ້າບັນ	ຖຸມຍັງ ຂົບເຮືອງ	ບ. ບໍ່ໄດ້	ວິປະປານກີບໂຄງການ ໄດ້ເກັນນັງປຸ່ມື້ທີ່ 2 ຮອບວຸນ 11
68 ທາລວມພະນາງ	(ເນື້ອງນັ້ນຫາ)	ເຫຼົ່າຫານາພອມແຂວ້ນລັງລັກ	ຖຸມຍັງ ນັ້ນຕ່ວນ	ບ. ຫົວເສື້ອ	ປະຊາສິນນິບປຸງອົາ
69 ທາລວມພະນາງ	ເນື້ອງໄພນັ້ນຊີ	ຕັບປາຈຳຕົກນ	ກົມຢືນທອງ	ນິມວົງຈະເຊີນ, ວິກີ	ທາງຮະແນງການທີ່ກ່າວຂອງບັນດີໃດເກີດ
70 ທາລວມພະນາງ	(ເນື້ອງໄພນັ້ນຊີ)	ຊັບຮາຍອຸເກະຕັ້ງມັງຮຽນ	ຖຸມຍັງ ເປົ້າຊູງ	ບ. ຂ້ອປົມ	ອົກເວົ້າໃນກຳຈະກຳໄລເຮົາຫຼາຍຂອງບັນດີ ບັນດີ ສອງຕັ້ງ(ບັນດີຫຼາຍກັບບັນດີຫຼັມຈາກບັນດີແຕ່ບັນດີຫຼາຍ)
71 ອັດຕະປີ	ຮານປັດ	ນິ້ນສ້າງຊຸດ	ນິ້ນຊຸດ	ດາການິງ	ວິປະປານກັນນິ້ນຫຼງໆ
72 ອັດຕະປີ	ສະຫະນາປັດ	ຂີວັນຂົມທົ່ວໂທຍະນີຫາງ	ປາກັນ (ເບິ່ງວິໄລ)	ດອນ	ວິປະປານກັນນິ້ນຫຼງໆ
73 ອັດຕະປີ	ສະຫະນາປັດ	ທາງຊອຍບັນ	ປາກັນ (ເບິ່ງວິໄລ)	ກະແຊະ	ຖື່ມແນວເລີ້ມລົດອ່າວັດກາປະນກຕ້ອງງານເຊີ້ວ
74 ອັດຕະປີ	ສະຫະນາປັດ	ທາງຊອຍບັນ	ປາກັນ (ເບິ່ງວິໄລ)	ຈັງເຕີ	ວິປະປານກັນນິ້ນຫຼູງໆ
75 ອັດຕະປີ	ສະຫະນາປັດ	ທາງຊອຍບັນ	ປາກັນ (ເບິ່ງວິໄລ)	ພອນຍົມີ	ຖື່ມແນວເລີ້ມລົດອ່າວັດກາປະນກຕ້ອງການທີ່ສັງເກີວ
76 ອັດຕະປີ	ສະຫະນາປັດ	ທາງຊອຍບັນ	ໜູ້ຍັ້ງທີ່	ທ່າອວນ	ວິປະປານກັນນິ້ນຫຼູງໆ
77 ອັດຕະປີ	ສະຫະນາປັດ	ທາງຊອຍບັນ	ໜູ້ຍັ້ງທີ່	ດອນນິກາ	ວິປະປານກັນນິ້ນຫຼູງໆ
78 ອັດຕະປີ	ສະຫະນາປັດ	ທາງຊອຍບັນ	ໄທຍ່າຍ	ດອນນິກາ	ວິປະປານກັນນິ້ນຫຼູງໆ

ໄທງານເປັ່ນເຂົ້ມຄວດ

ລ/ດ	ແຂວງ	(ເມືອງ)	ຊື່ໄກງານ	ຖົງສະຫະາພີ້ວັງສັນນອກນ້າງ	ຖົງ	ບັນ	ໄກງານເພີ້ມຂຶ້ນມາໃຫ້ (ອົດຕະເລີນ)
1	ຫລວງນໍ້າ	ລອຍ	ຈຸດສະຫະາພີ້ວັງສັນນອກນ້າງ	ສິມປານ	ແມ່ໄຂ	ໄປຍອງກຳມະຫາໃນເສັກປະຍົງເຫຼືອ	
2	ທີ່ວັນນ	ຊັ້ນເມືອ	ກ່າວັນນັ້ນ	ເມືອງວັນ	ນາດ້າ	ໄປຍອງກຳມະຫາໃນເສັກປະຍົງເຫຼືອ	
3	ທີ່ວັນນ	ຊັ້ນໄຕ	ກ່າວັນຫ້ອນໜ້າພາດໃໂຮຮູນ	ລ້ອງຫ້ານ	ນ້ຳວັນ	ໄປຍອງກຳມະຫາໃນເສັກປະຍົງເຫຼືອ	
4	ຫລວງພະບາງ	ເມືອງປານແຂງ	ກ່າວັນຈະນີນ້ຳລືນ	ຖົງບ່ານຫາດລວມ	ບຸງຮ້າ	ເຊື້ອງຕົ້ນແມ່ນີ້ 1 ໄກງານ ແຕ່ຍ້ອນບ່ານຫາງໄກກັນຫາດຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຂຽນມີດສະຫຼິບໃກ່ງານເພື່ອຍຂອງໃຜລາວ	
5	ຫລວງພະບາງ	ເມືອງປານແຂງ	ກ່າວັນຈະນີນ້ຳລືນ	ຖົງບ່ານຫາດລວມ	ລ້ອງອືອງ	ເຊື້ອງຕົ້ນແມ່ນີ້ 1 ໄກງານ ແຕ່ຍ້ອນບ່ານຫາງໄກກັນຫາດຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຂຽນມີດສະຫຼິບໃກ່ງານເພື່ອຍຂອງໃຜລາວ	
6	ຫລວງພະບາງ	ເມືອງປານແຂງ	ກ່າວັນຈະນີນ້ຳລືນ	ຖົງບ່ານຫາດລວມ	ວິວ	ເຊື້ອງຕົ້ນແມ່ນີ້ 1 ໄກງານ ແຕ່ຍ້ອນບ່ານຫາງໄກກັນຫາດຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຂຽນມີດສະຫຼິບໃກ່ງານເພື່ອຍຂອງໃຜລາວ	

ຈົນ ໄກງານເພື່ອງິນ	465
ຈົນ ໄກງານເພື່ອສົມພາດເຈົ້າປະເປົດ	78
ຈົນ ໄກງານ ເພີ້ມໃຜ	6
ຈົນ ໄກງານເຈົ້າປະເປົດໃຫ້	383