

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ  
ແລະ ລິບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ  
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ເລກທີ ...../ທລຍ  
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ.....ຕຸລາ 2014

ບົດລາຍງານປະຈຳປີ  
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ  
ແຕ່ ຕຸລາ 2013 ຫາ ກັນຍາ 2014

ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ  
ກະກຽມໂດຍ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

# ພາກທີ I. ລັກສະນະ ແລະ ຈຸດພິເສດ ຂອງ ໂຄງການ ທລຍ

## ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ:

1. ດ້ານການຈັດຕັ້ງ
2. ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ທລຍ
3. ຈຸດປະສົງ
4. ດ້ານບຸກຄະລາກອນ
5. ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ຂອງ ທລຍ (Project components)
6. ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ງົບປະມານສໍາລັບ 5 ປີ (2011-2016)
7. ແບບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

### 1. ດ້ານການຈັດຕັ້ງ

ອີງຕາມດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 10 /ນຍ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2012. ກອງທຶນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມອິດສະຫຼະໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ດ້ານການ ເງິນ ເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ເຂດທຸກຍາກ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ 278 ກຸ່ມບ້ານ, 42 ເມືອງທຸກຍາກ ແລະ 10 ແຂວງ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ລາຍລະອຽດຢູ່ເອກະສານຄັດຕິດ).

ທຸກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ທລຍ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງສະພາ ບໍລິຫານ ທລຍ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທລຍ ປະຈໍາປີ ແລະ ຜ່ານການລາຍງານຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ ທລຍ ຕໍ່ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ.

### 2. ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ທລຍ

ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ທລຍ ຄື ອໍານວຍຄວາມສະດວກທັງທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງິນ ໃຫ້ ແກ່ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານສາມາດສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາບ້ານສໍາລັບ 5 ປີ ຂອງຕົນໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດ.

### 3. ຈຸດປະສົງ

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍແມ່ນ ປັບປຸງເງື່ອນໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ (ໂດຍສະເພາະດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ) ຂອງບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນໂດຍຜ່ານຂະບວນການຄວາມເປັນເຈົ້າຕົນເອງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ (Community Driven Development ຫຼື CDD) ທັງນີ້ ກໍເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ການບໍລິການຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ທລຍ ຍັງມີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍເພື່ອຜັນຂະຍາຍ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອການຈະເລີນເຕີບ  
ໂຕ ແລະ ສືບລ້ຽງຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  
ແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 7 ເຂົ້າສູ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.

**4. ດ້ານບຸກຄະລາກອນ**

ຮອດເດືອນ ກັນຍາ 2014, ທລຍ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 307 ຄົນ (ຍິງ 93 ຄົນ). ໃນນັ້ນ ປະຈຳຢູ່  
ຂັ້ນສູນກາງ 42 ຄົນ (ຍິງ 17 ຄົນ), ປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ 80 ຄົນ (ຍິງ 19 ຄົນ) ປະຈຳຢູ່  
ຫ້ອງການ ທລຍ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ 185 ຄົນ (ຍິງ 57 ຄົນ).

ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ຮັບເອົາອາສາສະໝັກຢູ່ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ (ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂັ້ນບ້ານ) ຈຳ  
ນວນ 624 ຄົນ (ຍິງ 241 ຄົນ ຫຼື 38,60%) ເພື່ອເປັນຜູ້ປະສານງານລະຫວ່າງ ທລຍ ກັບ ພໍ່ແມ່  
ປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງ ໂຄງການ.

**5. ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ຂອງ ທລຍ (Project components) ລວມມີ:**

- ວຽກພັດທະນາຊຸມຊົນ ເຊິ່ງລວມມີ 2 ກິດຈະກຳໃຫຍ່ຄື: ສ້າງແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ  
ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
- ວຽກສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ.
- ວຽກບໍລິຫານໂຄງການ.

**6. ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ງົບປະມານສໍາລັບ 5 ປີ (2011-2016)**

ແຫຼ່ງທຶນຕົ້ນຕໍ ຂອງ ທລຍ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານເຮົາ ແລະ ບັນດາຜູ້ໃຫ້  
ທຶນ (ຕາຕະລາງ 01) ເຊິ່ງລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 65.700.000 ໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບ 5 ປີ (2011-  
2016) ໃນນັ້ນ, 72% ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ 28% ເພື່ອຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານບໍລິຫານ ລວມທັງ  
ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

**ຕາຕະລາງ 01. ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ງົບປະມານ 5 ປີ ຂອງ ທລຍ**

ແຫຼ່ງທຶນ	(ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ)
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ	10
ອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ (International Development Association)	25
ອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື ແຫ່ງປະເທດສະວິດຊີແລນ (Switzerland: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC))	13,2
ກອງທຶນສາກົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (Poverty Reduction Fund Support Facility Trust Fund)	17,5
<b>Total</b>	<b>65,7</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານ, ທລຍ, 31 ທັນວາ 2013



## 7. ແບບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມານີ້ (2011-2013) ທລຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ຫຼັກການ “ການພັດທະນາທີ່ປະຊາຊົນກຳນົດຄວາມຕ້ອງການດ້ວຍຕົນເອງ (ຫຼື ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາບ້ານສຳລັບ 5 ປີ ດ້ວຍຕົນເອງ), ທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນປະຕິບັດໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເອງ”. ໝາຍວ່າ ປະຊາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຂັ້ນຕອນ ຄືເລີ່ມແຕ່ “ຂັ້ນຕອນກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຂອງບ້ານ” ຈົນຮອດ “ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍທີ່ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ກຳລັງຖືກນຳໃຊ້”. ທລຍ ແມ່ນມີບົດບາດເປັນພຽງ “ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ” ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີບົດບາດໄປແຊກແຊງການຕັດສິນໃຈຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ.

ສິ່ງສຳຄັນ, ຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂອງ ທລຍ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານບັນດາຂັ້ນຕອນສຳຄັນດັ່ງນີ້: ຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ, ຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ, ກອງປະຊຸມປະສານງານວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ, ການສຳລວດ-ອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ, ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕິດຕາມປະເມີນຜົນ.

ພ້ອມນີ້, ທຸກຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄດ້ດຳເນີນໄປພາຍໃຕ້ 6 ຫຼັກການຄື:

- (1) ເຮັດແຕ່ງງາຍຫາຍາກ;
- (2) ຊຸມຊົນເຂົ້າຮ່ວມທຸກຂັ້ນຕອນ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ;
- (3) ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ້;
- (4) ຢູ່ຄຽງຂ້າງຜູ້ທຸກຍາກ;
- (5) ລົງທຶນຕ້ອງຄຸ້ມຄ່າ; ແລະ
- (6) ທຸກໂຄງການຕ້ອງມີຄວາມຍືນຍົງ.

## ພາກທີ II. ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

### ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ:

1. ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ທຸກຍາກ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຂອງ ທລຍ 2.

- 1). ວຽກສ້າງແຜນພັດທະນາບ້ານ ສໍາລັບ 5 ປີ (2011-2016)
- 2). ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 989 ໂຄງການ
- 3). ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
- 4). ດ້ານບໍລິຫານການເງິນ
- 5). ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນລະດັບຍຸດທະສາດ
- 6). ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນ ສົມທົບ ຂອງ ລັດຖະບານ

2. ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ

- 1). ລັກສະນະ ແລະ ຈຸດພິເສດ ຂອງ ໂຄງການ
- 2). ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສໍາລັບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2014

3. ສັງເກດຕີລາຄາດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ

ມາຮອດປະຈຸບັນ (ກັນຍາ 2014) ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ສຸມໃສ່ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ 2 ໂຄງການໃຫຍ່ຄື: (1). ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ທຸກຍາກ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຂອງ ທລຍ 2, ແລະ (2). ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ.

1. ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ທຸກຍາກ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຂອງ ທລຍ 2.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ ໂລຍະ 2 ນັບແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ 2013 ເຖິງເດືອນ ກັນຍາ 2014 ມານີ້ ທລຍ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ຄື:

#### 1.1. ຜົນສໍາເລັດດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

- 1). ວຽກສ້າງແຜນພັດທະນາບ້ານ ສໍາລັບ 5 ປີ (2011-2016)

- ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີປະມານ 1.952 ບ້ານ ສາມາດສ້າງແຜນພັດທະນາບ້ານສໍາລັບ 5 ປີ (2011-2016) ຂອງຕົນ ໄດ້ສໍາເລັດ ເຊິ່ງຢູ່ໃນແຜນດັ່ງກ່າວ ລວມມີໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ 36.409 ໂຄງ ການ. ທັງໝົດໂຄງການເລົ່ານີ້ ແມ່ນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ກຳນົດເອງ ພາຍຫຼັງຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນ, ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສະພາບຄວາມທຸກຍາກທີ່ແທ້ຈິງຂອງບ້ານ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ.



- ມີ 278 ກຸ່ມບ້ານ ທີ່ສາມາດສ້າງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານສໍາລັບ 5 ປີ (2011-2016) ຂອງ ຕົນ ໄດ້ສໍາເລັດ ເຊິ່ງຢູ່ໃນແຜນດັ່ງກ່າວ ລວມມີໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ 18.485 ໂຄງການ.
- ເນື່ອງຈາກວ່າ ທລຍ ມີງົບປະມານຈໍາກັດ, 3 ປີຜ່ານມານີ້ ທລຍ ຈຶ່ງໄດ້ສະໜັບສະໜູນພຽງ 989 ໂຄງການ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂແທດເໝາະກັບງົບປະມານປະຈຸບັນ ຂອງ ທລຍ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນຈະພິຈາລະນາເຂົ້າໃນແຜນງົບປະມານປີຕໍ່ໄປ ຂອງ ທລຍ.
- ອັນພື້ນເດັ່ນກໍຄື ມີຈໍານວນ 279 ໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍໜ່ວຍງານລັດ ແລະ ອົງການພັດທະນາອື່ນໆ ທີ່ກໍາລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ບ້ານ ເປົ້າໝາຍ ຂອງ ທລຍ.

2). ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 989 ໂຄງການ ຂອງ ທລຍ

ກ. ຮອບວຽນ 9 (ສົກປີ 2011-2012)

ພາຍໃຕ້ງົບປະມານສົກປີ 2011-2012, ທລຍ ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 262 ໂຄງການຍ່ອຍ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 61.276.341.313 ກີບ (ຫຼື 7.659.543 ໂດລາສະຫະລັດ).

- ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ນໍາໃຊ້ແລ້ວ ມີຈໍານວນທັງໝົດ 257 ໂຄງການ ຫຼື 98% ຂອງຈໍານວນໂຄງການທັງໝົດ 262 ໂຄງການ.
- ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ມີ 1 ໂຄງການ ທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍກວ່າ 50%. 3 ໂຄງການ ມີຄວາມຄືບໜ້າປະມານ 50% ແລະ 1 ໂຄງການ ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນກະກຽມການກໍ່ສ້າງ (ຕາຕະລາງ 2.1-2.2).

ຕາຕະລາງ 2.1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮອບວຽນ 9 (ສົກປີ 2011-2012) ຕາມຂະແໜງການ

ຂະແໜງການ	ຄວາມຄືບໜ້າ (%)				ລວມ
	0%	<50%	>50%	100%	
ກະສິກໍາ				19	19
ສຶກສາ		1		72	73
ດຶງຕະຂາຍໄຟຟ້າ				3	3
ສາທາລະນະສຸກ	1	2	1	118	122
ຄົມມະນາຄົມ				45	45
<b>ລວມ</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>257</b>	<b>262</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, ກັນຍາ 2014

ຕາຕະລາງ 2.2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮອບວຽນ 9 (ສົກປີ 2011-2012) ຕາມແຂວງ

ຂະແໜງການ	ຄວາມຄືບໜ້າ (%)				ລວມ
	0%	<50%	>50%	100%	
ອັດຕະປື		2	1	14	17
ຫົວພັນ				107	107
ຫຼວງນ້ຳທາ		1		25	26
ສາລະວັນ				14	14
ສະຫວັນນະເຂດ				41	41
ເຊກອງ	1			24	25
ຊຽງຂວາງ				32	32
ລວມ	1	3	1	257	262

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, ກັນຍາ 2014

ໃນຈຳນວນ 5 ໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ທັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດນັ້ນ ມີ 1 ໂຄງການຢູ່ບ້ານດອນທິບ, ເມືອງນາແລ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກຍ້ອນວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊິ່ງຕ້ອງມີການຍົກຍ້າຍບ້ານໄປແຫ່ງໃໝ່. ສໍາລັບ 4 ໂຄງການທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຊັກຊ້ານັ້ນ ຍ້ອນວ່າໂຄງການຕັ້ງຢູ່ບ້ານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ການຄົມມະນາຄົມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສາມາດສັນຈອນໄປ-ມາ ໄດ້ພຽງລະດູດຽວ.

**ຂ. ຮອບວຽນ 10 (ສົກປີ 2012-2013)**

ພາຍໃຕ້ງົບປະມານສົກປີ 2012-2013, ທລຍ ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 393 ໂຄງການຍ່ອຍ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 78.951.384.888 ກີບ (ຫຼື 9.868.923 ໂດລາສະຫະລັດ).

- ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ນໍາໃຊ້ແລ້ວ ມີຈຳນວນທັງໝົດ 386 ໂຄງການ ຫຼື 98% ຂອງຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດ 393 ໂຄງການ.
- ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ມີ 1 ໂຄງການ ທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍກວ່າ 50% ແລະ ອີກ 1 ໂຄງການ ມີຄວາມຄືບໜ້າປະມານ 50% (ຕາຕະລາງ 3.1 ແລະ 3.2).



ຕາຕະລາງ 3.1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮອບວຽນ10 (ສິກປີ 2012-2013)  
ຕາມຂະແໜງການ

ຂະແໜງການ	ຄວາມຄືບໜ້າ (%)				ລວມ
	0%	<50%	>50%	100%	
ກະສິກຳ				18	18
ສຶກສາ			1	92	94
ດຶງຕະຂ່າຍໄຟຟ້າ				7	7
ສາທາລະນະສຸກ				167	167
ຄົມມະນາຄົມ		1		106	107
<b>ລວມ</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>391</b>	<b>393</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, ກັນຍາ 2014

ຕາຕະລາງ 3.2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮອບວຽນ10 (ສິກປີ 2012-2013)  
ຕາມແຂວງ

ແຂວງ	ຄວາມຄືບໜ້າ (%)				ລວມ
	0	<50%	>50%	100%	
ອັດຕະປື				20	20
ຫົວພັນ				89	89
ຫຼວງນ້ຳທາ		1		28	29
ຫຼວງພະບາງ			1	43	44
ອຸດົມໄຊ				54	54
ຜົ້ງສາລີ				25	25
ສາລະວັນ				19	19
ສະຫວັນນະເຂດ				56	56
ເຊກອງ				23	23
ຊຽງຂວາງ				34	34
<b>ລວມ</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>391</b>	<b>393</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, ກັນຍາ 2014

**ຂ. ຮອບວຽນ 11 (ສິກປີ 2013-2014)**

ພາຍໃຕ້ງົບປະມານສິກປີ 2013-2014, ທລຍ ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 333 ໂຄງການຍ່ອຍ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 79.395.110.165 ກີບ (ຫຼື 9.924.382 ໂດລາສະຫະລັດ).

- ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ນໍາໃຊ້ແລ້ວ ມີຈໍານວນທັງໝົດ 172 ໂຄງການ ຫຼື 51% ຂອງຈໍານວນໂຄງການທັງໝົດ 333 ໂຄງການ.



- ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ມີ 122 ໂຄງການ ທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍກວ່າ 50%. 30 ໂຄງການ ມີຄວາມຄືບໜ້າປະມານ 50% ແລະ 10 ໂຄງການ ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ຕາຕະລາງ 4.1 ແລະ 4.2).

ຕາຕະລາງ 4.1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮອບວຽນ 11 (ສົກປີ 2013-2014) ຕາມຂະແໜງການ

ຂະແໜງການ	ຄວາມຄືບໜ້າ (%)				ລວມ
	0%	<50%	>50%	100%	
ກະສິກໍາ	2	2	7	28	39
ສຶກສາ	4	10	54	46	114
ດຶງຕະຂ່າຍໄຟຟ້າ	0	5	2	1	8
ສາທາລະນະສຸກ	2	9	41	64	116
ຄົມມະນາຄົມ	2	4	13	37	56
<b>ລວມ</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>117</b>	<b>176</b>	<b>333</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, ກັນຍາ 2014

ຕາຕະລາງ 4.2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮອບວຽນ 11 (ສົກປີ 2013-2014) ຕາມແຂວງ

ຂະແໜງການ	ຄວາມຄືບໜ້າ (%)				ລວມ
	0%	<50%	>50%	100%	
ອັດຕະປື	3	6	5	4	18
ຫົວພັນ		2	20	47	69
ຫຼວງພະບາງ	2	4	22	15	43
ຫຼວງນໍ້າທາ			5	11	16
ອຸດົມໄຊ			19	35	54
ຜົ້ງສາລີ	3	1	10	9	23
ສາລະວັນ	1	7	6	2	16
ສະຫວັນນະເຂດ	1	8	17	19	45
ເຊກອງ		2	9	9	20
ຊຽງຂວາງ			4	25	29
<b>ລວມ</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>117</b>	<b>176</b>	<b>333</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, ກັນຍາ 2014

3). ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ 989 ໂຄງການ ຂອງ ທລຍ ແບ່ງຕາມຂະໜາງການ

ຕາຕະລາງ 3.1. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ຂອງ ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)

ຂະໜາງການ	ພົນລະເມືອງ ທັງໝົດ	ຍິງ	ຊົນເຜົ່າ	ລາວ	ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ
ນ້ຳລືນ ແລະ ນ້ຳສ້າງ	48.527	24.057	39.794	8.733	5.126
ສຶກສາ	33.431	16.431	30.084	3.347	2.900
ໂຍທາທິການ	16.519	8.404	11.962	4.557	1.583
ສາທາລະນະສຸກ	5.683	3.033	5.683	-	5.683
ກະສິກໍາ	8.468	4.213	7.500	968	618
ຕະຂ່າຍໄຟຟ້າຊຸມຊົນ	2.721	1.393	2.507	214	171
<b>ລວມ</b>	<b>115.349</b>	<b>57.531</b> (50%)	<b>97.530</b> (85%)	<b>17.819</b> (15%)	<b>10.975</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ທັນວາ 2013

ຕາຕະລາງ 3.2. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ຂອງ ຮອບວຽນ 10 (2012-2013)

ຂະໜາງການ	ພົນລະເມືອງທັງໝົດ	ຍິງ	ຊົນເຜົ່າ	ລາວ	ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ
ນ້ຳລືນ ແລະ ນ້ຳສ້າງ	77.956	37.015	70.001	7.955	7.299
ສຶກສາ	43.899	21.498	32.524	11.375	3.360
ໂຍທາທິການ	48.991	24.677	44.337	4.654	4.521
ສາທາລະນະສຸກ	10.011	4.969	9.556	455	963
ກະສິກໍາ	7.496	3.696	5.994	1.502	621
ຕະຂ່າຍໄຟຟ້າຊຸມຊົນ	5.128	2.656	4.814	314	514
<b>ລວມ</b>	<b>193.481</b>	<b>94.511</b> (49%)	<b>167.226</b> (86%)	<b>26.255</b> (14%)	<b>17.278</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ທັນວາ 2013



ຕາຕະລາງ 3.3. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ຂອງ ຮອບວຽນ 11 (2013-2014)

ຂະແໜງການ	ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ					
	ຈ/ນ ບ້ານ	ພົນລະເມືອງລວມ	ຍິງ	ຜູ້ທຸກ	ເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 15	ຊົນເຜົ່າ
ກະສິກໍາ	39	18.934	9.431	7.052	6.111	13.366
ສຶກສາ	114	61.586	29.764	19.129	22.465	50.813
ດຶງຕະຂ່າຍໄຟຟ້າ	8	2.731	1.345	984	793	2.731
ສາທາລະນະສຸກ	116	58.228	28.756	21.019	21.628	48.338
ຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ	56	24.382	11.908	9.445	8.225	22.334
ລວມ	333 <sup>1</sup>	165.861	81.204	57.629	59.222	137.582

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, ກັນຍາ 2014

ຕາລະລາງ 3.1, 3.2 ແລະ 3.3 ນອກຈາກໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ ແມ່ນມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບເທົ່າຕົວ ຈາກ 115.349 ຄົນ (ຍິງ 57.531 ຄົນ, ຊົນເຜົ່າ 97.530 ຄົນ ແລະ 10.975 ຄົວເຮືອນ) ໃນສົກປີ 2011-2012 ມາເປັນ 193.481 ຄົນ (ຍິງ 95.511 ຄົນ, ຊົນເຜົ່າ 167.226 ຄົນ ແລະ 17.278 ຄົວເຮືອນ), ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ ໂຄງການ ທລຍ ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ອາໄສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເປັນສ່ວນຫຼາຍ ເຊິ່ງມີຈໍານວນກວາມເຖິງ 86% ຂອງ ຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ.

ພ້ອມນີ້ ໂຄງການກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ “ການຂາດເຂີນນໍ້າດື່ມ-ນໍ້າໃຊ້” ນັ້ນ ແມ່ນມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າໂຄງການປະເພດອື່ນໆ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ທລຍ ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລືນ ຊຸມຊົນ ແລະ ນໍ້າສ້າງ ຍັງເປັນຄວາມຮຽກຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນອັນດັບໜຶ່ງ ຂອງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດທຸກຍາກ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຢູ່ ຍ້ອນວ່າ ແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ສະອາດ ແລະ ມີພຽງພໍຕະຫຼອດລະດູການນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີໄລຍະຫ່າງໄກຈາກບ້ານ ປະມານ 6 ຫາ 8 ກິໂລແມັດ. ສະນັ້ນ, ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍ ຈຶ່ງເລືອກເອົາໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລືນ ເປັນຄວາມຕ້ອງບູລິມະສິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງບ້ານ.

ໂຄງການ ທລຍ ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຂອງ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ ລັດຖະບານເຮົາ ຄືແນວໃດ?

<sup>1</sup> ຖ້ານັບຕາມຈໍານວນໂຄງການແມ່ນ 333 ໂຄງການ ແຕ່ຕາມສັນຍາແມ່ນ 334 ສັນຍາ ເພາະມີສອງສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງອຸປະກອນການສຶກສາ ຢູ່ບ້ານຈະວິກ, ກຸ່ມບ້ານຈະວິກ, ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ.



ໂດຍອີງໃສ່ຜົນສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ (baseline survey) ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ລຶບຄວາມທຸກຍາກໃນປີ 2011 ຂອງ ຄະນະພັດທະນາພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກນັ້ນ<sup>2</sup> ທລຍ ໄດ້ເຂົ້າໄປພັດທະນາຫຼາຍພື້ນທີ່ແລ້ວ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 3.3.

ຕາຕະລາງ 3.3. ຈໍານວນພື້ນທີ່ ທີ່ ທລຍ ເຂົ້າໄປພັດທະນາ ໂດຍອີງຕາຕໍາລັດ 285/ນຍ

	ເຂດທຸກຍາກ ທີ່ອີງຕາມຕໍາລັດ 285 ຂອງ ນາຍົກ (ປີ 2011)*	ພື້ນທີ່ທີ່ ທລຍ ໄດ້ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ
ແຂວງທຸກຍາກ	16	10
ເມືອງທຸກຍາກ	106	42
ບ້ານທຸກຍາກ	3.175	1.951

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, ກັນຍາ 2014

#### 4). ດ້ານບໍລິຫານການເງິນ

ອີງຕາມຕາຕະລາງ 4 ເຖິງ 6 ຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ແຂວງຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຫຼາຍກວ່າໝູ່ ເນື່ອງຈາກວ່າ 3 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ມີຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ບ້ານທຸກຍາກທ່າງໄກ ສອກຫຼີກຫຼາຍກວ່າແຂວງອື່ນໆ.

ຕາຕະລາງ 4. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ (2011-2012) ແບ່ງຕາມແຂວງ

ແຂວງ	ຈ.ນ ໂຄງການ	ງົບປະມານ		ຈໍານວນໂອນໃຫ້ແຂວງ (ກີບ)	ຈໍານວນຄ້າງໂອນ (ກີບ)
		ໂດລາສະຫະລັດ	ກີບ		
ຫົວພັນ	107	2.031.705,355	16.253.642.837	16.253.642.837	0
ສະຫວັນນະເຂດ	41	1.825.179,68	14.601.437.437	14.051.622.657	549.814.780
ຊຽງຂວາງ	32	1.144.095,36	9.152.762.880	9.152.762.880	0
ສາລະວັນ	14	567.381,6175	4.539.052.940	4.539.052.940	0
ຫຼວງນໍ້າທາ	26	617.069,9563	4.936.559.650	4.936.559.650	0
ເຊກອງ	25	937.762,7746	7.502.102.197	7.384.566.948	117.535.249
ອັດຕະປື	17	530.576,9073	4.244.615.258	3.098.049.280	1.146.565.978
ລວມ	262	7.653.771,65	61.230.173.199	59.416.257.192	1.813.916.007

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານ, ທລຍ, ສິງຫາ 2014

<sup>2</sup> ການສໍາຫຼວດ ແມ່ນອີງໃສ່ຕໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 285/ນຍ ເພື່ອສໍາຫຼວດການພັດທະນາ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນປີ 2011.



ຕາຕະລາງ 5. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ (2012-2013) ບ່າຍ  
ຕາມແຂວງ

ແຂວງ	ຈ/ນ ໂຄງການ	ງົບປະມານ		ຈໍານວນໂອນໃຫ້ ແຂວງ (ກີບ)	ຈໍານວນຄ້າງ ໂອນ (ກີບ)
		ໂດລາສະຫະລັດ	ກີບ		
ຫົວພັນ	89	1.866.616	14.932.931.936	14.864.902.523	68.029.413
ສະຫວັນນະເຂດ	56	1.368.513,651	10.948.109.206	10.534.735.238	413.373.968
ຊຽງຂວາງ	34	951.590,555	7.612.724.440	7.612.724.440	0
ສາລະວັນ	19	578.929,504	4631436032	4.573.209.025	58.227.007
ຫຼວງນໍ້າທາ	29	471.445,9913	377.1567.930	3.722.401.405	49.166.525
ເຊກອງ	23	652.663,0685	5.221.304.548	4.854.898.415	366.406.133
ອັດຕະປື	20	534.243,8804	4.273.951.043	3.951.309.107	322.641.936
ຜົ້ງສາລີ	25	670.437,6218	5.363.500.974	5.107.128.026	256.372.948
ອຸດົມໄຊ	54	1.580.140,283	12.641.122.260	12.603.267.874	37.854.386
ຫຼວງພະບາງ	44	1.194.342,065	9.554.736.519	8.740.805.976	813.930.543
<b>ລວມ</b>	<b>393</b>	<b>9.868.923,11</b>	<b>78.951.384.888</b>	<b>76.565.382.029</b>	<b>2.386.002.859</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານ, ຫລຍ, ສິງຫາ 2014

ຕາຕະລາງ 6. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ (2013-2014) ບ່າຍ  
ຕາມແຂວງ

ແຂວງ	ຈ/ນ ໂຄງການ	ງົບປະມານ		ຈໍານວນໂອນໃຫ້ແຂວງ (ກີບ)	ຈໍານວນຄ້າງໂອນ (ກີບ)
		ໂດລາສະຫະລັດ	ກີບ		
ຫົວພັນ	69	1.760.003,11	14.080.024.881	4.784.216.128	9.295.808.753
ສະຫວັນນະເຂດ	45	1.412.226,155	11.297.809.236	3.356.662.465	7.941.146.771
ຊຽງຂວາງ	29	845.870,5951	6.766.964.761	3.161.560.774	3.605.403.987
ສາລະວັນ	16	512.814,1929	4.102.513.543	573.531.467	3.528.982.076
ຫຼວງນໍ້າທາ	16	445.273,6229	3.562.188.983	1.742.680.071	1.819.508.912
ເຊກອງ	20	672.228,9536	5.377.831.629	3.116.913.054	2.260.918.575
ອັດຕະປື	18	529.688,489	4.237.507.912	958.221.225	3.279.286.687
ຜົ້ງສາລີ	23	618.719,3868	4.949.755.094	1.904.057.484	3.045.697.610
ອຸດົມໄຊ	54	1.648.364,904	13.186.919.228	7.721.285.050	5.465.634.178
ຫຼວງພະບາງ	43	1.266.655,727	10.133.245.819	5.128.283.129	5.004.962.690
<b>ລວມ</b>	<b>333</b>	<b>9.711.845,136</b>	<b>77.694.761.086</b>	<b>32.447.410.847</b>	<b>45.247.350.239</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານ, ຫລຍ, ສິງຫາ 2014



5). ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ

5.1). ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານດີຂອງໂຄງການ

ມາຮອດເດືອນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2014, ໂຄງການພາຍໃຕ້ທຶນຂອງລັດຖະບານມີທັງໝົດ 149 ໂຄງການ. ໃນນັ້ນ, ສົກປີ 2012-2013 (ຮອບວຽນ10) ມີຈຳນວນທັງໝົດ 86 ໂຄງການ ເຊິ່ງຄິດເປັນມູນຄ່າປະມານ 15.859.189.437 ກີບ (ຫຼື 1.982.399 ໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ສົກປີ 2013-2014 ມີທັງໝົດ 63 ໂຄງການ ເຊິ່ງຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 15.382.296.633 ກີບ (ຫຼື 1.922.787,079 ໂດລາສະຫະລັດ).

ສິ່ງສຳຄັນກວ່າໝູ່ໝົດ, ໃນສົກປີ 2012-2013 ໂຄງການສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ທຸກປານກາງ ຄື 29 ແລະ 47 ໂຄງການຕາມລຳດັບ (ຕາຕະລາງ 7). ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກໍຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ປະມານ 48 ບ້ານ ຫຼື 56% ຂອງ ຈຳນວນບ້ານເປົ້າໝາຍທັງໝົດ (86 ບ້ານ) ໄດ້ເລືອກເອົາໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລືນ, ນໍ້າບາດານ ແລະ ນໍ້າສ້າງ ເປັນບູລະມະສິດທຳອິດຂອງຄວາມຕ້ອງການເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານ. ອັນທີ່ຈິ່ງແລ້ວ, ບັນຫາການເຂົ້າບໍ່ເຖິງແຫຼ່ງນໍ້າດື່ມນໍ້າໃຊ້ ແມ່ນບັນຫາຄວາມທຸກຍາກອັນຕົ້ນຕໍ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຮົາ ທີ່ມັກພົບເຫັນໃນທຸກພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທລຍ. ຢູ່ຫຼາຍບ້ານ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ ເຄິ່ງ ຫຼື 1 ມື້ ຈິ່ງໄປເຖິງແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານປະມານ 5-8 ກິໂລແມັດ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສະນັ້ນ, ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບໂດຍກົງ ຕໍ່ການສ້າງຖານະເສດກິດຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ. ໝາຍວ່າ ເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງຢຸດເຊົາກິດຈະກຳອື່ນໆທັງໝົດ ລວມທັງກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບເພື່ອໄປຊອກຫາແຫຼ່ງນໍ້າພຽງຢ່າງດຽວ.

ຕາຕະລາງ 7. ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການແບ່ງຕາມຂະແໜງການ (ທຶນລັດຖະບານ ສົກປີ 2012-2013)

ປະເພດໂຄງການ	ບັນດາບ້ານທຸກຍາກ	ບັນດາບ້ານທຸກປານກາງ	ບັນດາບ້ານຂ້ອນຂ້າງທຸກ	ລວມ
ກະສິກຳ		6		6
ສຶກສາ	2	12	1	15
ຕະຂ່າຍໄຟຟ້າຊຸມຊົນ		2		2
ສາທາລະນະສຸກ	3	43	6	52
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ	3	8		11
<b>ລວມ</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>7</b>	<b>86</b>



ແຂວງ	ບັນດາບ້ານ ທຸກຍາກ	ບັນດາ ບ້ານທຸກ ປານກາງ	ບັນດາບ້ານ ຂ້ອນຂ້າງທຸກ	ລວມ	ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ				
					ຈຳນວນ ທັງໝົດ	ຍິງ	ຜູ້ທຸກ	ເດັກນ້ອຍຕໍ່າ ກວ່າ 15 ປີ	ຊົນເຜົ່າ
ອັດຕະປື		4	2	6	5.503	2.811	1.508	2.123	3.211
ຫົວພັນ	3	17	1	21	6.538	3.269	3.051	2.478	5.488
ຫຼວງນ້ຳທາ		17	1	18	6.730	3.418	1.612	2.007	6.721
ສາລະວັນ	3	1	2	6	3.815	1.962	1.506	795	3.814
ສະຫວັນນະເຂດ	2	14	1	17	7.793	3.899	3.762	2.733	7.719
ເຊກອງ	2	4		6	2.504	1.143	654	788	2.376
ຊຽງຂວາງ		12		12	5.474	2.696	799	2.370	4.237
<b>ລວມ</b>	<b>10</b>	<b>69</b>	<b>7</b>	<b>86</b>	<b>38.357</b>	<b>19.198</b>	<b>12.892</b>	<b>13.294</b>	<b>33.566</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, ສິງຫາ 2014

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ 85 ໂຄງການ ຫຼື 99% ຂອງ ຈໍານວນ ທັງໝົດ. ອີກ 1 ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ບ້ານສະແກນ, ກຸ່ມສະແກນ, ເມືອງນາແລ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າໄປແລ້ວ 43% (ຕາຕະລາງ 8). ໂຄງການນີ້ມີຄວາມຊັກຊ້າ ຍ້ອນວ່າເປັນໂຄງ ການຮ່ວມທຶນ ແລະ ວິຊາການ ກັບ ອົງການ ຮາວິຕັດລາວ. ສະນັ້ນ, ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງຕ້ອງນໍາເຂົ້າຈາກ ຕ່າງປະເທດເກືອບທັງໝົດ ເຊິ່ງກໍ່ໃຊ້ເວລາພິສິດຄວນ.

**ຕາຕະລາງ 8. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະແຂວງເປົ້າໝາຍ (ທຶນ ລັດຖະບານປີ 2012-2013)**

ແຂວງ	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ (ກີບ)
ຫຼວງນ້ຳທາ	1	0	17	18	2.230.475.545
ຫົວພັນ	0	0	21	21	3.435.606.906
ຊຽງຂວາງ	0	0	12	12	2.479.572.741
ສະຫວັນນະ ເຂດ	0	0	17	17	3.594.620.800
ສາລະວັນ	0	0	6	6	1.396.550.003
ເຊກອງ	0	0	6	6	1.287.409.526
ອັດຕະປື	0	0	6	6	1.434.953.916
<b>ລວມ</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>15.859.189.437</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານການເງິນ ຫລຍ, ສິງຫາ 2014

ໝາຍເຫດ: ງົບປະມານທີ່ຍັງເຫລືອຈໍານວນ 140,810,563 ກີບ ແມ່ນຮັກສາໄວ້ຢູ່ບັນຊີຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຂັ້ນສູນກາງ

ໃນສົກປີ 2013-2014, ໂຄງການພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານເຮົາ ມີທັງໝົດ 63 ໂຄງການ. ໂຄງການສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານທຸກປານກາງ ເຊິ່ງມີທັງ 49 ໂຄງການ ຂອງ ຈຳນວນທັງໝົດ. ແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຫຼາຍກວ່າແຂວງອື່ນໆ ແມ່ນແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 20 ໂຄງການ ຂອງຈຳນວນ ທັງໝົດ (ຕາຕະລາງ 9 ແລະ 10)

ຕາຕະລາງ 9: ໂຄງການແບ່ງຕາມຂະແໜງການ (ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ສົກປີ 2013-2014)

ປະເພດໂຄງການ	ບັນດາບ້ານທຸກຍາກ	ບັນດາບ້ານທຸກປານກາງ	ບັນດາບ້ານຂ້ອນຂ້າງທຸກ	ລວມ
ກະສິກຳ		8		8
ສຶກສາ	5	25	2	32
ສາທາລະນະສຸກ	4	13	3	20
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ		3		3
<b>ລວມ</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>63</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, ສິງຫາ 2014

ຕາຕະລາງ 10: ໂຄງການແບ່ງຕາມແຂວງ (ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ສົກປີ 2013-2014)

ແຂວງ	ບັນດາບ້ານທຸກຍາກ	ບັນດາບ້ານທຸກປານກາງ	ບັນດາບ້ານຂ້ອນຂ້າງທຸກ	ລວມ	ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ				
					ຈ/ນ ທັງໝົດ	ຍິງ	ຜູ້ທຸກ	ໄດ້ກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ	ຊົນເຜົ່າ
ອັດຕະປື	2	3	2	7	5.401	2.744	865	2.436	5.106
ຫົວພັນ	3	17		20	10.789	5.329	5.555	4.194	5.364
ສາລະວັນ	1	4		5	2555	1275	1019	775	1.585
ສະຫວັນນະເຂດ	3	10	3	16	8.825	4.277	3.608	2.964	8.369
ຊຽງຂວາງ		15		15	8.431	3.991	892	2.453	
<b>ລວມ</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>63</b>	<b>36.001</b>	<b>17.616</b>	<b>11.939</b>	<b>12.822</b>	<b>20.424</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, ສິງຫາ 2014

ຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014, ໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງສໍາເລັດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ແລ້ວ ມີທັງໝົດ 31 ໂຄງການ. ຈຳນວນທີ່ເຫຼືອ ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄື: ຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍກວ່າ 50% ມີ 11 ໂຄງການ, ປະມານ 50% ມີ 18 ໂຄງການ ແລະ ຕໍ່າກວ່າ 50% ມີ 3 ໂຄງການ (ຕາຕະລາງ11).



**ຕາຕະລາງ 11. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະແຂວງເປົ້າໝາຍ (ທຶນສົມທົບລັດຖະບານປີ 2013-2014)**

ແຂວງ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ
ຫົວພັນ		2	6	12	20
ຊຽງຂວາງ		2		13	15
ສະຫວັນນະເຂດ		10	1	5	16
ສາລະວັນ	2		2	1	5
ອັດຕະປື	1	4	2		7
<b>ລວມ</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>63</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, ສິງຫາ 2014

**5.2). ຄວາມຄືບໜ້າໃນດ້ານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ**

ອີງຕາມຕາຕະລາງ12, ປະຈຸບັນ ງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ10 (ສົກປີ 2012-2013) ແມ່ນໄດ້ໂອນໃຫ້ແຂວງພົດແລ້ວ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານເຮົາ ໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2014.

ສໍາລັບງົບປະມານສົກປີ 2013-2014 ນັ້ນ ກົມງົບປະມານ ກະຊວງການເງິນ ກໍາລັງກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານ ເພື່ອອະນຸມັດງົບປະມານໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ (ຕາຕະລາງ 12).

**ຕາຕະລາງ 12. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍ**

ຮອບວຽນ	ຈ/ນ ໂຄງການ	ງົບປະມານ		ຈໍານວນໂອນໃຫ້ ແຂວງ (ກີບ)	ຈໍານວນຄ້າງໂອນ (ກີບ)
		ໂດລາສະຫະລັດ	ກີບ		
ຮອບວຽນ 10	86	1.982.398,680	15.859.189.437	15.859.189.437	0
ຮອບວຽນ 11	63	1.922.787,079	15.382.296.633	0	15.382.296.633

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, ສິງຫາ 2014

**2. ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ**

**1). ລັກສະນະ ແລະ ຈຸດພິເສດ ຂອງ ໂຄງການ**

ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ ເປັນໂຄງການທົດລອງ ຂອງ ທລຍ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ "ຍົກສູງລາຍຮັບ" ຂອງຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ຈໍານວນທັງໝົດ 28.800 ຄົວເຮືອນ ຢູ່ 4 ເມືອງທຸກຍາກ ຂອງ ແຂວງຫົວພັນ (ເມືອງຊຽງຄໍ້, ຊໍາໃຕ້, ຊ່ອນ ແລະ ຮຽມ) ແລະ 2 ເມືອງທຸກຍາກ ຂອງ ສະຫວັນນະເຂດ (ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ນອງ) ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບ ຂອງ "ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ" ເປັນຕົ້ນຕໍ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນ

ເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (Japan's Social Development Fund (JSDF)) ຈຳນວນ 2.621.500 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແຕ່ປີ 2012 – 2016.

ໂຄງການນີ້ ປະກອບດ້ວຍ 3 ໜ້າວຽກຫຼັກ ຄື:

- ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ສະໜອງການບໍລິການຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.
- ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ເພື່ອສ້າງກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່.
- ສ້າງກິດຈະກຳປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ.

2). ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສຳລັບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2014

2.1). ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

- ມາຮອດປະຈຸບັນ, ໂຄງການສາມາດສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໄດ້ຈຳນວນທັງໝົດ 158 ກຸ່ມ. ໃນນັ້ນ, 24 ກຸ່ມ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການສ້າງແຜນການລົງທຶນ ຂອງຄົວເຮືອນ (ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ), ແຜນການລົງທຶນຂອງກຸ່ມ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການແລ້ວ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າ (ຕາຕະລາງ 7, 8 ແລະ 9). ອີກ 134 ກຸ່ມ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະ ຂອງ ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກຸ່ມ. ຖ້າຫາກຜ່ານການປະເມີນແລ້ວ, ທັງໝົດ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນ “ການສ້າງແຜນການລົງທຶນຂອງຄົວເຮືອນ, ແຜນກຸ່ມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ” ຕາມລຳດັບ.
- ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 46,4% ມາເປັນ 78% ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ.
- ມາຮອດປະຈຸບັນ, ໂຄງການ ສຳເລັດສ້າງ “ສູນໂພຊະນາການຂັ້ນບ້ານ” ຈຳນວນທັງໝົດ 6 ສູນ ເຊິ່ງມີສະມາຊິກທັງໝົດ 118 ຄົນ (ຕາຕະລາງ 13).

ຕາຕະລາງ 13. ຈຳນວນກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທັງໝົດ

ເມືອງ	ຈ/ນ ບ້ານ	ຈ/ນ ກຸ່ມ	ຈ/ນ ສະມາຊິກ ຂອງ ກຸ່ມ			
			ຊາຍ	ຍິງ	ຊາຍ (%)	ຍິງ (%)
ເຊໂປນ	18	61	221	639	26	74
ວຽງທອງ*	26	97	1.454	918	61	39
<b>ລວມ</b>	<b>44</b>	<b>158</b>	<b>1.675</b>	<b>1.557</b>	<b>52</b>	<b>48</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ, ທລຍ, ກັນຍາ 2014

\* ປະຈຸບັນ, ເມືອງ ວຽງທອງ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ເມືອງຊ່ອນ ແລະ ເມືອງຮຽມ ຕາມດຳລັດ ເລກທີ 338/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ທັນວາ 2013



**ຕາຕະລາງ 14. ກຸ່ມທີ່ຜ່ານການປະເມີນ ຂອງ ໂຄງການ**

ເມືອງ	ບ້ານ	ກິດຈະກຳຫຼັກ ຂອງ ກຸ່ມ	ຈ/ນ ກຸ່ມ	ຈ/ນ ສະມາຊິກ			ຈ/ນ ເງິນທ້ອນ (ກີບ)	ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ໂຄງການ
				ຊາຍ	ຍິງ	ລວມ		
ເຊໂປນ	ສະແກງ	ບຸກສາລີ, ໝາກເພັດ, ລ້ຽງປາ, ລ້ຽງໄກ່	7	36	46	82	9.657.000	90.011.500
	ແກ້ງກວີ	ກິດຈະກຳຕໍ່າແຜ່ນແພ	3	0	38	38	3.069.000	30.242.000
ວຽງທອງ*	ແທນຫ້ງ	ລ້ຽງໄກ່ ແລະ ໝູ, ຕໍ່າແຜ່ນແພ	3	29	23	52	3.534.000	54.115.000
	ຫວຍສາ	ລ້ຽງປາ, ໄກ່ ແລະ ໝູ	3	20	12	32	2.261.000	33.563.000
	ດອນຄູນ	ລ້ຽງແບ້, ໝູ ແລະ ໄກ່, ຕໍ່າແຜ່ນແພ	4	53	27	80	10.325.000	82.874.000
	ສາກົກ	ລ້ຽງປາ ແລະ ໄກ່, ຕໍ່າແຜ່ນແພ	4	48	22	70	7.720.000	71.671.000
<b>ລວມ</b>			<b>24</b>	<b>186</b>	<b>168</b>	<b>354</b>	<b>36.566.000</b>	<b>362.476.500</b>
<b>ສະເລັຍ ຕໍ່ ບ້ານ</b>			<b>4</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>59</b>	<b>6.094.333</b>	<b>60.412.750</b>
<b>ສະເລັຍ ຕໍ່ ກຸ່ມ</b>				<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>1.523.583</b>	<b>15.103.188</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ, ທລຍ, ກັນຍາ 2014

\* ປະຈຸບັນ, ເມືອງ ວຽງທອງ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ເມືອງຊ່ອນ ແລະ ເມືອງຮຽມ ຕາມດຳລັດ ເລກທີ 338/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ທັນວາ 2013

**ຕາຕະລາງ 15. ຈຳນວນກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຂອງຂັ້ນຕອນປະເມີນ**

ແຂວງ	ກຸ່ມບ້ານ	ຈ/ນ ບ້ານ	ຈ/ນ ກຸ່ມ	ຈ/ນ ສະມາຊິກ			ຈ/ນເງິນທ້ອນ (ກີບ)
				ຍິງ	ຊາຍ	ລວມ	
ສະຫວັນນະເຂດ	ໄຊຕອນ	5	14	52	149	201	4.634.000
	ມັນຈີ	4	12	35	119	154	3.262.000
	ແກ້ງຫຼວງ	4	11	36	133	169	4.296.000
	ລາດທໍ້	5	14	49	169	218	4.626.000
ຫົວພັນ	ທາດຫຮຽມ	6	19	72	195	267	3.017.000
	ພັນລໍ່	4	12	44	119	163	1.770.000
	ຊ່ອນໃຕ້	5	16	69	172	241	1.446.000
	ຊ່ອນເໜືອ	8	25	98	282	380	2.268.000
	ສາກົກ	2	7	49	57	106	642.000
	<b>ລວມ</b>	<b>43</b>	<b>130</b>	<b>504</b>	<b>1.395</b>	<b>1.899</b>	<b>25.961.000</b>
	<b>ສະເລັຍ ຕໍ່ ບ້ານ</b>		<b>3</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>603.744</b>
	<b>ສະເລັຍ ຕໍ່ ກຸ່ມ</b>			<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>199.700</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ, ທລຍ, ກັນຍາ 2014

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ, ທລຍ, ກັນຍາ 2014

2.1). ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ

ຮອດທ້າຍເດືອນ ກຸມພາ 2014, ມູນຄ່າການເບີກຈ່າຍສໍາລັບໂຄງການ ແມ່ນກວມເອົາ 31% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດສໍາລັບ 4 ປີ (2011 - 2015). ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ສັງເກດເຫັນວ່າ ມູນຄ່າການເບີກຈ່າຍສໍາລັບສິ່ງເສີມກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບ ໂດຍກົງຂອງ ຄົວເຮືອນ ແມ່ນກວມເອົາພຽງ 8% ຂອງມູນຄ່າການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດເທົ່ານັ້ນ. ກົງກັນຂ້າມ, ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບຝັກອິບຣິມ, ທີ່ປຶກສາ, ຈັດຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ຄ່າບໍລິຫານ ແມ່ນກວມເອົາ 62% ແລະ 22% ຕາມລຳດັບ (ຕາຕະລາງ 17).

ຕາຕະລາງ 17. ສະຫຼຸບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງໂຄງການ

ຫົວໜ່ວຍ: ໂດລາສະຫະລັດ

ລາຍການ	ງົບປະມານ ຄາດຄະເນ	ງົບປະມານທີ່ໄດ້ ຮັບ	ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງ ໝົດ ມາຮອດ 31 ທັນວາ 2013	ດຸ່ນດຽງ	% ເບີກຈ່າຍ
ອຸປະກອນ,ທີ່ປຶກສາ, ຝັກອິບຣິມ	1.101.500	1.061.752	680.629	420.871	62%
ຄ່າບໍລິຫານພາຍໃນ	120.000		26.266	93.734	22%
ກິດຈະກຳ ຫຼື ໂຄງການ ຂອງ ຊຸມຊົນ	1.400.000		105.541	1.294.459	8%
<b>ລວມ:</b>	<b>2.621.500*</b>	<b>1.061.752</b>	<b>812.436</b>	<b>1.809.064</b>	<b>31%</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ, ທລຍ, ກັນຍາ 2014



### 3. ສັງເກດຕີລາຄາຄ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ

#### 3.1. ດ້ານດີ:

- ການນຳຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ພໍໃຈຕໍ່ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ທລຍ ໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມານີ້ເປັນຢ່າງດີ.
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ ທລຍ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສຳເລັດ ແລະ ໂຄງການທີ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ ມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງ ຈຳນວນທັງໝົດພາຍໃນ 3 ປີມານີ້. ສ່ວນ 10% ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ ແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກຄວາມຊັກຊ້າ ຂອງບໍລິສັດຮັບເໝົາ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ.

#### 3.2. ດ້ານອ່ອນ:

- ການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນລະດັບເມືອງ ແມ່ນຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທື່ອ, ລະດັບການເມືອງ ຂອງ ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນເມືອງເພື່ອໂນ້ມນ້ຳວ່າອຳນາດການປົກຄອງໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຮູບແບບຂອງ ທລຍ ກໍຍັງຈຳກັດ ແລະ ອີກດ້ານໜຶ່ງ ອຳນາດການປົກຄອງຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຕໍ່ລັກສະນະ ແລະ ຈຸດພິດເສດ ຂອງ ໂຄງການ ທລຍ ເທື່ອ. ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງກັນ ກໍຍັງບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ ແລະ ບໍ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດເທື່ອ<sup>3</sup>.
- ການປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບລາຍງານ ແມ່ນຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການລາຍງານ ມີຄວາມຊັກຊ້າ.

<sup>3</sup> ຂໍ້ມູນລັກສະນະຍຸດທະສາດ ຄືຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການກຳນົດຍຸດທະສາດ ເພື່ອຕົ້ນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງ ຂັ້ນເທິງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ແນວທນສບທບຈາກລດຖະບານເຮົາ. ສາລບເຄງການພາຍເຕທນຕາງປະເທດ ແມນຍູເນ ຂັ້ນຕອນກະກຽມສໍາຫຼວດອອກແບບ (ໃນເດືອນກັນຍາ 2014).

- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເພີ່ມທີ່ກ່ຽວກັບຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ເພດານຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ສຸກສາລາ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມ ຈາກ ອົງການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື ແຫ່ງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ຈໍານວນ 436.000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ.
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຈາກບ້ວງທຶນ ຂອງ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຢູ່ເຂດເນີນສູງ ມີ 10 ໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງຢູ່ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນ.
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍສົກປີ 2013-2014.
- ເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ສົກປີ 2011-2012 ແລະ ສົກປີ 2012-2013 ທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ສໍາເລັດ.

2. ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ

- ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍສ້າງຕັ້ງ ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ແລະ ສູນໂພຊະນາການປະຈໍາບ້ານ ໄປບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍໃຫ້ສໍາເລັດ (ເບິ່ງເອກະສານຄັດຕິດ).

ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຍ



ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ

ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ

ຫັດທະຈັນ ພິມພັນທະວົງ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ຈັນທະຄາດ ປະຖົມມະວົງ