

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ  
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ  
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ  
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

## ບົດລາຍງານ

### ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ 2014

#### I. ສະພາບການໂດຍລວມ

ໂດຍລວມແລ້ວ, ວຽກທີ່ພື້ນເດັ່ນພາຍໃນເດືອນ ຕຸລາ 2014 ຂອງ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ລວມມີ:

- 1) ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ສີກປີ 2013 – 2014 ແລະ ຕິດຕາມແຜນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສີກປີ 2014-2015.
- 2) ກະກຽມສິ່ງບົດລາຍງານ ຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກປະຈຳສີກປີ 2013-2014
- 3) ສຳເລັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກາງສະໄໝ ແລະ ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານສຳລັບ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ.
- 4) ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງແຕ່ລະພະແນກ ແລະ ໂດຍສະເພາະຫນ້າວຽກທີ່ພື້ນເດັ່ນ.

#### II. ການຕິດຕາມໜ້າວຽກໂຄງການຍ່ອຍ

##### 2. 1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11 ຂອງ (ສີກປີ 2013 – 2014)

##### 2.1.1. ດ້ານການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ

ໃນສີກປີ 2013-2014 (ຮອບວຽນ 11) ທລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ 10 ແຂວງ, 42 ເມືອງ, 278 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກວາມເອົາ 1951 ບ້ານ, ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈຳນວນ 333 ໂຄງການ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດປະມານ 9,698,846 ໂດລາສະຫະລັດ. ຕົກມາຮອດທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2014 ຈຳນວນ 246 ໂຄງການ (72.37 %) ຂອງໂຄງການທັງໝົດໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100%. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ມີຈຳນວນ 67 ໂຄງການໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ຂອງໜ້າວຽກທັງໝົດ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນມຸ່ງນີ້. ສຳລັບໂຄງການທີ່ເຫລືອຖືວ່າເປັນໂຄງການທີ່ຂ້ອນຂ້າງລ້ຳຊ້າເນື່ອງຈາກສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ແລະ ໂຄງການເຫລົ່ານັ້ນຕັ້ງຢູ່ເຂດທຸລະກິດດານ ສະນັ້ນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການເຫລົ່ານັ້ນສຳເລັດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກສູງສຸດແກ່ຊຸມຊົນ ໂດຍການຕິດຕາມຢ່າງປິກກະຕິຂອງພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ລາຍລະ ອຽດຕາມຕາຕະລາງ 1 ແລະ 2)

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າແບ່ງຕາມຂະແໜງການ

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ ຍ່ອຍ	0%	<50%	>=50%	100%
ສຶກສາ	119	1	10	28	80
ຄົມມະນາຄົມ	57	2	4	9	42
ພະລັງງານໄຟຟ້າ	6	0	5	0	1
ສາທາລະນະສຸກ	22	1	1	4	16
ນໍ້າສະອາດ	91	1	5	20	65
ກະສິກໍາ	38	0	2	2	34
ລວມ	333	4	26	57	246

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຕຸລາ 2014

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າແບ່ງຕາມແຂວງ

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	0%	<50%	>=50%	100%
ຜົ້ງສາລີ	23	0	0	0	23
ອຸດົມໄຊ	54	0	0	2	52
ຫລວງພະບາງ	43	0	3	17	23
ຫລວງນໍ້າທາ	16	0	0	2	14
ຫົວພັນ	69	0	0	11	58
ຊຽງຂວາງ	29	0	0	0	29
ສະຫວັນນະເຂດ	45	0	8	14	23
ສາລະວັນ	16	1	6	4	5
ເຊກອງ	20	0	3	3	14
ອັດຕະປື	18	3	6	4	5
ລວມ	333	4	26	57	246

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ກັນຍາ 2014.

### 2.1.2. ດ້ານການເງິນ

ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2014 ໄດ້ມີການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນ 45,934,780,421 ກີບ ເທົ່າກັບ 59,20% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ (77,590,771,510 ກີບ) ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງມີບາງແຂວງແມ່ນກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມເອກະສານ. ເຊິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງ 3 ລຸ່ມນີ້:



ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນ (ກີບ)

ແຂວງ	ງົບປະມານ (USD)	ງົບປະມານ (LAK)	1st	2nd	3rd	1st+2nd+3rd
ຫົວພັນ	1,718,110	13,744,881,007	4,784,216,128	3,661,067,938	-	8,445,284,066
ສະຫວັນນະເຂດ	1,412,226	11,297,809,236	3,356,662,465	1,924,239,403	-	5,280,901,868
ຊຽງຂວາງ	845,871	6,766,964,761	1,700,698,641	1,460,862,133	-	3,161,560,774
ສາລະວັນ	549,360	4,394,878,390	573,531,467	-	-	573,531,467
ຫລວງນໍ້າທາ	445,274	3,562,188,983	1,742,680,071	845,696,566	-	2,588,376,637
ເຊກອງ	672,229	5,377,831,629	3,116,913,054	1,081,427,241	-	4,198,340,295
ອັດຕະປື	522,001	4,176,007,158	1,090,573,811	-	-	1,090,573,811
ຜົ້ງສາລີ	618,719	4,949,755,094	2,179,070,266	621,858,227	-	2,800,928,493
ອຸດົມໄຊ	1,648,401	13,187,209,433	7,721,285,050	4,666,551,771	-	12,387,836,821
ຫລວງພະບາງ	1,266,656	10,133,245,819	5,128,283,129	279,163,060	-	5,407,446,189
	9,698,846	77,590,771,510	31,393,914,082	14,540,866,339	-	45,934,780,421

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ ຫລຍ, ຕຸລາ 2014

- IDA : ອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ/ກອງທຶນສາກົນເພື່ອລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທະນາຄານໂລກ).
- SDC : ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາປະເທດສະວິດເຊີແລນ.
- Water : ໂຄງການກ່ຽວກັບນໍ້າສະອາດຂອງ SDC.
- GOL : ໂຄງການສົມທົບທຶນລັດຖະບານ.

2.1.3. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 11 (GOL) ຮອດທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2014

ໃນນັ້ນເປັນໂຄງການທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດຈຳນວນ 63 ໂຄງການ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ມາຮອດ ທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2014, ມີ 37 ໂຄງການແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100 %, ສ່ວນໂຄງການທີ່ຍັງເຫລືອແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດສຳເລັດໃນໄວ້ງນີ້.(ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 4 ແລະ 5 ລຸ່ມນີ້).

ຕາຕະລາງ 4 : ໂຄງການສົມທົບທຶນລັດຖະບານຮອບວຽນ 11 ຮອດທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2014 (ແບກຕາມຂະແໜງ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນ ໂຄງການ	0%	<50%	>=50%	100%	%
ສຶກສາ	31	0	6	7	18	49%
ຄົມມະນາຄົມ	3	0	1	1	1	5%
ສາທາ	8	1	2	1	4	13%
ນໍ້າສະອາດ	12	0	3	1	8	19%
ກະສິກຳ	9	0	1	2	6	14%
ລວມ	63	1	13	12	37	100%

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຕຸລາ 2014.



ໝາຍເຫດ: ໂດຍອີງຕາມລະບຽບທາງການເງິນຕາມຮູບແບບຂອງລັດກໍຄືຜູ້ໃຫ້ທຶນຈຶ່ງໃຫ້ການປະມຸນໂຄງການຍ່ອຍຈຳນວນໜຶ່ງລຸດລາຄາກາງຊຶ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ ຕົກເປັນມູນຄ່າ 617,703,637 ກີບ ສະນັ້ນ ກີບສາລັບງົບປະມານຕົວຈິງທີ່ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ລັດສະນັບສະໜູນແມ່ນ 15,382,296,633 ກີບ ເຊິ່ງຖືວ່າຕໍ່າກວ່າຕໍ່າກວ່າງົບປະມານທັງໝົດທີ່ໄດ້ວາງແຜນ (16 ຕື້ກີບ) ທີ່ຈະລົງທຶນສໍາລັບສິກປີດັ່ງກ່າວ.

ຕາຕະລາງ 5: ໂຄງການສືບທັບທຶນລັດຖະບານຮອບວຽນ 11 ຮອດທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2014 (ແຍກຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	0%	<50%	>=50%	100%	%
ຫົວພັນ	20	0	0	5	15	32%
ຊຽງຂວາງ	15	0	0	0	15	24%
ສະຫວັນນະເຂດ	15	0	7	3	5	24%
ສາລະວັນ	6	0	2	2	2	10%
ອັດຕະປື	7	1	3	3	0	11%
ລວມ	63	1	12	13	37	100%

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຕຸລາ 2014.

## 2. 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ 9 ແລະ 10

ໃນຮອບວຽນທີ 9 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈຳນວນທັງໝົດ 262 ໂຄງການ ຢູ່ 7 ແຂວງເປົ້າໝາຍ (ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫລວງນໍ້າທາ) ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 7,653,772 ໂດລາສະຫະລັດ. ມີພຽງຈຳນວນ 257 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100 % ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ 7,478,310 ໂດລາສະຫະລັດ ຫລື 98% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ. ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບາງໂຄງການໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງມີຄວາມຫລ້າຊ້າ ແລະ ບໍ່ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ, ມີ 4 ໂຄງການຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື 1 ໂຄງການທີ່ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ 3 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ສ່ວນ 1 ໂຄງການ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ນັ້ນແມ່ນໄດ້ຍົກເລີກການກໍ່ສ້າງ. ສໍາລັບຄວາມຫລ້າຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ແລະ ດິນຟ້າ ອາກາດ ແລະ ບັນຫາອື່ນ ໆ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວປະສົບຜົນສໍາເລັດໄວໆນີ້.

ໃນຮອບວຽນທີ 10 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ 393 ໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານທັງໝົດຈຳນວນ 9,889,886 ດອນລາສະຫະລັດ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຄືກັບທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຜ່ານມາ, ມີຈຳນວນ 391 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ງົບປະມານ 9,639,698 ໂດລາສະຫະລັດ (97%) ແມ່ນໄດ້ຖືກໂອນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເຫລົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບ 2 ໂຄງການ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື: 1 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ເມືອງນາແລ ກຸ່ມສະແກນ (ບ້ານສະແກນ) ເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ ມີຄວາມລ້າຊ້າເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການທົດລອງ ແລະ ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາມາຈາກຕ່າງປະເທດ, ເປັນທຶນສົມທົບລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ແລະ 1 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເມືອງໂພນໄຊ ບ້ານຫ້ວຍປຽນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກວ່າທາງເຂົ້າບ້ານຂາດຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງລະດູຝົນ ຫລັງຈາກສ້ອມແປງທາງສໍາເລັດແລ້ວຈຶ່ງສາມາດຂົນວັດສະດຸເຂົ້າໄປໄດ້.

## 2. 3. ແຜນການດໍາເນີນງານໃນສິກປີ 2014-2015



ໃນສິກປີ 2014-2015 ນີ້, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈະເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກລຸ່ມນີ້ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍລຸ່ມນີ້:

- ເອົາໃຈໃສ່ໃນການວາງແຜນ, ສໍາຫຼວດອອກແບບ, ແລະ ຂຶ້ນຕອນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ 12 (ສິກປີ 2014-2015). ໃນນັ້ນ, ມີ 74 ໂຄງການ ທີ່ເປັນທຶນສົບທົບຈາກລັດຖະບານເຮົາ. ສໍາລັບໂຄງການພາຍໃຕ້ທຶນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນກະກຽມສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຂໍ້ມູນລະອຽດໃນລະຫວ່າງເດືອນພະຈິກ-ທັນວາ 2014.
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເພີ່ມທີ່ກ່ຽວກັບຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ເພດານຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ສຸກສາລາ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມ ຈາກ ອົງການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື ແຫ່ງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ຈໍານວນ 436.000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ.
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຈາກບ້ວງທຶນ ຂອງ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຢູ່ເຂດ ເນີນສູງ ມີ 10 ໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງຢູ່ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ໃຫ້ສໍາເລັດ ຕາມແຜນ.
- ເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ຮອບວຽນ 9, 10, ແລະ 11 ທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ສໍາເລັດ. ລວມທັງຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາບັນດາໂຄງການທີ່ເຮັດສໍາເລັດໄປແລ້ວໃນຮອບວຽນຜ່ານມາວ່າຖືກນໍາໃຊ້ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ພຽງໃດແທ້.
- ເອົາໃຈໃສ່ຂອດການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈລະບຽບການ ແລະ ຂຶ້ນຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ຮັບປະກັນປະສິດຕິພາບຂອງວຽກງານ ທລຍ.

### /// ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໄພສະນາການ

#### 3.1. ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

- ມາຮອດປະຈຸບັນ, ໂຄງການສາມາດສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນໃນຮອບວຽນທີ 3 ໃນ 4 ຕົວເມືອງ. ລວມທັງໝົດມີ 35 ບ້ານ, ມີ ຈໍານວນ 148 ກຸ່ມ ແລະ ມີສະມາຊິກທັງໝົດມີ 2,056 ຄົນ ເພດຊາຍມີ 445 ຄົນ ເທົ່າກັບ 21,7 % ແລະ ເພດຍິງມີ 1,611 ຄົນ ເທົ່າກັບ 78,3 % ໃນ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງ ເຊໂປນ, ເມືອງ ນອງ, ເມືອງ ຮ້ຽມ ແລະ ເມືອງ ຊ້ອນ ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 1 ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ:

ຕາຕະລາງ 6: ກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ຊື່ແຂວງ	ຊື່ເມືອງ	ຈໍານວນບ້ານ	ຈ/ນ ກຸ່ມ ກຊກ	ຈ/ນ ສະມາຊິກ	ເພດຍິງ	ເພດຊາຍ
ສະຫວັນນະເຂດ	ເຊໂປນ	10	44	566	371	195
	ນອງ	15	67	961	945	16
ຫົວພັນ	ຮ້ຽມ	4	14	191	111	80
	ຊ້ອນ	6	23	338	184	154
ລວມທັງໝົດ:	4	35	148	2,056	1,611	445

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໄພສະນາການ, ທລຍ/ຄປພ ຕຸລາ 2014

ມາຮອດປະຈຸບັນ ໂຄງການສໍາເລັດການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານໃນຮອບວຽນທີ 2 ເປັນຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 411,415 ໂດລາສະຫະລັດ. ສ່ວນຮອບວຽນທີ 3 ສໍາເລັດການໂອນເງິນສະໜັບສະໜູນໂຄງການຍ່ອຍໃນ 10 ບ້ານຂອງເມືອງ ນອງ ດ້ານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຈໍານວນ 1,038,400,000 ກີບ ,ເທົ່າກັບ 129,800 ໂດລາສະຫະລັດໃນ



ຈຳນວນສະມາຊິກ 649 ຄົນ ແລະ ຍັງເຫລືອ ຈຳນວນ 312 ຄົນ ກຳລັງປະກອບເອກະສານທີ່ຈະໂອນໃນທ້າຍເດືອນ 11/2014 ນີ້, ແລະ ດ້ານໂພຊະນາການໄດ້ໂອນໄປແລ້ວ 362,215,000 ກີບ ເທົ່າກັບ 45,276,875 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງສູນໂພຊະນາການບ້ານຈຳນວນ 3 ສູນຄື: ສູນແກ້ງລິ້ນ, ສູນຕຳລອງ ແລະ ສູນບ້ານແດນວິໄລ. ລວມຈຳນວນ ທີ່ໂອນໃຫ້ ເມືອງນອງ ທັງໝົດມີຈຳນວນມີ 1,400,615,000 ກີບ ເທົ່າກັບ 175,076 ໂດລາສະຫະລັດ.

### 3.2 ດ້ານການຝຶກອົບຮົມ:

ສຳລັບເມືອງນອງແມ່ນໄດ້ກະກຽມ ລົງໄປ ຄິດໄລ່ເສດຖະກິດຄົວເຮືອນ ໃນຈຳນວນ 5 ບ້ານທີ່ຍັງເຫລືອ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍເດືອນ 11/2014 ນີ້ ແລະ ຈະໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານຕາມກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ເລືອກໄວ້ແລ້ວເຊັ່ນ: ການລ້ຽງໝູ, ລ້ຽງເບັດ, ລ້ຽງໄກ່, ລ້ຽງປາ, ລ້ຽງກົບ, ຕຳຫຼກ ແລະ ປູກເຫັດເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນຈຳນວນ 6 ບ້ານຂອງເມືອງຊ່ອນ ແລະ 4 ບ້ານຂອງເມືອງຮ້ຽມແມ່ນກຳລັງຂຽນແຜນໄລ່ ລຽງເສດຖະກິດຄົວເຮືອນ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນ ທ້າຍເດືອນ 11 /2014 ນີ້. ສ່ວນຈຳນວນ 10 ບ້ານ ຂອງເມືອງເຊໂປນ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ກຊກ ສຳເລັດແລ້ວ ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ດຳເນີນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທ້ອນເງິນ ແລະ ໃນທ້າຍເດືອນ11/2014 ຈະໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂຽນໂຄງການຍ່ອຍສ້າງແຜນເສດຖະ ກິດຄົວເຮືອນໄປພ້ອມໆກັນ.

ຕາຕະລາງ 7: ກຸ່ມທ້ອນເງິນ

ເມືອງ	ຈ/ບ ບ້ານ	ຈ/ບ ກຸ່ມ	ຈຳນວນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ					ຈຳນວນເງິນທ້ອນ ທັງໝົດ 10/2014
			ລວມ	ຍິງ	% ຍິງ	ຊາຍ	% ຊາຍ	
1-ເຊໂປນ	10	44	566	371	65.5%	195	34.5%	0
2-ເມືອງ ນອງ	15	67	961	945	98.3%	16	1.7%	6.843.000
3-ເມືອງຮ້ຽມ	4	14	191	111	58%	80	42%	2.750.000
4-ເມືອງຊ່ອນ	6	23	338	184	54.4%	154	45.6%	2.704.000
	35	148	2,056	1,611	78.3%	445	21.7%	12.297.000 ກີບ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫົວໜ່ວຍງານໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອດຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ, ຫລຍ/ຄປພ ຕຸລາ 2014

ຕາຕະລາງ 8: ກິດຈະກຳການສ້າງລາຍຮັບ:

ຊື່ບ້ານ	ຈ/ບ ກຸ່ມ	ຈ/ບ ສ/ຊ	ຈ/ບ ຊາຍ	ຈ/ບ ຍິງ	ກິດຈະກຳ	ທຶນສະໜັບສະ ຫຼຸມ	ຈ/ບເງິນສ້າງ ລາຍຮັບ	ຜົນກຳໄລ
ບ.ຫ້ວຍສາ	3	32	20	12	ໄກ່,ໝູ,ປາ	33,563,000	166,060,000	132,497,000
ບ.ແທ່ນສິງ	3	52	29	23	ໄກ່,ໝູ,ຕຳຫຼກ	54,115,000	77,635,000	23,520,000
ບ.ສາກິກ	4	75	53	22	ໄກ່,ປາ,ຕຳຫຼກ	71,617,000	213,225,000	141,608,000
ບ.ດອນຄູນ	4	79	53	26	ໄກ່,ແມ້,ຕຳຫຼກ,ໝູ	82,874,000	107,004,000	24,130,000
ບ.ແກ້ງກີ	3	34	0	34	ຕຳຫຼກ	30,242,000	152,181,000	121,939,000
ບ.ສະເຫງ	7	89	45	44	ໄກ່,ປາ,ປູກສາລິ	78,827,454	9,239,000	-(69,588,454)
ລວມ: 6	24	361	200	161		351,238,545	725,344,000	374,105,546

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫົວໜ່ວຍງານໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອດຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ, ຫລຍ/ຄປພ ຕຸລາ 2014

### 3.3 ສຳເລັດສະຫລຸບສັງລວມໂຄງການ ຄປພ(ລອງ):



ໄດ້ສໍາເລັດເຮັດບົດສະຫຼຸບປະຈຳປີຂອງໂຄງການໃນການປະຕິບັດວຽກງານຜ່ານມາແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 86% ແລະດໍາເນີນໃນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໄດ້ 62%. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງເອົາໄວ້ຄື : ມີຈໍານວນ 85 ບ້ານ 260 ກຸ່ມ ກຊກ 2,600 ຄົວເຮືອນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ໄດ້ 15,600ຄົນ . ຕາມຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຮອດປະຈຸບັນແມ່ນພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້: 85 ບ້ານ, ໄດ້ 306 ກຸ່ມ; ມີ 4,372 ຄົວເຮືອນ, ເປັນຜູ້ຍິງ ຈໍານວນ 3,181 ຄົນ ເທົ່າກັບ 73% (ຕາມຄາດໝາຍແມ່ນໃຫ້ຈໍານວນແມ່ຍິງ ກວມເອົາ 60%) ແລະ ຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 26,016 ຄົນ. ການປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນຕໍ່ໄປຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ວາງແຜນເອົາໄວ້.

#### IV. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ

##### ວຽກພັດທະນາຊຸມຊົນ

- ໃນໄລຍະເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ 37 ເມືອງ, ທລຍ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຂັ້ນເມືອງ ຊຶ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ ຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ ທລຍ ຈະລົງທຶນໃສ່ໃນຮອບວຽນ 12
- ລົງສາທິດການຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານໃນຮູບແບບ CDD ເຕັມຮູບແບບ ສໍາລັບ ພະນັກງານ ທລຍ ທີ່ເຮັດວຽກ ໃນ 4 ເມືອງທົດລອງ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
- ສັງລວມຂໍ້ມູນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການດໍາເນີນນະໂຍບາຍການປ້ອງກັນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມໃນລະຫວ່າງການສໍາຫລວດອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ.
- ສໍາເລັດການລົງຕິດຕາມ ແລະ ສາທິດການຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ໃນຮູບແບບ CDD ເຕັມຮູບແບບ ຢູ່ເມືອງນາໝີ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-18 ຕຸລາ 2014.
- ໄດ້ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ແລະ ກະກຽມການຮັບຕ້ອນທີມງານຜູ້ໃຫ້ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ. ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 28/10/2014 ຫາ ວັນທີ 04/11/2014.
- ສໍາເລັດກອງປະຊຸມປະສານງານການວາງແຜນ ຂັ້ນເມືອງ ຮອບວຽນທີ 12 ຂອງເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.
- ສໍາເລັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບວຽກງານ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ທລຍ ປະຈຳປີ 2014.
- ຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານການວາງແຜນ ພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ຂັ້ນເມືອງ ຂອງເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສໍາລັບ ຮອບວຽນ 12.
- ຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານການວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ຂອງເມືອງວິລະບຸລີ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
- ສໍາເລັດອອກແບບເຄື່ອງມື IEC ຂອງໂຄງການ ຄປພ: ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາການກິນອາຫານແຕ່ລະວັນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຈໍາແນກພາວະການຂາດສານອາຫານ, ປຶ້ມຄູ່ມືການຖືພາ ແລະ ການດູແລກ່ອນເກີດ, ປຶ້ມຄູ່ມືແມ່ເກີດລູກໃໝ່ ແລະ ການດູແລຫລັງເກີດ, ປຶ້ມຄູ່ມືສູດການປຸງແຕ່ງອາຫານເສີມສໍາລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ແຜ່ນໂຄສະນາທຸງອາຫານ, ແຜ່ນໂຄສະນາພາວະການຂາດສານ, ແຜ່ນໂຄສະນານໍ້ານົມແມ່ມີຄຸນປະໂຫຍດອັນລໍ້າຄ່າ, ແຜ່ນໂຄສະນາພິດຕະກູນທົ່ວ, ແຜ່ນພິກ ໝວດອາຫານ, ແຜ່ນພິກ ຈໍາແນກພາວະເດັກຂາດສານອາຫານ, ແຜ່ນພິກການຖືພາ ແລະ ການດູແລກ່ອນເກີດ, ແຜ່ນພິກ ແມ່ເກີດລູກ ໃໝ່ ແລະ ການດູແລຫລັງເກີດ, ແຜ່ນພິກ ອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຄວນປຸກໄວ້ ຜັກໝາກໄມ້ ແລະ ວິທີການປຸງແຕ່ງ, ແຜ່ນພິກ ອາຫານຫລັກທີ່ເປັນປະ



ໂຫຍດ ຄວນປຸກ ແລະ ການປຸກແຕ່ງອາຫານ, ແຜ່ນພິກ ພຶດຕະກຸນທີ່ວ່າທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຄວນປຸກ & ການປຸກແຕ່ງອາຫານ

- ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງຮູບພາບ ແລະ ສິ່ງພິມຕ່າງໆ ທີ່ກອງປະຊຸມວຽກງານພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈຳປີ 2013-2014 ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

#### ວຽກວິສະວະກຳ

1. ຈັດຝຶກອົບຮົມການອອກແບບ ຂີວອູ່ ຢູ່ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ຮ່ວມກັບໂຄງການ Hevetas ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-16 ເດືອນຕຸລາ 2014 ສຳເລັດ 100%
2. ກະກຽມແຜນລົງກວດກາຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ 4 ແຂວງພາກເໜືອ: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຫລວງພະບາງ (ຍັງບໍ່ໄດ້ລົງມືສຳຫລວດເນື່ອງຈາກວິຊາການຍັງບໍ່ພ້ອມ)
3. ສຳເລັດການອອກແບບ-ຄິດໄລ່ ຫໍປະຊຸມບ້ານ 100 %
4. ລົງສຳຫລວດໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 12 ຮ່ວມກັບທີມງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຳນວນ 2 ໂຄງການ, ຜົ້ງສາລີ 1 ໂຄງການ, ຫລວງນໍ້າທາ 1 ໂຄງການ ແລະ ຫລວງພະບາງ 1 ໂຄງການ.
5. ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານທາງຊຸມນະບົດ ຢູ່ປະເທດ ອິດຕາລີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2014 ຫາ ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2014 ຈັດໂດຍອົງການ ILO
6. ສຳເລັດບັບປຸງແບບແຕ້ມກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍປະເພດອາຄານ ແລະ ນໍ້າບາດານ 100 %

#### ວຽກງານຈັດຕັ້ງ

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການການປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານ ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຍັງຫວ່າງ:

1. ໄດ້ສຳເລັດການປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານ ໃນຕຳແໜ່ງຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  - ວິສະວະກອນ ປະຈຳແຂວງຜົ້ງສາລີ 01 ຕຳແໜ່ງ, ເລີ່ມປະຈຳການ 01/11/2014
  - ບໍລິຫານ-ການເງິນ ປະຈຳເມືອງດາກຈືງ ແຂວງເຊກອງ 01 ຕຳແໜ່ງ, ເລີ່ມປະຈຳການ 01/11/2014
  - ປະສານງານເມືອງດ້ານບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ປະຈຳເມືອງນອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 01 ຕຳແໜ່ງ, ເລີ່ມປະຈຳການ 13/10/2014
  - ງົບປະມານ-ການເງິນ ປະຈຳຫ້ອງການ ທລຍ ສູນກາງ, 01 ຕຳແໜ່ງ, ເລີ່ມປະຈຳການ 3/11/2014
  - ຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ໄລຍະສັ້ນ 2 ຕຳແໜ່ງ: ຊ່ຽວຊານວາງແຜນງົບປະມານ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານບຸກຄະລາກອນ: ປະຈຸບັນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກວດກາ ເພື່ອຄັດຈ້ອນບັນຊີສັ້ນ ແລະ ຄາດຄະເນໃຫ້ສຳເລັດໃນອາທິດທີ 2 ຂອງເດືອນພະຈິກ
  - ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ-ການເງິນຂອງ ຄປພ ປະຈຳ ທລຍ ແຂວງຫົວພັນ: ຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອະນຸມັດເຊັນສັນຍາໃນວັນທີ 7/11/2014
2. ໄດ້ສຳເລັດການສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານພາກວຽກງານຈັດຕັ້ງ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີ

#### ວຽກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ວຽກງານທີ່ພື້ນເຕັ້ນຂອງພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2014

1. ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຂອງສີກປີ 2013-2014 ໃນແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.



2. ສໍາເລັດການກະກຽມບົດສະຫລຸບຫຍໍ້ຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານ ທລຍ ແຕ່ປີ 2003-2014 ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ.
3. ຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນຮອບວຽນ 9 ແລະ 10 ແຕ່ປີ 2011-2013 ເຊິ່ງມີຈຳນວນທັງໝົດ 648 (99 %) ຈາກ 655 ໂຄງການ ທີ່ເຮັດສໍາເລັດ ໃນນັ້ນມີພຽງ 635 ໂຄງການ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ ສໍາລັບໂຄງການທີ່ເຫລືອແມ່ນຖືກຜິດພາດຈາກໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ເກີນກວ່າຄວາມອາດສາມາດຂອງຊຸມຊົນທີ່ຈະສ້ອມແປງເອງໄດ້. ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວຖືກນໍາໃຊ້ໄດ້ຄືນ ແມ່ນໄດ້ມີການປະສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສ້ອມແປງຄືນ. ສໍາລັບໂຄງການທີ່ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດນັ້ນແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ໂດຍການເກັບພັນທະການນໍາໃຊ້ຂຶ້ນຕໍ່ນໍາຊຸມຊົນ ເພື່ອເປັນທຶນມາສ້ອມແປງໃນກໍລະນີຝ່າຍ.
4. ກະກຽມບົດລາຍງານປະຈໍາສິກປີ 2013-2014 ສະບັບພາສາອັງກິດ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ສະຫລຸບເອົາຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆຂອງ ທລຍ ເພື່ອທຽບກັບຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ (ການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ ໂດຍສະເພາະເພດຍິງ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ, ຄວາມຍິນຍົງຂອງໂຄງການ, ແລະ ອື່ນໆ) ລວມທັງຜົນສໍາເລັດຕ່າງໆ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ເພື່ອປັບປຸງສໍາລັບເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ.

**ວຽກບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ**

1. ການຂໍທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ປະຈໍາສິກປີ 2013-2014 ຫຼື ຮອບວຽນ 11 ຈຳນວນ 63 ໂຄງການ ປະຈຸບັນແມ່ນງົບປະມານໄດ້ເຂົ້າໃນບັນຊີຂອງ ທລຍ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ກໍາລັງກະກຽມເອກກະສານເພື່ອຂໍນໍາໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວ (ຈ່າຍ) ໃຫ້ກັບໂຄງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ.
2. ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມບໍລິຫານ-ການເງິນໃຫ້ກັບພະນັກງານແຂວງ ໃນການຝຶກອົບຮົມປະກອບມີ
  - ການປັບປຸງການເຮັດບົດລາຍງານບໍລິຫານ-ການເງິນ ແລະ ບົດລາຍງານເພີ່ມເຕີມ
  - ບັນຫາ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມັກພົບພໍ້.
  - ການປະກອບເອກກະສານໂຄງການຍ່ອຍທຶນສົມທົບລັດຖະບານປະຈໍາຮອບວຽນ 12

**V. ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາລັບເດືອນ ພະຈິກ 2014**

ສໍາລັບເດືອນ ພະຈິກ 2014 ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈະເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກລຸ່ມນີ້ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້:

**ວຽກງານຈັດຕັ້ງ:**

1. ສືບຕໍ່ປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ ພະນັກງານ ຕໍາແໜ່ງລຸ່ມນີ້:
  - ພັດທະນາຊຸມຊົນປະຈໍາເມືອງໃໝ່, ແຂວງຜົ້ງສາລີ 01 ຕໍາແໜ່ງ
  - ວິສະວະກອນອອກແບບ ປະຈໍາ ທລຍ ສູນກາງ 01 ຕໍາແໜ່ງ
  - ປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ 02 ຕໍາແໜ່ງ: ຊ່ຽວຊານວາງແຜນງົບປະມານ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານບຸກຄະລາກອນ
2. ຕິດຕາມການອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ສໍາລັບ ຕໍາແໜ່ງຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ-ການເງິນ ຄປພ ປະຈໍາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.



3. ຕິດຕາມການອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກ່ຽວກັບຕໍ່ສັນຍາຂອງຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ ປະຈຳ ທລຍ ສຸນກາງ (Mr. Julien).
4. ທົບທວນກອບໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ.
5. ກະກຽມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຂອງພະນັກງານ ປະຈຳປີ 2014 ເພື່ອອອກສັນຍາປີ 2015.
6. ສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກຂອງພະນັກງານ ທລຍ ສຸນກາງ ຕາມແບບຟອມຂອງ ຄພທສ

**ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ:**

- ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ຢູ່ພາກສະໜາມ ເພື່ອກະກຽມການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນສໍາລັບ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2014 ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຶ່ງມີໂຄງການ ທລຍ ທົ່ວໄປ ແລະ ທລຍ ຄປພ.
- ລົງຕິດຕາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານການວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຂັ້ນເມືອງຂອງ 5 ເມືອງ ທົດລອງ CDD ແຂວງຫລວງພະບາງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຶ່ງຈະຂັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2014 ນີ້.
- ສັງລວມຂໍ້ມູນແຜນພັດທະນາບ້ານ, ຂໍ້ມູນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆຂັ້ນບ້ານພາຍໃນ 5 ເມືອງ ທົດລອງ CDD ແຂວງ ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂອງ 5 ເມືອງທົດລອງ ທີ່ນໍາໃຊ້ຮູບແບບ CDD.
- ຕິຕາມ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນຜູ້ປະສານງານກຸ່ມ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງກຸ່ມຍິງ ຢູ່ 5 ເມືອງທົດລອງ ພາຍໃນ 3 ແຂວງ,
- ປະສານກັບສະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຢູ່ທົດລອງ CDD ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ເມືອງທົດລອງ ແລະ ແຜນການສົ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບ ຍິງຊາຍ ໃນເຂດຊຸມຊົນຂອງເມືອງ,
- ສືບຕໍ່ກະກຽມຂໍ້ແນະນໍາໃນການຈັດທັດສະນະສຶກສາສໍາລັບ ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ແລະ ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ພິເສດໃນເມືອງເປົ້າໝາຍທົດລອງຂອງ ທລຍ, ຊຶ່ງມີແຜນຈັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງທ້າຍໄຕມາດ 1 ຫາ ໄຕມາດ 2 ຂອງຮອບວຽນ 12 (2014-2015).
- ສັງລວມຂໍ້ມູນດໍາເນີນນະໂຍບາຍການປ້ອງກັນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມພາຍຫລັງສໍາເລັດການສໍາຫລວດອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ ປະຈຳຮອບວຽນ 12.
- ປະສານງານປົກກະຕິກັບບັນດາໂຄງການພັດທະນາອື່ນໆ, ສະມາຄົມ ແລະ ພາກລັດ ຢູ່ໃນສະມາຊິກເຄືອຍຄ່າຍບົດບາດຍິງຊາຍ ເພື່ອລິນທະນາເລື່ອງການສະເຫລີມສະຫລອງວັນລືບລ້າງທຸກຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2014 ນີ້.
- ໄປຖ່າຍທໍາສາລະຄະດີ ໂຄງການ ຄປພ ທີ່ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫົວພັນ
- ເຜີຍແຜ່ ສາລະຄະດີ: ໂຮງຮຽນປາກຄານ, ວັງສະງວນ ເມືອງແອດ, ນໍ້າລິນບ້ານໂພນທອງ ຜ່ານສີ່ໂທລະພາບລາວຊ່ອງ 3 .
- ສືບຕໍ່ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຮູບພາບ CDD
- ສືບຕໍ່ກະກຽມການເຮັດສາລະຄະດີຝຶກອົບຮົມຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການເຊິ່ງມີ 3 ຫົວຂໍ້ໂຄງການຍ່ອຍຄື: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບູລະນະສ້ອມແປງ ອາຄານ, ນໍ້າລິນ, ນໍ້າບາດານ



- ກະກຽມ ຮູບພາບ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ສື່ສັ່ງພິມຕ່າງໆຂອງ ທລຍ ເພື່ອວາງສະແດງຢູ່ກອງປະຊຸມ ໂຕະມິນປະຈຳປີ 2014 ຂຶ້ນທີ່ ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ ສປປ ລາວ
- ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃນການຜະລິດເຄື່ອງມື IEC ຂອງໂຄງການ ຄປພ ແລະ ທລຍ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເພື່ອສະແດງໃຫ້ຄະນະວິຊາການຂອງທະນາຄານໂລກຈະມາປະເມີນຜົນວຽກງານ ທລຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20/11-2/12/2014

**ວຽກງານ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ:**

1. ສືບຕໍ່ເຮັດສໍາເລັດບົດລາຍງານປະຈຳສິກປີ 2013-2014 ແລະ ສິ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນກ່ອນການມາກວດກາຫົກເດືອນທ້າຍປີ.
2. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານ ໂຄງການ ທລຍ ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວສໍາເລັດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.
3. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງ ທລຍ ແລະ ເພື່ອການມາກວດກາຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
4. ປະສານງານຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຍ່ອຍໃນເດືອນພະຈິກ ເຖິງເດືອນທັນວາ 2014

**ວຽກວິສະວະກໍາ:**

- ສືບຕໍ່ສັງລວມ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 12 ແລະ GOL ສິ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ (WB) ເພື່ອຂໍ NOL
- ສັງລວມໂຄງການຍ່ອຍ 5 ປີ ຜ່ານມາຂອງແຂວງຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື
- ຂຶ້ນແຜນເຂົ້າຮ່ວມກວດກາສິ້ນສ່ວນເຫລັກຂີ້ອຸ່ທັງ 3 ແຫ່ງ ແລະ ທົດລອງປະກອບກ່ອນຈະນໍາໄປຍ້ອມນໍ້າຢາກັນໜັງ (Gavanoze) ຢູ່ປະເທດ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມກັບໂຄງການ Hevetas Lao.
- ສັງລວມຮູບພາບ Pictogramme ຂອງແຕ່ລະປະເພດໂຄງການຍ່ອຍ.
- ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືກໍ່ສ້າງປະເພດອາຄານ ສໍາລັບຊຸມຊົນ (ອີງໃສ່ຄູ່ມືຈາກປະເທດກໍາປູເຈຍ)
- ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງແບບຟອມສະພາບແວດລ້ອມ ECOP ເພື່ອໃຫ້ແຂວງນໍາໃຊ້
- ເຂົ້າຮ່ວມ WB Mission ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ເດືອນພະຈິກ 2014 ເຖິງວັນທີ 3 ເດືອນທັນວາ 2014

**ວຽກບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ:**

- ໂອນເງິນນໍາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ບ້ວງ IDA ແລະ TF ປະມານ 1.800.000 USD ສໍາລັບເດືອນ 8-9/2014
- ປະກອນເອກກະສານຂໍເບີກຖອນເງິນໂຄງການບວັງທຶນສົມທົບລັດຖະບານຈໍານວນ 63 ໂຄງການໃນ 5 ແຂວງ
- ກະກຽມເອກກະສານສໍາລັບການກວດສອບປະຈຳສິກປີ 2013-2014 ກໍ່ຄື ຕຸລາ 2013 - ກັນຍາ 2014
- ສະຫລຸບບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນຂອງບໍລິຫານ-ການເງິນ ຂອງເດືອນ ຕຸລາ 2014
- ສະຫລຸບການໂອນງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍລົງແຂວງ ບັນຈົນຮອດວັນທີ 31/10/2014 ຂອງທັງສາມຮອບວຽນ

- ປຶກສາຫາລື ແລະ ແນະນຳວຽກງານການເຮັດແຜນງົບປະມານ ກັບພະນັກງານ ດຳແໜ່ງການເງິນ ງົບປະມານ ທີ່ມາຮັບຜິດຊອບດຳແໜ່ງແທນຜູ້ເກົ່າທີ່ໄດ້ລາອອກໄປ

ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ທລຍ



**ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ**  
Bounkhouang SOUVANNAPHANH

ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ຫັດທະຈັນ ພິມພັນທະວິງ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ສຸກຖາວອນ ໄຊຍະສານ