

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ  
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)  
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)



ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ  
(ປະຈຳເດືອນ ທັນວາ 2014)

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ທລຍ ສູນກາງ

ກະກຽມໂດຍ: ໜ່ວຍງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ  
9 ມັງກອນ 2015

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ  
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ  
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ  
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

## ບົດລາຍງານ

### ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ປະຈຳເດືອນ ທັນວາ ແລະ ແຜນປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2015

#### I. ສະພາບການໂດຍລວມ

ວຽກງານທີ່ພື້ນເດັ່ນໃນເດືອນທັນວາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ຕີລາຄາຄືນກ່ຽວກັບຜົນຂອງການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ໂດຍລວມແລ້ວຜູ້ໃຫ້ທຶນມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຫລາຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ໄລຍະ 2 ພໍສົມຄວນ, ເຊິ່ງຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ກ່າວວ່າ ມາຮອດປະຈຸບັນ ທລຍ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ໄດ້ດີພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາມາດສະໜອງໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ທັງໝົດ 988 ໂຄງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ (ສຶກສາ, ສາທາ, ນໍ້າສະອາດ, ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ກະສິກໍາ), ມີຫລາຍກວ່າ 900 ບ້ານທຸກຍາກ ໄດ້ຮັບຜົນໂຫຍດໂດຍກົງ ແລະ ກວາມເອົາປະຊາກອນຫລາຍກວ່າ 474.660 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັນເພດຍິງເຖິງເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລະ ເປັນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍປະມານ 68 % ຂອງ ຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ (ສ່ວນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມແມ່ນກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຈະລາຍງານຄັ້ງຕໍ່ໄປ).

ອັນສຳຄັນກວ່າໝູ່ແມ່ນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນມີຄວາມພໍໃຈຫຼາຍຕໍ່ໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ທລຍ ເຊິ່ງສູງເຖິງ 80 % ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ມາແລ້ວ ເປັນເວລາ 2 ປີນັ້ນ ແມ່ນຍັງມີສະພາບດີ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຊີວິດກໍ່ຄືການອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ໃນລະດັບແນ່ນອນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ຜູ້ໃຫ້ທຶນກໍ່ມີຄວາມພໍໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ສະແດງເຈດຈຳນົງເພື່ອສືບຕໍ່ໄລຍະຂອງ ທລຍ ຈົນຮອດປີ 2017.

ສຳລັບວຽກງານເດັ່ນອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນຜ່ານມາ ສາມາດສະຫລຸບລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 1) ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ສຶກປີ 2013 – 2014 ແລະ ຕິດຕາມແຜນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສຶກປີ 2014-2015.
- 2) ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງແຕ່ລະພະແນກ ແລະ ໂດຍສະເພາະຫນ້າວຽກທີ່ພື້ນເດັ່ນ.

II. ການຕິດຕາໜ້າວຽກໂຄງການຍ່ອຍ

2. 1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11 ຂອງ (ສິກປີ 2013 – 2014)

2.1.1. ດ້ານການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ

ໃນສິກປີ 2013 - 2014 (ຮອບວຽນ 11) ທລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ 10 ແຂວງ, 42 ເມືອງ, 278 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກວາມເອົາ 1951 ບ້ານ, ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈຳນວນ 333 ໂຄງການ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດປະມານ 9,698,846 ໂດລາສະຫະລັດ. ຕົກມາຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2014 ຈຳນວນ 286 ໂຄງການ (85.89 %) ຂອງໂຄງການທັງໝົດໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100% ເພີ່ມຂຶ້ນ 9.62 % ຈາກເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ມີຈຳນວນ 27 ໂຄງ ການໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50 % ຂອງໜ້າວຽກທັງໝົດ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນມື້ນີ້. ສຳລັບໂຄງ ການທີ່ເຫລືອຖືວ່າເປັນໂຄງການທີ່ຂ້ອນຂ້າງລ້ຳຊ້າເນື່ອງໂຄງການເຫລົ່ານັ້ນຕັ້ງຢູ່ເຂດທຸລະກິດດານ ສະນັ້ນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໄດ້ປຶກສາຫາລືເພື່ອຫາທາງອອກ ທີ່ມີເຫດຜົນໂດຍການປະສານສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການເຫລົ່ານັ້ນສຳເລັດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກສູງສຸດແກ່ຊຸມຊົນ ໂດຍການຕິດ ຕາມຢ່າງປົກກະຕິຂອງພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ 1 ແລະ 2)

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າແບ່ງຕາມຂະແໜງການ

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	0%	<50%	>50%	100%
ຄົມມະນາຄົມ	57	0	3	6	48
ສຶກສາ	119	1	5	7	106
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	6	0	2	0	4
ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	91	1	5	10	75
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	38	0	2	1	35
ສາທາລະນະສຸກ	22	0	1	3	18
ລວມ	333	2	18	27	286

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ທັນວາ 2014

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າແບ່ງຕາມແຂວງ

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	0%	<50%	>50%	100%
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	45	0	7	9	29
ແຂວງ ສາລະວັນ	16	0	2	4	10
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	29	0	0	0	29
ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ	23	0	0	0	23
ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ	16	0	0	2	14
ແຂວງ ຫົວພັນ	69	0	0	3	66
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	43	0	0	5	38
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ	54	0	0	0	54
ແຂວງ ອັດຕະປື	18	2	7	1	8
ແຂວງ ເຊກອງ	20	0	2	3	15
ລວມ	333	2	18	27	286

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ທັນວາ 2014.

2.1.2. ດ້ານການເງິນ

ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2014 ໄດ້ມີການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນ 49,837,300,568 ກີບ ເທົ່າກັບ 64,23% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ (77,590,771,510 ກີບ) ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງມີບາງແຂວງແມ່ນກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ເອກະສານ. ເຊິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງ 3 ລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນ (ກີບ)

ແຂວງ	ງົບປະມານ (USD)	ງົບປະມານ (LAK)	1st	2nd	3rd	1st+2nd+3rd
ຫົວພັນ	1,718,110	13,744,881,007	5,373,942,128	3,661,067,938	-	9,035,010,066
ສະຫວັນນະເຂດ	1,412,226	11,297,809,236	3,356,662,465	1,924,239,403	-	5,280,901,868
ຊຽງຂວາງ	845,871	6,766,964,761	1,700,698,641	1,460,862,133	-	3,161,560,774
ສາລະວັນ	549,360	4,394,878,390	573,531,467	88,371,020	-	661,902,487
ຫລວງນໍ້າທາ	445,274	3,562,188,983	1,742,680,071	1,383,587,508	70,605,161	3,196,872,740
ເຊກອງ	672,229	5,377,831,629	3,116,913,054	1,364,881,585	70,294,377	4,552,089,016
ອັດຕະປື	522,001	4,176,007,158	1,090,573,811	-	-	1,090,573,811
ຜົ້ງສາລີ	618,719	4,949,755,094	2,179,070,266	949,085,637	84,271,446	3,212,427,349
ອຸດົມໄຊ	1,648,401	13,187,209,433	7,721,285,050	4,666,551,771	-	12,387,836,821
ຫລວງພະບາງ	1,266,656	10,133,245,819	5,281,789,198	1,976,336,438	-	7,258,125,636
	<u>9,698,846</u>	<u>77,590,771,510</u>	<u>32,137,146,151</u>	<u>17,474,983,433</u>	<u>225,170,984</u>	<u>49,837,300,568</u>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ ທລຍ, ທັນວາ 2014

IDA : ອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ/ກອງທຶນສາກົນເພື່ອລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທະນາຄານໂລກ).

SDC : ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາປະເທດສະວິດເຊີແລນ.

Water : ໂຄງການກ່ຽວກັບນໍ້າສະອາດຂອງ SDC.

GOL : ໂຄງການສົມທົບທຶນລັດຖະບານ.

2.1.3. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 11 (GOL) ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2014

ໃນນັ້ນເປັນໂຄງການທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດຈໍານວນ 63 ໂຄງການ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ມາຮອດ ທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2014, ມີ 46 ໂຄງການແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100 %, ສ່ວນໂຄງການທີ່ຍັງເຫລືອແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດສໍາເລັດໃນໄວງນີ້.(ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 4 ແລະ 5 ລຸ່ມນີ້).

ຕາຕະລາງ 4 : ໂຄງການສືບທົບທຶນລັດຖະບານຮອບວຽນ 11 ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2014 (ແຍກຕາມຂະແໜງ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	0%	<50%	>=50%	100%
ຄົມມະນາຄົມ	3	0	1	0	2
ສຶກສາ	33	0	5	4	24
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	0	0	0	0	0
ນໍ້າສະອາດແລະສຸຂະອະນາໄມ	12	0	2	1	9
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້	8	0	1	1	6
ສາທາລະນະສຸກ	7	0	1	1	5
ລວມ	63	0	10	7	46

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ທັນວາ 2014.

ຕາຕະລາງ 5: ໂຄງການສືບທົບທຶນລັດຖະບານຮອບວຽນ 11 ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2014 (ແຍກຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	0%	<50%	>=50%	100%
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	15	0	6	2	7
ແຂວງ ສາລະວັນ	6	0	0	3	3
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	15	0	0	0	15
ແຂວງ ຫົວພັນ	20	0	0	1	19
ແຂວງ ອັດຕະປື	7	0	4	1	2
ລວມ	63	0	10	7	46

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ທັນວາ 2014.

## 2. 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ 9 ແລະ 10

ໃນຮອບວຽນທີ 9 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈຳນວນທັງໝົດ 262 ໂຄງການ ຢູ່ 7 ແຂວງເປົ້າຫມາຍ (ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫລວງນໍ້າທາ) ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 7,653,772 ໂດລາສະຫະລັດ. ມີພຽງຈຳນວນ 257 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100 % ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ 7,478,310 ໂດລາສະຫະລັດ ຫລື 98% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ. ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບາງໂຄງການໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງມີຄວາມຫລ້າຊ້າ ແລະ ບໍ່ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ, ມີ 4 ໂຄງການຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື 1 ໂຄງການທີ່ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ 3 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ສ່ວນ 1 ໂຄງການ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ນັ້ນແມ່ນໄດ້ຍົກເລີກການກໍ່ສ້າງ. ສຳລັບຄວາມຫລ້າຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ແລະ ດິນຟ້າ ອາກາດ ແລະ ບັນຫາອື່ນ ໆ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວປະສົບຜົນສຳເລັດໄວໆນີ້.

ໃນຮອບວຽນທີ 10 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ 393 ໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານທັງໝົດຈຳນວນ 9,889,886 ດອນລາສະຫະລັດ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຄືກັບທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຜ່ານມາ, ມີຈຳນວນ 391 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ງົບປະມານ 9,639,698 ໂດລາສະຫະລັດ (97%) ແມ່ນໄດ້ຖືກໂອນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເຫລົ່ານັ້ນ. ສຳລັບ 2 ໂຄງການ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື: 1 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ເມືອງນາແລ ກຸ່ມສະແກນ (ບ້ານສະແກນ) ເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ ມີຄວາມລ້າຊ້າ

ເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການທົດລອງ ແລະ ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳມາ ຈາກຕ່າງປະເທດ (ປະເທດຫວຽດນາມ), ເປັນທຶນສົມທົບລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ແລະ 1 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເມືອງໂພນໄຊ ບ້ານຫ້ວຍປຽນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກວ່າທາງເຂົ້າບ້ານຂາດຍ້ອນໄພທຳ ມະຊາດໃນເດືອນສິຫາ 2014, ແຕ່ພາຍຫຼັງເດືອນພະຈິກ 2014 ແມ່ນສາມາດຂົນວັດສະດຸອຸປະກອນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງແມ່ນ 95 % ແລ້ວ (ຕາມການລາຍງານຂອງແຂວງໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ 2015)

### III. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ

#### ວຽກພັດທະນາຊຸມຊົນ

1. ສຳເລັດໃນການສັງລວມເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກ 5 ເມືອງທົດລອງ ຮູບແບບ CDD<sup>1</sup> ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ມູນ ການ ຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການຂັ້ນບ້ານ, ການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ, ການວາງແຜນຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ການວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ.
2. ກະກຽມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ສຳລັບຢູ່ ບັນດາເມືອງທົດລອງ ຮູບແບບ CDD ເຊິ່ງປະກອບມີ 5 ເມືອງຄື: ເມືອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ ໄຊ ແລະ ເມືອງນາໜີ້ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ເມືອງນ້ຳບາກ ແລະ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.
3. ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການສຳຫລວດ - ອອກແບບ ໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ່ 12 ຢູ່ບັນດາເມືອງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ທົດລອງ CDD.
4. ວັນທີ 15 ທັນວາ 2014 ທີມງານ ທລຍ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ ແລະ ຄພທສ 4 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະ ນາ ແລະ ວາງສະແດງ ເພື່ອລະນຶກວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ວັນທີ 25 ພະຈິກ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນ ການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ. ການວາງສະແດງມີທັງໝົດ 17 ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໃນນັ້ນ ບຸດວາງສະແດງຜົນງານການ ບ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງທຸກຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງຂອງຫ້ອງການ ຄພທສ-ທລຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບລາງວັນທີ II ເພາະ ໄດ້ນຳເອົາຜົນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງ ຄພທສ-ທລຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມສິດສະ ເໜີພາຍຍິງຊາຍ, ການພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກມາວາງສະແດງ.
5. ສັງລວມຂໍ້ມູນທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ສຳລັບ ທລຍ ຮອບວຽນ 12 ທີ່ມີຢູ່ແຕ່ລະເມືອງເປົ້າໝາຍໄດ້ 20 ກວ່າເມືອງ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ສັງລວມໃຫ້ໄດ້ໝົດທຸກໆ ເມືອງ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນແຍກເພດ ເພື່ອແນ່ໃສ່ສົ່ງ ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ເປັນທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ຜ່ານຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານ ທລຍ ໄລຍະ II.
6. ກະກຽມ ແລະ ສັງລວມຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນປຶ້ມຄູ່ມືການຮຽນ ແລະ ການສອນ ກ່ຽວກັບ ສິດສະເໜີ ພາຍຍິງຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ສຳລັບຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ, ປຶ້ມດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນ ໄດ້ຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍເທື່ອ ເນື່ອງຈາກຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສັງລວມຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ກວດແກ້ຄວາມລະອຽດ ແລະ ຖືກຕ້ອງກ່ອນ.
7. ເພີ່ມຂ່າວປະຈຳວັນ ຈຳນວນ 2 ເລື່ອງ ລົງໃນ Website ຂອງ ທລຍ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທະນາຄານໂລກ ປະຈຳລາວເຂົ້າລາຍງານຜົນຂອງການກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ 2 ປະຈຳ 6

<sup>1</sup> ແມ່ນການພັດທະນາທີ່ຂັດເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ (Deepen Community Driven Development)

ເດືອນທ້າຍປີ 2014 ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ, ຝຶກອົບຮົມຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານຈໍາຄໍາບຶງ ກຸ່ມບ້ານສີວິໄລ ເມືອງລອງແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ຮອບວຽນທີ 11, ແລະ ສິ່ງໃຫ້ໜັງສືພິມວຽງຈັນ ໃໝ່, Vientianetime, ປະຊາຊົນເພື່ອອອກຂ່າວທາງໜ້າໜັງສືພິມ.

8. ກະກຽມ ແລະ ປັບປຸງ ຮ່າງ MOU ເພື່ອສືບຕໍ່ເຊັນສັນຍາຮ່ວມສະຖານີວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ເມືອງເປົ້າໝາຍ.
9. ສໍາເລັດການວາງສະແດງຮູບພາບ ໃນກອງປະຊຸມສະຫລຸບໂຄງການ LUFSSIP ກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາ ແລະ ວາງ ສະແດງຜົນງານ ການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອລະນຶກວັນສາກົນຍຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ.
10. ສໍາເລັດ ການຮ່າງເນື້ອໃນ ສາລະຄະດີ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການຕົວແບບຂອງ ໂຄງການ ທລຍ/ຄປພ 2 ເລື່ອງ ຄືການ ຕໍ່າຫຼຸກບ້ານແກ້ງກົວ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ ບ້ານຫ້ວຍສາ ເມືອງ ຮ້ຽມ ແຂວງ ຫົວພັນ.
11. ສໍາເລັດການປະມຸນກ່ຽວກັບການສ້າງ VCD ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລືນ, ນໍ້າບາດານ ແລະ ອາຄານ ລວມທັງ ເຕັກນິກການບູລະນະສ້ອມແປງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ທັງໝົດ 6 ເລື່ອງ.
12. ສໍາເລັດການຮ່າງພາລະບົດບາດເພື່ອຈັດຫາຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງມື ການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ ສິ່ງໃຫ້ ທະນາຄານໂລກ.

#### ວຽກວິສະວະກໍາ

1. ສືບຕໍ່ສັງລວມ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 ແລະ GOL ສິ່ງໃຫ້ທະນາຄານໂລກເພື່ອຂໍ ອະນຸມັດໂຄງການ.
2. ສືບຕໍ່ສັງລວມໂຄງການຍ່ອຍ 5 ປີຜ່ານມາຂອງ ແຂວງ ຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ, ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື ເພື່ອສິ່ງໃຫ້ຊ່ຽວຊານໃນການປະເມີນປຽບທຽບໃນການປ່ຽນແປງລາຄາ.
3. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ 11 ແລະ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການສໍາຫລວດ-ອອກແບບ ໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ 12 ຢູ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.
4. ສືບຕໍ່ສັງລວມຮູບພາບ pictogramme ຂອງແຕ່ລະປະເພດໂຄງການຍ່ອຍ ເພື່ອໃຫ້ເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນເພື່ອສົມທຽບໂຄງການອັນໃດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ອັນໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.
5. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ILO (International labour Organization).
6. ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບ WSP ( Water and sanitation Project) ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຮ່ວມມື ແລະ ສໍາເລັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບ KDP (Kammouan Development Project) ທີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ.
7. ສໍາເລັດການອອກແບບສຸກສາລາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ (Operation and Maintenance)
8. ສໍາເລັດການລົງກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທົນລັດຖະບານຮອບວຽນ 10 ແລະ 11.

#### ວຽກງານຈັດຕັ້ງ

1. ໄດ້ສໍາເລັດການປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ ພະນັກງານ ຕໍາແໜ່ງລຸ່ມນີ້:
  - ພະນັກງານວິສະວະກອນປະຈໍາ ເມືອງໃໝ່, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ 01 ຕໍາແໜ່ງ: ຈະເລີ້ມປະຈໍາການໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ 2015.
  - ພະນັກງານວິສະວະກອນປະຈໍາ ເມືອງສະໝ້ວຍ, ແຂວງ ສາລະວັນ 01 ຕໍາແໜ່ງ: ຈະເລີ້ມປະຈໍາການໃນວັນທີ 12 ມັງກອນ 2015.
  - ພະນັກງານວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຜົນ ປະຈໍາ ທລຍ ສູນກາງ: ຈະເລີ້ມປະຈໍາການໃນວັນທີ 12 ມັງກອນ 2015.
  - ປະສານງານຂັ້ນບ້ານດ້ານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ປະຈໍາເມືອງເຊໂປນ 02 ຕໍາແໜ່ງ (ເລີ້ມປະຈໍາການວັນທີ 22 ທັນວາ2014), ເມືອງຊ່ອນ 01 ຕໍາແໜ່ງ, ເມືອງຮ້ຽມ 01 ຕໍາແໜ່ງ ເລີ້ມປະຈໍາການວັນທີ 10 ທັນວາ 2014.
  - ປະສານງານຂັ້ນບ້ານດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈໍາເມືອງນອງ 01 ຕໍາແໜ່ງ (ເລີ້ມປະຈໍາການວັນທີ 22 ທັນວາ 2014), ເມືອງຊ່ອນ 01 ຕໍາແໜ່ງ, ເມືອງເຊໂປນ 01 ຕໍາແໜ່ງ ເລີ້ມປະຈໍາການວັນທີ 10 ທັນວາ 2014.
  - ປະສານງານປະຈໍາເມືອງຮ້ຽມ 01 ຕໍາແໜ່ງ, ເລີ້ມປະຈໍາການວັນທີ 01 ທັນວາ 2014.
  - ປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ 02 ຕໍາແໜ່ງ: ຊ່ຽວຊານວາງແຜນງົບປະມານ (ໄດ້ປະກາດຮັບສະໝັກຄືນໃໝ່ ເນື່ອງຈາກວ່າການປະກາດຮັບສະໝັກຊຸດກ່ອນນັ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຜູ້ສະໝັກທີ່ມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງການ) ແລະ ຊ່ຽວຊານດ້ານນະໂຍບາຍບຸກຄະລາກອນ (ປະຈຸບັນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການເຈລະຈາສັນຍາ ເຊິ່ງຄາດຄະເນຈະໄດ້ເລີ້ມວຽກຕົວຈິງໃນກາງເດືອນມັງກອນ 2015).
2. ສືບຕໍ່ທົບທວນກອບໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ: ໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານ ແລະ ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກຄະນະບໍລິຫານໂຄງການກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໄດ້.
3. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກພະນັກງານ ປະຈໍາປີ 2014 ເພື່ອອອກສັນຍາປີ 2015: ໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ, ສ່ວນຍັງເຫລືອແມ່ນການປະເມີນຜົນຂອງສະມາຊິກຄະນະບໍລິຫານໂຄງການ (ຫົວໜ້າພະແນກ 4 ທ່ານ) ແລະ ຜູ້ປະສານງານ ທລຍ 10 ແຂວງ.
4. ອອກສັນຍາເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ປະຈໍາປີ 2015: ຍັງບໍ່ສາມາດອອກສັນຍາໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ ເນື່ອງຈາກລໍຖ້າການອະນຸມັດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍບາງອັນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
5. ສືບຕໍ່ສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກພະນັກງານ ທລຍ ສູນກາງ ຕາມແບບຟອມຂອງ ຄພທສ: ໄດ້ສໍາເລັດວຽກງານດັ່ງກ່າວຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນສັງລວມໃຫ້ ຄພທສ ແລ້ວ ໃນເດືອນ ທັນວາ 2014.

### ວຽກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

1. ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວິເຄາະ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ທລຍ 2 ໃນຄັ້ງວັນທີ 22 ທັນວາ 2014 ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 12 ຄົນເປັນຍິງ 3 ຄົນ, ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ເພື່ອທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ພະນັກງານ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຂັ້ນສູນກາງ ລວມທັງພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກພະແນກຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ. ຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຖືວ່າພະນັກງານທຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະນໍາເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນວາລະຕໍ່ໄປ.



2. ສໍາເລັດການດັດແກ້ບົດລາຍງານປະຈໍາສົກປີ 2013 - 2014 ຕາມຄໍາແນະນາຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ກະກຽມເພື່ອເອົາຂຶ້ນ Website ຂອງ ທລຍ, ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ລວມທັງສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຍ້ອນການປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຂອງ ທລຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ສະແດງເຈດຈໍານຶ່ງທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໄລຍະສິບຕໍ່ຂອງ ທລຍ ຈົນຮອດປີ 2017.
3. ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນແຕ່ລະແຂວງ ໂດຍສະເພາະບັນດາໂຄງການທີ່ມີຄວາມລ້ຳຊ້າໃນຮອບວຽນຜ່ານມາ (ຮອບວຽນ 9, 10 ແລະ 11) ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງ ການດັ່ງກ່າວສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.
4. ສັງລວມບັນດາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ສົກປີ 2014 - 2015 ທີ່ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫລືອຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອຂໍອະນຸມັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

### ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

1. ສໍາເລັດການປະມຸນຈັດຊື້ອຸປະກອນການແພດ (ເຄື່ອງແທກລວງສູງ ແລະ ຊິງສິ່ງນໍ້າໜັກ) ໃຫ້ໂຄງການ LONG ແລະ ກຽມຈັດຊື້ເຄື່ອງມື IEC ໃຫ້ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ.
2. ສໍາເລັດການກວດກາງົບປະມານການເປີດຊອງປະມຸນໂຄງການລັດຖະບານຂອງແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ການກວດກາງົບປະມານການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ທຶນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ.
3. ສໍາເລັດການກວດກາຜົນການເປີດຊອງປະມຸນ ແລະ ອານຸມັດໃຫ້ເຊັນສັນຍາໂຄງການທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ ແຂວງ ຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.
4. ສໍາເລັດການປັບປຸງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງ ທລຍ ແລະ LONG ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
5. ສໍາເລັດການກວດກາແຜນ ແລະ ອານຸມັດງົບປະມານການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ວຽກງານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງໃຫ້ກັບທຶນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ທລຍ ແຂວງຫົວພັນ.
6. ສໍາເລັດການກວດກາແຜນ ແລະ ອານຸມັດງົບປະມານການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ວຽກງານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ທລຍ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.
7. ສໍາເລັດການກວດກາ ແລະ ອະນຸມັດງົບປະມານການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ວຽກງານບໍລິຫານການເງິນ ໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເມືອງນາໜີ້ ແລະ ເມືອງໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.

### V. ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາລັບເດືອນ ມັງກອນ 2015

ສໍາລັບເດືອນ ມັງກອນ 2015 ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈະເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້:

#### ວຽກງານຈັດຕັ້ງ:

1. ປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ ພະນັກງານ ຕໍາແໜ່ງລຸ່ມນີ້:
  - ຊ່ຽວຊານໄລຍະສັ້ນດ້ານການວາງແຜນງົບປະມານ.
  - ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ.

- ບໍລິຫານ-ການເງິນ ປະຈຳເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງ ສາລະວັນ.
- 2. ສືບຕໍ່ທົບທວນໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງຂອງພະນັກງານ ທລຍ.
- 3. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກພະນັກງານ ປະຈຳປີ 2014 ເພື່ອອອກສັນຍາປີ 2015
- 5. ດຳເນີນການ ແລະ ຕິດຕໍ່ການຊື້ປະກັນໄພປະຈຳປີ 2015 ໃຫ້ພະນັກງານ.
- 6. ສະແດງແຜນວາດຂອງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ປະຈຳປີ 2015 ແລະ ເລີ່ມປະຕິບັດວຽກກັບຊ່ຽວຊານດ້ານ  
ນະໂຍບາຍບຸກຄະລາກອນ.

**ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ:**

1. ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການ ພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນ  
ໂດຍຊຸມຊົນເອງທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
2. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກອງປະຊຸມປະຊຸມເດືອນຂອງ  
ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ;
3. ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄືນ ກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ແລະ ໂດຍທາງອ້ອມ ຈາກໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບ  
ການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກ ທລຍ ໃນຮອບວຽນທີ່ 11 ຜ່ານມາ ໃນນີ້ທົດລອງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ແຂວງ  
ສາລະວັນ ກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ຕາຕະລາງດັ່ງກ່າວເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນຢູ່ເມືອງອື່ນໆໃນ 10 ແຂວງ ເປົ້າໝາຍ ທລຍ ໃນ  
ເດືອນຕໍ່ໄປ.
4. ກະກຽມຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ (TOT) ໃນດ້ານການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ແກ່  
ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ;
5. ປະສານງານກັບ ຄພທສ ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດສຳມະນາສຳລັບພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ຄພທສ ຂັ້ນສູນກາງ  
ໃນຫົວຂໍ້ສິດສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍິງ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອປຸກຈິດສຳນຶກແກ່ພະນັກງານ  
ທລຍ ແລະ ຄພທສ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ໃນຫົວຂໍ້ ສະເໜີພາບຍິງຊາຍ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຕໍ່  
ແມ່ຍິງ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ.
6. ສືບຕໍ່ສັງລວມຂໍ້ມູນທຶນງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ສຳລັບ ທລຍ ຮອບວຽນ 12 ທີ່ມີຢູ່ແຕ່ລະເມືອງເປົ້າໝາຍໃນ  
ຫົວປະເທດໃຫ້ໄດ້ໝົດທຸກໆເມືອງ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນແຍກເພດ ເພື່ອແນ່ໃສ່ສິ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່  
ແມ່ຍິງທີ່ເປັນທຶນງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ຜ່ານຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ໄລຍະ II.
7. ສືບຕໍ່ປະສານງານກັນກັບໜ່ວຍງານ IEC ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍປຶ້ມຄູ່ມືການຮຽນ ແລະ ການສອນ ກ່ຽວ  
ກັບ ສິດສະເໜີພາບຍິງຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ສຳລັບຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ.
8. ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ຈັດພິມຄູ່ມື ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຊຸມຊົນ.
9. ນຳພາທຶນງານຈາກ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ລົງຖ່າຍທຳ DVD ກ່ຽວກັບໂຄງການຕົວແບບດ້ານການສ້າງລາຍຮັບ 2  
ເລື່ອງ ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
10. ສືບຕໍ່ເຊັນສັນຍາ ກັບບັນດາສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ ເພື່ອສືບຕໍ່ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ ທລຍ ໃນປີ 2015.
11. ຈັດພິມແຜ່ນພັບ ແນະນຳໂຄງການ ທລຍ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ ພ້ອມທັງຈັດພິມຄູ່ມື ວຽກງານບົດບາດ  
ຍິງ-ຊາຍ.

**ວຽກງານ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ:**

1. ສືບຕໍ່ສັງລວມບັນດາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ສົກປີ 2014-2015 ທີ່ເປັນທຶນ ຊ່ວຍ ເຫລືອຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ.
2. ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບໂຄງການ ເພື່ອຮັບປະກັນ ປະສິດທິພາບຂອງວຽກງານ ຕາມສະເໜີຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
3. ລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືສໍາລັບການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ລວມທັງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ.
4. ປັບປຸງແຜນທີ່ ຂອງ ທລຍ ໂດຍສະເພາະບັນດາເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການ ໃນແຕ່ລະຂະ ແໜງການ ແລະ ແຕ່ລະຮອບວຽນ.
5. ສືບຕໍ່ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອໃຫ້ຄວບຄຸມບັນດາຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ຖານຂໍ້ມູນດັ່ງ ກ່າວໄດ້ ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນສູງສຸດ ເຊິ່ງຈະມີການພິຈາລະນາທັງການນໍາໃຊ້ແບບ ONLINE ແລະ ແບບ OFFLONE.

**ວຽກວິສະວະກໍາ:**

1. ສືບຕໍ່ສັງລວມ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 12 ແລະ GOL ສິ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ (WB) ເພື່ອຂໍ NOL
2. ສືບຕໍ່ສັງລວມໂຄງການຍ່ອຍ 5 ປີ ຜ່ານມາຂອງ ແຂວງຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະ ປື.
3. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ່ 11 ແລະ ຫລວດໂຄງການຍ່ອຍຂອງຮອບວຽນທີ່ 12.
4. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ILO ແລະ ເຂົ້າປະຊຸມຮ່ວມກັບ WSP ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນ ໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມື.

**ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ**

1. ກະກຽມສັນຍາກ່ຽວກັບການວ່າຈ້າງ ຊ່ຽວຊານອອກແບບວິດີໂອ ເພື່ອຖ່າຍທໍາວຽກງານ ທລຍ ຂອງພະແນກພັດ ທະນາຊຸມຊົນ.
2. ກວດກາງົບປະມານການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ວຽກງານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ກັບທີມງານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ທລຍ ແລະ ກວດກາງົບປະມານການເປີດຊອງປະມູນໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 ຂອງ ທລຍ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
3. ດັດແກ້ ແລະ ຮ່າງສັນຍາເພື່ອຂໍອະນຸມັດນໍາທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບການວ່າຈ້າງບໍລິສັດທິປິກສາໃຫ້ກັບໂຄງການ LONG (Base Line Survey).
4. ກວດກາງົບປະມານການຝຶກອົບຮົບວຽກງານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ຂອງເມືອງໂພນ ໄຊ, ປາກແຊງ, ພູຄູນ ແລະ ວຽງຄໍາ ແຂວງຫລວງພະບາງ.
5. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂຄງການຍ່ອຍ ບ້ວງທຶນສົມທົບລັດທະບານ ຮອບວຽນ 12.
6. ສືບຕໍ່ປັບປຸງຕາຕະລາງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງໂຄງການ ທລຍ.

7. ສືບຕໍ່ດັດແກ້ແຜນຈັດຊື້ຂອງ ທລຍ ສຸນກາງ (PRF procurement plan) ແລະ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຂໍເບີກຈ່າຍໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9,10, ແລະ 11.
8. ກວດກາເອກະສານຈັດສິ່ງ ແລະ ໃບຮັບເງິນ ປ້າຍໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12.
9. ຄັດເລືອກ ແລະ ເຮັດສັນຍາກັບບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານການກວດສອບບັນຊີໂຄງການ ທລຍ ແລະ ໂຄງການ LONG ປະຈຳປີ 2014.



**ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ**  
**Bounkhouang SOUVANNAPHANH**

ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ຫັດທະຈັນ ພິມພັນທະວິງ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ມະນີວັນ ອິນທະປັນຍາ