

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ຫລຍ)



ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ຫລຍ
(ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2015)

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຫລຍ ສູນກາງ

ກະກຽມໄກຍ: ຫໍ່ວຍງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ
11 ມັງກອນ 2015

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນຍາກ
ກອງທຶນທຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ປົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2015

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2015, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງເປັນຮູບປະທຳດັ່ງນີ້:

1.1. ຂອບວຽນ 12 (ສີກີ 2014-2015) ແລະ 13 (ສີກີ 2015-2016)

- ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (ສີກີ 2014-2015) ມີຈຳນວນທັງໝົດ 400 ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຄາດຄະແນງົບປະມານ 9,668,326 ໂດລາສະຫະລັດ (ຢູ່ 37 ເມືອງ ໃນ 10 ແຂວງ, ຍັງບໍ່ລວມ 5 ເມືອງທີ່ດີລອງຂອງ CDD¹) ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຂໍອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ໃນນັ້ນຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ້າ 2,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມູນແລ້ວ ແລະ ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນກະກຽມຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດ. ສ່ວນໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນຕ່າງປະເທດ ມີ 326 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (NOL) ແມ່ນຢູ່ຂັ້ນຕອນກະກຽມຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
- ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບຮອບວຽນຜ່ານມາ ເພະໄດ້ມີການທີ່ດີລອງໂຄງການພັດທະນາທີ່ຂັບເຂື່ອນໄດ້ຢູ່ມືອງຊົນ (CDD) ຢູ່ 5 ເມືອງທີ່ດີລອງຂອງສາມແຂວງຄີ: ເມືອງລອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງໄຊ ແລະ ນາ້ນ໌ ຢູ່ແຂວງຫລວງນ້ຳຫາ, ເມືອງນ້ຳບາກ ແລະ ຈອມເັດ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ. ສະນັ້ນ ຂັ້ນ ຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນແຕກຕ່າງກັບຮອບວຽນຜ່ານມາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລ້າຊ້າ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄາດວ່າຈະມີຢ່າງນ້ອຍ 42 ໂຄງການ ທີ່ຈະໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.
- ສໍາລັບໂຄງການທັງໝົດອາດມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ຖືວ່າເປັນຮອບວຽນສຸດທ້າຍຂອງ ທລຍ 2 ເພະຍັງມີງົບປະມານຂອງກຸ່ມທີ່ບໍ່ເຫັນໃນບັນດາຮອບວຽນຜ່ານມາ ຊຶ່ງກໍາລັງສໍາຫລວດອອກແບບໂຄງການເພີ່ມ ແລະ ຂໍອະນຸມັດ ນຳຜູ້ໃຫ້ທຶນຕົ້ມ ຕາມງົບປະມານຕົວຈິງ (ຈະລາຍງານລະອຽດຫລັງຈາກໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ).

¹ CDD: Community Driven Development Approach (ການພັດທະນາທີ່ຂັບເຂື່ອນໄດ້ລຸ່ມຊຸມຊຸນ)

- ສໍາລັບຮອບວຽງ 13 (ສຶກປີ 2015-2016) ມີ 110 ໂຄງການ ພາຍໃຕ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານ (4,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ລວມທັງຄາດຄະນະມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງຂອງແຕ່ລະໂຄງການແລ້ວ ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນ ພວມຢ່າງໃນຂັ້ນຕອນກະກຽມຂໍການອະນຸມັດຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

1.2. ຮອບວຽນ 11 (ສຶກປີ 2013-2014)

ໃນສຶກປີ 2013 - 2014 (ຮອບວຽນ 11) ທລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ 10 ແຂວງ, 42 ເມືອງ, 278 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກວາມເອົາ 1951 ບ້ານ, ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈຳນວນ 333 ໂຄງການ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດປະມານ 9,698,846 ໂດລາສະຫະລັດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍ ເດືອນ ມັງກອນ 2015 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ, 296 ໂຄງການ (88.88 %) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100% ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເດືອນທີ່ຜ່ານມາ 3 %, ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ແມ່ນມີຈຳນວນ 24 ໂຄງການ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາເລັດໃນມໍ່ງ ນີ້. ອີງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເຫັນວ່າທຸກໂຄງການ ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ ມີພຽງແຕ່ 4% ຂອງໂຄງການທັງໝົດທີ່ບໍ່ມີຄວາມລັກຊ້າ ເນື່ອງຈາກໂຄງການເຫັນມີນັ້ນຕັ້ງຢູ່ເຂດທຸລະກັນດານ ສະນັ້ນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໄດ້ປົກສາຫາລືເພື່ອຫາຫາງແກ້ໄຂ ໂດຍການປະສານສົມທິບກັບອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການເຫັນມີສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດອໍານວຍ ຄວາມສະດວກສູງສຸດແກ່ຊຸມຊົນ ໂດຍການຕິດຕາມປ່າງປົກກະຕິຂອງພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ອີງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນ ຫ້ອງຖິ່ນ (ລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ 1 ແລະ 2)

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 11

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	45	35	7	3	0
ສາລະວັນ	16	10	5	1	0
ຊຽງຂວາງ	29	29	0	0	0
ຝຶ່ງສາລີ	23	23	0	0	0
ຫຼວງນໍ້າຫາ	16	14	2	0	0
ຫົວພັນ	69	67	2	0	0
ຫຼວງພະບາງ	43	38	5	0	0
ອຸດົມໄຊ	54	54	0	0	0
ອັດຕະປີ	18	10	1	7	0
ເຊກອງ	20	16	2	2	0
ລວມ	333	296	24	13	0

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ມັງກອນ 2015

1.3. ຮອບວຽນ 9 ແລະ ຮອບວຽນ 10 (ສິກປີ 2012-2013 ແລະ ສິກປີ 2013-2014)

ໃນຮອບວຽນທີ 9 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈໍານວນທັງໝົດ 262 ໂຄງການ ຢູ່ 7 ແຂວງເປົ້າຫມາຍ (ອັດຕະປີ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫລວງນ້ຳທາ) ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 61,114,300,917 ກີບ ມີພຽງຈານວນ 257 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາເລັດ 100 % ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ 60,031,713,342 ກີບ ຫລື 98.2 % ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ. ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບາງ ໂຄງການໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຫລັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ, ມີ 4 ໂຄງການບໍ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄີ 1 ໂຄງການທີ່ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ 3 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປີ ແລະ ສ່ວນ 1 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ ມັນແມ່ນໄດ້ຍົກເລີກການກໍ່ສ້າງ. ສໍາລັບ 1 ໂຄງການທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງເຊກອງ ນັ້ນ ປະຈຸບັນ ເຈົ້າເມືອງດັກຈິງ ໄດ້ສໍາງໝັ້ງສີຢ່າງເປັນຫາງການ ເຖິງຫາງການຫວຽດນາມ ເພື່ອຂໍຂະນຸຍາດຂົນສົ່ງ ວັດສະດຸອຸປະກອນເຂົ້າເຂດກໍ່ສ້າງໂດຍຜ່ານປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ດາວວ່າຈະສາມາດສໍາເລັດໄດ້ພາຍໃນເດືອນເມສາ 2015 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ສ່ວນ 3 ໂຄງການຢູ່ແຂວງອັດຕະປີ, ໂດຍອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ ທລຍ ແຂວງອັດຕະປີ ດັ່ງວັນທີ 19 ມັງກອນ 2015, ທັງ 3 ໂຄງການ ຂຶ່ງແມ່ນບໍລິສັດ STS ເປັນຜູ້ຮັບໝົດກໍ່ສ້າງ ໄດ້ສະເໜີຂໍເວລາຕື່ມ ພ້ອມໃຫ້ສັນຍາວ່າ ຈະສໍາເລັດພາຍໃນວັນທີ 12 ເມສາ 2015.

ໃນຮອບວຽນທີ 10 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ 393 ໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານທັງໝົດ ຈໍານວນ 79,119,001,522 ກີບ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຄືກັບທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຜ່ານມາ, ມີຈໍານວນ 391 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ງົບປະມານ 77,990,951,232 ກີບ (99%) ແມ່ນໄດ້ຖືກໂອນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍເຫຼົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບ 2 ໂຄງການ ແມ່ນບໍ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄີ: 1 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ເມືອງນາແລ ກຸ່ມສະແກນ (ບ້ານສະແກນ) ເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອຸ ມີຄວາມລ້າກຊ້າເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການທິດລອງ ແລະ ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາມາຈາກຕ່າງປະເທດ (ປະເທດຫວຽດນາມ), ເປັນທຶນສິນທີບະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ແລະ 1 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເມືອງໄພນໄຊ ບ້ານຫ້ວຍປຽນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກວ່າທາງເຂົ້າບ້ານຂາດຍ້ອນໄພທໍາມະຊາດໃນເດືອນສິງຫາ 2014, ແຕ່ພາຍຫລັງເດືອນພະຈິກ 2014 ແມ່ນສາມາດຂົນວັດສະດຸອຸປະກອນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ ຕາມການລາຍງານມາຮອດທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2015 ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄກ້ສໍາເລັດແລ້ວ (ການລາຍງານດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 95% ແລະ ຈະສໍາເລັດກ່ອນທ້າຍເດືອນ ກຸມພາ 2015).

2. ກົບປະມານ ແລະ ການເປົກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍ

ສໍາລັບການເປົກຈ່າຍກົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2015 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຄີ: ຮອບວຽນ 9, ຮອບວຽນ 10 ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ. ສະເພາະຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເປົກຈ່າຍແລ້ວ ຈໍານວນ 61.675.360.666 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 80% ຂອງກົບປະມານທັງໝົດ (77.458.685.236 ກີບ).

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຢ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຸງນ (2011-2015)

ຮອບວຸງນ (ສຶກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ)	ຍອດເຫຼືອ
ຮອບວຸງນ 9 (ສຶກປີ 2011-2012)	262	61,113,300,917	257	60,031,713,342	1,082,587,575
ຮອບວຸງນ 10 (ສຶກປີ 2012-2013)	393	79,119,001,522	391	77,990,951,232	1,128,050,290
ຮອບວຸງນ 11 (ສຶກປີ 2013-2014)	333	77,458,685,236	296	61,675,360,666	15,783,324,570
ຮອບວຸງນ 12 (ສຶກປີ 2014-2015)	400	9,668,326 USD or 77,346,606,240 ກີບ	1	-	ງົບປະມານ ອາດຈະມີການ ບໍງປັນແປງ ພາຍຫຼັງມີການ ປະມູນໂຄງການຢ່ອຍ ແລ້ວ. ຈານວນໂຄງການ ແລ້ວງົບປະມານ ຍັງ ບໍລວມ 5 ເມືອງທິດລອງ
ຮອບວຸງນ 13 (ສຶກປີ 2015-2016)	110	ບ້າວງທຶນສົມທິບ ລັດຖະບານແມ່ນສໍາເລັດ ການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ແລ້ວ	0	-	-
ລວມ	1,540	304,237,740.903	946	199,698,025.240	17,993,962.435

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນນບໍລິຫານ ແລະ ການຖິ່ນ, ທລຍ, 30 ມັງກອນ 2015

3. ວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນປຸ່ມ ເພື່ອຄ້າປະກັນທາງດ້ານໄພຊະນາການ

ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກຳ ຄື ສິ່ງເສີມຜູ້ທຸກຍາກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບແບບເປັນກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອ
ຊື່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຊັ່ນ: ບຸກຝັງລົງງະສັດ, ພະລິດແຜ່ນແພ ແລະ ອື່ນງ. ວຽກດ້ານໄພຊະນາການ ລວມມີ 4 ກິດຈະກຳ
ຫຼັກ ຄື: ສະໜອງອາຫານກາງເວັນໃຫ້ເຕັກນ້ອຍ, ສິ່ງເສີມເຮັດສວນຜັກ, ກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບທີ່ສິ່ງເສີມສະເພາະດ້ານ
ໄພຊະນາການ, ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານການໃຫ້ບໍລິການແມ່ ແລະ ເຕັກ ຂອງ ຜັກ-ລັດ.

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2015, ບ້ານທີ່ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່າວ ມີທັງໝົດ 85 ບ້ານ, 4 ເມືອງ (ເມືອງ
ຮຽມ ແລະ ເມືອງຊ່ອນປູ່ແຂວງຫົວພັນ, ເມືອງເຊີໄປນ ແລະ ເມືອງນອງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ). ໃນນັ້ນ, ມີ 15
ບ້ານ ສໍາເລັດໃນການສ້າງຕັ້ງສະຖານທີ່ໄພຊະນາການແລ້ວ. ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອຊື່ງກັນ ແລະ ກັນ ແມ່ນສາມາດ
ສ້າງໄດ້ຈໍານວນທັງໝົດ 292 ກຸ່ມ ແຊ່ງມີສະມາສຶກທັງໝົດ 4.372 ຄົນ (ມີແມ່ຍິ່ງ 3.181 ຄົນ).

ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ມີດັ່ງນີ້:

ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການເພື່ອຄ້າປະກັນທາງດ້ານໄພຊະນາການ

ຮອບວຽນ (ສຶກປີ)	ຈ/ນ ບ້ານ ໄຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ)	ຍອດເງື່ອ
ຮອບວຽນ 9 (ສຶກປີ 2011-2012)	6	349.465.900	349.465.900	0
ຮອບວຽນ 11 (ສຶກປີ 2013-2014)	79	7.736.780.500	5.915.880.500	1.820.900.000
ລວມ	85	8.086.246.400	6.265.346.400	1.820.900.000

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນນບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ, ທລຍ, 30 ມັງກອນ 2015

4. ວຸກຕິດຕາມໄຄງການ

- ລະຫວ່າງວັນທີ 5 – 18 ມັງກອນ 2015, ທລຍ ໄດ້ປະສານສົມທີບກັບຕົວແທນຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃປຢັ້ງມະລະເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເພື່ອກວດກາ-ປະເມີນບັນດາໄຄງການບໍ່ຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ (ບົດລາຍງານໄດ້ສັດຕິດມາພ້ອມນີ້). ອີງຕາມການລາຍງານເພີ່ມການຕິດຕາມ, ທຸກພາກສໍາວຸມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ມາດຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງໄກງການ ຂອງ ທລຍ ແລະວ່າ ເປັນໄຄງການຕົວຢ່າງທີ່ສາມາດບຸກລະດົມໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການເຂົ້າຮ່ວມພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
- ພະແນນກຕິດຕາມ-ປະເມີນເພີ່ມຂັ້ນສຸນກາງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວຊີ້ວັດເພີ່ມໄດ້ຮັບຂອງໄຄງການ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ໃນແຕ່ລະພະແນກ ໂດຍສະເພາະປະສານງານຂັ້ນແຂວງທັງໝົດ. ວຸກງານດັ່ງການໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ທີກແຂວງພາກເໜືອ (ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຜັ້ງສາລີ, ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21 ມັງກອນ ຫາ 04 ຖຸມພາ 2015. ການລົງເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຖືວ່າປະສົບເພີ່ມສາເລັດຕາມຄາດໝາຍເພາະເຫັນໄດ້ວ່າພະນັກງານທຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ ທລຍ ພ້ອມທັງວິທີຕັບກຳຂໍ້ມູນຕາມແບບຟອມຂອງ ທລຍ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນໄລຍະຕົ້ນ. ໂດຍສະເພາະປະສານງານແຂວງ ແມ່ນສາມາດທີ່ຈະນໍາເອົາຄວາມຮຸດັ່ງກ່າວໄປຜົນຂະຫຍາຍໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງໃນວາລະຕໍ່ໄປ.
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄຄງການບໍ່ຍ່ອຍໃນແຕ່ລະແຂວງ ໂດຍສະເພາະບັນດາໄຄງການທີ່ມີຄວາມລ້າຊ້າໃນຮອບວຽນຜ່ານມາ (ຮອບວຽນ 9, 10 ແລະ 11) ລວມທັງການເບີກຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດທັງນັ້ນກໍເພື່ອຫາຫາງແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ໄຄງການເຫັນສໍາເລັດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.
- ຕິດຕາມບັນດາໄຄງການສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (2014-2015) ທີ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ອະນຸມັດ ແລະ ສັງລວມເປັນຂໍມູນສໍາຕິດຕາມ.
- ໄດ້ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໄຄງການທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານເພີ່ມ ຈາກອີງການເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືຈາກສະວິດເຊີແລນ (SDC) ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ແພດານ ຈຳນວນ 40 ໄຄງການ ໃນ 7 ແຂວງ ດີ: ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງສາລະວັນ,

ແຂວງ ແຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປີ. ຕິກມາຮອດທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2015 ມີຈຳນວນ 19 ໂຄງການ ທີ່ເຮັດສໍາເລັດ 100%, ມີ 8 ໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ແລະ ມີ 13 ໂຄງການແມ່ນກໍາລັງເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄາດຄະນວ່າຈະສໍາເລັດໃນໄວ້ງົງນີ້.

ຕາຕະລາງ 4: ຕາລະລາງຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການເພີ່ມ

	ແຂວງ	ຈຳນວນ ໂຄງການ	0%	<50%	>50%	100%	ເຫດຜົນ
ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າຫາ	1				1		ກໍາລັງດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງເນື່ອງຈາກການປະມຸນຊ້າ
ແຂວງ ທີ່ວັນ	19				5	14	ກໍາລັງຫາສີ
ແຂວງ ຂຽງຂວາງ	5			5			ຖືກໄລຍະຝີນ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເພີ້ນທີ່ກໍ່ສ້າງໄດ້
ແຂວງ ລະຫວ່ານນະ ເຂດ	1			1			ກໍາລັງດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງເນື່ອງຈາກການປະມຸນຊ້າ
ແຂວງ ສາລະວັນ	4					4	ສໍາເລັດ
ແຂວງ ເຊກອງ	9		7	1	1		ກໍາລັງດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ
ແຂວງ ອັດຕະປີ	1				1		ກໍາລັງດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງເນື່ອງຈາກການປະມຸນຊ້າ
ລວມ	40						

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຂຶ້ນສຸນກາງ ມັງກອນ 2015

- ລົງທຶນຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມີສໍາລັບການປະ ກອບຄໍາຄິດເຫັນ ລວມທັງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ ໃນນີ້ໄດ້ທິດລອງເຮັດປະເມີນຢູ່ 5 ເມືອງທິດລອງ (ເມືອງຈອມເພັດ, ນ້ຳບາກ, ນ້າໜັ້ນ, ເມືອງໄຊ ແລະ ເມືອງນອງ) ທີ່ມີພະນັກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນສັງກັດຢູ່.
- ສໍາເລັດໃນການສັງລວມຂໍ້ມູນ ຂອງ 5 ເມືອງທິດລອງ ຮູບແບບ CDD ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນ: ການຈັດກອງປະຊຸມ ແນະນຳໂຄງການຂັ້ນບ້ານ, ການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນຖຸມບ້ານ, ບຸລີ ມະສິດຄວາມຕ້ອງການຂອງບ້ານ, ການຈັດລໍາດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງບ້ານ ແລະ 15 ແບບຟອມ.
- ລະຫວ່າງວັນທີ 1-28/01/2015 ໄດ້ຕັບກໍາຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໄພຊະນາການຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານ ທະນາຄານໄລກເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນມາວິຄາະ ແລະ ຂໍທຶນເພີ່ມໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດກິດຈະກາເມື່ອສິ້ນສຸດໄລຍະໂຄງການໃນເດືອນ ເມສາ 2015 (ຂໍ້ມູນການໃຊ້ຈ່າຍໃນກິດຈະກຳໄພຊະນາການທັງໝົດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນກິດຈະກຳສູນໄພຊະນາການ, ທຶນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນສຸນໄພຊະນາການ,ຂໍ້ມູນສູນໄພຊະນາການ,ຂໍ້ມູນກິດຈະກຳອາຫານກາງວັນ ແລະ ສວນຄົວ,ຂໍ້ມູນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໄພຊະນາການທີ່ເຊື່ອມໄປຢັງກັບວູກາງຊີວິດການເປັນຢູ່,ຂໍ້ມູນການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເຕັກ, ຂໍ້ມູນນໍ້າສະອາດ ແລະ ວິດຖ່າຍ) ຢູ່ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໄພຊະນາການ.

4. ວູກເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

- ວັນທີ 28 ຫາວັນທີ 30 ມັງກອນ 2014, ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ຜົກອົບຮົມ ເພື່ອທຶນທວນ ແລະ ແນະນຳຄືນກ່ຽວກັບວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່

ຊຸມຊົນໃນຮອບວຽນ 12, ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງທັງໝົດ ເຊິ່ງຈັດຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງທົວພັນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 66 ທ່ານ (ຍິງ 13 ທ່ານ). ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປ ເປັນເວລາ 3 ວັນ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 28-30 ມັງກອນ 2015.

- ສໍາເລັດການກະກຽມເນື້ອໃນປຶ້ມຄຸ້ມືແນະນຳກ່ຽວກັບ ສິດສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາ.
- ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະຈຳວັນ ຈໍານວນ 3 ເລື່ອງ ລົງໃນ Websiteຂອງ ທລຍ ຄີ: “ທີມງານປະເມີນຜົນຈາກອີງການພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງ ທລຍ ຢູ່ບັນດາບ້ານເຂດທ່າງໄກສອກຫລິກ” ທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ, ບ້ານສາກິກ ກັບການສ້າງລາຍຮັບ, ທລຍ ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ ໄດ້ສິ່ງໃຫ້ທັງສິພິມວຽງຈັນໃໝ່. ວຽງຈັນທ່າມ, ຫັ້ງສິພິມປະຊາຊົນ, ປະເທດລາວ, ລາວພັດທະນາ, ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ເພື່ອອອກຂ່າວ.
- ສໍາເລັດການຖ່າຍທ່າສາລະຄະດີ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການຕົວແບບຂອງ ໂຄງການ ທລຍ/ຄປພ 2 ເລື່ອງ ຄີ: ການຕ່າຫຼຸກບ້ານແກ້ງກິວ ເມືອງເຊີໄປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ບ້ານສາກິກ ເມືອງຮັງມ ແລະ ຮູບແບບວິທີການລົງສັດຕິພັນກັບການເຮັດສວນຄົວຢູ່ບ້ານທົ່ວພູ ແລະ ບ້ານຕົວແບບດ້ານໄພຊະນາການຢູ່ບ້ານຫ້ອຍສາ ເມືອງຮັງມ ແຂວງທົວພັນ.
- ລົງນໍາພາສ້າງແຜນໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ເມືອງຮັງມ 5 ບ້ານ, 15 ກຸ່ມ ກຊກ (ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ), ສະມາຊິກທັງໝົດ 208 ຄົນ, ຍິງ 128 ຄົນ ແລະ ເມືອງຊອນ 6 ບ້ານ, 23 ກຊກ, ສະມາຊິກ 340 ຄົນ, ຍິງ 172 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນການຂະຫຍາຍບ້ານຮອບວຽນທີ 3 ແຂວງທົວພັນ ລວມມື 11 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ 124.123.000 ກີບ.

5. ແຜນວຽກສໍາລັບເດືອນໜັ້ນ

- ຕິດຕາມຂໍ້ມູນ ບຸລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການຂອງບ້ານ ຈາກເມືອງທີ່ບໍ່ແມ່ນ CDD ໃນ 10 ແຂວງ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່າວເພື່ອກະກຽມເຜີຍແຜ່ລົງເວັບໄຊ.
- ສັງລວມຂໍ້ມູນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄດຍກິງ ແລະ ໄດຍຫາງອ້ອມຈາກໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ທລຍ ໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອ.
- ກະກຽມກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນປຶ້ມຄຸ້ມືການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3-6 ເມືອງເຊີໄປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ;
- ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ແລະ ຜົກອົບຮົມຄືນສໍາລັບຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ, ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ເມືອງທິດລອງ CDD ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນທ້າຍເດືອນກຸມພາ ຫາ ຕິດເດືອນ ມິນາ 2015; ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີແຜນຈະຝຳອົມກ່ຽວກັບ ການສິ່ງເສີມສິດສະເໜີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ທີ່ຕິດພັນກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆປະຈຳຮອບວຽນ 12 ຂອງວຽກງານ ທລຍໃນ 2-3 ເດືອນຕໍ່ໜ້ານີ້.

- สิบตໍ่ປະສານງານກັບທ້ອງການ ດພທສ ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດສໍາມະນາສໍາລັບພະນັກງານ ດພທສ ແລະ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ ໃນທີວັນ « ການສິ່ງເສີມສິດສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຢູ່ເຄດ ຊຸມນະບົດ ». ທັງນີ້ກໍເພື່ອບຸກຈົດສໍານິກແກ່ພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ດພທສ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ໃນ ທີວັນຂັ້ງກ່າວ.
- ສີບຕໍ່ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ-ຄວາມສໍາຄັນຂອງຂໍ້ມູນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ທລຍ ຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ດີແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປີ ໂດຍອີງຕາມບົດຮຽນ ທີ່ຖອດ ຖອນໄດ້ໃນທີກແຂວງພາກເໜືອ ທີ່ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດໄປແລ້ວ.
- ສີບຕໍ່ທິດຕາມບັນດາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ສຶກປີ 2014-2015 ທີ່ເປັນທຶນຊ່ວຍ ເໜີລີອຂອງຕ່າງປະເທດ ລວມທັງທິດຕາມທິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
- ສີບຕໍ່ເຮັດປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືສໍາລັບການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ລວມທັງ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ.
- ປັບປຸງແຜນທີ່ ຂອງ ທລຍ ໂດຍສະພາະບັນດາເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການ ໃນແຕ່ລະຂະ ແຫງ ການ ແລະ ແຕ່ລະຮອບວຽນ.
- ສີບຕໍ່ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອໃຫ້ຄວບຄຸມບັນດາຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຖານຂໍ້ມູນດັ່ງ ກ່າວໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ແລະ ຄວບຄຸມທຸກ.
- ຈັດຕັ້ງການທິດຕາມປະເມີນຜົນທ້າຍໂຄງການ ຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນລະຫວ່າງວັນທີ 16-20/2/2015.
- ສະເໜີຂໍທຶນໂຄງການຍ່ອຍສຶກປີ 2014-2015 ລົງສຸບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງທັງ 2ແຂວງ ຂອງ ໂຄງການບັນປຸງຊີວິດ ການເປັນປຸ່ງເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໄພຊະນາການ. ພ້ອມທັງທິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ແລະ ການປ່ອຍກຸ່ງ ເງິນກອງທຶນໝູນວຽນຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍ2ແຂວງ ຂອງຮອບວຽນ2 ແລະ 3 ທັງໝົດ 85 ບ້ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງລາຍງານມາຢັ້ງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ໃຊ້ຕາງການລາຍງານດ້ວຍ.



ບຸນກວ້າງ ສູວັນນະພັນ
Bounkhouang SOUVANNAPHANH

ທີ່ວ້າພະແນກທິດຕາມປະເມີນຜົນ

ຫັດທະຈັນ ພິມພັນທະວົງ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ຈັນທະຄາດ ປະຖຸມມະວົງ