

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ເລກທີ...../ທລຢ
0491

12 MAY 2015

ບົດສະຫຼຸບ

ປະຈຳເດືອນ ເມສາ ແລະ ແຜນວຽກ ພຶດສະພາ 2015

ຕິກມາຮອດສຶກປີ 2014-2015 ທລຢ ໄລຍະທີ 2 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເປັນປີທີ 4 ກົດປົກກົງ 12 ເຊິ່ງກໍເປັນຮອບວຽນສຸດທ້າຍສໍາລັບ 7 ແຂວງເກົ່າ (ຫລວງນໍ້າຫາ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແກອງ ແລະ ອັດຕະປີ) ແລະ ສາມແຂວງໃໝ່ (ຜັງສາລີ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫລວງພະບາງ) ແມ່ນຈະສັນສົດໃນສຶກປີຕໍ່ໄປ (2015-2016). ຍ້ອນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນ ມະຫາສານຂອງຊຸມຊຸມທຸກຍາກ ໃນເຂດຊຸມນະບົດທ່າງໄກສອກຫລົງ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍຍ້ອນການປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບຫລັກການອັນເຂັ້ມງວດຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ການຊັ້ນນໍາຢ່າງໃກ້ຊີດຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຄວາມເອີໃຈໃສ່ຊັ້ນນໍາຢ່າງໃກ້ ຊີດຂອງຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຮັດ ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ສະແດງເຈດໍານີງ ເພື່ອສືບຕໍ່ວຽກງານ ຂອງ ທລຢ ໄບຕື່ມອີກນີ້ປີ ຈົນຮອດທ້າຍປີ 2016 ທັງໝົດ 10 ແຂວງ. ໃນນັ້ນເປັນທຶນປະກອບສ່ວນຂອງທະນາຄານໄລກ, ອີງການຮ່ວມມືເພື່ອການ ພັດທະນາປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ແລະ ກະຊວງການຄ້າ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ປະເທດອິດສະຫາລີ (DFAT), ຄາດວ່າຈະມີໂຄງການເພີ່ມ ທັງໝົດຫລາຍກວ່າ 200 ໂຄງການ ໃນ 7 ແຂວງເກົ່າ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄາດຄະເນົງປະມານ ເພີ່ມຈຳນວນ 18 ລ້ານ¹ ໂລດາສະຫະລັດ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕະຫລອດໄລຍະເວລາ 3 ປີ ຂອງວຽກງານ ທລຢ 2 (2011-2014) ໃນ 10 ແຂວງ 42 ເມືອງ 278 ກຸ່ມບ້ານ 1951 ບ້ານ ແລະ ກວມເອົາປະຊາກອນຫລາຍກວ່າ ນີ້ຈຳນວນ ໂຄງການທັງ ໝົດ 988 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໃຊັງໃຈປະມານ 218,942,483,281 ກີບ ແລະ ທຶນຊຸມຊຸມປະກອບສ່ວນ 22,405,243,857 ກີບ ຫລື ປະມານ 10.23 % ຂອງໃຈປະມານທີ່ ທລຢ ໄດ້ ສະໜັບສະໜູນ. ຕິກມາຮອດທ້າຍເດືອນເມສາ 2015 ສໍາເລັດແລ້ວ 948 ໂຄງການ (95.95%) ແລະ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ແລ້ວ 939 (99%) ໂຄງການຂອງໂຄງການທີ່ສໍາເລັດ ໃຊັງໃຈປະມານທັງໝົດທີ່ໄອນໄປແມ່ນ 211,541,993,840 ກີບ (97.18%) ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ການຕິດຕາມບັນດາໂຄງການຢ່ອຍທີ່ເຮັດສໍາເລັດໄປແລ້ວໃນຮອບວຽນຜ່ານມາ ທີ່ ອ່າເປັນວຽກງານນີ້ທີ່ສໍາເລັນ ແລະ ເປັນບຸລິມາສິດ ຂອງ ພະນັກງານ ທລຢ ທຸກຄົນ ທີ່ນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການທັງໝົດທີ່ຈັດຕັ້ງສໍາເລັດໄປແລ້ວແມ່ນສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ

¹ ເປັນຈຳນວນທີ່ຄາດຄະນ ແລະ ອາດມີການດັດແກ້ຫລັງຈາກທີ່ມີການເຈລະຈາ ແລະ ເຊັ່ນສັນຍາຂໍຕິກລົງ

ປະຊາຊົນນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າແມ່ນຄວາມບິນຢູ່ຂອງໂຄງການ.

ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມລ້າຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນທີ 12 ດະນະຊື້ນໍາໂຄງການ ທລຍ ແມ່ນເອີໃຈໄສ່ຂອດການປະສານງານລະຫວ່າງ ຂັ້ນສຸນກາງ ແຂວງ ເມືອງ ແລະ ອ້ານາດການປຶກຄອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະບັນດາແຂວງທີ່ມີຄວາມລ້າຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນທີ ຜ່ານມາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ 12 ທີ່ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມາດສໍາເລັດຕາມກໍານົດ ເວລາ.

ການກະກຽມ ທລຍ 3 ກໍຖືວ່າເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງ ສໍາລັບພະນັກງານ ທລຍ ທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ດະນະບໍລິການໂຄງການ. ສະນັ້ນການກະກຽມລາຍລະອຽດ ເປັນຕົ້ນຂອບເຂດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກິດຈະກາທີ່ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ, ລະບຽບທັກການ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີການກະກຽມ ແລະ ຈະໄດ້ນໍາສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໃນທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2015 ເພື່ອຂໍທິດຊື້ນໍາຈາກບັນດາ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫລັງ ຈາກນັ້ນຈະໄດ້ກະກຽມເອກະສານໃນນາມລັດຖະບານ ສິ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອພິຈາລະນາໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

1.1 ຮອບວຽນ 12 (ສຶກປີ 2014-2015) ແລະ 13 (ສຶກປີ 2015-2016)

ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (ສຶກປີ 2014-2015) ມີຈຳນວນທັງໝົດ 440 ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຕາດຄະເນົງບົປະມານ 84,937,684,430 ກີບ ໃນນັ້ນຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມຸນຄ່າປະມານ 16 ຕັ້ງກີບ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມຸນແລ້ວ. ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100% ມີ 36 ໂຄງການ, ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ມີ 72 ໂຄງການ, ຫ້ອຍກວ່າ 50% ມີ 83 ໂຄງການ ສ່ວນທີ່ເຫັນ 249 ໂຄງການແມ່ນກໍາລັງກະກຽມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ໜ້າເລັດກວ່າ 50%	ໜ້າເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	59	8	19	10	22
ສາລະວັນ	31	1	3	4	23
ຊຽງຂວາງ	42	8	14	14	6
ຜົ່ງສາລີ	25	0	0	0	25
ຫຼວງນີ້ຫາ	21	0	3	3	15
ທົວພັນ	125	19	26	48	32
ຫຼວງພະບາງ	49	0	0	0	49
ອຸດົມໄຊ	50	0	0	0	50
ອັດຕະປີ	18	0	5	3	10
ເຊກອງ	20	0	2	1	17
ລວມ	440 ²	36	72	83	249

ໝັ້ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນເປັນ, ທລຍ, 30 ພຶສສ 2015

² ແມ່ນຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮອບວຽນທີ 12

ຕາຕະລາງ 2 ໂຄງການທຶນສິມທີບຂອງລັດຖະບານ

ແຂວງ	ຈໍານວນໂຄງການ	ສ້າເລັດ 100%	ສ້າເລັດກວ່າ 50%	ສ້າເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສ້າເລັດ0%
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	15	6	6	3	0
ແຂວງ ສາລະວັນ	12	1	3	4	4
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	13	6	7	0	0
ແຂວງ ຫົວພັນ	21	16	5	0	0
ແຂວງ ອັດຕະປີ	10	0	5	3	2
ແຂວງ ເຊກອງ	3	0	2	1	0
ລວມ	74	29	28	11	6

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ພຶສສ 2015

ສ້າຫລັບ 74 ໂຄງການທີ່ເປັນທຶນສິມທີບຂອງລັດທະບານນັ້ນ 29 ແມ່ນສ້າເລັດແລ້ວ 100% ໃນນັ້ນ 16 ແມ່ນ ຈາກແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ 6 ໂຄງການຈາກແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, 6 ໂຄງການຈາກແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ອີກ 1 ໂຄງການແມ່ນຈາກແຂວງ ສາລະວັນ ສ້າລັບໂຄງການທີ່ສ້າເລັດນັ້ນກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນປະກອບເອກະສານເພື່ອຂຶ້ງຕົງ ຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ສ່ວນໂຄງການທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນສືບຕໍ່ກໍສ້າງ.

- ສ້າລັບຮອບວຽນ 13 (ສຶກປີ 2015-2016) ມີ 110 ໂຄງການ ພາຍໃຕ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານ (4,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການສ້າຫຼວດ-ອອກແບບ ລວມທັງຄາດຄະແນນມູນຄ່າການ ກໍສ້າງຂອງແຕ່ລະໂຄງການແລ້ວ ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ນຳສະເໜີເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ນຳກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນສ້າຫລັບສຶກປີ 2015-2016 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

1.2. ຮອບວຽນ 11 (ສຶກປີ 2013-2014)

ໃນສຶກປີ 2013 - 2014 (ຮອບວຽນ 11) ທລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ 10 ແຂວງ, 42 ເມືອງ, 278 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກວມເອົາ 1,951 ບ້ານ, ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈໍານວນ 333 ໂຄງການ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດປະມານ 9,698,846 ໂດລາສະຫະລັດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍ ເດືອນ ພຶສສ 2015 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ, 318 ໂຄງການ (95.49%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສ້າເລັດ 100% ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເດືອນທີ່ຜ່ານມາ 1.2 %, ສ້າລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ແມ່ນມີຈໍານວນ 13 ໂຄງການ ແລະ ຄາດວ່າຈະສ້າເລັດໃນມໍ່ງ ນີ້. ອີງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເຫັນວ່າທຸກໂຄງການ ໃນ ຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ 3 ແລະ 4.

ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍຮອບວຽນ 11

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	45	43	2	0	0
ສາລະວັນ	16	13	3	0	0
ຊຽງຂວາງ	29	29	0	0	0
ຜົ່ງສາລີ	23	23	0	0	0
ຫຼວງນ້ຳທາ	16	14	2	0	0
ທີວັນ	69	69	0	0	0
ຫຼວງພະບາງ	43	42	1	0	0
ອຸດິມໄຊ	54	54	0	0	0
ອັດຕະປີ	18	13	3	2	0
ເຊກອງ	20	18	2	0	0
ລວມ	333	318	13	2	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ພຶສສ 2015

ສໍາລັບໂຄງການເພີ່ມ 40 ໂຄງການ ອີງຕາມການຕິດຕາມປະສານງານຮ່ວມກັບພະນັກງານ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂັ້ນແຂວງ ສໍາລັບແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານເພີ່ມ ຈຳນວນ 40 ໂຄງການ ໃນ 7 ແຂວງ ດີ: ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ທີວັນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປີ ເຊິ່ງນໍາໄຊງົບປະມານປຸ່ງ 203,604 ໂດລາສາຫະລັດ ຫລື 1,628,832,802 ກີບ

ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດສໍາເລັດ ໂຄງການທີ່ສາມາດສໍາເລັດໄດ້ 100% ມີ 37 ໂຄງການ. ໂຄງການທີ່ສໍາເລັດ ຫຼາຍກວ່າ 50 % ມີ 02 ໂຄງການ (ສໍາລັບ 2 ໂຄງການທີ່ບໍ່ຢັ້ງບໍ່ສໍາເລັດແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຫນ້າວຽກໄດ້ 80 % ແລ້ວ ແລະ ດາດວ່າຈະສະເລັດໃນໄວ່ງ ນີ້) ແລະ ໂຄງການທີ່ສໍາເລັດໝໍອຍກວ່າ 50% ມີ 01 ໂຄງການ (ເຊິ່ງໄດ້ລົງມືກໍສ້າງບາງໜ້າວຽກ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ສໍາເລັດໄວ່ງ ນີ້) ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້

ຕາລະລາງ 4 ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ 40 ໂຄງການເພີ່ມຈາກທຶນອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາປະເທດສະວິດເຊີ້ແລນ

ແຂວງ	ຈຳນວນ ໂຄງການ	0%	<50%	>50%	100%	ເຫດຜົນ
ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ	1				1	ສໍາເລັດ
ແຂວງ ທີວັນ	19				19	ສໍາເລັດ
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	5				5	ສໍາເລັດ
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	1	1				ໂຄງການໄດ້ລົງມືກໍສ້າງບາງໜ້າວຽກ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ສໍາເລັດໄວ່ງ ນີ້
ແຂວງ ສາລະວັນ	4				4	ສໍາເລັດ
ແຂວງ ເຊກອງ	9			2	7	ສໍາລັບ 2 ໂຄງການທີ່ບໍ່ຢັ້ງບໍ່ສໍາເລັດແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຫນ້າວຽກໄດ້ 80 % ແລ້ວ ດາດວ່າຈະສະເລັດໃນໄວ່ງນີ້
ແຂວງ ອັດຕະປີ	1				1	ສໍາເລັດ
ລວມ	40	0	1	2	37	

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ 30 ພຶສສ 2015

1.3. ຮອບວງນ 9 ແລະ ຮອບວງນ 10 (ສຶກປີ 2012-2013 ແລະ ສຶກປີ 2013-2014)

ໃນຮອບວງນທີ 9 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈໍານວນທັງໝົດ 262 ໂຄງການ ຢ່າງເປົ້າຫມາຍ (ອັດຕະປີ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫິວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫລວງນ້ຳຫາ) ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 61,114,300,917 ກີບ ມີຈໍານວນ 258 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາເລັດ 100 % ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ 60,099,742,167 ກີບ ຫລື 98.2 % ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ. ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງໂຄງການໃນຮອບວງນຕັ້ງກ່າວແມ່ນຍັງມີຄວາມໜັກຊັງ ແລະ ບໍລິສັດຕາມຄາດໝາຍ, ມີ 2 ໂຄງການຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື ຢ່າງເປົ້າຫມາຍ ຕີໂຄງການຊຸດນໍ້າສ້າງຢູ່ເມືອງ ສະນາມໄຊ ບ້ານອຸດິມສຸກ ແລະ ບ້ານມິດສໍາພັນ ສາຍເຫດຂອງການລ້າຊ້າກ່ານໜີ່ອງຈາກວ່ານາຍຊ່າງມີການສັບປັງນັກ ແລະ ເຂດທີ່ຊຸດເປັນດິນແຂງຕ້ອງໄຊເວລາຊຸດ 5-6 ມື້ຕໍ່ປີ ແລະ ບາງບໍ່ເມື່ອຊຸດໃປແລວກໍ່ຕ້ອງຍ້າຍຈຸດເນື່ອງຈາກດິນເຈື່ອນ. ສໍາລັບວິທີການແກ້ໄຂທັງ 2 ໂຄງການທີ່ບ້ານອຸດິມສຸກ ແລະ ບ້ານມິດສໍາພັນ ແມ່ນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມບົກສາຫາລື ແລະ ເຮັດວຽກບັນທຶກ ແລະ ໄດ້ສິ່ງບົດບັນທຶກໄປໃຫ້ ບໍລິສັດແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສິ່ງກັບຄືນມາ, ເຫດຜົນຍ້ອນຫາງບໍລິສັດຍັງລໍຖ້າບັດບັນທຶກ ການເຫັນດີປ່ຽນໂປມນ້າ ຈາກໂປມມີ ມາເປັນ ໂປມໄຟຟ້າ ຈາກຊຸມຊົນກ່ອນ ຈຶ່ງຈະເຊັນໄສ່ບົດບັນທຶກ. ສໍາລັບການເຫັນດີປ່ຽນໂປມນັ້ນກຸ່ມບ້ານ ມິດສໍາພັນ ໄດ້ເຫັນດີແລ້ວ, ຍັງເຫຼືອກຸ່ມບ້ານ ອຸດິມສຸກ ເພະຫາງກ່ຽວຂ້ອງບ້ານ ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2015 ແລະ ອີກ 1 ໂຄງການແມ່ນຢ່າງເປົ້າຫມາຍ ເຊກອງ ເມືອງດາກຈິງ ກຸ່ມດາກປາ-ຫລັກຊາວ ບ້ານດາກຮອງໃຫຍ່ ໂຄງການກໍ່ສ້າງນ້ຳລົມ ປະຈຸບັນກໍາລັງຂຶ້ນອຸປະກອນເຂົ້າເພື່ອທີ່ແລະຄາດວ່າຈະລົງມີກໍ່ສ້າງໃນໄວ່ງນີ້ ເພະຈາກການລາຍງານໃນຄົງຜ່ານມາ ແມ່ນມີບັນຫາເລື່ອງເສັ້ນທາງເຂົ້າໄປເຖິງສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງແຕ່ປະຈຸບັນເສັ້ນທາງໄດ້ຮັບການສ້ອມແບງແລ້ວ ແລະ ສາລັບ 1 ໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ມີກຳນົດສິກສາ ຢ່າງເປົ້າຫມາຍ ເມືອງນາເລ ກຸ່ມສະເລ່ອງ ບ້ານດອນທຶນ ນັ້ນແມ່ນຖືກຍົກເລີກເນື່ອງຈາກຖືກໂຄງການສ້າງເຕື່ອນໄຟຟ້າ.

ໃນຮອບວງນທີ 10 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ 393 ໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານທັງໝົດ ຈໍານວນ 79,119,001,522 ກີບ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຄືກັບທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຜ່ານມາ, ມີຈໍານວນ 392 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ງົບປະມານຈໍານວນ 78,057,591,242 ກີບ (99%) ແມ່ນໄດ້ຖືກໂອນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເຫຼວ້ານັ້ນ. ສໍາລັບ 1 ໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ສໍາລັບມັນມີຄວາມຄືບໜ້າ ຫຼືອຍກວ່າ 50% ເຊິ່ງຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເປົ້າຫມາຍ ເມືອງນາເລ ກຸ່ມສະແກນ (ບ້ານສະແກນ) ເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂີວຊີ ມີຄວາມລ້າຊ້າເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການຕັ້ງກ່າວເປັນໂຄງການທີ່ດາວອງ ແລະ ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳມາຈາກຕ່າງປະເທດ (ປະເທດຫວຽດນາມ), ເປັນທຶນສົມທິບລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ.

2. ກົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທລຍ 2

ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍກົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນເມສາ 2015 ໃນແຕ່ລະຮອບວງນ ຄີ: ຮອບວງນ 9, ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 60,282,193,471 ເທົ່າກັບ 99%, ຮອບວງນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 78,455,644,432 ເທົ່າກັບ 99% ແລະ ຮອບວງນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈໍານວນ 72,804,155,937 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 94% ຂອງກົບປະມານທັງໝົດ (77,447,719,567 ກີບ) ແລະ ສໍາລັບຮອບວງນ 12 ກົບປະມານທັງໝົດ 84,937,684,430 ກີບ ແຕ່ຍັງບໍ່

ໄດ້ເບີກຈ່າຍເຫື່ອເນື່ອງຈາກໂຄງການກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕະບັດ ແລະ ສໍາລັບໂຄງການທີ່ສໍາເລັດແລ້ວແມ່ນກໍາລັງກະກຽມ ເອກະສານເພື່ອຂໍເບີກຈ່າຍ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 4. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວງນ (2011-2015)

ຮອບວງນ (ສຶກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ)	ຍອດເງື້ອ
ຮອບວງນ 9 (2011-2012)	262	61,114,300,917	258	60,282,193,471	832,107,446
ຮອບວງນ 10 (2012-2013)	393	79,119,001,522	392	78,455,644,432	663,357,090
ຮອບວງນ 11 (2013-2014)	333	77,447,719,567	318	72,804,155,937	4,643,563,630
ຮອບວງນ 12 (2014-2015)	440	84,937,684,430	36	ກໍາລັງຂໍເບີກຈ່າຍ ຜ່ານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ	ງົບປະມານ ອາດຈະມີການ ປັງປຸງ ພາຍຫຼັງມີການ ປະມູນໂຄງການຍ່ອຍແລ້ວ.
ຮອບວງນ 13 (ສຶກປີ2015-2016)	110	ບ້ອງທຶນລືມທຶນ ລັດຖະບານແມ່ນສໍາເລັດ ການສ້າຫຼວດ-ອອກແບບ ແລ້ວ	0	-	ກໍາລັງລັ້ການຂະໜຸມດາຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ລວມ	1,428	302,618,706,436	1,004	211,541,993,840	6,139,028,166

ໝັ້ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ - ການເງິນ, ທລຍ, 30 ພຶສສ 2015

ໃນໄລຍະ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ປີ 2011-2014 ທລຍ ໄດ້ສະນັບສະໜູນປະມານ 220,185,012,661 ກີບ³ ໃຫ້ແກ່
ການກໍ່ສ້າງເພື່ອຖານໂຄງລ່າງໃນ 10 ແຂວງ ນອກນີ້ຢັງມີທຶນປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ 21,520,978,154 ກີບ ດັ່ງລາຍ
ລະອຽດລຸ່ມນີ້

ຕາຕະລາງ 5 ງົບປະມານ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ໃນ 10 ແຂວງ (2012-2014)

ແບກຕາມຂະແໜງ	ທຶນປະກອບສ່ວນຊຸມຊົນ	ຄືດເປັນ %	ທລຍ	ຄືດເປັນ %
ກະສິກໍາ ແລະ ບໍ່ໄມ້	1,700,392,001	7.9	12,583,447,421	5.71
ສຶກສາທິການ	7,103,882,089	33.01	83,015,018,314	37.7
ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ	247,306,275	1.15	4,550,673,392	2.06
ສາຫາລະນະສຸກ	8,770,411,394	40.75	67,946,142,350	30.86
ໄຍຫາທິຫານ ແລະຂົນສົງ	3,698,986,395	17.19	52,089,731,184	23.67
ລວມ	21,520,978,154	100	220,185,012,661	100

ໝັ້ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ - ການເງິນ, ທລຍ, 30 ກັນຍາ 2014

³ ຈຳນວນເງິນມາຮອດປັດຈຸບັນອາດມີການປັງແປງເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ໄດ້ມີການສະຫຼຸບຂາດໄຕ

3. ວົງກາງນວິຊາສະເພາະ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ

▪ ວົງກາງນວິສະວະກໍາ ແລະ ວິຊາການ

- ຕິດຕາມ ຕາຕະລາງສັງລວມໂຄງການຢ່ອຍຂອງເມືອງ ສໍາລັບແຂວງທີ່ມີງົບປະມານເຫັນວ່າ ພ້ອມທັງສໍາເລັດ ການລົງກວດກາເອກະສານປົກປ້ອງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການຢ່ອຍ.
- ກະກຽມແຜນການເອົານັກສຶກສາລົງກວດກາຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງໂຄງການຢ່ອຍໃນແຕ່ລະແຂວງ ເພື່ອຮັບ ປະກັນຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.
- ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມໂຄງການຢ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11 ແລະ 12 ພ້ອມທັງກະກຽມການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ILO ແລະ ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງທ້ອງນ້າ ແລະ ເພດານໂຮງຮຽນທີ່ນີ້ໃຊ້ທຶນຂອງອົງການພັດທະນາຈາກປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ (SDC).
- ສືບຕໍ່ກະກຽມຫລັກສຸດຝຶກອົບຮົມ ຕາມຮຸບແບບ ການຂັບເດືອນໄດ້ຍຊຸມຊັນເຕັມຮຸບແບບ (CDD) ລວມທັງກະກຽມການຮ່ວມມືກັບອົງການນ້າ ແລະ ສຸກຂະອະນາໄມ ນ້າສະອາດ.

▪ ວົງກາງນວັດທະນາຊຸມຊັນ

- ໄດ້ນໍາສະເໜີບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊຸມນະບົດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນປະຈຳປີ ວົງກາງນວັດທະນາຊຸມນະບົດ ລາວ-ອິດສະຕາລີ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຄັ້ງວັນທີ 30 ເມສາ 2015 ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວົງກາງນວັດທະນາການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ທະຍາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຮ່າງນິຕິກໍາດ້ານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-29 ເມສາ 2015 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ;
- ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນລະຫວ່າງກຸ່ມບ້ານ ຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບວົງກາງນວັດທະນາຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງຈັດກອງປະຊຸມປະສາງງານປະຈຳເດືອນກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບ ແຂວງ ຫລວງນ້ຳຫາ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ.
- ເມືອງກະລິມ ແລະ ເມືອງລະມາມ ແຂວງ ເຊກອງ ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ແຜ່ນໄດສະນາ 10 ລະບຽບ ແລະ ແຜ່ນໄດສະນາ ກສກ ພ້ອມທັງ ລະບຽບຫຼັກການໃນການເປີດຊອງປະມຸນເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມເປີດຊອງປະມຸນໂຄງການຢ່ອຍຂັ້ນບ້ານໃນຮອບວຽນ 12.
- ວາງສະແດງເຄື່ອງມີ IEC ໃນກອງປະຊຸມການຖອດຖອນບົດຮຽນປະຈຳປີຂອງແຜນກາງການພັດທະນາຊຸມນະບົດ ລາວ - ອິດສະຕາລີ ຄັ້ງວັນທີ 30 ເມສາ 2015 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັດໃຫ້ແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານເຂົ້າໃຈເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງ ທະຍາ ແມ່ນເພື່ອບັບປຸງຊີວິດການເປັນປຸ່ຂອງຊຸມຊັນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໄດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ດ້ວຍໂອກາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.
- ສ້າງຂໍແນະນໍາ ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດສອບທາງສັງຄົມຂັ້ນບ້ານ ນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມີນີ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກທະນາຄານໄລກ ແລະ ໄດ້ຮັບ ການຊ່ວຍແນະນໍາຈາກຊຸງວຊານ ສະເພາະວົງກາງນວັດທະນາ CDD. ເຄື່ອງມີດັ່ງກ່າວມີແຜນນີ້ໃຊ້ຢູ່ໃນແຕ່ລະບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຢ່ອຍ ຢູ່ໃນຮອບວຽນທີ່ 12 ໃນເມືອງທິດລອງ CDD.

- จัดก่อյປະຊຸມ ປະຈຳເດືອນສໍາລັບຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ສໍາລັບແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງທົວພັນ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2015 ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄຄງການຢ່ອຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ.
- **ວຽກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ**
 - ອີງຕາມການເຊື້ອເຊັນຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຖ້າຍທອດປິດຮູນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຕິວຊື້ວັດຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄຄງການຂອງ ທລຍ ຄັ້ງ ວັນທີ 6 ເມສາ 2015 ໂດຍການເປັນປະ ທານຂອງທ່ານ ນາງ ມອນມະນີ ຍອຍບົວກ່ອງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫລາຍພາສ່ວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາທີ່ວັນທີກົມ, ຮອງທົວໜ້າກົມ ແລະ ທົວໜ້າພະແນກຈາກກະຊວງ ດັ່ງກ່າວ ຈ່ານວນທັງໝົດ 27 ຄົນ ເປັນຍິ່ງ 6 ຄົນ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາຄົ້ນນີ້ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໄປໂດຍຜ່ານ ການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບໄຄງສ້າງຂອງຕິວຊື້ວັດໄຄງການ ແລະ ກອບຂອງການ ປະເມີນໄຄງການ (Logical Framework) ສະເໜີໄດ້ຜູ້ອ່ານວຍການບໍລິຫານ ທລຍ, ຈາກນີ້ໄດ້ນາສະເໜີກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຕິວຊື້ວັດໄຄງການຈາກປະລິບການຂອງວຽກງານ ທລຍ ສະເໜີໄດ້ທົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ທລຍ ແລະ ການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບລະບົບຖານຂຶ້ມຸນ ສະເໜີໄດ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບລະບົບຖານຂຶ້ມຸນ
 - ຜົນໄດ້ຮັບໃນການນຳສະເໜີໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລະບຽບ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກຂອງ ທລຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ແບ່ງທຶນໃຫ້ເຫັນສົມໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ ພ້ອມທັງລະບົບການຈັດເກັບ ແລະການນຳໃຊ້ຂຶ້ມຸນ ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນສຸດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານແມ່ນການປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມ ລະບຽບການຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຜ່ານການກວດສອບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ສໍາລັບການສະໜອງຂຶ້ມຸນແມ່ນຕ້ອງແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຊຸດເຈນ.
 - ກະກຽມປິດລາຍງານທີກເດືອນຕົ້ນປີ ເດືອນຕຸລາ 2014-ມິນາ 2015 ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ບິດລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ກວມເອົາບິດສະຫຼຸບຫຍໍ້ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານ ທລຍ 2 ແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສັງລວມຂຶ້ມຸນຮອບວຽນທີ 12 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕິວຊື້ວັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໄຄງການຕາມການເຫັນດີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
 - ກະກຽມປິດລາຍງານເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2015 ເພື່ອສະແດງຖື່ງໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ລວມທັງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຈລະຈາເພື່ອຂໍງົບປະມານເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອສືບຕໍ່ວຽກງານຂອງ 7 ແຂວງຕົ້ນ ແລະ ການກະກຽມເພື່ອລືບຕໍ່ ທລຍ 3 ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂອບເຂດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດຈະກໍາ ແລະ ດາດໝາຍສູ້ຊຸມຕ່າງໆ.
 - ເອົາໃຈໃສຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ທັງ 10 ແຂວງ ໂດຍສະເພາະບັນດາໄຄງການຢ່ອຍທີ່ລ້າຊ້າໃນການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະເໜີວິທີໃນການແກ້ໄຂ ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທັງນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ໄຄງການທັງໝົດສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ສາມາດອ່ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊຸມຜູ້ທຸກຍາກ.
 - ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສໍາມະນາກ່ຽວກັບ ວຽກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນຂອງ ທລຍ ທັງ 10 ແຂວງ ແລະ 5 ເມືອງ ລວມທັງຂັ້ນສູນກາງ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດມີ 21 ຄົນ ເປັນຍິ່ງ 6 ຄົນ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເຫັນໄດ້ວ່າພະນັກງານທຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈພາລະບົດຂອງຕົນ ແລະ ສາມາດນຳສະເໜີຂຶ້ມຸນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕິວຊື້ວັດ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ຂຶ້ມຸນໃນຖານຂຶ້ມຸນ ເພື່ອທຳການວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານ. ຖືວ່າເປັນບາດກ້າວທໍາອິດ ໃນການຍົກພາລະບົດບາດຂອງພະນັກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນທຸກຄົນ.

- ວຽກງານບໍລິຫານ - ການເງິນ

- ສໍາເລັດການຈັດຖຸມສິນທະນາຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃນວັນທີ 27 ເມສາ 2015.
- ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ສໍາຫລວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງພະນັກງານ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງອັດຕະປີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06-10 ເມສາ 2015.
- ສໍາເລັດການຕໍ່ສັນຍາຂອງພະນັກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້າປະກັນທາງດ້ານໄພຊະນາການ ໃນ ໄລຍະ 23 ເມສາ - 31 ສຶງຫາ 2015 (ໄລຍະຂ້າມເໝັນ).
- ສໍາເລັດຂະບວນການຄັດເລືອກຊ່ຽວຊ່ານຕ່າງປະເທດ ດ້ານການວາງແຜນງົງປະມານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ, ດາວວ່າຈະໄດ້ເລີ້ມວຽກປະມານ ເດືອນ ມິຖຸນາ 2015.

- ວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ

ວຽກງານທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນເດືອນ

- ໄດ້ສໍາເລັດສ້າງບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບພາຍໃນຂອງແຂວງ ອັດຕະປີ ທີ່ກວມເອົາໄລຍະເວລາ ແຕ່ ເດືອນ ຕຸລາ 2013 ຫາ ກັນຍາ 2014.
- ໄດ້ສໍາເລັດສ້າງບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບພາຍໃນຂອງ ພະແນກ ບໍລິຫານການເງິນ ທີ່ກວມເອົາໄລຍະເວລາແຕ່ເດືອນ ເມສາ ຫາ ກັນຍາ 2014.

ຜົນຂອງການກວດສອບ

- ບົດລາຍງານການກວດສອບຂອງແຂວງ ອັດຕະປີ ໄດ້ສໍາເລັດ ແລະ ລາຍງານໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2015, ໂດຍ ປະກອບດ້ວຍ 15 ຂໍ້ທີ່ພືບເຫັນ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນຳ.
- ບົດລາຍງານການກວດສອບຂອງ ພະແນກບໍລິຫານການເງິນໄດ້ສໍາເລັດ ແລະ ລາຍງານໃນວັນທີ 21 ເມສາ 2015, ໂດຍປະກອບມີ 10 ຂໍ້ທີ່ພືບເຫັນ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນຳ.
- ສໍາລັບຜົນຂອງການກວດສອບພາຍໃນຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການ ເງິນຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດໄດ້ດີ ທັງຂັ້ນສຸນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ.
- ການກຳນົດຮູບແບບຂອງ ໃບຄິດໄລ່ລາຄາໂຄງການຍ່ອຍ ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບກັນເຊັ່ນ ຫ້າວຽກທີ່ເປັນ ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ ໄດ້ຄິດໄລ່ເຂົ້າມຸນຄ່າຂອງຜູ້ຮັບເໝີ້າ ຂອງບາງໂຄງການ ແລະ ອື່ນງ.

- ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໄພສະນາການ (LONG)

ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໄພສະນາການ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ຫຼັກຍາກ ຖືວ່າເປັນວຽກງານທີ່ ສໍາຄັນທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມສືບໃຈ. ສໍາລັບວຽກງານ ທລຍ ແມ່ນໄດ້ມີການທິດລອງທີ່ເອັ້ນວ່າ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໄພສະນາການ (LONG), ຜົນຂອງການມາປະເມີນຂອງຜູ້ໃຫ້

ທຶນໃນເດືອນກຸມພັນທີຜ່ານມາ ໂດຍລວມແລ້ວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມຕາມຈຸດປະລົງທີ່ຄາດໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານໄພສະນາການ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍບັບບຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຕັ້ງອ່ານໄຂການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະບັນດາກຸ່ມເຢົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບເລື່ອງ ການຂາດສານອາຫານແມ່ນໄດ້ຮັບອາຫານ ໃຫ້ໄດ້ຕາມໄພສະນາການທີ່ດຸນດ້ຽງຫລາຍຂຶ້ນ. ການທິດສອບຮຸບແບບດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ປະສົມປະສານລະຫວ່າງວຽກງານບັບບຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ກົດຈະກຳກ່າວກັບວຽກງານໄພສະນາການ ທີ່ຈະກາຍເປັນຕົວແບບສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊຸມຊົນໃນກຸ່ມຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນແມ່ນສະແດງເຈດຈຳນິ່ງເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໂດຍອີງຕາມບົດສະເໜີຂໍ ງົບປະມານເພີ່ມເຕີມເພື່ອສືບຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຂອງ ທລຍ 2 ແລະ ຄາດວ່າຈະມີຂໍ້ຕົກລົງໃນໄວ່ງນີ້.

ວຽກງານທີ່ພື້ນດັ່ນໃນເດືອນ ເມສາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາປະກອບມີ:

- ບັບປຸງຕາຕະລາງຕິດຕາມການໃຊ້ທຶນໝູນວຽນສົ່ງໃຫ້ເມືອງເຊີໄປນ, ນອງ ແລະ ເມືອງຮັງມ
- ບັບປຸງແຜນງົບປະມານສໍາລັບໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ແຕ່ທ້າຍ ເມສາ ເຖິງ ກັນຍາ 2015
- ບັບປຸງແຜນງົບປະມານສໍາລັບໄລຍະສືບຕໍ່ໂຄງການ 1 ປີ ແຕ່ກັນຍາ 2015 ເຖິງ ທັນວາ 2016 ຮ່ວມກັບຄະນະບໍລິການ ທລຍ ແລະ ທະນາຄານໄລກ.

ວຽກບັບບຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

ວຽກບັບບຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ເງິນໂຄງການ ທີ່ເປັນທຶນໝູນວຽນທັງໝົດໃນຈ້ານວນ 5,126,080,000 ກີບ ໄດ້ໄອນລົງທ້ອງຖິ່ນໝົດແລ້ວ ອີງຕາມບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະເມືອງ ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນການຂະຫຍາຍບ້ານເຢື້ອໝາຍ ແລະ ໄດ້ເຮັດການປ່ອຍກຸ້ໃຫ້ສະມາຊິກ ກຊກ ໄດ້ປີມໄປເຮັດກົດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບ ເຊັ່ນ: ການລ້ຽງປາຫຼອງ 88 ຄົນ, ລ້ຽງໄກ 767 ຄົນ, ຫຸ 315 ຄົນ, ແນ 234 ຄົນ ຕໍ່ຫຼາກ 230 ຄົນ ແລະ ອື່ນງ ລວມເງິນທີ່ໄດ້ປ່ອຍກຸ້ທັງໝົດ ແບ່ງເປັນບ້ານໃນຮອບວຽນທີ (1) ແມ່ນ 351.238.000 ກີບ ແລະ ຮອບວຽນທີ(2) 2,721,412.000 ກີບ ສ່ວນງົບປະມານຂອງຮອບວຽນທີ 3 ແມ່ນບໍ່ທັນມີການປ່ອຍກຸ້ເທື່ອ ສັງລວມແລ້ວ ປະມານ 60% ຂອງທຶນໝູນວຽນທັງໝົດໄດ້ປ່ອຍກຸ້ໃຫ້ ສະມາຊິກ ກຊກ. ສະມາຊິກ ກຊກ ຫຼາຍຄອບຄົວສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຈ້ານວນຫົ່ງແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບ້ານໃນຮອບວຽນທີ 1 ແລະ 2 ເຊິ່ງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຈາກການຕໍ່ຫຼາກ, ລ້ຽງໄກ ແລະ ລ້ຽງປາ.

ວຽກໄພຊະນາການ

ໄດ້ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໄພຊະນາການ ໃຫ້ພະນັງງານໂຄງການ ແຂວງ ທົວພັນ 2 ເມືອງ ດີ ເມືອງ ຊ່ອນ ແລະ ເມືອງ ຮັງມ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 21 ຄົນ ຍິງ 10 ຄົນ. ໄດ້ນໍາພາພະນັກງານລົງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ບ້ານທີ່ມີສູນໄພຊະນາການ 08 ສູນ (06 ສູນຂອງເມືອງຮັງມ ແລະ 02 ສູນ ຂອງເມືອງ ຊ່ອນ) ປະກອບມີ: ການປຸງແຕ່ງອາຫານກາງເວັນ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຸກຂະລິກສາ ແລະ ການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ວິທີປະເມີນພາວະໄພຊະນະການໃນແຕ່ກ.

- สืบต่อพิດตามโຄງການຢ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11 ແລະ 12 ແລະ ສືບຕໍ່ກະກຽມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ILO ແລະ ຕິດຕາມການກໍສ້າງຫ້ອງນ້າ ແລະ ເພດານໂຮງຮຽນທີ່ນີ້ໃຊ້ທຶນຂອງ SDC.
- ກະກຽມຫລັກສຸດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບນ້າສະອາດ, ໃຫ້ວິຊາການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສືບຕໍ່ກະກຽມການຮ່ວມມືກັບ ອົງການນ້າ ແລະ ສຸກຂະອະນາໄມ ນ້າສະອາດ (ເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮ່ວມມື ກັບນ້າ ສະອາດ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ) ພ້ອມທັງກະກຽມຫລັກສຸດຝຶກອົບຮົມ Grasp & Gear ໃຫ້ ວິຊາການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແບເອກະສານປົກປ້ອງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງຄົມ ເພື່ອເອົາລົງ ເວັບໄຊ້ຂອງ ທລຍ.

▪ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ

- ລົງປະສານງານກັບທີມງານໂຄງການທິດລອງ ຄປພ ກ່ຽວກັບການທິດລອງສ້າງຕັ້ງກຸມທ້ອນເງິນຢູ່ 2 ບ້ານ ຂອງກຸມບ້ານແດນວິໄລ, ເມືອງນອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ປະສານສົມທິບ ກັບ ທ້ອງການພັດທະນາຊຸມນະບົດເມືອງຂວາ, ແຂວງ ຜັງສາລີ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ ຢູ່ 10 ບ້ານ.
- ຈັດການຢັ້ງຢືນລະຫວ່າງກຸມບ້ານ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຊຸກຍຸການຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານປະຈໍາເດືອນ ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ຊຸ່ງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈໍາເດືອນ ພິດສະພາ 2015.
- ສືບຕໍ່ຊຸກຍຸການຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສານງານກຸມບ້ານ ສໍາລັບເມືອງເປົ້າໝາຍ ທລຍ ຊຸ່ງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນ ພິດສະພາ 2015 ທັງນີ້ກໍເພື່ອ ເປັນການ ຕິດຕາມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ແກ່ຜູ້ປະສານງານກຸມ;
- ຕິດຕາມການປັບປຸງການເຮັດສາລະຄະດີຂອງ ຫ່ວຍງານວິຊາການ ແລະ ຊຸກຍຸ້ໃນການພະລິດເຄື່ອງນີ້ IEC ຂອງ ທລຍ ແລະ ໂຄງການ LONG ໃຫ້ສໍາເລັດ ພ້ອມທັງແຈກປາຍສຸກຸມເບົ້າໝາຍ ຕາມແຜນແຈກປາຍ.

▪ ວຽກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

- ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ສັງລວມໂຄງການທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະບັນດາໂຄງການທີ່ມີຄວາມລ້າຊັ້ນໃນແຕ່ລະແຂວງເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ.

- ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຄົບຖ້ວນທາງດ້ານຂໍ້ມູນແມ່ນຈະໄດ້ມີການປັບປຸງລະບົບ
ຖານຂໍ້ມູນ MIS ເພື່ອຈັດກຸ່ມຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ.
- **ວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ**
- ດຳເນີນການປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາໄລຍະສັ້ນ ດ້ານການອອກແບບຮູບພາບປະຈຳ ທລຢ ສູນກາງ.
- ອອກຫັງສີແຜນນໍາການປະຕິບັດວຽກ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທີ່ຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ,
ພາລະບົດບາດ ແລະ ຫ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ.
- ປັບປຸງລາຍການ “ພາລະບົດບາດ ແລະ ຫ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ” ຂອງພະນັກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້າປະກັນ
ດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຫ່ລົງທຶນທີ່ສະຫັບສະຫຼຸນ.
- ຈັດຕັ້ງການຊັບຊອນພະນັກງານບາງຕໍາແຫ່ງຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ຕາມການຕິກິລົງເຫັນດີຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ
ຊື່ໃນນັ້ນ ສູນກາງຈະລົງໄປຊື້ນໍາ ແລະ ມອບ-ຮັບການສັບຊ້ອນດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມປະຕິບັດໃນຫ້າຍເດືອນ
ພຶດສະພາ ຫາ ຕັ້ນເດືອນ ມິຖຸນາ 2015.
- ກະກຽມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສ້າງມາດຖານການຄັດເລືອກ ແລະ ໃຫ້ການຍ້ອງຍໍແກ່ຫ້ອງການ ທລຢ ແລະ
ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ຊົ່ງຄາດຄະເນໃຫ້ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ຊົມເຊີຍ ໃນກອງປະຊຸມ
ພະນັກງານປະຈຳປີ 2015 ທີ່ຈະຈັດໃນເດືອນ ສິງຫາ 2015.

ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຢ



ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ຫັດທະຈັນ ພິມພັນທະວົງ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ມະນີວັນ ອິນທະບັນຍາ

ບຸນກວ້າງ ສູວັນນະພັນ
Bounkhouang SOUVANNAPHANH