

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

1039
ເລກທີ...../ທລຍ
11 NOV 2015

ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ
ແລະ ແຜນວຽກເດືອນ ພະຈິກ 2015

ຕະຫຼອດເດືອນ ຕຸລາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ທລຍ ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນຮອບວຽນທີ 12 ແລະ ຮອບວຽນທີ່ຜ່ານມາທີ່ຍັງລ່າຊ້າ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສະຫຼຸບຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານຂອງ ທລຍ ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ, ວຽກງານທີ່ພື້ນເດັ່ນແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມອາຊຽນ ເພື່ອພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-17 ຕຸລາ 2014 ທັງດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານເນື້ອໃນ.

ວຽກງານທີ່ພື້ນເດັ່ນອີກອັນໜຶ່ງ ແມ່ນການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສົກປີ 2015 – 2016 ເຊິ່ງແມ່ນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງ ທລຍ ໄລຍະທີ 2. ສະນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສັງລວມຄົນບັນດາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຂອງ ທລຍ 2 ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນສຳຄັນແກ່ການກະກຽມ ທລຍ ໄລຍະທີ 3 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງເຮັດວຽກໄປໃນລວງດຽວກັນ ແລະ ມີການປະສານສົມທົບທີ່ກົມກຽວກັນທີ່ສຸດ.

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

1.1 ຮອບວຽນ 12 (ສົກປີ 2014-2015)

ສຳລັບຮອບວຽນ 12 (ສົກປີ 2014-2015) ມີຈຳນວນທັງໝົດ 438 ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນນັ້ນຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າປະມານ 16 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມຸນແລ້ວ. ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100% ມີ 353 ໂຄງການເທົ່າກັບ 80.5 %, ຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ມີ 52 ໂຄງການ, ໜ້ອຍກວ່າ 50% ມີ 16 ໂຄງການ ສ່ວນທີ່ເຫລືອ 17 ໂຄງການແມ່ນກຳລັງກະກຽມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	59	54	1	0	4
ສາລະວັນ	31	12	19	0	0
ຊຽງຂວາງ	42	41	1	0	0
ຜົ້ງສາລີ	25	8	10	4	3
ຫລວງນ້ຳທາ	21	17	1	1	2
ຫົວພັນ	124	119	5	0	0
ຫຼວງພະບາງ	48	36	2	6	4
ອຸດົມໄຊ	50	43	4	1	2
ອັດຕະປື	18	15	2	1	0
ເຊກອງ	20	8	7	3	2
ລວມ	438	353	52	16	17

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ຕຸລາ 2015

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	41	37	3	0	1
ຄົມມະນາຄົມ	75	56	8	6	5
ສາທາລະນະສຸກ	23	18	2	0	3
ສຶກສາ	165	131	21	8	5
ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	132	110	18	2	2
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	2	1	0	0	1
ລວມ	438	353	52	16	17

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ຕຸລາ 2015

1.2. ຮອບວຽນ 11 (ສິກປີ 2013-2014)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ 2015 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ, 328 ໂຄງການ (98.4%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100%, ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ແມ່ນມີຈໍານວນ 5 ໂຄງການ ແລະ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນມໍ່ໆ ນີ້. ອີງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເຫັນວ່າທຸກໂຄງການ ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ 3 ແລະ 4.

ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11

ແຂວງ	ຈໍານວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	45	45	0	0	0
ສາລະວັນ	16	16	0	0	0
ຊຽງຂວາງ	29	29	0	0	0
ຜົ້ງສາລີ	23	23	0	0	0
ຫຼວງນໍ້າທາ	16	14	2	0	0
ຫົວພັນ	69	69	0	0	0
ຫຼວງພະບາງ	43	42	1	0	0
ອຸດົມໄຊ	54	54	0	0	0
ອັດຕະປື	18	16	2	0	0
ເຊກອງ	20	20	0	0	0
ລວມ	333	328	5	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ຕຸລາ 2015

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີ້ 7 ໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນສໍາເລັດ ແລະ ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 4. ໂຄງການທີ່ຫລໍາຊໍາໃນຮອບວຽນ 11

ຮອບວຽນ	ຊື່ໂຄງການ	ແຂວງ	ເມືອງ	ກຸ່ມບ້ານ	ບ້ານ	ຄວາມຄືບໜ້າ%
11	ກໍ່ສ້າງຕະຫລາດຊຸມຊົນ	ແຂວງ ອັດຕະປື	ພູວິງ	ວິງສໍາພັນ	ຄໍາວິງສາ	77
11	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົນ	ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	ໂພນໄຊ	ກຸ່ມ ບ້ານນໍ້າບໍ່	ຫ້ວຍມັນ	70
11	ກໍ່ສ້າງສຸກສາລາ	ແຂວງ ອັດຕະປື	ພູວິງ	ສິມບຸນ	ພູຍາງ	90
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ນາແລ	ພູຫຼວງ	ພູຫຼວງມິກຈິງ	58
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ລອງ	ບວກບໍ່ (ຈໍາໃໝ່)	ແສນຈຸມປ(ຈໍາປີ)	65

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ຕຸລາ 2015

ຕາຕະລາງ 5. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	38	37	1	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	57	55	2	0	0
ສາທາລະນະສຸກ	23	22	1	0	0
ສຶກສາ	119	119	0	0	0
ນໍ້າສະອາດແລະສຸຂະອະນາໄມ	90	89	1	0	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	6	6	0	0	0
ລວມ	333	328	5	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ຕຸລາ 2015

1.3. ຮອບວຽນ 9 ແລະ ຮອບວຽນ 10 (ສົກປີ 2012-2013 ແລະ ສົກປີ 2013-2014)

ໃນຮອບວຽນທີ 9 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈຳນວນທັງໝົດ 262 ໂຄງການ ຢູ່ 7 ແຂວງເປົ້າໝາຍ (ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫລວງນໍ້າທາ) ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 61,114,300,917 ກີບ ມີຈຳນວນ 261 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100 % ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ 60,979,645,792 ກີບ ຫລື 99.8 % ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ. ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງໂຄງການໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີ 1 ໂຄງການຄື ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫໍພັກນັກສຶກສາ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ເມືອງນາເລ ກຸ່ມສະເລື່ອງ ບ້ານດອນທິບ ນັ້ນແມ່ນຖືກຍົກເລີກເນື່ອງຈາກຖືກໂຄງການສ້າງເຄື່ອນໄຟຟ້າດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາສາມາດສະຫລຸບໄດ້ວ່າ ສຳຫລັບຮອບວຽນ 9 ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100%.

ໃນຮອບວຽນທີ 10 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ 393 ໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານທັງໝົດຈຳນວນ 79,125,251,302 ກີບ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຄືກັບທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຜ່ານມາ ມີຈຳນວນ 392 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ງົບປະມານຈຳນວນ 78,883,029,606 ກີບ (99.7%) ແມ່ນໄດ້ຖືກໂອນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເຫລົ່ານັ້ນ. ສຳລັບ 1 ໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ສຳເລັດນັ້ນມີຄວາມຄືບໜ້າໜ້ອຍກວ່າ 50% ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ເມືອງນາເລ ກຸ່ມສະແຖນ (ບ້ານສະແຖນ) ເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອຸ່ ມີຄວາມລຳຊ້າເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການທົດລອງ ແລະ ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເຜື່ອກຳນົດມາຕະຖານເຫລັກຄືນໃຫມ່, ເປັນທຶນສົມທົບລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ.

2. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທລຍ 2

ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2015 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຄື: ຮອບວຽນ 9, ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 60,979,645,792 ກີບ ເທົ່າກັບ 99.8% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 78,883,029,606 ກີບ ເທົ່າກັບ 99.7% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈໍານວນ 75,962,827,932 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 98.1% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ງົບປະມານທັງໝົດ 82,818,201,583 ກີບ ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 50,721,782,727 ກີບ ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 6. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2015)

ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ)	ຍອດເຫຼືອ
ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)	262	61,114,300,917	261	60,979,645,792	134,655,125
ຮອບວຽນ 10 (2012-2013)	393	79,125,251,302	392	78,883,029,606	242,221,696
ຮອບວຽນ 11 (2013-2014)	333	77,447,824,567	328	75,962,827,932	1,484,996,635
ຮອບວຽນ 12 (2014-2015)	438	82,818,201,583 ¹	353	50,721,782,727	32,096,418,857
ລວມ	1,426	300,505,578,369	1,334	266,547,286,057	33,958,292,313
ແຜນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 13 (2015-2016)					
ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ	ຮອບວຽນ (ສິກປີ)
ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)	110	32,000,000,000	-	(ຍັງບໍ່ໄດ້ເບີກຈ່າຍ) ການເບີກຈ່າຍນັ້ນ ຈະໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ງວດຄື: ງວດທີໜຶ່ງ ແມ່ນເບີກຈ່າຍ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ມັງກອນ-ກັນຍາ 2016 ແລະ ງວດທີສອງແມ່ນໃນລະຫວ່າງເດືອນ ຕຸລາ-ທັນວາ ຂອງປີ 2016 ງວດລະ 16 ຕື້ ກີບ.	ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ - ການເງິນ, ທລຍ, 31 ຕຸລາ 2015

¹ ງົບປະມານອາດມີການປ່ຽນແປງເນື່ອງຈາກສັນຍາກັບຜູ້ຮັບເຫມົາບາງໂຄງການກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່

3. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ

▪ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ

- ສໍາເລັດການປັບປຸງການຂຽນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງບ້ານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນເຕັມຮູບແບບ (CDD) ທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ 12 ສໍາລັບ 38 ບ້ານ ຂອງ 5 ເມືອງ ຂອງ 3 ແຂວງ ຄື: ເມືອງໄຊ, ເມືອງນາໜີ້ (ແຂວງອຸດົມໄຊ), ເມືອງນອງ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ), ເມືອງ ຈອມເພັດ ແລະ ເມືອງນໍ້າບາກ (ແຂວງຫລວງພະບາງ).
- ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນເອງ (Community Force Account) ຢູ່ ສູນວິໄຈພະຍາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 23-25 ກັນຍາ.
- ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການດໍາເນີນກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທ່ລຍ ປະຈໍາປີ ໃນຮອບວຽນ 12 ຂອງເມືອງເປົ້າໝາຍ ທ່ລຍ.
- ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມແນະນໍາໂຄງການທົດລອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນເຕັມຮູບແບບ (CDD) ແລະ ວຽກງານການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ (LN) ຢູ່ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍທົດລອງ ຂອງຮອບວຽນ 13 ຄື: ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແລະ ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງ ຫົວພັນ.
- ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ ກ່ຽວກັບ ວິທີການທົບທວນແຜນພັດທະນາບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 5 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນ ເຕັມຮູບແບບ (CDD) ໃນຮອບວຽນ 13.
- ກະກຽມຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນໃນຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນແບບເຕັມຮູບແບບ ສໍາລັບ ພະນັກງານ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ໃໝ່ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງສອງວຽກງານນໍາກັນ (CDD+LN).
- ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານກະດານຂ່າວກຸ່ມບ້ານເຊິ່ງມີ 4 ຫົວຂໍ້ຂ່າວ; ຄື: ການຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂັ້ນແຂວງ, ການຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນໂຄງການຍ່ອຍປະຈໍາປີ, ການທົບທວນແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ.
- ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9 ໃນວັນທີ 13-17 ຕຸລາ 2015 ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ.
- ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຜ່ານວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ, ລາຍການລຸງສ້າງ-ລຸງສາ, ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ, ໜັງສືພິມຕ່າງໆ ແລະ ເວບໄຊ ທ່ລຍ ລວມມີ 5 ຫົວຂໍ້ຂ່າວ.

▪ ວຽກງານວິສະວະກໍາ ແລະ ວິຊາການ

- ສືບຕໍ່ປັບປຸງອອກແບບການປະດັບປະດາລົດແຫ່ຂະບວນສະເຫລີມສະຫລອງວັນຊາດທີ 2 ແລະ ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11, 12 ໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ຊຸມຊົນ.
- ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ.

- ສືບຕໍ່ກວດກາຈຳນວນບ້ານ ທີ່ກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືກັບອົງ ການນໍ້າ ແລະ ສຸກຂະອະນາໄມ ແລະ ນໍ້າສະອາດ.
- ສືບຕໍ່ສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 9-12.
- ຈັດກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າໃນດ້ານສຸຂະອານາໄມ (ຊຈສ) ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
- ສືບຕໍ່ກວດຄືນ ແລະ ປັບປຸງແບບແຕ້ມກໍ່ສ້າງອາຄານ ຕາມການຕົກລົງກັນໃນການຝຶກອົບຮົມປະຈຳປີ.
- ສໍາເລັດການກະກຽມແຜນປະຈຳໄຕມາດ 10-12/2015 ແລະ ປະຈຳປີ 2015-2016

▪ **ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ**

- ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ 10 ແຂວງ ທີ່ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນສໍາເລັດຕາມແຜນ, ສາມາດອໍານວຍ ຄວາມສະດວກຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດຂອງຄະນະ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້.
- ເພື່ອຮັບປະກັນທາງປະສິດທິພາບທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານ ທລຍ ໄດ້ມີການປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງລະບົບອິນເຕີເນັດ ແລະ ບໍ່ມີອິນເຕີເນັດ, ມີການດັດແກ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແບບຟອມ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຂອງໂຄງການຕາມການເຫັນດີຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ລັດຖະບານ.
- ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ ບົດລາຍງານປະຈຳສິກປີ 2014 – 2015 ທີ່ໄດ້ຮວບຮວມເອົາຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃນສິກປີຕໍ່ໄປ ແລະ ການກະກຽມ ທລຍ ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

▪ **ວຽກງານບໍລິຫານ - ການເງິນ**

- ສໍາເລັດການຄ່ຽນເງິນໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງຜູ້ໃຫ້ທຶນສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ຂອງແຂວງຫົວພັນນໍາຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 1,315,754 ໂດລາ ແລະ ຄ່ຽນເງິນປະຈຳເດືອນ 313,683 ໂດລາ ສໍາລັບລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປະຈຳ ເດືອນກັນຍາ 2015.
- ບົດບັນຊີທ້າຍປີ 2014-2015 ເດືອນກັນຍາ 2015, ເພື່ອກະກຽມກວດສອບຈາກພາຍນອກ ແລະ ເຮັດບົດລາຍ ງານການເງິນໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
- ສໍາເລັດການເບີກຖອນເງິນໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນສົມທົບລັດຖະບານປະຈຳຮອບວຽນ 12, ຈຳນວນ 5 ໂຄງການ ຈາກ 74 ໂຄງການທັງໝົດ, ເປັນມູນຄ່າ 688,816,000 ກີບ.

- ພະນັກງານການເງິນສູນກາງໄດ້ລົງຝຶກອົບຮົມວຽກງານສະຫລຸບໂຄງການຍ່ອຍໃນຮູບແບບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນ ເຕັມຮູບແບບ (CDD) ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເມືອງທົດລອງ.
- ທີມງານບໍລິຫານ-ການເງິນໄດ້ຮ່ວມປະຊຸມວາງແຜນກັບທີມງານກວດສອບພາຍນອກສໍາລັບການກວດສອບສົກປີ 2014-2015.

▪ **ວຽກງານຈັດຕັ້ງ**

- ກະກຽມປະເມີນຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຂອງຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ (ທ່ານ ຈຸລຽນ ໂຮສຊາດ) ເພື່ອຂໍສະເໜີຕໍ່ສັນຍາເຮັດວຽກເປັນລາຍປີ ໄດ້ສົ່ງຮ່າງສັນຍາເຮັດວຽກ ຫາຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນວັນທີ 26/10/2015 ເພື່ອສະເໜີຂໍຕໍ່ສັນຍາໃຫ້ຊ່ຽວຊານ, ປະຈຸບັນຍັງຢູ່ໃນໄລຍະລໍຖ້າຄໍາຕອບຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
- ປະສານງານກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເພື່ອປັບປຸງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ດ້ານວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເພື່ອສະເໜີຂໍຕໍ່ສັນຍາ: ໄດ້ຮັບການສະໜອງຄໍາຄິດເຫັນຈາກບາງພະແນກ, ເຊິ່ງສາມາດຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າໄດ້ 50%.
- ດໍາເນີນຂະບວນການປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ:
 - ຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານດ້ານໂພຊະນາການ: ຍັງບໍ່ສາມາດປະກາດຮັບສະໝັກໄດ້ ເນື່ອງຈາກຫາກໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນສຸດທ້າຍຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຕໍ່ກັບກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 04/11/2015. ຄາດວ່າຈະໄດ້ລົງປະກາດໃນໜັງສືພິມ ເລີ່ມວັນທີ 9/11/2015.
 - ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານດ້ານໂພຊະນາການ: ຍັງບໍ່ສາມາດປະກາດຮັບສະໝັກໄດ້ ເພາະວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຊອບຕື່ມອີກ (ປະຈຸບັນກໍາລັງແປເອກະສານຈາກພາສາລາວ ເປັນອັງກິດ ເພື່ອສົ່ງຫາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ມີຄໍາເຫັນ).
 - ຜູ້ຊ່ວຍດ້ານບັນຊີ: ສໍາເລັດການຄັດເລືອກ, ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກ ຈະເລີ່ມເຂົ້າເຮັດວຽກ ໃນວັນທີ 16/11/2015.
 - ຜູ້ກວດສອບພາຍໃນດ້ານໂຄງການຍ່ອຍ: ສໍາເລັດການຄັດເລືອກ, ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກ ຈະເລີ່ມເຂົ້າເຮັດວຽກ ໃນວັນທີ 16/11/2015.
- ດໍາເນີນຂະບວນການປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ:
 - ພະນັກງານຂັບລົດ ປະຈໍາແຂວງຜົ້ງສາລີ: ສໍາເລັດການຄັດເລືອກ, ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກ ຈະເລີ່ມເຂົ້າເຮັດວຽກ ໃນວັນທີ 01/11/2015.
- ດໍາເນີນຂະບວນການປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ:

- ປະສານງານຂັ້ນເມືອງ ປະຈຳເມືອງ ສະເພາະເມືອງທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ: ຍັງບໍ່ສາມາດປະກາດຮັບສະໝັກໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການກຳນົດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ (ປະຈຸບັນສຳເລັດ 80%).
- ສຳເລັດການຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ ເພື່ອປະຈຳຢູ່ 7 ເມືອງ (ຫົວເມືອງ, ຊຽງຄໍ້, ຊ່ອນ, ຮຽມ, ເຊໂປນ, ນອງ, ທ່າປາງທອງ) ຈຳນວນ 68 ຕຳແໜ່ງ ແລະ ທັງໝົດ ໄດ້ເລີ່ມປະຈຳການ ນັບແຕ່ວັນທີ 01/10/2015.
- ສືບຕໍ່ປະສານງານກັບຊຽວຊານຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ: ໃນວັນທີ 20/10/2015 ໄດ້ຮັບປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສະບັບປັບປຸງ ຄັ້ງທີ 3 (ໂດຍໄດ້ແຍກຄູ່ມືການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດອອກຕ່າງຫາກ) ຈາກຊຽວຊານ.
- ເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນໄລຍະວັນທີ 12-18 ຕຸລາ 2015: ການຮັບໃຊ້ວຽກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ.
- ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ
 - ຕິດຕາມກວດກາການທ້ອນເງິນຂອງກຸ່ມ ກຊກ ໃນ 4 ຕົວເມືອງລວມ ທັງໝົດທີ່ໄດ້ຍົກຍອດມາເຖິງປະຈຸບັນໃນ 4 ຕົວເມືອງເປົ້າໝາຍ ເມືອງຮຽມ, ຊ່ອນ ເຊໂປນ ແລະ ເມືອງນອງ ມີເງິນທ້ອນທັງໝົດ: 275.781.000 ກີບ.
 - ໄດ້ສັງລວມການປ່ອຍເງິນໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ຢືມໃນ 4 ຕົວເມືອງເປົ້າໝາຍ. ຕີລາຄາລວມໄດ້ວ່າ ການປ່ອຍເງິນໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ຢືມໃນເດືອນນີ້ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພາະວ່າທຸກສະມາຊິກແມ່ນກຳລັງເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ.
 - ສັງລວມຈຳນວນໂຕສັດສັດທີ່ມີແຕ່ລະເມືອງມາຮອດປະຈຸບັນ. ເຫັນໄດ້ວ່າການລ້ຽງສັດຂອງສະມາຊິກປັດຈຸບັນເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດີ ສະແດງອອກບ່ອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປຊື້ຢາວັກຊີນມາສັກດ້ວຍຕົນເອງແຕ່ລະຄອບຄົວ.
 - ສະຫລຸບສັງລວມງົບປະມານ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຂອງວຽກໂພຊະນາການໃນ 15 ສູນໂພຊະນາການ ລວມຈຳນວນເງິນທັງໝົດທີ່ສະໜັບສະໜູນລວມທັງໝົດມີ 1,378,225,000 ແລະ ໄດ້ໂອນໃຫ້ແຕ່ລະ ສູນໂພຊະນາການແລ້ວ ແລະ ເງິນຍັງເຫລືອທັງໝົດມີ 639,404,000 ກີບ.
 - ສະຫລຸບສັງລວມງົບປະມານ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຂອງວຽກໂພຊະນາການໃນ 4 ຕົວເມືອງ.

4. ແຜນວຽກສຳລັບເດືອນ ພະຈິກ 2015

- ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ
 - ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ຮອບວຽນ 13 (ສິກ 2015-2016) ຢູ່ ຫລຍ 10 ແຂວງ.
 - ຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ຂອງ 3 ເມືອງໃຫມ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນເຕັມຮູບແບບ (CDD).

- ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ປະຈຳປີຂັ້ນແຂວງ ໃນຮອບວຽນ 13 ຢູ່ແຂວງເປົ້າໝາຍ ທລຍ.
- ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມ ຂໍ້ມູນ ຜົນກະທົບ ທາງສັງຄົມ ໃນໄລຍະ ກາງ ແລະ ໄລຍະ ທ້າຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຍ່ອຍ.
- ເຮັດບົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ວຽກງານກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສຶກສາ ແລະ ປະຊາສໍາພັນ ປະຈຳປີ 2014-2015 ແລະ ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສົກປີ 2015-2016
- ທົບທວນຄືນ ບັນດາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ສູນກາງ ເພື່ອກຽມພ້ອມສືບຕໍ່ເຊັນສັນຍາ ເພື່ອກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຮອບວຽນທີ່ 13 ຂອງ ທລຍ.
- ກະກຽມຜະລິດປຶ້ມ ນະໂຍບາຍດ້ານຊົນເຜົ່າ ພາລາວ-ອັງກິດ, ນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ທົດແທນຄືນ ພາສາລາວ-ອັງກິດ, ນະໂຍບາຍດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພາສາລາວ-ອັງກິດ, ປຶ້ມສະມາຊິກກຸ່ມທ້ອນເງິນ ຂອງກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍອີກ 80 ບ້ານ.
- ກະກຽມວາງສະແດງ ຕະຫລາດນັດກຸ່ມແມ່ຍິງສາກົນ ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2015 ທີ່ ໂຮງຮຽນຊັບພະວິຊາ ໂສກປ່າ ຫລວງ.

▪ **ວຽກງານວິສະວະກຳ**

- ລໍຖ້າຄຳຕອບຈາກຂັ້ນເທິງກ່ຽວກັບການປະດັບປະດາລົດແຫ່ຂະບວນສະເຫລີມສະຫລອງວັນຊາດທີ 2
- ສືບຕໍ່ກະກຽມແຜນລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ, ຄພທສ ແລະ ກະຊວງແຜນການ.
- ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11, 12 ແລະ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO).
- ສືບຕໍ່ກະກຽມສໍາຫລວດໂຄງການຍ່ອຍ IDA ຮອບວຽນທີ 13.
- ສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ ວຽກງານ ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າໃນດ້ານສຸຂະອານາໄມ (ຊຈສ) ຢູ່ເມືອງ ນອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື.
- ສືບຕໍ່ກະກຽມຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມແຜນທີ່ ແລະ ສືບຕໍ່ກະກຽມສ້າງຫລັກສູດການນໍາໃຊ້ 3D.
- ສືບຕໍ່ກະກຽມແຜນລົງຕິດຕາມຄຸນນະພາບໂຄງການຮອບວຽນ 11 ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານທະນາຄານໂລກ ທ່ານ Garvan.
- ສືບຕໍ່ກະກຽມເອກະສານກວດກາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບເຂົ້າໃນໂຄງການ ທີ່ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Community Force Account (CFA).

- ສືບຕໍ່ກະກຽມຫຼັກກຸສົດການກວດກາຄຸນນະພາບສໍາລັບຊຸມຊົນ ເພື່ອໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ສໍາລັບໂຄງການທີ່ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
- ຝຶກອົບຮົມຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນ ເຕັມຮູບແບບ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ.

▪ **ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ**

- ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນສໍາຄັນໃນການກະກຽມ ຫລຍ 3 ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານຈາກ ອົດສະຕາລີ ເມື່ອສິກສາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ສາມສ້າງ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ, ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນສໍາຄັນແກ່ ຄພທສ, ຫລຍ ແລະ ອົງການພັດທະນາຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຄາດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ເປົ້າໝາຍສຸດຊຸມຂອງວຽກງານ ສາມສ້າງ. ສ່ວນບົດລາຍງານ ຄາດວ່າຈະເຮັດສໍາເລັດໃນທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2015 ນີ້.
- ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຫລຍ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ກະກຽມວຽກງານໃນສົກປີ 2015 – 2016.
- ເຮັດສໍາເລັດ ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2014 – 2015 ສະບັບພາສາອັງກິດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

▪ **ວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ**

- ກະກຽມເຮັດບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ 4, ສໍາລັບສົກປີ 2014-2015, ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
- ປິດສະຫລຸບັນຊີປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ 2015, ສໍາລັບສົກປີ 2015-2016
- ກະກຽມເບີກຖອນເງິນໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12, ຈໍານວນ 35 ໂຄງການ, ປະມານ 6 ຕື້ກີບ
- ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານຜູ້ກວດສອບພາຍນອກທີ່ຈະເຂົ້າມາເລີ່ມວຽກແຕ່ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2015, ເປັນຕົ້ນໄປ.
- ກະກຽມເອກະສານຄ່ຽນເງິນໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງຜູ້ໃຫ້ທຶນສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ຂອງແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ 825,433 ໂດລາ ນໍາຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
- ກະກຽມຄ່ຽນເງິນບ້ວງບໍລິຫານປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ 2015 ຈໍານວນ 265,374 ໂດລາ, ນໍາຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ

▪ **ວຽກງານຈັດຕັ້ງ**

- ປະກາດຮັບສະໝັກ ຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ .
- ສໍາເລັດພາລະບົດບາດ ຂອງພະນັກງານຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຜູ້ປະສານງານເມືອງ ເພື່ອປະຈໍາຢູ່ 7 ເມືອງ; ພ້ອມດຽວກັນ ກໍຈະຕ້ອງໄດ້

ປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານ ຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວໄວທີ່ສຸດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຕໍ່ ກັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ທີ່ສະເໜີໄປ.

- ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ຕໍາແໜ່ງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ສະເໜີຫາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອຂໍຕໍ່ສັນຍາຜູ້ກ່ຽວ.
- ສະເໜີຫາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອຂໍຕໍ່ສັນຍາທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ ດ້ານວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ.

▪ ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ

- ຕິດຕາມກວດກາການທ້ອນເງິນ, ການເກັບກູ້ ແລະ ການປ່ອຍກູ້ ຂອງສະມາຊິກ ກຸ່ມ ກຊກ.
- ຕິດຕາມເກັບກຳ ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ມີກິດຈະກຳໃດທີ່ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຈຳນວນ ເທົ່າໃດໃນແຕ່ລະເດືອນ. ຕິດຕາມການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ສະມາຊິກໃນຮອບວຽນ 3 ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດຢູ່ໃນປະຈຸບັນໃຫ້ ສຳເລັດໃນເດືອນ ພະຈິກ 2015.
- ກະກຽມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານແຕ່ລະກິດຈະກຳໃນຮອບວຽນທີ່ 3 ທີ່ບໍ່ທັນສຳເລັດເທື່ອ.
- ກະກຽມຝຶກອົບຮົມການເງິນຈຸນລະພາກ ແລະ ວິຊາລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດໃຫ້ພະນັກງານໃໝ່ຂອງໂຄງການ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນແຕ່ລະເມືອງ
- ສືບຕໍ່ປຸງແຕ່ງອາຫານກາງວັນຢູ່ສູນໂພຊະນາການ ໃນ 15 ສູນເກົ່າ
- ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະສິກສາ ແລະ ປະເມີນພາກໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກໃຫ້ໄດ້ບ້ານລະຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ.
- ລົງໄປໃຫ້ສຸຂະສິກສາ ແຕ່ລະບ້ານທີ່ບໍ່ມີສະໂມສອນໂພຊະນາການ.

ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ທລຍ



ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ

ຫົວໜ້າພະແນກ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ຫັດທະຈັນ ພິມພັນທະວິງ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ສິດທິເດດ ກິ່ງວິງສາ