

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)



ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທລຍ
ທັນວາ 2015

ຄະນະ-ຮັບຜິດຊອບ ທລຍ ສູນກາງ

ກະກຽມໂດຍ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ
8 ມັງກອນ 2016

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

0027
ເລກທີ...../ທລຍ

ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ທັນວາ 2015
ແລະ ແຜນວຽກເດືອນ ມັງກອນ 2016

ສິ່ງທີ່ພື້ນເດັ່ນໃນເດືອນທັນວາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການປະເມີນຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 31 ພະຈິກ - 11 ທັນວາ 2015 ໂດຍລວມແລ້ວຜູ້ໃຫ້ທຶນແມ່ນມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫລັກການ ແລະ ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແນວໃດກໍ່ຕາມເພື່ອໃຫ້ ບັນລຸຄາດໝາຍຂອງໂຄງການ ຜູ້ໃຫ້ທຶນແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 13 ສິກປີ 2015-2016 ໃຫ້ ປະກົດຜົນເປັນຈິງເພາະເປັນຮອບວຽນສຸດທ້າຍຂອງ ທລຍ 2 ໄປຄຽງຄູ່ກັບການກະກຽມ ແລະ ອອກແບບ ທລຍ 3 ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບກ່າວເກົ່າ.

ທລຍ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອໄລຍະທີ່ຜ່ານມາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການເຫລົ່ານັ້ນຍັງສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ໃນກໍລະນີ ໂຄງການຫາກເປ່ແກ່ຊອກຫາວິທີທາງອອກເພື່ອໃຫ້ມີການສ້ອມແປງຄືນໃໝ່. ແຕ່ປີ 2012-2015 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫລືອ ທັງໝົດ 1,426 ໂຄງການ ຢູ່ 42 ເມືອງໃນ 10 ແຂວງ ແລະ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ 684,559 ຄົນເປັນຍິງ 339,387 ຄົນ ແລະ ມາຮອດທ້າຍທ້າຍເດືອນທັນວາ 2015 ມີຈໍານວນ 1,364 ໂຄງການຖືກຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດສໍາເລັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 266,904,464,258 ຕື້ກີບ.

ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນທີ 13 (ສິກປີ 2015-2016) ຕາມຕົວເລກຂອງການສະຫລຸບໃນການ ວາງແຜນຂັ້ນເມືອງທັງໝົດ 42 ເມືອງໃນ 278 ກຸ່ມບ້ານແມ່ນມີຈໍານວນ 495 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ແຕ່ ຈໍານວນດັ່ງກ່າວອາດມີການປ່ຽນແປງ ຫລັງຈາກການລົງສໍາຫລວດອອກແບບຕົວຈິງ ແລະ ການອານຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ສໍາຫລັບຮອບວຽນດັ່ງກ່າວເປັນຮອບວຽນສຸດທ້າຍຂອງ ທລຍ 2 ຄາດວ່າຈະໄຊ້ງົບປະມານເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 13 ລ້ານໂດ ລາສະຫະລັດ ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ສໍາລັບລາຍລະອຽດຕົວຈິງ ຄາດວ່າຈະໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນ ມີນາ 2016 ສໍາລັບໂຄງການທີ່ເປັນທຶນສົມທົບລັດຖະບານໃນງວດທີ່ 1 ຈໍານວນ 52 ໂຄງການ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ 16 ຕື້ກີບ ປະຈຸບັນມີ 39 ໂຄງການສໍາເລັດການປະມຸນແລ້ວ ແລະ ອີກ 13 ໂຄງການກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປະມຸນ.

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

1.1 ຮອບວຽນ 12 (ສິກປີ 2014-2015)

ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (ສິກປີ 2014-2015) ມີຈໍານວນທັງໝົດ 438 ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນນັ້ນຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າປະມານ 16 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມຸນແລ້ວ. ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100% ມີ 382 ໂຄງການເທົ່າກັບ 87.2 %, ຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ມີ 39 ໂຄງການ ໜ້ອຍກວ່າ 50% ມີ 10 ໂຄງການ ສ່ວນທີ່ເຫລືອ 13 ໂຄງການແມ່ນກໍາລັງກະກຽມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈໍານວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	59	54	2	0	3
ສາລະວັນ	31	19	12	0	0
ຊຽງຂວາງ	42	42	0	0	0
ຜົ້ງສາລີ	25	13	6	4	2
ຫລວງນໍ້າທາ	21	18	2	1	0
ຫົວພັນ	124	124	0	0	0
ຫຼວງພະບາງ	48	38	7	3	0
ອຸດົມໄຊ	50	45	3	0	2
ອັດຕະປື	18	15	2	1	0
ເຊກອງ	20	14	5	1	0
ລວມ	438	382	39	10	7

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ທັນວາ 2015

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈໍານວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້	41	39	1	0	1
ຄົມມະນາຄົມ	75	63	7	4	1
ສາທາລະນະສຸກ	23	20	3	0	0
ສຶກສາ	165	141	16	5	3
ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	132	118	12	1	1
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	2	1	0	0	1
ລວມ	438	382	39	10	7

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ທັນວາ 2015

ຕາງຕະລາງ 3. ຫຼິ້ນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	15	15	0	0	0
ສາລະວັນ	12	7	5	0	0
ຊຽງຂວາງ	13	13	0	0	0
ຫົວພັນ	21	21	0	0	0
ອັດຕະປື	10	7	2	1	0
ເຊກອງ	3	3	0	0	0
ລວມ	74	66	7	1	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ທັນວາ 2015

ຕາງຕະລາງ 4. ຫຼິ້ນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	9	9	0	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	6	4	2	0	0
ສາທາລະນະສຸກ	8	8	0	0	0
ສຶກສາ	26	22	3	1	0
ນໍ້າສະອາດແລະສຸຂະອະນາໄມ	24	22	2	0	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	1	1	0	0	0
ລວມ	74	66	7	1	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ທັນວາ 2015

1.2. ຮອບວຽນ 11 (ສິກປີ 2013-2014)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2015 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ, 328 ໂຄງການ (98.4%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100%, ສຳລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ ຫລາຍກວ່າ 50% ແມ່ນມີຈຳນວນ 5 ໂຄງການ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນມື້ໜີ້. ທຸກໆ ໂຄງການໃນຮອບວຽນ ດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ. ແລະ ຍັງເຫລືອພຽງ 5 ໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນສຳເລັດ ແລະ ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຢູ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 5. ໂຄງການທີ່ຫລ້າຊ້າໃນຮອບວຽນ 11

ຮອບວຽນ	ຊື່ໂຄງການ	ແຂວງ	ເມືອງ	ກຸ່ມບ້ານ	ບ້ານ	ຄວາມຄືບໜ້າ%
11	ກໍ່ສ້າງຕະຫລາດຊຸມຊົນ	ອັດຕະປື	ພູວິງ	ວິງສໍາພັນ	ຄໍາວິງສາ	80
11	ກໍ່ສ້າງສຸກສາລາ		ພູວິງ	ສິມບຸນ	ພູຍາງ	90
11	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົນ	ຫຼວງພະບາງ	ໂພນໄຊ	ກຸ່ມ ບ້ານນໍ້າບໍ່	ຫ້ວຍມັນ	80
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ຫລວງນໍ້າທາ	ນາແລ	ພູຫຼວງ	ພູຫຼວງມົກຈິງ	58
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່		ລອງ	ບວກບໍ່ (ຈໍາໃໝ່)	ແສນຈຸມປູ(ຈໍາປີ)	65

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ທັນວາ 2015

ສາຍເຫດຂອງການລ້າຊ້າສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຈາກຂັ້ນຕອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ຫ່າງກຊອກຫລີກ ເຮັດໃຫ້ການຈັດສົ່ງວັດສະດຸຫລ້າຊ້າ ແລະ ບາງໂຄງການແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງນໍາເຂົ້າວັດສະດຸຈາກຕ່າງປະເທດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກຈະຕ້ອງໄດ້ກວດວັດສະດຸຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນນໍາເຂົ້າ.

1.3. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຫລຍ 2

ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2015 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນຄື: ຮອບວຽນ 9, ເບີກຈ່າຍສໍາເລັດແລ້ວ 100% ຈໍານວນ 61,114,300,917 ກີບ ແລະສໍາຫລັບຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 78,883,029,606 ກີບ ເທົ່າກັບ 99.7% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວຈໍານວນ 76,266,395,400 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 98.7% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ງົບປະມານທັງໝົດ 82,818,201,583 ກີບ ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 65,823,809,428 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 79.26% ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 6. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2015)

ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ)	ຍອດເຫຼືອ
ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)	262	61,114,300,917	262	61,114,300,917	ສໍາເລັດ
ຮອບວຽນ 10 (2012-2013)	393	79,125,251,302	392 ¹	78,883,029,606	242,221,696
ຮອບວຽນ 11 (2013-2014)	333	77,447,824,567	328	76,266,395,400	1,181,429,167
ຮອບວຽນ 12 (2014-2015)	438	82,818,201,583	382	65,823,809,428	16,994,392,155
ລວມ	1,426	300,505,578,369	1,364	282,087,535,351	18,418,043,018
ແຜນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 13 (2015-2016)					
ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ	ຮອບວຽນ (ສິກປີ)

¹ ຂົວອູ່ ບ້ານສະແກນ ກຸ່ມສະແກນ ເມືອງນາແລ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ

ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)	495 ²	13 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ	-	(ຍັງບໍ່ໄດ້ເບີກຈ່າຍ) ການເບີກຈ່າຍນັ້ນ ຈະໄດ້ ແບ່ງເປັນ 2 ງວດຄື: ງວດ ທີໜຶ່ງ ແມ່ນເບີກຈ່າຍ ໃນ ລະຫວ່າງເດືອນ ມັງກອນ- ກັນຍາ 2016 ແລະ ງວດ ທີສອງແມ່ນໃນລະຫວ່າງ ເດືອນ ພະຈິກ-ທັນວາ ຂອງປີ 2016 ງວດລະ 16 ຕື້ກີບ.	ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)
--------------------------------	------------------	--------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ - ການເງິນ, ທລຍ, 31 ທັນວາ 2015

2. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ

▪ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ

- ສໍາເລັດການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນເຕັມຮູບແບບ (CDD)ໄດ້ 100% ຂອງຈໍານວນ 136 ບ້ານ 62 ຄຸ່ມ ຢູ່ 3 ເມືອງ (CDD) ໃຫມ່ ຄືເມືອງ ຊຽງຄໍ້, ເມືອງ ຫົວເມືອງ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ເມືອງ ທ່າປາງທອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
- ສໍາລັບ 5 ເມືອງທົດລອງ ການກໍ່ສ້າງໂດຍຊຸມຊົນ (CFA) ແມ່ນ 4 ເມືອງໄດ້ສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາຊຸມຊົນກັບ ຮ້ານສິ່ງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄດ້ສິ່ງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງເຂົ້າສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບນາຍຊ່າງ ແລະ ວິຊາການປະຈໍາພາກສະໜາມ. ສໍາລັບ ເມືອງ ນາໜີ້ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ບັດຈຸບັນຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
- ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກັບໜ່ວຍງານ ວິສະວະກໍາ ແລະ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ໃນການປັບປຸງແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການຍ່ອຍພາຍຫລັງສໍາເລັດໂຄງການ 6-12 ເດືອນ 2015 ແລະ ຈະລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນໂຄງການຍ່ອຍຂອງຮອບວຽນ 11 ໃນເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2016.
- ສັງລວມຂໍ້ມູນຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານປະຈໍາຮອບວຽນ 13, ສັງເກດໄດ້ເປີເຊັນສະມາຊິກຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ ແລະ ວັນທີ 10-11 ທັນວາ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ “ການວາງແຜນສິ່ງເສີມສິດສະເໝີພາຍຍິງຊາຍ, ການພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ” ກັບໜ່ວຍງານ ຄພທສ ທີ່ໂຮງແຮມ ເກລນໝາກ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍ ກອງສິ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ.
- ປັບປຸງແຜນດໍາເນີນວຽກງານ ສິ່ງເສີມຊືດສະເໝີພາຍຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮອບວຽນ 13 ແລະ ໃນວັນທີ 21-24 ທັນວາ 2015 ລົງຕິດຕາມການນໍາເນີນວຽກງານຂອງຄະກວດສອບຂັ້ນບ້ານ, ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຂັ້ນບ້ານ.

² ແມ່ນຕົວເລກວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ອາດມີການປ່ຽນແປງຫລັງຈາກສໍາຫລວດອອກແບບ ແລະ ອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ

- ກວດກາ ແລະ ສັງລວມແຜນງົບປະມານການຈັດທັດສະນະສຶກສາ ສໍາລັບຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານແມ່ຍິງຢູ່ເມືອງ CDD ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.
- ສໍາເລັດການທົບທວນຄືນ ບັນດາ MOU ກ່ຽວກັບວຽກງານກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ສູນກາງ ເພື່ອກຽມພ້ອມສືບຕໍ່ເຊັນສັນຍາ ເພື່ອກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຮອບວຽນທີ່ 13 ຂອງ ທລຍ.
- ກະກຽມຜະລິດຄູ່ມື ນະໂຍບາຍດ້ານຊົນເຜົ່າ ພາລາວ-ອັງກິດ, ນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ທົດແທນຄືນ ພາສາລາວ-ອັງກິດ, ນະໂຍບາຍດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພາສາລາວ-ອັງກິດ, ປຶ້ມສະມາຊິກກຸ່ມທ້ອນເງິນ ຂອງກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍອີກ 80 ບ້ານ.

▪ **ວຽກງານວິສະວະກຳ ແລະ ວິຊາການ**

- ສໍາເລັດການປະດັບປະດາລົດຂະບວນແຫ່ສະເຫລີມສະຫລອງວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ 2015.
- ກະກຽມແຜນລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ, ຄພທສ ແລະ ກະຊວງແຜນການ.
- ລົງຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11, 12 ແລະ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO).
- ກະກຽມສໍາຫລວດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍສາກົນ (IDA) ຮອບວຽນທີ 13 ທັງໝົດ 10 ແຂວງ ຢູ່ 42 ເມືອງ ເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ.
- ຝຶກອົບຮົມຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານວຽກງານຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າໃນດ້ານສຸຂະອານາໄມ (ຊຈສ) ຢູ່ເມືອງນອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ; ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື.
- ກະກຽມຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມແຜນທີ່ ແລະ ສືບຕໍ່ກະກຽມສ້າງຫລັກສູດການນໍາໃຊ້ 3D.
- ກະກຽມແຜນລົງຕິດຕາມຄຸນນະພາບໂຄງການຮອບວຽນ 11 ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານທະນາຄານໂລກ ທ່ານ Garvan.
- ສືບຕໍ່ກະກຽມເອກະສານກວດກາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບເຂົ້າໃນໂຄງການ ທີ່ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ ຫລື Community Force Account (CFA).
- ກະກຽມຫລັກສູດການກວດກາຄຸນນະພາບສໍາລັບຊຸມຊົນ ເພື່ອໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ສໍາລັບໂຄງການທີ່ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
- ຝຶກອົບຮົມຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນເຕັມຮູບແບບ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

▪ **ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ**

- ໄດ້ສຸມໃສ່ຕິດຕາມ ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮອບວຽນ 13 ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ສໍາເລັດຕາມກຳນົດເວລາໃນນັ້ນມີຈຳນວນ 52 ໂຄງການທີ່ເປັນທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ແລະ ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສໍາຫລວດອອກແບບ ກ່ອນສິ່ງຂໍອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນເດືອນກຸ່ມພາ 2016.
- ທາງພະແນກຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນອອກແບບໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 3 ກ່ຽວກັບຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປະເພດຂອງກິດຈະກຳຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ.

- ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃໝ່ຂອງ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-17 ເດືອນທັນວາ 2015. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນເພື່ອເປັນການແນະນໍາ, ຮຽນຮູ້ບາງຈຸດທີ່ສໍາຄັນຂອງຖານຂໍ້ມູນ (MIS) ທີ່ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ ທລຍ ພ້ອມທັງເປັນການນໍາສະເໜີຜ່ານບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ກສກ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 29 ທ່ານເປັນຍິງ 10 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນແຂວງ, ເມືອງ, ສູນກາງ ແລະ ພະແນກອ້ອມຂອງ.

▪ **ວຽກງານບໍລິຫານ - ການເງິນ**

- ສໍາເລັດເບີກຖອນເງິນໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12, ຈໍານວນ 36 ໂຄງການ, ປະມານ 8 ຕື້ກີບ
- ສໍາເລັດການປິດສະຫລຸບບັນຊີລາຍງານ ປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ 2015, ສໍາລັບສິກປີ 2015-2016.
- ກະກຽມເອກະສານຄ່ຽນເງິນໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງຜູ້ໃຫ້ທຶນສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ຂອງແຂວງ ສາລະວັນ ຈໍານວນ 325,796 ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ

▪ **ວຽກງານຈັດຕັ້ງ**

- ກະກຽມການສັງລວມບົດປະເມີນການປະຕິບັດວຽກ ທີ່ຈະຖືກສົ່ງມາຈາກແຕ່ລະແຂວງ ລວມທັງສູນກາງ: ປະຈຸບັນໄດ້ຮັບບົດປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກຂອງພະນັກງານຈາກທຸກໆແຂວງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ໄດ້ຈັດສົ່ງໃຫ້ທຸກພະແນກຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນ ຫລັງຈາກນັ້ນສົ່ງໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ.
- ກະກຽມສັນຍາພະນັກງານ ປະຈໍາປີ 2016: ຍັງບໍ່ສາມາດອອກສັນຍາໄດ້ ເນື່ອງຈາກກໍາລັງລໍຖ້າການອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ.
- ສັງລວມລາຍຊື່ພະນັກງານ ທັງໝົດ ເພື່ອຕິດຕາມການສືບຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພ: ໄດ້ແຈ້ງຫາບໍລິສັດປະກັນໄພ ເພື່ອຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ວຽກກັບ ທລຍ.
- ການຄັດເລືອກພະນັກງານຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານດ້ານໂພຊະນາການ: ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ຄື: ການເຈລະຈາດ້ານຄ່າຕອບແທນ ແລະ ການເຊັນສັນຍາ.
- ການຄັດເລືອກຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເຊື່ອມສານດ້ານໂພຊະນາການ: ໄດ້ເຊັນສັນຍາເຮັດວຽກ ແລະ ເລີ່ມວຽກໃນວັນທີ 01 ກຸມພາ 2016.

▪ **ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພສະນາການ**

ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກຳແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມ ຊ່ວຍເຫລືອ ຜູ້ທຸກຍາກໂດຍຈັດຕັ້ງ ກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຊຶ່ງມີກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການທ້ອນເງິນຂອງກຸ່ມ, ການລ້ຽງສັດ, ການປູກຜັກ, ການລ້ຽງປາ, ການຕໍ່າຫຼກ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ເປັນການສ້າງລາຍຮັບຕ່າງໆ. ການທ້ອນເງິນໃນເດືອນ ທັນວາ 2015 ໃນ 4 ເມືອງ ຄື ເມືອງຮ້ຽມ, ເມືອງ

ຊ່ອນ (ແຂວງ ຫົວພັນ) ແລະ ເມືອງ ເຊໂປນ ແລະ ເມືອງນອງ (ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ) ມີ 85 ບ້ານ, 306 ກຸ່ມ,

ລ/ດ	ຊື່ ເມືອງ	ຈ/ນ ບ້ານ	ຈ/ນ ກຸ່ມ	ຈ/ນ ສະມາຊິກ	ຈ/ນ ຜູ້ຍິງ	ຈ/ນ ຫົນທົ່ ຫລຍ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ	ຈ/ນ ເງິນທີ່ໄດ້ ປ່ອຍກູ້ທັງໝົດ	ຈ/ນ ເງິນທີ່ຍັງບໍ່ ຫັນໄດ້ປ່ອຍກູ້	ຄິດໄລ່ເປັນ %
1	ມ. ຮຽງມ	20	67	978	576	994,089,000	942,662,000	51,427,000	95%
2	ມ. ຊ່ອນ	20	68	1,018	615	1,053,520,000	1,050,400,000	3,120,000	99%
3	ມ. ເຊໂປນ	30	104	1,284	1,000	1,466,304,744	1,141,325,000	325,019,744	78%
4	ມ. ນອງ	15	67	966	954	1,561,600,000	1,524,190,000	37,410,000	98%
ລວມທັງໝົດ:		85	306	4,246	3,145	5,075,513,744	4,658,577,000	416,976,744	92%

ສະມາຊິກທັງໝົດມີ 4,246 ຄົນ, ຍິງມີ 3,145 ຄົນ, ເງິນຝາກທັງໝົດໃນເດືອນ ທັນວາ 2015 ມີ: 11,261,000 ກີບ ແລະ ລວມຍົກຍອດມາທັງໝົດມີ: 286,682,000 ກີບ ດັ່ງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 7: ສະຫລຸບການທ້ອນເງິນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫ່ວຍງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່-ໂພສະນາການ, ຫລຍ, 22 ທັນວາ 2015

ສໍາລັບວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິຢູ່ ແຕ່ລະສະໂມສອນໂພຊະນາການຂອງແຕ່ລະເມືອງໂດຍນໍາໃຊ້ງົບປະມານທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ແຕ່ລະສະໂມສອນ ຍ້ອນວ່າ ງົບປະມານມີພຽງພໍສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ວຽກທີ່ປະຕິບັດໃນເດືອນນີ້ມີຢູ່ 4 ກິດຈະກຳຫລັກເຊັ່ນ: 1) ການປຸງແຕ່ງອາຫານກາງເວັນ; 2) ໂພຊະນາສຶກສາ; 3) ໂພຊະນາການ ແມ່ ແລະ ເດັກ; 4) ກິດຈະກຳສວນຄົວ. ສ່ວນການໃຫ້ອາຫານເສີມ ແຕ່ລະສະໂມສອນໂພຊະນາການແມ່ນໃຫ້ 3 ເທື່ອ ຕໍ່ 1 ອາທິດ ໃນນັ້ນແມ່ນ ສະມາຊິກສະໂມສອນໄດ້ປະກອບວັດຖຸດິບເຊັ່ນ: ເຂົ້າສານ, ປະເພດຜັກ, ຫົວມັນ, ໝາກອຶ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງປະເພດ ຕ່າງໆອີກດ້ວຍ. ໃນນັ້ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານກາງເວັນລວມທັງໝົດມີ: ແມ່ມານ ມີ 464 ເທື່ອຄົນ. ແມ່ລູກອ່ອນມີ: 436 ເທື່ອຄົນ, ເດັກ 6-24 ເດືອນມີ 935 ເທື່ອຄົນ, ຮ່ວມອາຫານກາງເວັນມີ 2,757 ເທື່ອຄົນ, ຜູ້ທຸກຍາກມີ 111 ເທື່ອຄົນ.

ຕາຕະລາງ 8: ສັງລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິການຢູ່ສະໂມສອນໂພຊະນາການຂອງເດືອນ ທັນວາ 2015

ລ/ດ	ຊື່ ເມືອງ	ແມ່ມານ	ແມ່ລູກອ່ອນ	0-6 ເດືອນ	6-24 ເດືອນ	ອາຫານ ກ/ວ	ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ
1	ມ. ຮຽງມ	183	188	0	278	47	21
2	ມ. ຊ່ອນ	144	120	120	240	624	0
3	ມ. ເຊໂປນ	120	108	108	348	774	90
4	ມ. ນອງ	17	20	20	69	1,312	0

ລວມທັງໝົດ:	464	436	248	935	2,757	111
------------	-----	-----	-----	-----	-------	-----

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່-ໂພສະນາການ, ທລຍ, 22 ທັນວາ 2015

4. ແຜນວຽກສໍາລັບເດືອນ ມັງກອນ 2016

- **ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ**
- ຕິດຕາມການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຂອງ 3 ເມືອງ CDD ໃຫມ່ ແລະ ຕິດຕາມການກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງຊຸມຊົນຂອງ 5 ບ້ານທີ່ທົດລອງ CFA ແລະ ການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຂັ້ນເມືອງຂອງ 3 ເມືອງ CDD ໃຫມ່.
- ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານວິສະວະກໍາສໍາລັບການກວດຄົ້ນຮູບແບບ O&M ສໍາລັບບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ 6-12 ເດືອນຂອງໂຄງການຍ່ອຍຫລັງສໍາເລັບການກໍ່ສ້າງໂຄງການ.
- ກະກຽມແຜນຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ສໍາລັບພະນັກງານພາກສະໜາມຢູ່ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງ 2 ແຂວງ ທີ່ມີວຽກງານສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພສະນາການ ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-15 ມັງກອນ 2016.
- ຕິດຕາມການຈັດທັດສະນະສຶກສາສໍາລັບຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານຍິງ ຈາກເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ເພື່ອໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນທີ່ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.
- ສືບຕໍ່ປັບປຸງແຜນວຽກບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GESI) ແລະ ປັບລາຍລະອຽດແຜນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນວຽກງານ GESI ປະຈໍາຮອບວຽນ 13.
- ຕິດຕາມລິດລາຍການຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເພດຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນພັດທະນາຮອບວຽນ 13 ແລະ ສືບຕໍ່ປັບປຸງ Script ແລະ TOR ສໍາລັບຈັດຫາຜູ້ຜະລິດ DVD ກ່ຽວກັບ ແມ່ຍິງຕົວແບບ ແລະ ເຂັ້ມແຂງໃນການປະກອບສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊ່ວຍ ທລຍ ຢູ່ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງທລຍ ໃຫ້ໄດ້ 1 ເລື່ອງ.
- ສືບຕິດຕາມການປັບປຸງຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ (TOR) ເພື່ອຜະລິດ ຜະລິດ DVD ກະຕຸນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໂປ່ງໃສ ຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງແມ່ຍິງຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທລຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຼດທີ່ແມ່ຍິງຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບຈາກການລົງທຶນ ລວມທັງຂໍ້ມູນຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງ ທລຍ ຜ່ານລາຍການໂທລະພາບ, ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ ແລະ ວິທະຍຸສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.

- ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃນການຜະລິດເຄື່ອງມືກະຈາຍຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຂອງ ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍອີກ 80 ບ້ານ (ໃນນັ້ນ ປະກອບມີ CDD tool kids) ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ຮ່ວມກັບ SDC ພ້ອມທັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໂພຊະນາການ ສິ່ງໃຫ້ທະນາຄານໂລກ.
- **ວຽກງານວິສະວະກຳ**
 - ສືບຕໍ່ກະກຽມແຜນລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ, ຄພທສ ແລະ ກະຊວງແຜນການ.
 - ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11, 12 ແລະ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO).
 - ສືບຕໍ່ກະກຽມສຳຫລວດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ເປັນທຶນສົມທົບຕ່າງປະເທດ (IDA) ຮອບວຽນທີ 13.
 - ສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ ວຽກງານ ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າໃນດ້ານສຸຂະອານາໄມ (ຊຈສ) ຢູ່ເມືອງນອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ; ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື.
 - ສືບຕໍ່ກະກຽມຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມແຜນທີ່ ແລະ ສືບຕໍ່ກະກຽມສ້າງຫລັກສູດການນຳໃຊ້ 3D.
 - ສືບຕໍ່ກະກຽມແຜນລົງຕິດຕາມຄຸນນະພາບໂຄງການຮອບວຽນ 11 ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານທະນາຄານໂລກ ທ່ານ ກາວັນ (Garvan).
 - ຂຶ້ນແຜນຮ່ວມມືກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເອົານັກສຶກສາປີສູດທ້າຍລົງກວດກາຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
 - ສັງລວມຂໍ້ມູນໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 13 ແລະ ລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
 - ຕິດຕາມໂຄງການລົງປະເມີນຜົນຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງການລົງທຶນ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາໂຄງການຍ່ອຍ (Cost Effective and O&M).
- **ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ**
 - ຕິດຕາມຄືນຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນທີ່ຜ່ານມາເຊັ່ນໂຄງການລ້າຊ້າໃນຮອບວຽນທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂ ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ສາມາດອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ.
 - ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃໝ່ຂອງ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໄປທັງຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
 - ປະສານກັບທີ່ປຶກສາອາວຸໂສເພື່ອຂໍຄຳເຫັນໃຫ້ແກ່ບົດປະເມີນການນຳໃຊ້ໂຄງການທີ່ຖືກນຳໃຊ້ ແລະ ບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອກວດແກ້ ແລະ ຈັດພິມ ແຈກຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ.

- ວາງແຜນລົງຊື້ນໍ້າຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ກົນໄກສະແດງຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ (ກສກ) ອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຄັ້ງຜ່ານມາ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ອັດຕາການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ກສກ ເປັນຕົ້ນການນໍາໃຊ້ສາຍດ່ວນ 161 ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວ.
- ວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຂັ້ນສູນກາງ ຈາກຊ່ຽວຊານພາຍນອກ.

▪ **ວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ**

- ກະກຽມເບີກຖອນເງິນໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12, ຈໍານວນ 7 ໂຄງການ, ປະມານ 1 ຕື້ກີບ.
- ບົດສະຫລຸບບັນຊີປະຈໍາເດືອນ ທັນວາ 2015, ສໍາລັບສິກປີ 2015-2016.
- ກະກຽມເອກະສານຄ່ຽນເງິນໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງຜູ້ໃຫ້ທຶນສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ຂອງແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ປະມານ 220,000 ໂດລາສະຫະລັດ ນໍາຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.
- ສິ່ງເອກະສານຄ່ຽນເງິນບ້ວງບໍລິຫານປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ 2015 ປະມານ 315,000 ໂດລາ, ນໍາຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
- ກະກຽມຂໍ້ມູນສໍາລັບການເຮັດບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ 01, ສໍາລັບສິກປີ 2015-2016 ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

▪ **ວຽກງານຈັດຕັ້ງ**

- ປະສານງານກັບຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ໜ່ວຍງານ ເພື່ອທົບທວນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ບາງຕໍາແໜ່ງທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ.
- ສືບຕໍ່ສັງລວມຄໍາເຫັນ ແລະ ການພິຈາລະນາສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບການຕໍ່ສັນຍາຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ ແລະ ກະກຽມສັນຍາພະນັກງານ ປະຈໍາປີ 2016.
- ປະສານງານກ່ຽວກັບການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າເອກະສານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ.
- ກະກຽມເອກະສານ ເພື່ອໃຫ້ໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນກວດກາວຽກງານຈັດຕັ້ງ.
- ກະກຽມການນໍາສະເໜີວຽກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງຂອງ ທລຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງວັນທີ 18-22 ມັງກອນ 2016 ທີ່ ສູນກາງ ແລະ ກະກຽມການປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານຂັບລົດ ຂັ້ນສູນກາງ.

▪ **ດ້ານບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ດ້ານໂພຊະນາການ**

- ຕິດຕາມກວດກາການທ້ອນເງິນ, ການເກັບກູ້, ການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມ ກຊກ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກຳ ບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ສ້າງລາຍຮັບປະເພດຕ່າງໆ.
- ກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ ດ້ານຂໍ້ແນະນໍາໃນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ກຊກ ໃຫ້ແກ່ເມືອງໃໝ່ ພ້ອມທັງດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ.

- ສືບຕໍ່ປຸງແຕ່ງອາຫານກາງເວັນໃນ 15 ສະໂມສອນໂພຊະນາການ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະສິກສາ ແລະ ໂພຊະນາສິກສາ
- ສືບຕໍ່ປະເມີນດ້ານແມ່ ແລະ ເດັກ ໂດຍສະເພາະດ້ານການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິ່ງເສີມດ້ານການເຮັດສວນຄົວ ຂອງສະມາຊິກ ສະໂມສອນໂພຊະນາການ.

ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ທລຍ



ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ
Bounkhouang SOUVANNAPHANH

ຫົວໜ້າພະແນກ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ຫັດທະຈັນ ພິມພັນທະວິງ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ມະນີວັນ ອິນທະບັນຍາ