

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ  
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)  
ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

---



ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ  
(ປະຈຳເດືອນ 05/2014)

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ທລຍ ສູນກາງ

ກະກຽມໂດຍ: ໜ່ວຍງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ  
20 ມິຖຸນາ 2014

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ຫ້ອງວາການລັດຖະບານ  
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ  
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ  
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

## ບົດລາຍງານ

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ 2014

### *I. ສະພາບການໂດຍລວມ*

ໂດຍລວມແລ້ວ, ວຽກທີ່ພື້ນເດັ່ນພາຍໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2014 ຂອງ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ລວມມີ:

- 1) ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ສົກປີ 2011 - 2012 ແລະ 2012 - 2013.
- 2) ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກາງສະໄໝ ຂອງ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ.
- 3) ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງແຕ່ລະພະແນກ.

### *II. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນເດືອນ*

#### 1. ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 262 ໂຄງການການ ຂອງ ສົກປີ 2011 - 2012 (ຮອບວຽນ 9)

##### 1.1. ດ້ານການກໍ່ສ້າງ

ສະຫຼຸບແລ້ວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂອງ ສົກປີ 2011-2012 ນັ້ນ ແມ່ນຍັງເຫຼືອພຽງ 9 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄື 2 ໂຄງການຢູ່ ແຂວງເຊກອງ, 1 ໂຄງການຢູ່ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ແລະ 6 ໂຄງການຢູ່ ແຂວງ ອັດຕະປື (ຕາຕະລາງ 1 ແລະ 2).

ສໍາລັບ 2 ໂຄງການທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງເຊກອງ ລວມມີ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ລະບົບນໍ້າລົມ. ການກໍ່ສ້າງໂຄງການມີຄວາມຊັກຊ້າ ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ເສັ້ນທາງໄປຫາທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການການ (100 ກິໂລແມັດ ແລະ 80 ກິໂລແມັດ ຕາມລຳດັບ) ມີຄວາມເປເພຢ່າງໜັກ ແລະ ຫາກໍ່ຊ້ອມແປງສໍາເລັດໃນເດືອນ ກຸມພາ 2014 ຜ່ານມາ. ສະນັ້ນ, ບໍລິສັດຮັບເໝົາໂຄງການ ທລຍ ຈຶ່ງຫາກໍ່ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງຕົນໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2014 ຊຶ່ງປະຈຸບັນກາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂຶ້ນວັດສະດຸອຸປະກອນ ແລະ 6 ໂຄງການພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ລວມມີ: ການກໍ່ສ້າງນໍ້າບາດານ 4 ໂຄງການ ແລະ ຂຸດນໍ້າສ້າງໃສ່ທີ່ 2 ໂຄງການ ການກໍ່ສ້າງໂຄງການມີຄວາມຊັກຊ້າ ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນເຂດທີ່ຂາດແຄນແຫຼ່ງນໍ້າ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກພະນັກງານ ທລຍ ຢູ່ສະໜາມ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມເລິກຂອງບໍ່ນໍ້າໂດຍສະເລັຍ ແມ່ນປະມານ 80 ແມັດ ຈຶ່ງມີນໍ້າ. ບາງຄັ້ງ, ການຂຸດເຈະ ກໍ່ບໍ່ພົບເຫັນແຫຼ່ງນໍ້າ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໃຊ້ເວລາພິສິມຄວນ.

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າແບ່ງຕາມແຂວງ

ຊື່ແຂວງ	ຈ/ນ ໂຄງການ	ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ				
		0	<50%	>=50%	100%	ລວມ
ຫຼວງນ້ຳທາ	26	0	1	0	25	26
ຫົວພັນ	107	0	0	0	107	107
ຊຽງຂວາງ	32	0	0	0	32	32
ສະຫວັນນະເຂດ	41	0	0	0	41	41
ສາລະວັນ	14	0	0	0	14	14
ເຊກອງ	25	1	1	0	23	25
ອັດຕະປື	17	0	2	4	11	17
<b>ລວມ</b>	<b>262</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>253</b>	<b>262</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, ພຶດສະພາ 2014

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າແບ່ງຕາມຂະແໜງ

ຂະແໜງການ	ຈ/ນ ໂຄງການ	ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ				
		0%	<50%	>=50%	100%	ລວມ
ສຶກສາ	73	0	1		71	73
ທຶນຄູ	0	0	0	0	0	0
ຄວາມມະນາຄົມ	45	0	0	0	45	45
ພະລັງງານໄຟຟ້າ	3	0	0	0	3	3
ອຸປະກອນການແພດ	2	0	0	0	2	2
ອາຄານສາທາລະນະສຸກ	7	0	0	0	7	7
ນ້ຳສະອາດ	112	1	2	4	104	112
ທຶນຮຽນດ້ານສາທາ	1	0	0	0	1	1
ກະສິກຳ	19	0	0	0	19	19
<b>ລວມ</b>	<b>262</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>253</b>	<b>262</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ຫລຍ, ພຶດສະພາ 2014

1.2. ດ້ານການເງິນ

ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການກໍ່ສ້າງໂຄງການໃນສົກປີ 2011-2012 ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2014 ແມ່ນ 58,348,946,947 ກີບ (ຕາຕະລາງ 3)

ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນ

ຮອບວຽນ	ແຂວງ	ລວມ			
		IDA	SDC	Water	Total
9	ອັດຕະປື	2,209,312,601	840,747,839	-	3,050,060,440
	ຫົວພັນ	11,864,275,896	3,882,819,964	506,546,975	16,253,642,835
	ຫລວງນໍ້າທາ	1,941,177,582	2,361,252,443	634,129,625	4,936,559,650
	ເຊກອງ	3,345,732,566	359,831,932	3,231,102,405	6,936,666,903
	ສາລະວັນ	3,447,271,446	401,465,502	678,421,411	4,527,158,359
	ສະວັນນະເຂດ	9,851,238,833	2,230,937,461	1,409,919,586	13,492,095,880
	ຊຽງຂວາງ	5,761,439,616	1,878,993,665	1,512,329,599	9,152,762,880
	ລວມ	38,420,448,540	11,956,048,806	7,972,449,601	58,348,946,947

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ ທລຍ, ພຶດສະພາ 2014

IDA : ອົງຈັດຕັ້ງເພື່ອການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ/ກອງທຶນສາກົນເພື່ອລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

SDC : ອົງການເພື່ອການພັດທະນາແລະ ຮ່ວມມືແຫ່ງປະເທດສະວັດເຊີແລນ.

Water : ໂຄງການກ່ຽວກັບນໍ້າສະອາດຂອງ SDC.

2. ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 393 ໂຄງການການ ຂອງ ສົກປີ 2012 - 2013 (ຮອບວຽນ 10)

2.1. ດ້ານການກໍ່ສ້າງ

ສໍາລັບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງສົກປີ 2012-2013 ນັ້ນມາຮອດທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2014 ມີພຽງ 12 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື ມີ 4 ໂຄງການຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, 1 ໂຄງການຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, 3 ໂຄງການຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, 1 ໂຄງການຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ, 2 ໂຄງການຢູ່ແຂວງເຊກອງ, ແລະ 1 ໂຄງການຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ຕາຕະລາງ 4 ແລະ 5).

ຕາຕະລາງ 4. ຄວາມຄືບໜ້າແບ່ງຕາມແຂວງ

ຊື່ແຂວງ	ຈ/ນ ໂຄງການ	ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ				ລວມ
		0%	<50%	>=50%	100%	
ຜົ້ງສາລີ	25	0	0	1	24	25
ອຸດົມໄຊ	54	0	0	0	54	54
ຫຼວງພະບາງ	44	0	0	3	41	44
ຫຼວງນ້ຳທາ	29	0	1	0	28	29
ຫົວພັນ	89	0	0	0	89	89
ຊຽງຂວາງ	34	0	0	0	34	34
ສະຫວັນນະເຂດ	56	0	0	1	55	56
ສາລະວັນ	19	0	0	0	19	19
ເຊກອງ	23	0	1	1	21	23
ອັດຕະປື	20	1	0	3	16	20
<b>ລວມ</b>	<b>393</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>381</b>	<b>393</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ທລຍ, ພຶດສະພາ 2014

ຕາຕະລາງ 5. ຄວາມຄືບໜ້າແບ່ງຕາມຂະແໜງການ

ຂະແໜງການ	ຈ/ນ ໂຄງການ	ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ				ລວມ
		0%	<50%	>=50%	100%	
ສຶກສາ	90	0	0	2	88	90
ທຶນການສຶກສາ	0	0	0	0	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	106	0	1	0	105	106
ພະລັງງານໄຟຟ້າ	7	0	0	0	7	7
ສາທາ	17	0	0	1	16	17
ນ້ຳສະອາດ	152	1	1	6	144	152
ທຶນສາທາ	2	0	0	0	2	2
ກະສິກຳ	19	0	0	0	19	19
<b>ລວມ</b>	<b>393</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>381</b>	<b>393</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, ພຶດສະພາ 2014

2.2. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (GOL) ຮອດທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2014

2.2.1. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຈຳນວນທັງໝົດ 86 ໂຄງການນັ້ນ, ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2014, ມີ 86 ໂຄງການ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100 % ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ (ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 6 ລຸ່ມນີ້)

ຕາຕະລາງ 6: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການສົມທົບທຶນລັດຖະບານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2014 (ແຍກຕາມຂະແໜງ):

ຂະແໜງການ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ສຶກສາ	0	0	0	15	15	4,121,567,983
ຄົມມະນາຄົມ	0	0	0	11	11	2,206,621,934
ພະລັງງານໄຟຟ້າ	0	0	0	2	2	637,591,518
ສາທາລະນະສຸກ	0	0	0	2	2	224,811,919
ນ້ຳສະອາດ	0	0	0	40	50	7,996,147,554
ກະສິກຳ	0	0	0	6	6	813,259,092
ລວມ	0	0	0	86	86	16,000,000,000
ເປີເຊັນ	0%	0%	0%	100%		

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ພຶດສະພາ 2014

ຕາຕະລາງ 7: ໂຄງການສົມທົບທຶນລັດຖະບານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2014 (ແຍກຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຫຼວງນ້ຳທາ	0	0	0	18	18	2,239,400,477
ຫົວພັນ	0	0	0	21	21	3,493,492,695
ຊຽງຂວາງ	0	0	0	12	12	2,487,091,004
ສະຫວັນນະເຂດ	0	0	0	17	17	3,594,450,075
ສາລະວັນ	0	0	0	6	6	1,396,573,598
ເຊກອງ	0	0	0	6	6	1,349,492,008
ອັດຕະປື	0	0	0	6	6	1,439,500,143
ລວມ	0	0	0	86	86	16,000,000,000
ເປີເຊັນ	0%	0%	0%	100%		

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ພຶດສະພາ 2014

2.3. ດ້ານການເງິນ

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2014, ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນ 67,027,951,381 ກີບ ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງ 8 ລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 8. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນ

ຮອບວຽນ	ແຂວງ	Total				
		IDA	GoL	SDC	Water	Total
10	ອັດຕະປື	1,721,084,170	-	567,282,096	227,988,925	2,516,355,191
	ຫົວພັນ	5,405,357,451	3,435,606,906	3,587,987,597	2,435,950,569	14,864,902,523
	ຫລວງນໍ້າທາ	299,663,066	2,230,475,545	606,383,605	592,128,969	3,728,651,185
	ຫລວງພະບາງ	6,843,974,881	-	1,577,609,440	-	8,421,584,321
	ອຸດົມໄຊ	11,693,441,656	-	-	-	11,693,441,656
	ຝັງສາລີ	2,443,218,402	-	2,251,034,243	-	4,694,252,645
	ສາລະວັນ	2,067,409,086	1,396,550,003	26,867,500	960,674,920	4,451,501,509
	ສະຫວັນນະເຂດ	4,567,397,676	-	1,478,461,609	808,879,068	6,854,738,353
	ເຊກອງ	1,039,707,807	1,392,293,835	1,992,563,550	315,890,300	4,740,455,491
	ຂຽງຂວາງ	3,842,665,072	-	1,013,218,450	206,184,985	5,062,068,507
	ລວມ	39,923,919,266	8,454,926,289	13,101,408,089	5,547,697,736	67,027,951,381

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ ທລຍ, ພຶດສະພາ 2014

IDA : ອີງຈັດຕັ້ງເພື່ອການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ/ກອງທຶນສາກົນເພື່ອລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

SDC : ອີງການເພື່ອການພັດທະນາແລະ ຮ່ວມມືແຫ່ງປະເທດສະວັດເຊີແລນ.

Water : ໂຄງການກ່ຽວກັບນໍ້າສະອາດຂອງ SDC.

GOL : ໂຄງການສົມທົບທຶນລັດທະບານ

3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການການຍ່ອຍ ຂອງ ສິກປີ 2013 - 2014 (ຮອບວຽນ 11)

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2014, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ສິກປີ 2013 - 2014 ໄດ້ຜ່ານ ບັນດາຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້ແລ້ວ:

- 1) ຈໍານວນໂຄງການທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງ ມີທັງໝົດ 423 ໂຄງການ ໂດຍມີງົບປະມານ 79,556 ຕື້ ກີບ (ທຶນພາຍໃນ 16,000 ຕື້ ກີບ ແລະ ທຶນຕ່າງປະເທດ 63,556 ຕື້ ກີບ).
- 2) ຈໍານວນໂຄງການທີ່ຜ່ານການສໍາຫຼວດ ແລະ ອອກແບບ ຂອງ ທລຍ ແລະ ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນປະມຸນ ແມ່ນມີທັງໝົດ 328 ໂຄງການ ໂດຍຄິດເປັນງົບປະມານ 78,321 ຕື້ ກີບ. ໃນນັ້ນ, ມີ 229 ໂຄງການ ເປັນໂຄງການທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວ ( ຫຼື ປະມານ 54,967 ຕື້ ກີບ), ແຕ່ຍັງມີ 99 ໂຄງການ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດເທື່ອໂດຍຄິດເປັນງົບປະມານ 23,354 ຕື້ ກີບ (ຕາຕະລາງ 9 ແລະ 10 ) ຊຶ່ງປະຈຸບັນກາລັງຢູ່ຂັ້ນຕອນການປະມຸນ.

ຕາຕະລາງ 9. ໂຄງການທີ່ຜ່ານສະພາ, ແຕ່ບໍ່ຜ່ານການສໍາຫຼວດອອກແບບ ຂອງ ທລຍ

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານ ກີບ

ແຂວງ	ຈຳນວນ ໂຄງການທີ່ຜ່ານ ສະພາ	ງົບປະມານ	ຈຳນວນໂຄງການທີ່ ຜ່ານສະພາ ແລະ ສໍາ ຫຼວດ-ອອກແບບ ຂອງ ທລຍ	ງົບປະມານ	ຈຳນວນໂຄງການທີ່ ຜ່ານສະພາ, ແຕ່ບໍ່ ຜ່ານການສໍາຫຼວດ ແລະ ອອກແບບ ຂອງ ທລຍ	ງົບປະມານ
ຜົ້ງສາລີ	25	5,233.50	18	4,387.04	9	846.46
ອຸດົມໄຊ	76	12,838.00	39	9,580.22	37	3,257.78
ຫຼວງນໍ້າທາ	29	3,809.09	0	0.00	29	3,809.09
ຫຼວງພະບາງ	66	9,589.26	16	3,777.72	50	5,811.54
ຫົວພັນ	78	15,489.62	56	11,478.47	22	4,011.15
ຊຽງຂວາງ	36	9,068.47	23	5,290.83	13	3,777.64
ສະຫວັນນະ ເຂດ	49	11,509.40	38	10,531.22	11	978.18
ສາລະວັນ	16	4,643.36	13	3,305.10	3	1,338.26
ເຊກອງ	21	5,072.50	10	2,676.62	11	2,395.88
ອັດຕະປື	27	2,303.07	16	3,939.66	11	(1,636.59)
ລວມ	423	79,557	229	54,967	196	24,589

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ທລຍ, ພຶດສະພາ 2014

ຕາຕະລາງ 9 ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີພຽງ 229 ໂຄງການທີ່ຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນບັນຊີປະມຸນ ຂອງ ທລຍ. ສ່ວນ 196 ໂຄງການທີ່ຜ່ານສະພາແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນຖືກຍົກເລີກ ເພາະວ່າບໍ່ຜ່ານການສໍາຫຼວດ ແລະ ອອກແບບ ຂອງ ທລຍ ກໍ່ຄື ບາງໂຄງການບໍ່ຜ່ານ ຍ້ອນວ່າ ງົບປະມານກໍ່ສ້າງສູງກວ່າເພດານງົບປະມານ ຂອງ ກຸ່ມບ້ານ. ບາງໂຄງການ ມີທີ່ຕັ້ງບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ມີລັກສະນະຍືນຍົງ.

ຕາຕະລາງ 8 ລຸ່ມນີ້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີ 99 ໂຄງການທີ່ຜ່ານການສໍາຫຼວດແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບຮອງເທື່ອ.

ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນໂຄງການທີ່ຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກັບຈຳນວນໂຄງການທີ່ ທລຍ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ສອງໜ່ວຍງານ ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນໄລຍະກຳນົດສຶກປິງປະມານ ກໍ່ຄື ສະພາແຫ່ງຊາດ ເປີດປະຊຸມເພື່ອຜ່ານສຶກປິງປະມານ ຂອງ ລັດ ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2014 ເຊິ່ງໃນໄລຍະນີ້ ທລຍ ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສໍາ ຫຼວດ ແລະ ອອກແບບ. ສະນັ້ນ, 423 ໂຄງການ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງແລ້ວນັ້ນ ຍັງບໍ່ແມ່ນຈຳນວນໂຄງການທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ສຶກປິງປະມານ 2013-2014 ເທື່ອ.



ຕາຕະລາງ 10. ໂຄງການທີ່ຜ່ານການສໍາຫຼວດອອກແບບ ຂອງ ທລຍ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສະເໜີຕໍ່ສະພາເທື່ອ  
ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານ ກີບ

	ຈຳນວນໂຄງການ ທີ່ຢູ່ບັນຊີ ເພື່ອປະມຸນ ຂອງ ທລຍ	ງົບປະມານ	ໃນນັ້ນ, ໂຄງການທີ່ບໍ່ຜ່ານ ສະພາຕັ້ງລຸ່ມນີ້	ງົບປະມານ
ຜັງສາລີ	23.00	5142.19	5.00	755.15
ອຸດົມໄຊ	55.00	13669.10	16.00	4088.87
ຫຼວງນ້ຳທາ	17.00	3837.17	17.00	3837.17
ຫຼວງພະບາງ	37.00	9466.90	21.00	5689.18
ຫົວພັນ	70.00	14314.22	14.00	2835.75
ຊຽງຂວາງ	29.00	6860.36	6.00	1569.53
ສະຫວັນນະ ເຂດ	45.00	11284.61	7.00	753.39
ສາລະວັນ	13.00	3704.11	0.00	399.02
ເຊກອງ	21.00	5679.45	11.00	3002.83
ອັດຕະປື	18.00	4363.11	2.00	423.45
<b>ລວມ</b>	<b>328</b>	<b>78,321</b>	<b>99</b>	<b>23,354</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ທລຍ, ພຶດສະພາ 2014

### 3.1. ດ້ານການເງິນ

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2014, ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນ 316,220,000 ກີບ ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງ 11 ລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 11. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນ

ຮອບ ວຽນ	ແຂວງ	ລວມ				
		IDA	GoL	SDC	Water	Total
11	ອັດຕະປື	-	-	-	-	-
	ຫົວພັນ	-	-	-	-	-
	ຫລວງນໍ້າທາ	232,240,000	-	-	-	232,240,000
	ຫລວງພະບາງ	-	-	-	-	-
	ອຸດົມໄຊ	-	-	-	-	-
	ຜົ້ງສາລີ	-	-	-	-	-
	ສາລະວັນ	-	-	-	-	-
	ສະຫວັນນະເຂດ	-	-	-	-	-
	ເຊກອງ	83,980,000	-	-	-	83,980,000
	ຂຽງຂວາງ	-	-	-	-	-
	ລວມ	316,220,000	-	-	-	316,220,000

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ ຫລຍ, ພຶດສະພາ 2014

IDA : ອົງຈັດຕັ້ງເພື່ອການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ/ກອງທຶນສາກົນເພື່ອລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

SDC : ອົງການເພື່ອການພັດທະນາແລະ ຮ່ວມມືແຫ່ງປະເທດສະວັດເຊີແລນ.

Water : ໂຄງການກ່ຽວກັບນໍ້າສະອາດຂອງ SDC.

GOL : ໂຄງການສົມທົບທຶນລັດທະບານ

4. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ

4.1. ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

- ມາຮອດປະຈຸບັນ, ໂຄງການ ສາມາດສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໄດ້ຈຳນວນທັງໝົດ 158 ກຸ່ມ. ໃນນັ້ນ, 24 ກຸ່ມ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການສ້າງແຜນການລົງທຶນ ຂອງ ຄົວເຮືອນ (ຫຼື ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ), ແຜນການລົງທຶນຂອງກຸ່ມ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການແລ້ວ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າ (ຕາຕະລາງ 11, 12 ແລະ 13). ອີກ 134 ກຸ່ມ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະ ຂອງ ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກຸ່ມ. ຖ້າຫາກວ່າການປະເມີນແລ້ວ, ທັງໝົດ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນ "ການສ້າງແຜນການລົງທຶນຂອງຄົວເຮືອນ, ແຜນກຸ່ມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ" ຕາມລຳດັບ.
- ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 46,4% ມາເປັນ 78% ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ.
- ມາຮອດປະຈຸບັນ, ໂຄງການ ສຳເລັດສ້າງ "ສູນໂພຊະນາການຂັ້ນບ້ານ" ຈຳນວນທັງໝົດ 6 ສູນ ເຊິ່ງມີສະມາຊິກທັງໝົດ 118 ຄົນ (ຕາຕະລາງ14).

ຕາຕະລາງ 11. ຈຳນວນກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທັງໝົດ

ເມືອງ	ຈ/ນ ບ້ານ	ຈ/ນ ກຸ່ມ	ຈ/ນ ສະມາຊິກ ຂອງ ກຸ່ມ			
			ຊາຍ	ຍິງ	ຊາຍ (%)	ຍິງ (%)
ເຊໂປນ	18	61	221	639	26	74
ວຽງທອງ*	26	97	1,454	918	61	39
<b>ລວມ</b>	<b>44</b>	<b>158</b>	<b>1,675</b>	<b>1,557</b>	<b>52</b>	<b>48</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານໂຄງການບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ, ທລຍ, ພຶດສະພາ 2014

\* ປະຈຸບັນ, ເມືອງ ວຽງທອງ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ເມືອງຊອນ ແລະ ເມືອງຫ້ຽມ ຕາມດຳລັດ ເລກທີ 338/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ທັນວາ 2013

ຕາຕະລາງ 12. ກຸ່ມທີ່ຜ່ານການປະເມີນ ຂອງ ໂຄງການ

ເມືອງ	ບ້ານ	ກິດຈະກຳຫຼັກ ຂອງ ກຸ່ມ	ຈ/ນ ກຸ່ມ	ຈ/ນ ສະມາຊິກ			ຈ/ນ ເງິນທ້ອນ (ກີບ)	ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ໂຄງການ
				ຊາຍ	ຍິງ	ລວມ		
ເຊໂປນ	ສະແກງ	ປູກສາລີ, ໝາກເພັດ, ລ້ຽງປາ, ລ້ຽງໄກ່	7	36	46	82	9.657.000	90.011.500
	ແກ້ງກວີ	ກິດຈະກຳຕຳແຜ່ນແພ	3	0	38	38	3.069.000	30.242.000
ວຽງທອງ*	ແທນຫ້າງ	ລ້ຽງໄກ່ ແລະ ໝູ, ຕຳແຜ່ນແພ	3	29	23	52	3.534.000	54.115.000
	ຫ້ວຍສາ	ລ້ຽງປາ, ໄກ່ ແລະ ໝູ	3	20	12	32	2.261.000	33.563.000
	ດອນຄູນ	ລ້ຽງແບ້, ໝູ ແລະ ໄກ່, ຕຳແຜ່ນແພ	4	53	27	80	10.325.000	82.874.000
	ສາກິກ	ລ້ຽງປາ ແລະ ໄກ່, ຕຳແຜ່ນແພ	4	48	22	70	7.720.000	71.671.000
<b>ລວມ</b>			<b>24</b>	<b>186</b>	<b>168</b>	<b>354</b>	<b>36.566.000</b>	<b>362.476.500</b>
<b>ສະເລັຍ ຕໍ່ ບ້ານ</b>			<b>4</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>59</b>	<b>6.094.333</b>	<b>60.412.750</b>
<b>ສະເລັຍ ຕໍ່ ກຸ່ມ</b>				<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>1.523.583</b>	<b>15.103.188</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານໂຄງການບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ, ທລຍ, ພຶດສະພາ 2014

\* ປະຈຸບັນ, ເມືອງ ວຽງທອງ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ເມືອງຊອນ ແລະ ເມືອງຫ້ຽມ ຕາມດຳລັດ ເລກທີ 338/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ທັນວາ 2013

ຕາຕະລາງ 13. ຈຳນວນກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຂອງຂັ້ນຕອນປະເມີນ

ແຂວງ	ກຸ່ມບ້ານ	ຈ/ນ ບ້ານ	ຈ/ນ ກຸ່ມ	ຈ/ນ ສະມາຊິກ			ຈ/ນເງິນທ້ອນ (ກີບ)
				ຍິງ	ຊາຍ	ລວມ	
ສະຫວັນນະເຂດ	ໄຊຕອນ	5	14	52	149	201	4.634.000
	ມັນຈີ	4	12	35	119	154	3.262.000
	ແກ້ງຫຼວງ	4	11	36	133	169	4.296.000
	ລາດທ່າ	5	14	49	169	218	4.626.000
ຫົວພັນ	ທາດຫ້ງມ	6	19	72	195	267	3.017.000
	ພິນລໍ່	4	12	44	119	163	1.770.000
	ຊອນໄດ້	5	16	69	172	241	1.446.000
	ຊອນເໜືອ	8	25	98	282	380	2.268.000
	ສາກົກ	2	7	49	57	106	642.000
ລວມ	43	130	504	1,395	1,899	25.961.000	
	ສະເລັຍ ຕໍ່ ບ້ານ		3	12	32	44	603,744
	ສະເລັຍ ຕໍ່ ກຸ່ມ			4	11	15	199,700

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານໂຄງການບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ, ທລຍ, ພຶດສະພາ 2014

ຕາຕະລາງ 14. ສູນໂພຊະນາການຂັ້ນບ້ານ

ແຂວງ	ບ້ານ	ພົນລະເມືອງ		ຈ/ນ ສະມາຊິກກຸ່ມ		ຈ/ນສະມາຊິກ ຂອງ ສູນໂພຊະນາການບ້ານ (ແມ່ ແລະ ເດັກ)
		ຈ/ນ ທັງໝົດ	ຍິງ	ຈ/ນ ທັງໝົດ	ຍິງ	
ຫົວພັນ	ຫ້ວຍສາ	149	71	32	12	12
	ແທນຫ້ັງ	270	144	52	23	15
	ສາກົກ	315	158	70	22	18
	ດອນດູນ	347	186	80	27	32
ສະຫວັນນະເຂດ	ແກ້ງກວີ	321	143	38	38	16
	ສະແກງ	399	204	75	39	25
ລວມ	6	1801	906	347	161	118

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານໂຄງການບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ, ທລຍ, ພຶດສະພາ 2014

#### 4.2. ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ

ຮອດທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2014, ມູນຄ່າການເບີກຈ່າຍສໍາລັບໂຄງການ ແມ່ນກວມເອົາ 31% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດສໍາລັບ 4 ປີ (2011 - 2015). ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ສັງເກດເຫັນວ່າ ມູນຄ່າການເບີກຈ່າຍສໍາລັບສິ່ງເສີມກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບ ໂດຍກົງ ຂອງ ຄົວເຮືອນ ແມ່ນກວມເອົາພຽງ 8% ຂອງ ມູນຄ່າ ການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດເທົ່ານັ້ນ. ກົງກັນຂ້າມ, ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບເຝິກອົບຮົມ, ທີ່ປຶກສາ, ຈັດຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ຄ່າບໍລິຫານ ແມ່ນກວມ 62% ແລະ 22% ຕາມລຳດັບ (ຕາຕະລາງ16).

ຕາຕະລາງ 15. ສະຫຼຸບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງໂຄງການ

ຫົວໜ່ວຍ: ໂດລາສະຫະລັດ

ລາຍການ	ງົບປະມານ ຄາດຄະເນ	ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບ	ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງ ໝົດ ມາຮອດ 31 ທັນວາ 2013	ດຸ່ນດຽງ	% ເບີກຈ່າຍ
ອຸປະກອນ, ທີ່ປຶກສາ, ເຝິກອົບຮົມ	1.101.500	1.061.752	680.629	420.871	62%
ຄ່າບໍລິຫານພາຍໃນ	120.000		26.266	93.734	22%
ກິດຈະກຳ ຫຼື ໂຄງການ ຂອງ ຊຸມຊົນ	1.400.000		105.541	1.294.459	8%
<b>ລວມ:</b>	<b>2.621.500*</b>	<b>1.061.752</b>	<b>812.436</b>	<b>1.809.064</b>	<b>31%</b>

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານໂຄງການບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄຳປະກັນດ້ານໄພຊະນາການ, ຫລຍ, ພຶດສະພາ 2014

## 5. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິຊາສະເພາະ

### 5.1. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ

- ວັນທີ 13-15 ພຶດສະພາ ໄດ້ສຳເລັດການ ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ໃຫ້ກັບພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ (PMT ແລະ ວິຊາການແຕ່ລະພະແນກ) ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງຈາກ 3 ແຂວງ , 5 ເມືອງເປົ້າໝາຍທົດລອງ CDD (ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ເມືອງນ້ຳບາກແຂວງຫລວງພະບາງ, ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງໄຊແຂວງອຸດົມໄຊ) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 65 ທ່ານ ຍິງ 21 ທ່ານ ໂດຍຮັບການຮອນການສອນໂດຍ ທ່ານ ກາມິເນ ຊຽວຊານ ແລະ ທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບ CDD ຈາກປະເທດ ສີລັງກາ.
- ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ລະເມືອງເປົ້າໝາຍ ຫລຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປະຈຳເດືອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄືນ ສຳລັບຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຫລຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນເຂດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
- ກະກຽວເຄື່ອງມືຕ່າງສຳລັບຊຸດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ ສຳລັບຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ຢູ່ແຕ່ລະເມືອງເປົ້າໝາຍທົດລອງ CDD.
- ສຳເລັດການຈັດສົ່ງເຄື່ອງມື IEC ໃຫ້ແກ່ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື: ແຜ່ນພັບ FRM; ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

- ໃນວັນທີ 12-16 ພຶດສະພາ ໄດ້ນຳພານັກຂ່າວລົງເກັບກຳຂ່າວຢູ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2014 ໄດ້ນຳພານັກຂ່າວລົງເກັບກຳຂ່າວຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ; ຂ່າວກ່ຽວກັບ ໂຄງລ່າງ ແລະ ການອະນຸລັກ ແຫລ່ງຊັບພະ ຍາກອນທາງທຳມະຊາດ ເພື່ອສ້າງເປັນຂ່າວ ແລະ ສ້າງສາລະຄະດີ.
- ລະຫວ່າງວັນທີ 6-8 ພຶດສະພາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາຄະນະວິຊາການ ສຶດສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ທລຍ ຂຶ້ນເມືອງຈາກ 19 ເມືອງຂອງ 4 ແຂວງພາກ ເໜືອ (*ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຊຶ່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວມາກ່ອນ*). ຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 21 ທ່ານ (ບໍ່ມີຜູ້ຍິງ). ຜົນການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ GESI ສາມາດສັງລວມຫຍໍ້ໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  - ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປັບປຸງວຽກ GESI ເຂົ້າໃນວຽກງານ ທລຍ ເພາະເປັນໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ,
  - ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ຫລາຍແບ່ງກ່ຽວກັບ GESI; ໄດ້ຄວມຮູ້ຫລາຍຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈະນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນມາໄປປະຕິບັດໃນໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ
- ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-22 ພຶດສະພາ 2014 ຄະນະວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກ GESE ກໍ່ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ GESI ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ທລຍ ຂຶ້ນເມືອງຈາກ 14 ເມືອງຂອງ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ (*ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ຊຶ່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວມາກ່ອນ*). ຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງສາລະວັນ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 17 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ (ວິຊາການຍິງ). ຜົນການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ GESI ສາມາດສັງລວມຫຍໍ້ໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້.
  - ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປັບປຸງວຽກ GESI ເຂົ້າໃນວຽກງານ ທລຍ ເພາະເປັນໂຄງການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເຮັດໃຫ້ເປັນ CDD ແລະ ພະນັກງານເມືອງມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ GESI ໃນວຽກງານ ທລຍ

5.2. ພະແນກວຽກວິສະວະກຳ

- ສຳເລັດການເລັດການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງສັນຍາໃຫ້ແຂວງພາກເໜືອ ພ້ອມທັງຮ່ວມກວດກາວຽກກັບທີມງານທະນາຄານໂລກຂອງໂຄງການ LUFSP
- ສຳເລັດການຮ່ວມປະຊຸມວາງແຜນກັບ KFW ແລະ ສຳເລັດການທົບທວນຄຸ້ມມືການຈັດຕັ້ງຕົ້ນໄພຜິບັດ.

5.3. ພະແນກວຽກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

- ສຳເລັດໃນການສ້າງ 11 ຕາຕະລາງ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິພົນໃນການຕິຕາມໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຮອບດ້ານ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ທລຍ ເຊັ່ນ: ຕາຕະລາງເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ຜູ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ, ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອື່ນໆ.
- ສຳເລັດສ້າງແຜນທີ່ຮອບວຽນ 1-2 ຂອງ ທລຍ (ຂໍ້ມູນໃນແຜນທີ່ເປັນພາສາລາວ).
- ສຳເລັດໃນການໃສ່ລະຫັດໂຄງການຍ່ອຍ 334 ໂຄງການ ຂອງ ສິກປີ 2013-2014 (ຮອບວຽນ 11).

5.4. ພະແນກວຽກບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ

- ທົບທວນກ່ຽວກັບລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພະນັກງານ ທລຍ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ກະກຽມ ແລະ ສຳເລັດແລ້ວປະມານ 50% ແລະ ຄາດຄະເນສິ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນອາທິດທີສອງຂອງເດືອນ ມິຖຸນາ 2014.
- ກະກຽມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຊ່ຽວຊານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການປັບປຸງ Website ຂອງ ທລຍ ເພື່ອປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ: ສຳເລັດແລ້ວ 80%, ປະຈຸບັນຢູ່ໃນລະຫວ່າງລໍຖ້າຄຳເຫັນສຸດທ້າຍຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ສຶກສາ-ປະຊາສຳພັນ. ຄາດຄະເນສິ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນມີຄຳເຫັນໃນອາທິດທີສອງ ຂອງເດືອນມິຖຸນາ.
- ຕິດຕາມການອະນຸມັດອອກສັນຍາໃຫ້ທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ ດ້ານການກວດກາພາຍໃນ: ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນທາງການຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2014.
- ຕິດຕາມການໃຫ້ຄຳເຫັນ ແລະ ອະນຸມັດ ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ ຂອງໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄຳປະກັນທາງດ້ານໂພຊະນາການ: ຄະນະກຳມະການໄດ້ສົ່ງບົດບັນທຶກການເຈລະນາຕໍ່ຮອງກັບຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ອັນດັບ 1 ຫາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນວັນທີ ພຶດສະພາ 2014, ປະຈຸບັນຍັງລໍຖ້າຄຳເຫັນຈາກທະນາຄານໂລກ ຫລັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງຮ່າງສັນຍາເຮັດວຽກ.
- ໄດ້ສຳເລັດການປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານ ໃນຕຳແໜ່ງລຸ່ມນີ້:
  - ເລຂານຸການ ປະຈຳ ທລຍ ແຂວງຫລວງນ້ຳ
  - ພັດທະນາຊຸມຊົນ ປະຈຳເມືອງພິນ ແລະ ທ່າປາງທອງ (ເມືອງລະ 1 ຕຳແໜ່ງ), ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
  - ຜູ້ປະສານງານດ້ານໂພຊະນາການ 01 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳຢູ່ວຽງຈັນ
  - ວິຊາການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ 01 ຕຳແໜ່ງປະຈຳເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສຳລັບໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄຳປະກັນທາງດ້ານໂພຊະນາການ.

**ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ**

- ສຳເລັດການຈັດສິ່ງ ແລະ ເບີກຈ່າຍອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ສຳລັບກຸ່ມຈະວິກ ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ສຳເລັດສຳລັບການສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງໜອກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມທັງໄດ້ສຳເລັດການຈັດສິ່ງ ແລະ ເບີກຈ່າຍໃຫ້ໂຮງພິມແລ້ວກ່ຽວການຈັດພິມປຶ້ມ, ໃບປິວ, ປຶ້ມ- ແຜ່ນພັບແຜ່ນກິນໄກສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງ ທລຍ.
- ສຳເລັດການເຊັນສັນຍາວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ ກ່ຽວກັບວຽກ Baseline Survey ພາຍໃຕ້ໂຄງການ LONG.

**III. ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕີບັດສຳລັບເດືອນ ມິຖຸນາ 2014**

ສຳລັບເດືອນ ມິຖຸນາ 2014 ນີ້ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈະເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກລຸ່ມນີ້ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້:

- ປະສານກັບທີມງານ LONG ເພື່ອກະກຽມການຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ GESI ສໍາລັບພະ ນັກງານ ທລຍ LONG ຢູ່ 3 ເມືອງ 2 ແຂວງ ຈໍານວນ 37 ທ່ານ ຍິງ 12 ທ່ານ ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2014 ນີ້.
- ສ້າງແຜນວຽກຕິດຕາມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໃນການ ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງ ທລຍ ໃນຮອບວຽນ 12 ສິກປີ 2013-2014 ເຊັ່ນ: ການມີສ່ວນ ຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການເປັນທີມງານຕ່າງໆຂອງ ທລຍ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າຄື: ທີມງານການເງິນ, ທີມງານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ, ທີມງານຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສົມກັບຄຳວ່າ CDD.
- ປະສານກັບ ITC ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ວຽກງານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ ດ້ອຍໂອກາດທີ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້ແຕ່ຕົ້ນປີ 2014 ລົງໃສ່ໃນໜ້າ PRF website.
- ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄືນ ສໍາລັບ ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານຢູ່ແຕ່ ລະເມືອງເປົ້າໝາຍ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ປະຈຳຮອບວຽນ 11 ສິກປີ 2013-2014 ນີ້.
- ສືບຕໍ່ປະສານງານກັບ ກົມຂ່າວສານ ສພຍ ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ລາຍການລຽງສ້າງລຽສາ , ໜັງສືພິມ ແລະ ໂທລະພາບ ເພື່ອກະຈາຍຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ທລຍ ຢູ່ແຕ່ລະຂອບເຂດເປົ້າໝາຍ.
- ສືບຕໍ່ຜະລິດເຄື່ອງມືການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ ເພື່ອແຈກໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທົດລອງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ.
- ຝຶກອົບຮົມ GRASP-GEAR ໃຫ້ແຂວງຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ຜົງສາລີ ແລະ ພະນັກງານເຂົ້າໃຫມ່.
- ລົງກວດກາວຽກ HELVITAS ແລະ ສືບຕໍ່ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຕ່ລະແຂວງຂອງ ທລຍ.
- ສ້າງແຜນທີ່ສະແດງ ຈຸດກຸ່ມບ້ານລະດັບເມືອງຂອງ ທລຍ 10 ແຂວງ
- ກະກຽມ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນໃສ່ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທີ່ແຂວງ ອັດຕະປື ໃນວັນທີ່ 25-26 ມິຖຸນາ 2014
- ປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານ ໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ເມືອງ:
  - ຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ 01 ຕໍາແໜ່ງ
  - ຕໍາແໜ່ງ ວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ 01 ຕໍາແໜ່ງ
  - ຕໍາແໜ່ງ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ການເງິນ 01 ຕໍາແໜ່ງ
  - ພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງທາງປາງທອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 01 ຕໍາແໜ່ງ
  - ບໍລິຫານ-ການເງິນເມືອງຮຸນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ 01 ຕໍາແໜ່ງ
  - ວິສະວະກອນເມືອງຂວາ, ແຂວງຜົງສາລີ 01 ຕໍາແໜ່ງ
  - ປະສານງານກຸ່ມບ້ານດ້ານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ 6 ຕໍາແໜ່ງ, ປະຈຳເມືອງເຊໂປນ 4 ແລະ ນອງ 2 ຕໍາແໜ່ງ , ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສໍາລັບໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄ້າປະກັນທາງດ້ານໂພຊະນາການ
  - ປະສານງານກຸ່ມບ້ານດ້ານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ 4 ຕໍາແໜ່ງ, ປະຈຳເມືອງຮຽມ ແລະ ສ່ອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ສໍາລັບໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄ້າປະກັນທາງດ້ານໂພຊະນາການ.



- ປະສານງານເມືອງ 2 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາເມືອງຮ່ຽມ ແລະ ສ່ອນ, ແຂວງຫົວພັນ ສໍາລັບໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄ້າປະກັນທາງດ້ານໂພຊະນາການ.
- ວິຊາການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການຂັ້ນເມືອງ 02 ຕໍາແໜ່ງປະຈໍາເມືອງສ່ອນ, ແຂວງຫົວພັນ ສໍາລັບໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄ້າປະກັນທາງດ້ານໂພຊະນາການ.
- ກະກຽມຄູ່ມືແນະນໍາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານເຂົ້າໃໝ່
- ຕິດຕາມການຈັດສິ່ງສໍາລັບການຈັດຊື້ລົດຈັກຈໍານວນ 15 ຄັນ.
- ກະກຽມປະເມີນຜົນ, ຕັດສິນ, ໃບສັ່ງຊື້ ແລະ ເຊັນສັນຍາສໍາລັບການຈັດຊື້ລົດໃຫຍ່ ຈໍານວນ 3 ຄັນ
- ຕິດຕາມການຈັດທະບຽນສັນຍາ ແລະ ຈັດສິ່ງຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ ສໍາລັບກຸ່ມບ້ານແບ່ງວິໄລ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື.
- ຕິດຕາມການຜະລິດປຶ້ມຄູ່ມືສໍາລັບຝຶກອົບຮົມກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມການບົວລະບັດຮັກສາ ຂອງພະແນກວິສະວະກໍາ
- ກະກຽມເອກະສານສະເໜີຫາກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ພ້ອມທັງຍົກເວັ້ນພາສີອາກອນ.
- ຕິດຕາມການຜະລິດ ແລະ ການຈັດສິ່ງສໍາລັບຕັ້ງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຂອງ ທລຍ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ
- ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການສັງລວມປ້າຍຂອງແຕ່ລະແຂວງ, ປະເມີນຜົນ, ຕັດສິນ, ອອກໃບສັ່ງຊື້ ແລະ ເຊັນສັນຍາສໍາລັບການຜະລິດປ້າຍໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11 ຂອງແຕ່ລະແຂວງ.
- ສືບຕໍ່ຕັດແກ້ປຶ້ມຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂຄງການຍ່ອຍຂອງຊຸມຊົນ.
- ກະກຽມບົດປະເມີນຜົນ, ບົດຕັດສິນ, ໃບສັ່ງຊື້ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ສໍາລັບການຜະລິດປຶ້ມຄູ່ມືໂຄງການທີ່ຂັບເຄື່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຊຸມຊົນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ສໍາລັບເມືອງທົດລອງ.
- ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາລາຄາຫົວໜ່ວຍຂອງສິນຄ້າ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ/ຫ້າງຮ້ານ/ວິຊາການ ນໍາບັນດາແຂວງຕ່າງໆ.
- ຈັດກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພສະນາການ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກ ຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຮ່າງໄກສອກຫຼີກ.
- ຈັດກອງປະຊຸມຄັດເລືອກໂຄງການຍ່ອຍຂັ້ນເມືອງຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ໄກສິນ ທາມ . ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຍ



ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ

ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ສິວິໄລ ວໍລະຈັກ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ມະນີວັນ ອິນທະປັນຍາ