

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)



ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ
(ປະຈຳເດືອນ 11/2013)

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ

ກະກຽມໂດຍ: ໜ່ວຍງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

13 ທັນວາ 2013

ສາລະບານ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງ ທລຍ ຮອບວຽນທີ 9 ແລະ 10.....	1
I. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013).....	1
ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ.....	1
ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນຂອງຮອບວຽນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2013).....	1
II. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013)	2
ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ.....	2
ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນຂອງຮອບວຽນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013).....	3
III. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (GOL) ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013.....	4
ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ:.....	4
ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນ:.....	4
IV. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການບັບປຸງການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຢູ່ເຂດເມີນສູງຂອງ ສປປ ລາວ (ຮອບວຽນ 9).....	5
V. ຄວາມຄືບໜ້າບາງໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະພະແນກ	6
ກ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ	6
ກ.1. ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.....	6
ກ.2 ວຽກງານກະຈາຍຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ	6
ກ.3 ວຽກງານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.....	6
ຂ. ພະແນກວິສະວະກຳ.....	7
ຄ. ພະແນກຕິດຕາມ - ປະເມີນຜົນ	7
ຄ.1. ວຽກງານແຜນທີ່.....	7
ຄ.2. ວຽກງານ ກສກ (ກົນໄກສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ).....	7
ຄ.3. ວຽກງານວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ.....	8
ຄ.4. ວຽກງານລາຍງານ.....	8
ງ. ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ.....	9
ງ.1. ວຽກງານຈັດຕັ້ງ.....	9
ງ.2. ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ	9
ງ.3. ວຽກງານການເງິນ.....	11
ຈ. ໂຄງການບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໄພສະນາການ (ໂຄງການ LONG).....	11
VI. ແຜນດຳເນີນງານ ແຕ່ວັນທີ 01-31 ທັນວາ 2013 ຂອງແຕ່ລະພະແນກ.....	11
ກ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ	12
ກ.1. ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.....	12
ກ.2 ວຽກງານກະຈາຍຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ:.....	12
ກ.3 ວຽກງານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.....	13
ຂ. ພະແນກວິສະວະກຳ.....	13
ຄ. ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ	13
ຄ.1. ວຽກງານແຜນທີ່.....	13

ຄ.2. ວຽກງານ ກສກ (ກິນໄກສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ).....	14
ຄ.3. ວຽກງານວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ.....	14
ຄ.4. ວຽກງານລາຍງານ.....	14
ງ. ພະແນກບໍລິຫານ- ການເງິນ.....	15
ງ.1. ວຽກງານຈັດຕັ້ງ.....	15
ງ.2. ວຽກງານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ.....	15
ງ.3. ວຽກງານການເງິນ.....	15
ຈ. ໂຄງການບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄຳປະກັນດ້ານໂພສະນາການ (ໂຄງການ LONG).....	16
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.....	16

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງ ທລຍ ຮອບວຽນທີ 9 ແລະ 10

I. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013)

ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ອີງຕາມການລາຍງານໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການທີ່ ທລຍ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຮອບວຽນ 9 ແມ່ນ 265 ໂຄງການ ພາຍຫລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງມາຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013 ມີ 4 ໂຄງການທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນນັ້ນມີດັ່ງນີ້:

- 1 ໂຄງການຈາກ ແຂວງ ຫົວພັນ ເມືອງຊຽງຄໍ້ ກຸ່ມສົບມອນ ບ້ານຕະອ່ອນໃຕ້ ໂຄງການດຶງຕານາງເຄືອຄ່າຍໄຟຟ້າ ງົບປະມານແມ່ນ 66,300,000 ກີບ ໂຄງການນີ້ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເນື່ອງຈາກງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ.
- 1 ໂຄງການຈາກແຂວງ ເຊກອງ ເມືອງກະລຶມ ກຸ່ມຈ່າແລະ ບ້ານ ດັງປາ ໂຄງການສ້າງແຜງໂຊລາຜະລິກກະແສໄຟ້າ (Solar cell) ງົບປະມານແມ່ນ 104,000,000 ກີບ ໂຄງການນີ້ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວລັດຖະບານມີແຜດຶງເຄືອຄ່າຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າເຂົ້າ.
- ແຂວງ ອັດຕະປື 1 ໂຄງການ ທີ່ເມືອງຊານໄຊ ກຸ່ມນ້ຳງອນ ບ້ານນ້ຳງອນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ງົບປະມານແມ່ນ 319,535,465 ກີບ ໂຄງການນີ້ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເນື່ອງຈາກງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ.
- ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ 1 ໂຄງການ ທີ່ເມືອງນາແລ ກຸ່ມພູຫລວງ ບ້ານຫາດນາແລ້ງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ງົບປະມານແມ່ນ 294,955,317 ກີບ ໂຄງການນີ້ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເນື່ອງ ຈາກ ຖືກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ.

ລວມມູນຄ່າທັງໝົດທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນ 4 ໂຄງການແມ່ນ 784,790,782 ກີບ, ເຊິ່ງມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດແມ່ນ 1,329 ຄົນ ເປັນຍິງ 868 ຄົນ ເປັນຊືຍເຜົ່າ 970 ຄົນ.

ດັ່ງນັ້ນໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮອບວຽນທີ 9 ແມ່ນເຫລືອ 261 ໂຄງການໂດຍມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ທລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ທັງໝົດ 261 ໂຄງການ, ກວມເອົາ 100 % ຂອງໂຄງ ການທັງໝົດໃນນັ້ນມີຈຳນວນ 258 ໂຄງ ການຍ່ອຍ ຫຼື ເທົ່າກັບ 99 % ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100 % ເພີ່ມຂຶ້ນ 2 % ເມື່ອທຽບກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ 3 (ຫຼື 1 %) ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າໜ້ອຍກວ່າ 50 % ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ).

ຂະແໜງການ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ສຶກສາ	0	1	0	71	72	24,965,953,346
ສາທາລະນະສຸກ	0	0	0	10	10	2,774,749,214
ນ້ຳສະອາດ	0	2	0	110	112	19,379,059,065
ກະສິກຳ	0	0	0	19	19	3,054,711,097
ຄົມມະນາຄົມ	0	0	0	45	45	9,868,848,666
ພະລັງງານ	0	0	0	3	3	1,099,325,971
ລວມ	0	3	0	258	261	61,107,547,359
ເປີເຊັນ	0%	1%	0%	99%		

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ທັນວາ 2013

ຕາຕະລາງ 2: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 (ແຍກຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຫລວງນໍ້າທາ	0	0	0	25	25	4,661,212,605
ຫົວພັນ	0	0	0	107	107	16,944,831,999
ຊຽງຂວາງ	0	0	0	32	32	9,198,522,965
ສະຫວັນນະເຂດ	0	0	0	41	41	14,739,611,006
ສາລະວັນ	0	0	0	14	14	4,264,163,359
ເຊກອງ	0	1	0	24	25	7,099,961,353
ອັດຕະປື	0	2	0	15	17	4,199,244,072
ລວມ	0	3	0	258	261	61,107,547,359
ເປີເຊັນ	0%	1%	0%	99%		

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ທັນວາ 2013

ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນຂອງຮອບວຽນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2013)

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນ ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013. ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານສໍາລັບຮອບວຽນ 9 ແມ່ນເຫັນວ່າຄວາມລ້າຊ້າເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳຍ່ອຍ. ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນໂຄງການໄດ້ດໍາເນີນການຊໍາລະເງິນທັງໝົດຈໍານວນ 56.75 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 92.88 % ຂອງຈໍານວນເງິນທັງໝົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4.46% ເມື່ອທຽບກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນແຂວງ ຫົວພັນ ຈໍານວນ 16.19 ຕື້ກີບ, ຫຼວງນໍ້າທາ 5.13 ຕື້ກີບ, ສະຫວັນນະເຂດ 13.25 ຕື້ກີບ, ຊຽງຂວາງ 9.00 ຕື້ກີບ, ສາລະວັນ 4.26 ຕື້ກີບ, ເຊກອງ 6.47 ຕື້ກີບ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື 2.43 ຕື້ກີບ.

ເຫດຜົນໃນການຊໍາລະເງິນຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນເບື້ອງຕົ້ນຊ້າກວ່າທີ່ກຳໜົດໄວ້ ແລະ ນອກນັ້ນແມ່ນມາຈາກຂັ້ນຕອນການກະກຽມເອກະສານການຂໍເບີກຈ່າຍຈາກຂັ້ນ ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ການຂໍເບີກຈ່າຍໃນແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນໜ່ວຍງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຕ້ອງສະຫລຸບການເບີກຈ່າຍໃນເດືອນຜ່ານມາໃຫ້ສໍາເລັດເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດຂໍເບີກຈ່າຍໄດ້. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

II. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013)

ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ອີງຕາມການລາຍງານໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການທີ່ ທລຍ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຮອບວຽນ 10 ແມ່ນ 465 ໂຄງການ ພາຍຫລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງມາຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013 ມີ 73 ໂຄງການທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ດັ່ງນັ້ນໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນ 392 ໂຄງການ (ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານຊ້ອນທາຍ)

ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013, ໂຄງການໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ 387 ໂຄງການ ຫຼື ກວມເອົາ 98.72 % ຂອງຈໍານວນ ໂຄງການທັງໝົດ (392 ໂຄງການ), ໃນນັ້ນ ມີ 342 (ຫຼື 87 %) ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100 % ເພີ່ມຂຶ້ນ 2 % ເມື່ອທຽບກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50 % ມີ 37 ຫຼື ເທົ່າກັບ 9 % ແລະ ມີ 8 (ຫຼື 2 %) ໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າໜ້ອຍກວ່າ 50 % ແລະ ອີກ 5 ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລື ເທົ່າກັບ 1 % ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຄືບໜ້າ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 3: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ສຶກສາ	1	0	15	73	89	23,731,192,267
ຄົມມະນາຄົມ	2	5	10	89	106	19,541,949,214
ພະລັງງານ	0	0	0	7	7	1,940,653,802
ສາທາລະນະສຸກ	0	1	1	15	17	2,660,060,282
ນໍ້າສະອາດ	2	1	11	138	152	21,946,640,931
ທຶນສາທາລະນະສຸກ	0	1	0	1	2	175,000,000
ກະສິກໍາ	0	0	0	19	19	2,571,958,537
ລວມ	5	8	37	342	392	72,567,455,033
ເປີເຊັນ	1%	2%	9%	87%		

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ທັນວາ 2013

ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຜົ້ງສາລີ	1	1	2	20	24	5,061,450,000
ອຸດົມໄຊ	0	1	0	53	54	9,959,000,000
ຫລວງພະບາງ	0	1	13	30	44	8,680,250,000
ຫຼວງນໍ້າທາ	0	2	1	26	29	3,343,755,545
ຫົວພັນ	1	2	8	78	89	14,827,659,084
ຊຽງຂວາງ	0	0	3	31	34	7,409,929,291
ສະຫວັນນະເຂດ	0	0	1	55	56	10,636,545,527
ສາລະວັນ	0	0	1	18	19	3,663,297,475
ເຊກອງ	3	1	2	17	23	5,309,164,196
ອັດຕະປື	0	0	6	14	20	3,706,403,916
ລວມ	5	9	37	342	392	72,567,455,033
ເປີເຊັນ	1%	2%	9%	87%		

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ທັນວາ 2013

ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນຂອງຮອບວຽນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013)

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນ ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013. ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານສໍາລັບຮອບວຽນ 10 ແມ່ນເຫັນວ່າຄວາມລ້ຳຊ້າເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳຍ່ອຍ. ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ (ທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ) ໂຄງການໄດ້ດໍາເນີນການຊໍາລະເງິນທັງໝົດຈໍານວນ 46.96 ຕື້ກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 64.71 % ຂອງຈໍານວນເງິນທັງໝົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7.60% ເມື່ອທຽບກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນແຂວງຫົວພັນ ຈໍານວນ 10.75 ຕື້ກີບ, ສະຫວັນນະເຂດ 6.64 ຕື້ກີບ, ຊຽງຂວາງ 4.64 ຕື້ກີບ, ອັດຕະປື 2.45 ຕື້ກີບ ເຊກອງ 2.06 ຕື້ກີບ, ສາລະວັນ 2.28 ຕື້ກີບ, ອຸດົມໄຊ 9.32 ຕື້ກີບ, ຫລວງພະບາງ 4.79 ຕື້ກີບ, ຫລວງນໍ້າທາ 1.22 ຕື້ກີບ ແລະ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ແມ່ນ 3.17 ຕື້ກີບ.

III. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (GOL) ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013

ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຈຳນວນທັງໝົດ 86 ໂຄງການນັ້ນ, ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013, ມີ 86 ໂຄງການ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100 % ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ (ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 7 ລຸ່ມນີ້)

ຕາຕະລາງ 7: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການສົມທົບທຶນລັດຖະບານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013 (ແຍກຕາມຂະແໜງ):

ຂະແໜງການ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ສຶກສາ	0	0	0	15	15	4,121,567,983
ຄົມມະນາຄົມ	0	0	0	11	11	2,206,621,934
ພະລັງງານໄຟຟ້າ	0	0	0	2	2	637,591,518
ສາທາລະນະສຸກ	0	0	0	2	2	224,811,919
ນໍ້າສະອາດ	0	0	0	40	50	7,996,147,554
ກະສິກໍາ	0	0	0	6	6	813,259,092
ລວມ	0	0	0	86	86	16,000,000,000
ເປີເຊັນ	0%	0%	0%	100%		

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ທັນວາ 2013

ຕາຕະລາງ 8: ໂຄງການສົມທົບທຶນລັດຖະບານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013 (ແຍກຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຫຼວງນໍ້າທາ	0	0	0	18	18	2,239,400,477
ຫົວພັນ	0	0	0	21	21	3,493,492,695
ຊຽງຂວາງ	0	0	0	12	12	2,487,091,004
ສະຫວັນນະເຂດ	0	0	0	17	17	3,594,450,075
ສາລະວັນ	0	0	0	6	6	1,396,573,598
ເຊກອງ	0	0	0	6	6	1,349,492,008
ອັດຕະປື	0	0	0	6	6	1,439,500,143
ລວມ	0	0	0	86	86	16,000,000,000
ເປີເຊັນ	0%	0%	0%	100%		

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ທັນວາ 2013

ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນ:

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013, ການຊຳລະສະສາງດ້ານວຽກງານການເງິນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການເບີກຈ່າຍ ຊຶ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມລ້າຊ້າຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບຄວາມຄືບໜ້າດ້ານກິດຈະກຳ, ການເບີກຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາ (ບໍລິສັດທີ່ຊະນະການປະມຸນ ແລະ ນາຍຊາງຊຸມຊົນ) ຍັງເປັນບັນຫາທ້າທາຍພໍສົມຄວນ, ຫຼ້າສຸດ ທລຍ ໄດ້ຮັບແຈ້ງການຈາກກະຊວງການເງິນວ່າ ການປະກອບສ່ວນ ຂອງ ລັດຖະບານ ຕໍ່ໂຄງການແກ້ໄຂຄວາມທຸກ ຂອງ ທລຍ ນັ້ນ ຈະມີຄວາມຊັກຊ້າໃນທາງປະຕິບັດອີກໄລຍະໜຶ່ງເພາະວ່າລັດຖະບານເຮົາ ຍັງພົບກັບການຂາດດຸນງົບປະມານຢູ່.

ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງກ່າວ, ຄະນະບໍລິຫານໂຄງການ ທລຍ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຄະນະວິຊາການຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນປຶກສາຫາລືກັນ ແລະ ໄດ້ກຳນົດມາດຕະການແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2013, ພະນະທ່ານ ບຸນເຮືອງ ດວງພະຈັນ ໄດ້ເຮັດຈົດໝາຍເຖິງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນເພື່ອສະເໜີພິຈາລະນາເປັນບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບງົບປະມານທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຈຳນວນ 16 ຕື້ ກີບ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 86 ໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ສິກປີ 2012-2013.
2. ນອກຈາກນີ້, ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2013, ທ່ານ ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ເຮັດໜັງສືເຖິງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ລວມທັງສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ.

IV. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການບັບປຸງການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຢູ່ເຂດເນີນສູງຂອງ ສປປ ລາວ (ຮອບວຽນ ໑)

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ໂຄງການບັບປຸງການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ເຂດເນີນສູງຂອງ ສປປລາວ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງພື້ນເດັ່ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນພໍສົມຄວນ, ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100 % ເມື່ອທຽບກັບແຜນການປະຈຳປີ, ສາລັບລາຍລະອຽດທາງດ້ານການເງິນແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການເບີກຈ່າຍແລ້ວ 10.42 ຕື້ກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 95.87 % ຂອງຈຳນວນເງິນທັງໝົດ ສ່ວນລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຄືບໜ້າແມ່ນມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ຕາຕະລາງ 3: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSSIP ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013 (ແຍກຕາມຂະແໜງ):

ຂະແໜງການ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຄົມມະນາຄົມ	0	0	0	11	12	1,786,348,495
ພະລັງງານໄຟຟ້າ	0	0	0	1	1	165,000,000
ນໍ້າສະອາດ	0	0	0	5	5	7,804,962,057
ກະສິກໍາ	0	0	0	72	77	8,272,346,792
ລວມ	0	0	0	89	89	10,223,695,287
ເປີເຊັນ	0%	0%	0%	100%		

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ທັນວາ 2013

ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSSIP ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2013 (ແຍກຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຫລວງນໍ້າທາ	0	0	0	17	18	2,149,083,386
ຫົວພັນ	0	0	0	46	46	4,400,553,400
ຊຽງຂວາງ	0	0	0	8	8	841,643,323
ສະຫວັນນະເຂດ	0	0	0	18	18	2,832,415,177
ລວມ	0	0	0	89	89	10,223,695,287
ເປີເຊັນ	0%	0%	0%	100%		

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ທັນວາ 2013

V. ຄວາມຄືບໜ້າບາງໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ກ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ

ກ.1. ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

1. ສືບຕໍ່ຈັດ ກອງປະຊຸມທົບທວນຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນກຸ່ມ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະສຳເລັດໝົດ ຢູ່ໃນອາທິດທີ 2 ຂອງເດືອນທັນວາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
2. ສຳເລັດໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ປະສານງານການວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ຢູ່ 5 ແຂວງຄື: ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ, ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ.
3. ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຮາກຖານ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ລະຫວ່າງ 10 ປະເທດອາຊຽນ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-30 ພະຈິກ 2013 ທີ່ປະເທດໄທ.

ກ.2 ວຽກງານກະຈາຍຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ

1. ລົງຂ່າວຢູ່ໃນເວບໄຊ້ຂອງ ທລຍ ຈຳນວນ 3 ເລື່ອງ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດຂອງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງການທົບທວນຄືນແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອີກຫນຶ່ງບົດຂ່າວ ກ່ຽວກັບການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອ ກາດ ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ.
2. ສົ່ງບົດຂ່າວ 11 ຂ່າວ ໃຫ້ທາງຜ່ານວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອອອກຂ່າວ.
3. ຈັດການສຳພາດສົດທາງໂທລະສັບ ຜ່ານລາຍການຮອບບ້ານ-ຜ່ານເມືອງ ແມ່ນ ຂອງຜູ້ປະສານງານແຂວງ 10 ແຂວງ ເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສົນທະນາກ່ຽວກັບການທົບທວນຄືນວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ.
4. ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນ ແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ ໄດ້ນຳໃຊ້ຟິມສາລະຄະດີແນະນຳ ທລຍ 2 ເພື່ອໃຊ້ໃນການທົບທວນຄືນ ລະບຽບຫລັກການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ທລຍ;
5. ຢູ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໄດ້ມີສືບຕໍ່ດຳເນີນການສ້າງຕັ້ງ ກະດານຂ່າວກຸ່ມບ້ານ ຄາດວ່າຈະສູ້ຊົນໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2013 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
6. ໄດ້ລິເລີ່ມ ສ້າງສະປອດໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ ກ່ຽວກັບ ທລຍ II ແລະ ສ້າງສະປອດກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
7. ສຳເລັດໃນການກະກຽມການຜະລິດປຶ້ມແນະນຳ ທລຍ 2 (ພາສາລາວ) 4,000 ສະບັບ, ແຟ້ມໃສ່ເອກະສານຂອງ ທລຍ 5,000 ສະບັບ, ແຜ່ນໂຄສະນາ FRM 208 ແຜ່ນ ແລະ ແຜ່ນໂຄສະນາ 10 ລະບຽບໃນແຜ່ນດຽວ 181 ແຜ່ນ.
8. ຈັດການວາງສະແດງຮູບພາບ ຢູ່ກອງປະຊຸມໂຕະມິນ ລະດັບສູງຄັ້ງທີ 11 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-20 ພະຈິກ 2013 ທີ່ປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ກ.3 ວຽກງານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ

ເລັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ 3 ຊຸດ ໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍລິຫານ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ, ຜູ້ປະສານງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງໃນ 10 ແຂວງ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້.

1. ຊຸດທີ່ 1: ວັນທີ່ 20-21 ພະຈິກ 2013 ສຳລັບຄະນະບໍລິຫານ ທລຍ ຂຶ້ນສູນກາງ ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການ ທລຍ ຂຶ້ນແຂວງ
2. ຊຸດທີ່ 2: ວັນທີ່ 25-27 ພະຈິກ 2013 ສຳລັບພະນັກງານຂຶ້ນແຂວງ 5 ແຂວງຄື: ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ຊຽງຂວາງ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ.
3. ຊຸດທີ່ 3: ວັນທີ່ 28-30 ພະຈິກ 2013 ສຳລັບພະນັກງານ ທລຍ ຂຶ້ນແຂວງຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື.

ຂ. ພະແນກວິສະວະກຳ

ຕິດຕາມວຽກງານການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍຂອງຮອບວຽນ 10 ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືກ່ອນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໃຫ້ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂຶ້ນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ພ້ອມທັງສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ ສັນຍາໃຫ້ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ (ແຂວງ ອັດຕະປື, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ) ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 34 ທ່ານ ເປັນຍິງ 01 ທ່ານ.

ໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານເຂດເນີນສູງຂອງ ສປປ ລາວ (ຄປຄສ-LUFSIP) ໄດ້ລົງໄປຕິດຕາມ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຮ່ວມກັບທີມງານ ທະນາຄານໂລກ ຄັ້ງວັນທີ່ 19-23 ພະຈິກ 2013 ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ LUFSIP C1, C2 ແລະ C3a ໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ສຳເລັດພ້ອມທັງສຳພາດປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮັບຝັງການລາຍງານ ເຫັນວ່າຜູ້ໃຫ້ທຶນມີຄວາມພໍໃຈໃນ ຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮອບວຽນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໃນວັນທີ່ 8-10 ທັນວາ 2013 ໂຄງການຄ້ຳ ປະກັນສະບຽງອາຫານເຂດເນີນສູງຂອງ ສປປ ລາວ (ຄປຄສ-LUFSIP) ໄດ້ລົງໄປຕິດຕາມການທົດລອງນຳໄຊ້ ແບບຟອມປະເມີນໂຄງການຍ່ອຍສຳລັບໂຄງການຂອງໂຄງການ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ລາວ-ອາຊີ ຄອນຊາວ ແຕ້ນກລຸບ ທີ່ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ ກຸ່ມເທດສະບານ ເມືອງທ່າໂທມ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງການທົດລອງນຳໄຊ້ ແບບຟອມຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 45 ທ່ານ ເປັນຍິງ 17 ທ່ານ ຜົນຂອງການນຳໄຊ້ແບບຟອມແມ່ນສາມາດ ຕື່ມຂໍ້ມູນໄດ້ຄົບຖ້ວນບໍ່ມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ຫັນເວລາຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຄ. ພະແນກຕິດຕາມ - ປະເມີນຜົນ

ຄ.1. ວຽກງານແຜນທີ່

ສຳເລັດການສ້າງແຜນທີ່ ຮອບວຽນ 9-10 2 ແຂວງ ທລຍ (ລະດັບເມືອງ) ແລະ ແຜນທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ຂອງ ທລຍ I (ຮອບວຽນ,4,5) ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ກະກຽມສ້າງແຜນທີ່ ຮອບວຽນ 11 ຂອງ 10 ແຂວງ ທລຍ.

ຄ.2. ວຽກງານ ກສກ (ກົນໄກສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ)

ຕິດຕາມ ແລະ ຕອບຮັບ ຄຳຄິດເຫັນຜ່ານທາງອີເມລ, ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ພ້ອມທັງເຮັດບົດສະຫລຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈຳເດືອນ ທັນວາ 2013.

ສະຫຼຸບ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານລວມ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກ ກສກ ຂອງ ປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ 2013 ສິ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງໃນເດືອນ ພະຈິກ 2013 ນີ້ມີຈຳນວນຄຳຄິດເຫັນທັງໝົດແມ່ນ 2,178 ຄຳຄິດເຫັນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນຄຳເຫັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທລຍ ມີ 16 ຄຳເຫັນ, ເຊິ່ງ 9 ຄຳຄິດເຫັນແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ຮັບຄຳຄິດເຫັນຈາກ

10 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ແລະ 7 ຄາຄິດເຫັນແມ່ນຜ່ານທາງ ສາຍດ່ວນ 161 ສ່ວນທີ່ເຫລືອ 2,172 ຄາເຫັນ ແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທລຍ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງສັງລວມຄ່າຄິດເຫັນ ເດືອນ ພະຈິກ 2013

ຄ່າຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ຮັບ	ສານ ດ່ວນ161	ອີ ເມລ	ຕູ້ຮັບຄ່າຄິດເຫັນ											
			ຊຂ	ຊກ	ອປ	ສວ	ຫຸທ	ສຂ	ຫພ	ຫຼບ	ອຊ	ພລ	ລວມ	
ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ຂໍທຶນຊ່ວຍເຫລືອ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ຂອບໃຈ ທລຍ	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8
ຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບວຽກ ທລຍ	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
ຄ່າຄິດເຫັນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທລຍ	2,136	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,172
ລວມ	2,143	36	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	2,188
ລວມ ຄ່າຄິດເຫັນທີ່ກ່ຽວກັບ ທລຍ	7	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	16

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ພະຈິກ 2013

ຄ.3. ວຽກງານວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ໃນໄລຍະ 1 ເດືອນຜ່ານມາ, ວຽກງານ ວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຕາມ ພາລະບົດບາດ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງທີມງານ ບໍລິຫານງານ ທລຍ ສູນກາງ ໃນດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ດ້ານສັງຄົມດັ່ງນີ້:

1. ດ້ານວິຊາສະເພາະແມ່ນສໍາເລັດໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:

- ໄດ້ກວດກາ ແລະ ມີຄ່າເຫັນຕໍ່ບັນດາຮ່າງບົດລາຍງານ ເຄິ່ງໄລຍະການປະເມີນການສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ມີໄຊເຕັກໂນ ພ້ອມທັງໄດ້ສົ່ງ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອຊາບ.
- ໄດ້ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກ ງານຂອງໂຄງການ LONG ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໂຄງການ LONG ຂອງ 2 ແຂວງ (ສະຫວັນນະ ເຂດ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ)
- ສໍາເລັດການສັງລວມລາຍຊື່ໂຄງການຍ່ອຍອບວຽນ 11 ພ້ອມທັງໄດ້ຄິດໄລ່ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະ ມານ ຂອງກຸ່ມບ້ານໃນໄລຍະເຄິ່ງສະໄໝ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃສ່ຮ່າງບົດ ລາຍງານເພື່ອການປະເມີນໄລຍະເຄິ່ງອາຍຸໂຄງການ ຂອງທີມງານຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນ ລະຫວ່າງວັນທີ່ 27 ມັງກອນ ເຖິງ 14 ກຸມພາ 2014 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ຄ.4. ວຽກງານລາຍງານ

1. ສືບຕໍ່ສຶກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍຂອງຮອບວຽນ 9 ແລະ 10 ເພື່ອເຮັດບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງ ທລຍ ອີງຕາມການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ ທລຍ ກັບວິຊາການຈາກທະນາຄານໂລກ ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ວິຊາການທະນາຄານໂລກໃນວັນທີ່ 13 ທັນວາ 2013. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ໄດ້ສໍາເລັດການລາຍ ງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ທລຍ ຮອບວຽນ 10 ທີ່ຍູ່ພາຍໃຕ້ ທຶນສົມທົບຂອງລັດທະບານ.

ຄ.5. ວຽກງານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (MIS)

ເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນຜົນວຽກງານ LUFSSIP ທີ່ເມືອງທ່າໂທມ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາລາວ-ເອເຊຍ ວັນທີ 9-13 ທັນວາ 2013 ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ TOT ທີ່ບໍລິສັດ EDC ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 12-20 ທັນວາ 2013 ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃໝ່ ທລຍ ຂອງເມືອງໃໝ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ສືບຕໍ່ກວດກາຈຳນວນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການນຳເຂົ້າຂໍ້ມູນໃສ່ຖານຂໍ້ມູນຂອງຮອບວຽນ 9 ແລະ 10 ຈາກບັນດາ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ພ້ອມທັງມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລົບບົບຖານຂໍ້ມູນໄປພ້ອມໆ ກັນເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ.

ງ. ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ

ງ.1. ວຽກງານຈັດຕັ້ງ

ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກຂອງພະນັກງານປະຈຳປີ 2013 ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນເດືອນທັນວາ: ມາຮອດປະຈຸບັນ ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ການປະເມີນຜົນຂອງພະນັກງານ ທລຍ ຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ສຳເລັດສ່ວນຮ້ອຍ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງຈະເປັນຜູ້ສັ່ງລວມຜົນຂອງການປະເມີນຜົນທັງໝົດ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ບ່ອນອີງໃນການອອກສັນຍາ ພ້ອມທັງສ້າງແຜນຍົກລະດັບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈຳເປັນ.

ກະກຽມເອກະສານດ້ານວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄະນະກວດສອບພາຍນອກ: ໄດ້ສຳເລັດວຽກງານດັ່ງກ່າວສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ການກວດສອບຈາກພາຍນອກກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານກໍ່ໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ ພຽງແຕ່ຍັງລໍຖ້າຜົນການສະຫລຸບສຸດທ້າຍເປັນທາງການຈາກບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ.

ກະກຽມການອອກສັນຍາໃຫ້ພະນັກງານ ສຳລັບປີ 2014 ແລະ ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ຮ່ວມກັບຄະນະບໍລິຫານງານໂຄງການ: ສຳລັບການອອກສັນຍາໃຫ້ພະນັກງານຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ ເນື່ອງຈາກວ່າຍັງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍສົມຄວນໃນການຫາຂໍ້ມູນ, ພິຈາລະນາດ້ານງົບປະມານ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆສຳລັບພະນັກງານ . ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ການອອກສັນຍາໃຫ້ພະນັກງານຈະບໍ່ກາຍເດືອນມັງກອນ 2014.

ໄດ້ສຳເລັດການຈັດຊຸດຝຶກອົມ 2 ຊຸດ ໃນຫົວຂໍ້ “ການຝຶກ ເພື່ອເປັນຄູຝຶກ” ໃຫ້ພະນັກງານ ທລຍ ສູນກາງ ແລະ ພະນັກງານ ຄພທສ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງລວມທັງໝົດມີປະມານ 20 ຄົນ ແລະ ພ້ອມນີ້ໄດ້ສຳເລັດການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານບາງຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້:

ຂັ້ນສູນກາງ:

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສະຖາບັນທ້ອງຖິ່ນ: ເນື່ອງຈາກວ່າການັບສະໝັກຄັ້ງທຳອິດນັ້ນຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກຂໍສະຫລະສິດ ເພາະວ່າບໍ່ສາມາດລາອອກຈາກບ່ອນທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກໃນປະຈຸບັນ ທລຍ ຈຶ່ງໄດ້ປະເມີນການຄັດເລືອກເປັນຄັ້ງທີ 2 ແລະ ສາມາດຄັດເລືອກໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ຄາດຄະເນການເລີ້ມວຽກແມ່ນຕົ້ນເດືອນ ກຸມພາ 2014.

1.2. ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ພະແນກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໄດ້ລົງປະເມີນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການດໍາເນີນວຽກງານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການປະມຸນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຢູ່ລະດັບຂັ້ນບ້ານຮ່ວມກັບທີມງານຕາງໜ້າທະນາຄານໂລກໃນ 2 ແຂວງທົດລອງ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຄັ້ງວັນທີ 16- 21 ທັນວາ 2013 ຜ່ານການລົງຕິດຕາມຮ່ວມກັບທີມ ງານທະນາຄານໂລກເຫັນວ່າ ຫ້ອງການພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນເມືອງ ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ນາຍບ້ານ, ປະຊາຊົນ ແລະ ທລຍ ເມືອງ, ແຂວງ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ມີການເປີດຊອບປະມຸນຢູ່ຂັ້ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ປະໂຫຍດ ແຕ່ກໍພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກບາງປະການເຊັ່ນ: ທີ່ຕັ້ງຂອງບາງບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຍ່ອຍຫ່າງໄກຊອກຫລີກ ເຮັດໃຫ້ເປີດຊອບປະມຸນໃຊ້ເວລາຫລາຍ, ຈໍານວຍໂຄງການແຕ່ລະເມືອງຫລາຍເຮັດໃຫ້ການແນະນໍາບໍ່ທົ່ວຖິງ, ທີມ ງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານຍັງມີລະດັບການສຶກສາຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ມີປະສິບການ ລວມທັງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງ ພະນັກງານເມືອງເອງຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ, ໄລຍະເວລາໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຂັ້ນບ້ານພຽງ 1 ມື້ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດ ໃຫ້ທີມງານຂັ້ນບ້ານເຂົ້າໃຈທຸກລາຍລະອຽດຂອງວຽກ ລວມທັງບໍ່ມີສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນເອກະສານການປະມຸນທີ່ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າຖິງໄດ້ ເປັນຕົ້ນ.

1. ຕິດຕາມການສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຍ 5 ເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການ ທລຍ ແຂວງ ຂອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຄືບ ໜ້າໄປ 90 % ແລະ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ.
2. ຕິດຕາມການປະມຸນສົມທຽບລາຄາການ ສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງຂວາ ແລະ ຫ້ອງການ ທລຍ ແຂວງ ຂອງແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຄືບໜ້າ 50 % ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ.
3. ສໍາລັບການຈັດຊື້ອຸປະກອນການແພດ ຂອງບ້ານ ດາກປຣາຫລັກຊາວ ເມືອງດາກຈິ່ງ ແຂວງເຊກອງ ຕາມ ການມອບສິດຂອງທີມງານກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດສົ່ງສິນຄ້າຈາກແຂວງໄປຍັງກຸ່ມບ້ານ ແລະ ການຂໍເບີກຈ່າຍເງິນ ຄືບໜ້າໄປ 90 %.
4. ການຈັດຊື້ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ຂອງບ້ານປີໄຮ່, ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງ ສາລະວັນ ຄືບໜ້າໄປ 90 % ລໍຖ້າການຈ່າຍເງິນ ເພາະເປັນໂຄງການທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ.
5. ສໍາລັບການປະມຸນຈັດຊື້ ສໍາລັບອຸປະກອນການແພດ ບ້ານລະໄກ, ເມືອງນອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຄືບໜ້າໄປ 90 % ລໍຖ້າການຈ່າຍເງິນເພາະເປັນໂຄງການທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ.
6. ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ 3 ແຫ່ງ ຂອງເມືອງນາແລ ແລະ ເມືອງລອງ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ຄືບໜ້າໄປ 20 % ພວມດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງ.
7. ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງຝາຍນໍ້າລິ້ນ ແລະ ຂົວຈົມ ຢູ່ກຸ່ມບ້ານນາລໍາ ເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຄືບໜ້າໄປ 15 % ພວມດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງຮາກຖານຂອງຝາຍນໍ້າລິ້ນ ແລະ ຂົວຈົມ.
8. ກະກຽມການປະມຸນເຄື່ອງໄຊ້ IT ສໍາລັບພະນັກງານໂຄງການ LONG ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ເອກະສານ.
9. ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການປະມຸນຈັດຊື້ເຄື່ອງເສີມກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງ ທລຍ ສຸນກາງ ຄືບໜ້າໄປ 20 % ກໍາລັງ ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ, ຕັດສິນ, ອອກໃບສັ່ງຊື້, ແລະ ເຊັນສັນຍາ.
10. ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການປະມຸນຈັດຊື້ເຄື່ອງກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ ຄືບໜ້າໄປ 20% ກໍາລັງດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ, ຕັດສິນ, ອອກໃບສັ່ງຊື້, ແລະ ເຊັນສັນຍາ.

11. ການປະມຸນຕູ້ເຮັດນໍ້າຮ້ອນນໍ້າເຢັນຂອງຫ້ອງການ ທລຍ ຫ້າເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການ ທລຍ ແຂວງຫລວງພະບາງຄົບໜ້າໄປ 70% ກາລັງດາເນີນຂັ້ນຕອນການຈັດສິ່ງ.
12. ຕິດຕາມການປະມຸນຈັດຊື້ເຟີນິເຈີ, ຕູ້ເຮັດນໍ້າຮ້ອນນໍ້າເຢັນ, ສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄົບໜ້າໄປ 10% ກາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມເອກະສານປະມຸນ.
13. ຕິດຕາມການປະມຸນຈັດຊື້ເຟີນິເຈີ, ຕູ້ເຮັດນໍ້າຮ້ອນນໍ້າເຢັນ, ສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫລວງພະບາງຄົບໜ້າໄປ 10% ກາລັງພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມເອກະສານປະມຸນ.
14. ສັງລວມແບບສອບຖາມການປະເມີນວຽກງານການປະມຸນຈັດຊື້ໂຄງການຍ່ອຍສໍາລັບແຂວງທົດລອງ ຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຜົ່ງສາລີ ແລະ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປະເມີນ.
15. ສໍາເລັດກະກຽມແຜນຈັດຊື້ ສໍາລັບສົກປີ 2013-2014 ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ທລຍ 2 ແລະ ສິ່ງໃຫ້ທະນາຄານໂລກແລ້ວ ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2013.
16. ສໍາເລັດກະກຽມແຜນຈັດຊື້ ສໍາລັບສົກປີ 2013-2014 ພາຍໃຕ້ໂຄງການ LONG ແລະ ສິ່ງໃຫ້ທະນາຄານໂລກແລ້ວ ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2013.
17. ສໍາເລັດການກະກຽມຕາຕະລາງຂໍ້ມູນການດໍາເນີນການປະມຸນໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 10 ສິ່ງໃຫ້ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອກຽມລົງມາກວດກາເອກະສານ.

1.3. ວຽກງານການເງິນ

1. ກະກຽມເອກະສານສໍາລັບການກວດສອບຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ, ໂດຍສະເພາະເອກະສານການເບີກຈ່າຍຕ່າງໆ.
2. ສໍາເລັດການເຮັດບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາສົກປີ 2012-2013 ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
3. ສໍາເລັດການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 ປີ 2013 ສໍາລັບແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ ຈໍານວນ 1,090.ໂດລາ
4. ສໍາເລັດການເຮັດບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ 2013.
5. ພະນັກງານການເງິນແຂວງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ຂອງທາງພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດ.
6. ຕິດຕາມການເບີກຈ່າຍເງິນໂຄງການຍ່ອຍ ງວດ 2 ຂອງຮອບວຽນ 9.

ຈ. ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄໍາປະກັນດ້ານໂພສະນາການ (ໂຄງການ LONG)

ສໍາລັບໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄໍາປະກັນດ້ານໂພສະນາການ (ໂຄງການ LONG) ໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາ, ເຮັດການໄດ້ຮ່າງຄືນໃໝ່ຕາມການຊີ້ນໍາຂອງທ່ານ ຜູ້ອໍານວຍການ ທລຍ ພ້ອມນີ້ໄດ້ລົງວາງແຜນແກ້ໄຂວຽກໂພສະນາການ ເມືອງວຽງທອງແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ໃນນັ້ນ ຫົວໜ້າໂຄງການໄດ້ປະຊຸມຮ່ວມກັນ ອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ປະຈໍາທັງສອງເມືອງ ເຮັດການວາງແຜນເພື່ອດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ການສົ່ງເສີມໂພສະນາການ ຂອງໂຄງການໂດຍສືບທົບກັບຫ້ອງການສາທາເມືອງ ຕາມການແນະນໍາຂອງທະນາຄານໂລກ.

ໃນວັນທີ 11-13 ທັນວາ 2013 ຢູ່ທີ່ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍໄດ້ແນະນຳຮ່າງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວິທີການປ້ອນຂໍ້ມູນຕົວຈິງໃຫ້ພະນັກງານກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ສາມາດປ້ອນຂໍ້ມູນຕົວຈິງສຳເລັດປະມານ 60 % ແລະ ຈະສືບຕໍ່ປ້ອນສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ເພາະຂໍ້ມູນບາງສ່ວນຍັງບໍ່ສາມາດ ປ້ອນໄດ້ໃນທັນທີ ແລະ ບາງຂໍ້ມູນກໍ່ບໍ່ສາມາດຫາໄດ້ໃນທັນທີ ເພາະຍັງຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ຫຼືບໍ່ໄດ້ບັດທຶກເນື່ອງຈາກເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຈຶງຕ້ອງການເກັບຕື່ມອີກ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຖານຂໍ້ມູນ ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ລົງປັບປຸງຮ່າງ ແລະ ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ຮ່າງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຄປພ ໂດຍນຳເອົາຮ່າງຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ມີການປັບປຸງໃໝ່ເຊັ່ນ: ຮ່າງການເກັບກຳການທ້ອນເງິນທີ່ແຕ່ກ່ອນ ແຍກຟາຍ ຂອງແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ປີ, ໂຕປັບປຸງໃໝ່ແມ່ນເອົາເຂົ້າມາເປັນຟາຍດຽວ ເພື່ອງາຍໃນການສັງລວມ ລະ ວິເຄາະຕີລາຄາ ຕະຫຼອດເຕັກນິກ ການດັດແປງລະບົບຟາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂອງລະບົບ.

ໃນວັນທີ 17-29 ທັນວາ 2013 ໄດ້ນຳພາຄະນະທີ່ປຶກສາໄລຍະສັ້ນດ້ານການຕະຫຼາດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງລົງ ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ ເອົາຂໍ້ມູນຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງກວມເອົາບ້ານເກົ່າ ແລະ ບ້ານທີ່ມີແຜນຂະຫຍາຍໃໝ່ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ນຳພາຄະນະທີ່ປຶກສາ ເຂົ້າພົບ ແລະ ສຳພາດເອົາຂໍ້ມູນ ນຳພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກພາກລັດເຊັ່ນ: ຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງ, ຫ້ອງການ ການຄ້າເມືອງເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງຜົນໃນເບື້ອງຕົ້ນສາມາດໄດ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສ້ການຕະຫຼາດຂອງຊຸມຊົນວ່າ: ຊຸມຊົນ ຜະລິດຫຍັງ ມີຜະລິດຕະພັນຫຍັງ ແລະ ສະຖານທີ່ຈັດຈຳໜ່າຍ ພ້ອມທັງລະບົບສັນຍາການຈັດຊື້ຕ່າງໆລະຫວ່າງ ຊຸມຊົນແລະຜູ້ຊື້.

VI. ແຜນດຳເນີນງານ ແຕ່ວັນທີ 01-31 ມັງກອນ 2014 ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ກ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ

ກ.1. ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

1. ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບວຽນທີ່ 11 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທລຍ ຊຸມຊົນຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ.
2. ສ້າງບ້ານຕົວແບບ ໃນດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນເອງ ຢ່າງໜ້ອຍ ແຕ່ ລະເມືອງໃຫ້ໄດ້ 1 ບ້ານ.
3. ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ທລຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແຂວງໃໝ່.
4. ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມ ປະສານງານການວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ໃຫ້ສຳເລັດຢູ່ໃນອາທິດທີ່ 2 ຂອງເດືອນທັນວາ 2013.
5. ຕິດຕັ້ງຜູ້ຮັບຄຳເຫັນ ຢູ່ສອງເມືອງເປົ້າໝາຍໃໝ່ ຄືເມືອງໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.

ກ.2 ວຽກງານກະຈາຍຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ:

1. ສົມທົບກັບ ກົມຂ່າວສານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຜະລິດສະປອດໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ- ຊາຍ ໃນການພັດທະນາຊຸມນະບົດ ພາຍໃຕ້ວຽກງານ ທລຍ.

2. ສົມທົບກັບໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ໃນການຜະລິດຟິມສາລະຄະດີ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນລະດັບຄອບຄົວ ຜ່ານກິດຈະບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານໂພຊະນາການ.
3. ຜະລິດໂປດສະເຕີ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍໃໝ່ຂອງ ທລຍ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ.
4. ສົ່ງຂ່າວໃຫ້ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ, ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຫັງສີພິມຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ 10 ຂ່າວ.
5. ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ລາຍການລຸງສ້າງ-ລຸງສາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ສໍາລັບຮອບວຽນທີ່ 11.
6. ສືບຕໍ່ ປະສານສົມທົບ ກັບ ພະແນກວິສະວະກໍາ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານການເງິນ ໃນການກະກຽມຜະລິດຟິມສາລະຄະດີ ເພື່ອກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.

ກ.3 ວຽກງານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ

ສືບຕໍ່ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທລຍ ຂຶ້ນເມືອງ ທີ່ນອນໃນ 2 ແຂວງຄື:

- ວັນທີ 16-18 ທັນວາ 2013 ຝຶກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຂວງຫົວພັນ.
- ວັນທີ 19-21 ທັນວາ 2013 ຝຶກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຂວງຊຽງຂວາງ.

ທັງ 2 ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ໂພນສະຫວັນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.

ຂ. ພະແນກວິສະວະກໍາ

1. ສືບຕໍ່ກຳລັງຝຶກອົບຮົມຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ແລະ ການເອົາວິຊາການຂັ້ນແຂວງມາຢຽມຢາມແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງແຂວງກັບແຂວງ.
2. ຕິດຕາມການສໍາຫລວດອອກແບບຮອບວຽນ 12 ສໍາລັບໂຄງການຂອງ ທລຍ ແລະ ຂອງລັດຖະບານ.
3. ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ຂອງ Helvetas ທີ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ
4. ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້.
5. ຂຶ້ນແຜນທັດສະນະສຶກສາ LUFSSIP ພາກເໜືອ.
6. ຕິດຕາມການເຮັດທົດລອງກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງ LUFSSIP.
7. ຕິດຕາມການເຮັດບົດລາຍງານກ່ຽວຂອງການປະເມີນຜົນທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງ ທລຍ 2.
8. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຄ. ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ

ຄ.1 ວຽກງານແຜນທີ່

1. ສືບຕໍ່ສ້າງແຜນທີ່ ຮອບວຽນ 11 10ແຂວງ ທລຍ.
2. ຕຽມແຜນທີ່ ທລຍ 1+2 ພາກພາສາອັງກິດ ເພື່ອພິມໃຫ້ ແຂວງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ ຂອງ ທລຍໃສ່ເຈ້ຍຂະໜາດ A1.
3. ກະກຽມຈັດຝຶກອົບຮົມການສ້າງແຜນທີ່ ຂັ້ນບ້ານ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ M&E ທັງ10 ແຂວງ ທລຍໃນວັນທີ 20-24 ມັງກອນ 2014.

ຄ.2. ວຽກງານ ກສກ (ກົມໄກສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ)

1. ສະຫຼຸບ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານລວມ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກ ກສກ ປະຈຳເດືອນ ທັນວາ 2013 ສິ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
2. ກະກຽມບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2014.
3. ຕິດຕາມ ແລະ ຕອບຮັບ ຄຳຄິດເຫັນຜ່ານທາງອີເມລ, ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ.

ຄ.3. ວຽກງານວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ

1. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການປະເມີນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ມີໄຊເຕັກໂນ.
2. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມເອົາບົດລາຍງານຜົນການປະເມີນຜົນດ້ານປະສິດທິຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂອງທີມງານບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ລາວ-ອາຊີ.
3. ສືບຕໍ່ຮ່າງພາລະບົດບາດ (ToR) ການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການຢູ່ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍເກົ່າຂອງ ທລຍ ເຊິ່ງໄດ້ສຳເລັດການຈັດຈ້າງປະຕິບັດໃນປີ 2008 (ເມືອງ ແອດ ແລະ ເມືອງສິບເປົ້າ ແຂວງຫົວພັນ, ເມືອງບາຈຽງ, ສຸຂຸມມາ, ມູນລະປະໂມກ, ປະທຸມພອນ ແລະ ເມືອງໂຂງ ແຈວງຈຳປາສັກ) ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2014 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
4. ສັງລວມ ແລະ ວິໄຈ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ໃນສິກປີ 2013 -2014.
5. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າອື່ນຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຄະນະບໍລິຫານ ງານ ທລຍ.

ຄ.4. ວຽກງານລາຍງານ

1. ກະກຽມເຮັດບົດລາຍງານສຳລັບກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍກາງສະໄໝ ເຊິ່ງຄາດວ່າຮ່າງທຳອິດຂອງບົດລາຍງານຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2013.
2. ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບ ລະບົບລາຍງານ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ສຳລັບໂຄງການ ທລຍ ເພື່ອແລກປ່ຽນໃຫ້ພະນັກງານໃນໜ່ວຍງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ເປັນບ່ອນອີງໃນການເຮັດລາຍງານ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນເດືອນ ກຸມພາ 2014.
3. ກະກຽມລາຍງານປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2014 ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9, 10 ແລະ 11.

ຄ.5. ວຽກງານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (MIS)

1. ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ ທລຍ.
2. ຈະຊອກຫາວິທີການ ແລະ ພັດທະນາຮູບແບບ ຂັ້ນຕອນຂອງການລາຍງານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງ.

ງ. ພະແນກບໍລິຫານ- ການເງິນ

ງ.1. ວຽກງານຈັດຕັ້ງ

1. ກະກຽມການອອກສັນຍາໃຫ້ພະນັກງານ ສໍາລັບປີ 2014.
2. ກະກຽມຂໍ້ມູນສໍາລັບການມາປະເມີນໂຄງການກາງສະໄໝຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
3. ກະກຽມການກວດກາກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງຂອງໜ່ວຍງານກວດກາພາຍໃນ ທລຍ.
4. ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ຍັງຫວ່າງ.

ງ.2. ວຽກງານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ

1. ຕິດຕາມການປະມຸນຕູ້ເຮັດນໍ້າຮ້ອນ-ນໍ້າເຢັນຂອງຫ້ອງການ ທລຍ 5 ເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການ ທລຍ ແຂວງ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.
2. ຕິດຕາມການດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການປະມຸນສົມທຽບລາຄາ ການສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງຂວາ ແລະ ຫ້ອງການ ທລຍ ແຂວງ ຂອງແຂວງ ຜຶ້ງສາລີ.
3. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ 3 ແຫ່ງ ຂອງເມືອງລອງ ແລະ ເມືອງນາແລ ແຂວງ ຫລວງ ນໍ້າທາ
4. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງຝາຍນໍ້າລື້ນ ແລະ ຂົວຈົມບ້ານນາລໍາ ເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜຶ້ງສາລີ
5. ກະກຽມການປະມຸນເຄື່ອງໃຊ້ IT ສໍາລັບພະນັກງານໂຄງການ LONG.
6. ການປະມຸນຕູ້ເຮັດນໍ້າຮ້ອນນໍ້າເຢັນຂອງຫ້ອງການ ທລຍ ຫ້າເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການ ທລຍ ແຂວງ ຫລວງ ພະບາງ.
7. ຕິດຕາມການປະມຸນຈັດຊື້ເຟີນິເຈີ, ຕູ້ເຮັດນໍ້າຮ້ອນນໍ້າເຢັນ, ສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
8. ຕິດຕາມການປະມຸນຈັດຊື້ເຟີນິເຈີ, ຕູ້ເຮັດນໍ້າຮ້ອນນໍ້າເຢັນ, ສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.
9. ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການປະມຸນຈັດຊື້ເຄື່ອງເສີມກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງ ທລຍ ສູນກາງ.
10. ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການປະມຸນຈັດຊື້ເຄື່ອງກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ງ.3. ວຽກງານການເງິນ

1. ເຮັດວຽກຮວ່ມກັບທີມງານຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ.
2. ກະກຽມບົດລາຍງານປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ 2013.
3. ສະຫຼຸບລາຍງານການເບີກຈ່າຍເງິນໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9.
4. ເລັ່ງຊໍາລະເງິນໂຄງການຍ່ອຍ 85 % ຂອງຮອບວຽນ 10 ນໍາຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.
5. ຕິດຕາມການຂຶ້ນແຜນ/ວາງແຜນງົບປະມານ 2014 - 2016 ຂອງບັນດາພະແນກ.

ຈ. ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໄພສະນາການ (ໂຄງການ LONG)

1. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການເຮັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
2. ສືບຕໍ່ວາງແຜນເຮັດການປັບປຸງຄູ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ.
3. ລົງວາງແຜນແກ້ໄຂວຽກໄພສະນາການ ເມືອງວຽງທອງ ແຂວງ ຫົວພັນ.
4. ລົງຕິດຕາມການຈັດຝຶກອົບຮົມ ການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພະນັກງານ ຄປພ ເມືອງວຽງທອງ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
5. ລົງປັບປຸງຮ່າງ ແລະ ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ຮ່າງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຄປພ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
6. ສະເໜີຂໍອະນຸມັດແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນຈັດຊື້ນຳຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

ວັນທີ 13 ທັນວາ 2013

ຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນພ້ອມຈາກ
ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ທລຍ

ຢັ້ງຢືນໂດຍຫົວໜ້າພະແນກ
ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ

ສີວິໄລ ວໍລະຈັກ

ມະນີວັນ ອິນທະປັນຍາ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ