

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)



ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ
(ປະຈຳເດືອນ 01/2014)

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ທລຍ ສູນກາງ

ກະກຽມໂດຍ: ໜ່ວຍງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ
14 ກຸມພາ 2014

ສາລະບານ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງ ທລຍ ຮອບວຽນທີ 9 ແລະ 10	1
I. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014)	1
ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ.....	1
ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນຂອງຮອບວຽນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014).....	2
II. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014).....	2
ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ.....	2
ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນຂອງຮອບວຽນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014)	3
III. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (GOL) ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014	4
ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ:.....	4
ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນ:.....	4
IV. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການບັບປຸງການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຢູ່ເຂດເນີນສູງຂອງ ສປປ ລາວ (ຮອບວຽນ 9)	5
V. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະພະແນກ.....	6
ກ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ.....	6
ກ.1. ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.....	6
ກ.2. ວຽກງານກະຈາຍຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ.....	7
ກ.3. ວຽກງານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ	8
ຂ. ພະແນກວິສະວະກຳ.....	8
ຄ. ພະແນກຕິດຕາມ - ປະເມີນຜົນ.....	8
ຄ.1. ວຽກງານແຜນທີ່.....	8
ຄ.2. ວຽກງານການລາຍງານ.....	8
ຄ.3. ວຽກງານ ກສກ (ກົນໄກສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ)	9
ຄ.4. ວຽກງານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (MIS).....	9
ຄ.5. ວຽກງານວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ.....	10
ງ. ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ	10
ງ.1. ວຽກງານຈັດຕັ້ງ.....	10
ງ.2. ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.....	11
ງ.3. ວຽກງານການເງິນ	11
VI. ແຜນດຳເນີນງານ ແຕ່ວັນທີ 01-28 ກຸມພາ 2014 ຂອງແຕ່ລະພະແນກ.....	12
ກ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ.....	12
ກ.1. ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.....	12
ກ.2. ວຽກງານກະຈາຍຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ:.....	12
ກ.3. ວຽກງານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ	12
ຂ. ພະແນກວິສະວະກຳ.....	13
ຄ. ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ.....	13
ຄ.1. ວຽກງານແຜນທີ່.....	13

ຄ.2. ວຽກງານການລາຍງານ.....	13
ຄ.3. ວຽກງານ ກສກ (ກິນໄກສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ)	13
ຄ.4. ວຽກງານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (MIS).....	14
ຄ.5. ວຽກງານວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ.....	14
ງ. ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ	14
ງ.1. ວຽກງານຈັດຕັ້ງ.....	14
ງ.2. ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.....	14
ງ.3. ວຽກງານການເງິນ	15
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.....	17

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງ ທລຍ ຮອບວຽນທີ 9 ແລະ 10

l. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014)

ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ອີງຕາມການລາຍງານໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການທີ່ ທລຍ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຮອບວຽນ 9 ແມ່ນ 265 ໂຄງການ ພາຍຫລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງມາຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014, ມີ 4 ໂຄງການທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນນັ້ນມີດັ່ງນີ້:

- 1 ໂຄງການຈາກ ແຂວງ ຫົວພັນ ເມືອງຊຽງຄໍ້ ກຸ່ມສົບມອນ ບ້ານຕະອ່ອນໃຕ້ ໂຄງການດຶງເຄືອຄ່າຍໄຟຟ້າ ງົບປະມານແມ່ນ 66,300,000 ກີບ ໂຄງການນີ້ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເນື່ອງຈາກງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ.
- 1 ໂຄງການຈາກແຂວງ ເຊກອງ ເມືອງກະລຶມ ກຸ່ມຈຳແລະ ບ້ານ ຕັງປາ ໂຄງການສ້າງແຜງໂຊລາຜະລິດ ກະແສໄຟ້າ (Solar cell) ງົບປະມານແມ່ນ 104,000,000 ກີບ ໂຄງການນີ້ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວລັດຖະບານມີແຜນດຶງຕາຄ່າຍໄຟຟ້າເຂົ້າ.
- ແຂວງ ອັດຕະປື 1 ໂຄງການ ທີ່ເມືອງຊານໄຊ ກຸ່ມນ້ຳງອນ ບ້ານນ້ຳງອນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ງົບປະມານແມ່ນ 319,535,465 ກີບ ໂຄງການນີ້ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເນື່ອງຈາກງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ.
- ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ 1 ໂຄງການ ທີ່ເມືອງນາແລ ກຸ່ມພູຫລວງ ບ້ານຫາດນາແລ້ງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ງົບປະມານແມ່ນ 294,955,317 ກີບ ໂຄງການນີ້ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເນື່ອງ ຈາກ ຖືກໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ.

ລວມມູນຄ່າທັງໝົດທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໄຊ້ໃນ 4 ໂຄງການແມ່ນ 784,790,782 ກີບ, ເຊິ່ງມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ ປະໂຫຍດທັງໝົດແມ່ນ 1,329 ຄົນ ເປັນຍິງ 868 ຄົນ ເປັນຊົນເຜົ່າ 970 ຄົນ.

ດັ່ງນັ້ນໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮອບວຽນທີ 9 ແມ່ນເຫລືອ 261 ໂຄງການໂດຍມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ທລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ທັງໝົດ 261 ໂຄງການ, ກວມເອົາ 100 % ຂອງໂຄງ ການທັງໝົດ ໃນນັ້ນມີຈຳນວນ 258 ໂຄງ ການຍ່ອຍ ຫຼື ເທົ່າກັບ 99 % ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100 % ແລະ 3 ໂຄງ ການຍ່ອຍ (ຫຼື 1 %) ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າໜ້ອຍກວ່າ 50 %, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ).

ຂະແໜງການ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ສຶກສາ	0	1	0	71	72	24,965,953,346
ສາທາລະນະສຸກ	0	0	0	10	10	2,739,649,214
ນ້ຳສະອາດ	0	2	0	110	112	19,379,059,065
ກະສິກຳ	0	0	0	19	19	3,054,711,097
ຄົມມະນາຄົມ	0	0	0	45	45	9,868,848,666
ພະລັງງານ	0	0	0	3	3	1,099,325,971
ລວມ	0	3	0	258	261	61,107,547,359
ເປີເຊັນ	0%	1%	0%	99%		

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ມັງກອນ 2014

ຕາຕະລາງ 2: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 (ແຍກຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຫລວງນໍ້າທາ	0	0	0	25	25	4,661,212,605
ຫົວພັນ	0	0	0	107	107	16,944,831,999
ຊຽງຂວາງ	0	0	0	32	32	9,198,522,965
ສະຫວັນນະເຂດ	0	0	0	41	41	14,739,611,006
ສາລະວັນ	0	0	0	14	14	4,264,163,359
ເຊກອງ	0	1	0	24	25	7,099,961,353
ອັດຕະປື	0	2	0	15	17	4,199,244,072
ລວມ	0	3	0	258	261	61,107,547,359
ເປີເຊັນ	0%	1%	0%	99%		

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ມັງກອນ 2014

ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນຂອງຮອບວຽນ 9 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014)

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນ ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014. ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານສໍາລັບຮອບວຽນ 9 ແມ່ນເຫັນວ່າມີຄວາມລ້າຊ້າເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳຍ່ອຍ. ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນໂຄງການໄດ້ດໍາເນີນການຊໍາລະເງິນທັງໝົດຈໍານວນ 57.57 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 94.22 % ຂອງຈໍານວນເງິນທັງໝົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.34 % ເມື່ອທຽບກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນແຂວງ ຫົວພັນ ຈໍານວນ 16.25 ຕື້ກີບ, ຫຼວງນໍ້າທາ 4.9 ຕື້ກີບ, ສະຫວັນນະເຂດ 13.29 ຕື້ກີບ, ຊຽງຂວາງ 9.00 ຕື້ກີບ, ສາລະວັນ 4.34 ຕື້ກີບ, ເຊກອງ 6.67 ຕື້ກີບ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື 3.05 ຕື້ກີບ.

ເຫດຜົນໃນການຊໍາລະເງິນຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນເບື້ອງຕົ້ນຊ້າກວ່າທີ່ກຳໜົດໄວ້ ແລະ ນອກນັ້ນແມ່ນມາຈາກຂັ້ນຕອນການກະກຽມເອກະສານການຂໍເບີກຈ່າຍຈາກຂັ້ນ ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ການຂໍເບີກຈ່າຍໃນແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນໜ້ອຍໆ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຕ້ອງສະຫລຸບການເບີກຈ່າຍໃນເດືອນຜ່ານມາໃຫ້ສໍາເລັດເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດຂໍເບີກຈ່າຍໄດ້. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

II. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014)

ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ອີງຕາມການລາຍງານໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການທີ່ ທລຍ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຮອບວຽນ 10 ແມ່ນ 465 ໂຄງການ ພາຍຫລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງມາຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014 ມີ 73 ໂຄງການທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ດັ່ງນັ້ນໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນ 392 ໂຄງການ (ຊຶ່ງລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານຊ້ອນຫຍາຍ)

ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ 389 ໂຄງການ ຫຼື ກວມເອົາ 99.23 % ຂອງຈໍານວນ ໂຄງການທັງໝົດ 392 ໂຄງການ, ໃນນັ້ນ ມີ 354 ໂຄງການຍ່ອຍ (ຫຼື 90 %) ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100 % ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 % ເມື່ອທຽບກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50 % ມີ 29 ໂຄງການຍ່ອຍ ຫຼື ເທົ່າກັບ 7 % ແລະ ມີ 6 ໂຄງການຍ່ອຍ (ຫຼື 2 %) ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າໜ້ອຍກວ່າ 50 % ແລະ ອີກ 3

ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລື ເທົ່າກັບ 1 % ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຄືບໜ້າ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄືບໜ້າຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 3: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ສຶກສາ	0	1	10	78	89	23,458,944,147
ຄົມມະນາຄົມ	2	3	6	95	106	19,541,949,214
ພະລັງງານ	0	0	0	7	7	1,940,653,802
ສາທາລະນະສຸກ	0	0	2	15	17	2,545,214,534
ນໍ້າສະອາດ	1	2	9	140	152	22,272,260,937
ຫົນສາທາລະນະສຸກ	0	0	2	0	2	175,000,000
ກະສິກໍາ	0	0	0	19	19	2,571,958,537
ລວມ	3	6	29	354	392	72,503,271,471
ເປີເຊັນ	1%	2%	7%	90%		

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ມັງກອນ 2014

ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຜົ້ງສາລີ	1	1	2	20	24	5,061,450,000
ອຸດົມໄຊ	0	1	0	53	54	9,959,000,000
ຫລວງພະບາງ	1	0	8	35	44	8,680,250,000
ຫຼວງນໍ້າທາ	0	2	1	26	29	3,343,755,545
ຫົວພັນ	0	0	7	82	89	14,827,659,084
ຊຽງຂວາງ	0	0	2	32	34	7,409,929,291
ສະຫວັນນະເຂດ	0	0	2	54	56	10,636,545,527
ສາລະວັນ	0	0	0	19	19	3,633,297,475
ເຊກອງ	1	2	1	19	23	5,224,980,634
ອັດຕະປື	0	0	6	14	20	3,706,403,916
ລວມ	3	6	29	354	392	72,503,271,471
ເປີເຊັນ	1%	2%	7%	90%		

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ມັງກອນ 2014

ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນຂອງຮອບວຽນ 10 (ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014)

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນ ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014. ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານສໍາລັບຮອບວຽນ 10 ແມ່ນເຫັນວ່າມີຄວາມລ້າຊ້າເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳຍ່ອຍ. ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ (ທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014) ໂຄງການໄດ້ດໍາເນີນການຊໍາລະເງິນທັງໝົດຈໍານວນ 52.14 ຕື້ກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 71.91 % ຂອງຈໍານວນເງິນທັງໝົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7.20% ເມື່ອທຽບກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນແຂວງ ຫົວພັນ ຈໍານວນ 11.42 ຕື້ກີບ, ສະຫວັນນະເຂດ 6.64 ຕື້ກີບ, ຊຽງຂວາງ 4.64

ຕື້ກີບ, ອັດຕະປື 2.27 ຕື້ກີບ, ເຊກອງ 2.33 ຕື້ກີບ, ສາລະວັນ 2.69 ຕື້ກີບ, ອຸດົມໄຊ 11.24 ຕື້ກີບ, ຫລວງພະບາງ 6.07 ຕື້ກີບ, ຫລວງນ້ຳທາ 1.31 ຕື້ກີບ ແລະ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ແມ່ນ 3.48 ຕື້ກີບ.

III. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 10 (GOL) ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014

ກ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຈຳນວນທັງໝົດ 86 ໂຄງການນັ້ນ, ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014, ມີ 86 ໂຄງການ ຫຼື ເທົ່າກັບ 100 % ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ (ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 7 ລຸ່ມນີ້)

ຕາຕະລາງ 7: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການສົມທົບທຶນລັດຖະບານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014 (ແຍກຕາມຂະແໜງ):

ຂະແໜງການ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ສຶກສາ	0	0	0	15	15	4,121,567,983
ຄົມມະນາຄົມ	0	0	0	11	11	2,206,621,934
ພະລັງງານໄຟຟ້າ	0	0	0	2	2	637,591,518
ສາທາລະນະສຸກ	0	0	0	2	2	224,811,919
ນ້ຳສະອາດ	0	0	0	40	50	7,996,147,554
ກະສິກຳ	0	0	0	6	6	813,259,092
ລວມ	0	0	0	86	86	16,000,000,000
ເປີເຊັນ	0%	0%	0%	100%		

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ມັງກອນ 2014

ຕາຕະລາງ 8: ໂຄງການສົມທົບທຶນລັດຖະບານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014 (ແຍກຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຫຼວງນ້ຳທາ	0	0	0	18	18	2,239,400,477
ຫົວພັນ	0	0	0	21	21	3,493,492,695
ຊຽງຂວາງ	0	0	0	12	12	2,487,091,004
ສະຫວັນນະເຂດ	0	0	0	17	17	3,594,450,075
ສາລະວັນ	0	0	0	6	6	1,396,573,598
ເຊກອງ	0	0	0	6	6	1,349,492,008
ອັດຕະປື	0	0	0	6	6	1,439,500,143
ລວມ	0	0	0	86	86	16,000,000,000
ເປີເຊັນ	0%	0%	0%	100%		

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ມັງກອນ 2014

ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນ:

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014, ການຊຳລະສະສາງດ້ານວຽກງານການເງິນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການເບີກຈ່າຍ ຊຶ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມລ້ຳຊ້າຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບຄວາມຄືບໜ້າດ້ານກິດຈະກຳ, ການເບີກຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາ (ບໍລິສັດທີ່ຊະນະການປະມຸນ ແລະ ນາຍຊ່າງຊຸມຊົນ) ຍັງເປັນບັນຫາທ້າທາຍພໍສົມຄວນ. ທລຍ ໄດ້ຮັບ

ແຈ້ງການຈາກກະຊວງການເງິນວ່າ ການປະກອບສ່ວນ ຂອງ ລັດຖະບານ ຕໍ່ໂຄງການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ ທລຍ ນັ້ນ ຈະມີຄວາມຊັກຊ້າໃນທາງປະຕິບັດອີກໄລຍະໜຶ່ງເພາະວ່າລັດຖະບານ ຍັງພົບກັບການຂາດດຸນງົບປະມານຢູ່.

ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງກ່າວ, ຄະນະບໍລິຫານໂຄງການ ທລຍ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຄະນະວິຊາການຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ໄດ້ກຳນົດມາດຕະການແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2013, ພະນະທ່ານ ບຸນເຮືອງ ດວງພະຈັນ ໄດ້ເຮັດຈົດໝາຍເຖິງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງການເງິນເພື່ອສະເໜີພິຈາລະນາເປັນບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບງົບປະມານທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຈຳນວນ 16 ຕື້ ກີບ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 86 ໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ສິກປີ 2012-2013.
2. ນອກຈາກນີ້, ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2013, ທ່ານ ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານກອງທຶນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ເຮັດໜັງສືເຖິງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ລວມທັງສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ.

IV. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການບັບປຸງການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຢູ່ເຂດເນີນສູງຂອງ ສປປ ລາວ (ຮອບວຽນ 9)

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ໂຄງການບັບປຸງການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ເຂດເນີນສູງຂອງ ສປປລາວ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງພື້ນເດັ່ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນພໍສົມຄວນ, ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100 % ເມື່ອທຽບກັບແຜນການປະຈຳປີ, ສຳລັບລາຍລະອຽດທາງດ້ານການເງິນແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການເບີກຈ່າຍແລ້ວ 100% ຂອງຈຳນວນເງິນທັງໝົດສ່ວນລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຄືບໜ້າແມ່ນມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ຕາຕະລາງ 3: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSSIP ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014 (ແຍກຕາມຂະແໜງ):

ຂະແໜງການ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຄົມມະນາຄົມ	0	0	0	11	12	1,786,348,495
ພະລັງງານໄຟຟ້າ	0	0	0	1	1	165,000,000
ນ້ຳສະອາດ	0	0	0	5	5	7,804,962,057
ກະສິກຳ	0	0	0	72	77	8,272,346,792
ລວມ	0	0	0	89	89	10,223,695,287
ເບີເຊັນ	0%	0%	0%	100%		

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ມັງກອນ 2014

ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUF SIP ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2014 (ແຍກຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	0%	<50%	>50%	100%	ລວມ	ງົບປະມານ
ຫລວງນ້ຳທາ	0	0	0	17	18	2,149,083,386
ຫົວພັນ	0	0	0	46	46	4,400,553,400
ຊຽງຂວາງ	0	0	0	8	8	841,643,323
ສະຫວັນນະເຂດ	0	0	0	18	18	2,832,415,177
ລວມ	0	0	0	89	89	10,223,695,287
ເປີເຊັນ	0%	0%	0%	100%		

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ມັງກອນ 2014

V. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ກ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ

ກ.1. ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2014 ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ດ້ານໂພສະນາການ (ຄປພ) 2 ຊຸດ, ໃນນັ້ນຢູ່ເມື່ອລວງທອງ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ພ້ອມທັງສຳເລັດການແຈກຢາຍຕູ້ຮັບຄຳເຫັນ ໃນທຸກເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ຕິດ ບົດສະເຕີສີເຫຼືອງ ແຈ້ງ ເບີໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ກ່ຽວກັບ ກສກ 161 ທຸກໆ ກະດານຂ່າວຂອງກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ ນອກນີ້ຍັງສຳເລັດການລົງຊຸກຍູ້ການປົກປັກຮັກສາຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ໂຄງການນ້ຳປະປາຊົມຊົນ ຢູ່ບ້ານ ທ່າພີ ກຸ່ມ 9 ເມືອງ ທ່າປາງທອງ, ບ້ານ ຂະໜົນ ກຸ່ມ 4 (ໂຮງຮຽນ ແລະ ນ້ຳບາດານ) ,ບ້ານ ໜອງຫຼວງ ກຸ່ມ 9 (ຂົວຈົມ) ບ້ານ ຕາດໄຮເຊ ກຸ່ມ 11 (ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ) ເມືອງພິນ.

ສຳເລັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ 12 ແລະ ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມກັບໃຫ້ ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍເພື່ອປັບປຸງ ໃຫ້ກາຍເປັນບ້ານຕົວແບບ. ປະກອບມີບ້ານ ຫ້ວຍຫວ້າ ກຸ່ມກະແສລາງ, ບ້ານຕຸ້ມລານ ກຸ່ມຕຸ້ມລານ ,ບ້ານສະໂນ ກຸ່ມກົກມ່ວງ ເມືອງຕຸ້ມລານ ແລະ ບ້ານທົ່ງກາໄຮ່, ບ້ານປະໂສມ, ບ້ານລຶກດົງ ກຸ່ມປະໂສມ ຂອງເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງ ສາລະວັນ.

ສຳລັບແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ສຳເລັດການປຸກລະດົມສ້າງບ້ານຕົວແບບເຊັ່ນ: ເມືອງຂວາ ບ້ານນ້ຳບຸດບ້ານກົວກະແຫຼະ ແລະ ເມືອງສຳພັນ ບ້ານອາເຊີ, ພ້ອມທັງຕັ້ງກະດານຂ່າວຂຶ້ນບ້ານ ແລະ ເກັບມ້ຽນເອກະສານໃຫ້ເປັນລະບຽບ.

ໃນຂັ້ນເມືອງແມ່ນໄດ້ພົວພັນ ປະສານງານກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມວຽກງານປົກປັກຮັກສາແລະຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ການຮ່ວມລົງສຳຫຼວດ ໂຄງການຮອບວຽນທີ 12 ລົງຮ່ວມຊຸກຍູ້ການກະ ກຽມ ການປະເມີນໂຄງການ ພ້ອມທັງລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບວຽນທີ 11 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທລຍ ຊຸມຊົນຢູ່ແຕ່ລະ ແຂວງ.

ສຳເລັດຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນ ແລະ ສະຫລຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ປະຈຳປີ ຂັ້ນແຂວງ ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕົ້ນເດືອນ ມັງກອນ 2014 ແລະ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຕິດຕັ້ງຕູ້ຮັບຄຳເຫັນຢູ່

ສອງເມືອງເປົ້າໝາຍໃໝ່ ຄືເມືອງໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໃນບ້ານທີ່ຍັງບໍ່
ໄດ້ຕິດຕັ້ງແລ້ວ.

ກ.2 ວຽກງານກະຈາຍຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ

ກ.2.1. ວຽກງານເວັບໄຊ:

ລົງຂ່າວຢູ່ໃນເວບໄຊຂອງ ທລຍ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ໜັງສືພິມ 3 ເລື່ອງ ຄື: ການຈັດຊຸດອິບຣິມ ການເປັນຜູ້ອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ພະນັກງານ LONG ເມືອງ ວຽງທອງ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະ
ຫວັນນະເຂດ, ກອງປະຊຸມ ປະສານງານວາງແຜນ ຂັ້ນເມືອງ ທົ່ວແຂວງ ເຊກອງ.

ລົງຂໍ້ມູນບົດສະເໜີກ່ຽວກັບໂຄງການ LUSIP 1 ບົດ, ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄ້າປະກັນສະ
ບຽງອາຫານໃນເຂດເນີນສູງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ລົງຂໍ້ມູນດ້ານສະຖິຕິກ່ຽວກັບການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍ
ເຫຼືອ ຊຸມຊົນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ຮອບວຽນ 9 ແລະ 10 ທີ່ຜ່ານມາ ຂອງ ພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ຈໍາ
ນວນ 2 ບົດ ພ້ອມທັງແຜນທີ່ 6 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານການເງິນ 2 ບົດ
ຄື: ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານເງິນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງຊຸມຊົນ.

ລົງບົດສະເຕີໂຄສະນາກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກນິກຈໍານວນ 10 ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນຜັງອົງປະກອບ
ຂອງເຂື່ອນດິນຂະໜາດນ້ອຍ, ແຜນຜັງອົງປະກອບຂອງຝ່າຍນໍ້າລືນ, ເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ, ອົງປະກອບ
ຂອງໂຮງຮຽນ, ອົງປະກອບຂອງລະບົບນໍ້າລືນ, ຄຸນນະພາບຂອງວັດສະດຸສໍາລັບການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ, ຄວາມ
ຮັບຜິດ ຊອບຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານສໍາລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງນໍ້າລືນທີ່
ຊຸມຊົນເຮັດເອງ.

ລົງຂໍ້ມູນສະປອດໂຄສະນາ 2 ເລື່ອງຄື: ແນະນໍາໂຄງການ ທລຍ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາ ກຶມມຸ ແລະ
ສະປອດກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນເປັນພາສາລາວ.

ກ.2.2 ການກະຈາຍຂ່າວທາງວິທະຍຸ ແລະ ໜັງສືພິມ:

ລາຍການ ວິທະຍຸຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ໄດ້ສໍາພາດ ທ່ານ ພຸຕາວັນ ອິນທາວິງ ຫົວໜ້າທຶມງານ ທລຍ ເມືອງ
ຫົວຂໍ້ເລື່ອງ: ຊີວິດໃຫມ່ຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ບ້ານໂຮມທອງ ກຸ່ມບ້ານສິບເລົ່າ ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງ ຫົວພັນ,
ສໍາພາດ ທ່ານ ສຸບັນ ນາມມະໄຊ ຫົວໜ້າທຶມງານ ເມືອງລະມາມ ເລື່ອງ: ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມຮັບຮອງແບບ ຮອບ
ວຽນທີ່ 11 ວັນທີ່ 29 ມັງກອນ 2014, ສໍາພາດ ທ່ານບົວລິ ເຂັມຄໍາ ຜູ້ປະສານງານ ທລຍ ແຂວງ ສາລະວັນ ເລື່ອງ:
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການສຸ່ຊົນໃນຕໍ່ໜ້າ.

ທລຍ ແຂວງ ເຊກອງ ໄດ້ອອກຂ່າວ ທາງລາຍການ ວິທະຍຸແຂວງ, ເມືອງດາກຈຶງ ສົ່ງໃຫ້ລາຍການວິທະຍຸ
ຂັ້ນສູນກາງ 2 ຂ່າວ ຄື: ຂ່າວກ່ຽວກັບຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈທີ່ມີນໍ້າໃຊ້ ແລະ ໂຮງຮຽນໃຫ້ລູກຫລານ ທີ່
ບ້ານປາກໂທນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີໂອກາດໃນການສຶກສາຮ່າຮຽນ.

ໃນ 6 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ຂອງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ຂຽນຂ່າວກະຈາຍອອກທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະໂຂ່ງ ຈໍາ
ນວນ 12 ຂ່າວ ເຊັ່ນ: ຂຽນຂ່າວກ່ຽວກັບ ຜົນສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານແລະຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາ
ກຸ່ມບ້ານໃນຮອບວຽນ 11, ຂຽນຂ່າວຜົນສໍາເລັດຂອງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານນາຖົ່ວ ກຸ່ມນາທົ່ງ ເມືອງນາ
ໜີ້ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.

ແຂວງ ສາລະວັນ ໄດ້ຂຽນຂ່າວອອກໜັງສືພິມ ສາລະວັນ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ວິທະຍຸຊຸມຊົນ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍ 2
ເລື່ອງຄື: ທລຍ ສາລະວັນ ລົງທຶນ 8 ຕື້ກວ່າກີບ ໃສ່ 3 ເມືອງພຸດອຍ ແລະ ບ້ານທົ່ງກາໄຮ ສາມັກຄີຄຸ້ມຄອງນໍ້າລືນ
ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ, ເມືອງກະລຶມ ແລະ ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ ບົດສະເຕີ 10 ລະບຽບການ
ແລະບົດສະເຕີ ກົນໄກສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ຢູ່ໃນເວລາຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນບ້ານ.

ກ.2.3 ການຜະລິດເຄື່ອງມື ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:

ສໍາເລັດການຈັດພິມປຶ້ມສັງລວມຫຍໍ້ ແນະນໍາໂຄງການ ທລຍ II, ແຟມໃສ່ເອກະສານ, ປັດສະເຕີຣ໌ອບວຽນ ໂຄງການ 100 % ແລະ DVD ແນະນໍາໂຄງການ ພາສາ ລາວລຸ່ມ, ກຶ້ມມຸ ແລະ ມື້ງ, ພ້ອມທັງສໍາເລັດການຜະລິດ ສະປອດ ໂຄສະນາ ທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ສະບັບຕັດຕໍ່ທີ່ 2 ແລະ ສໍາເລັດການ ຜະລິດສະປອດໂຄສະນາ ທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ 2 ເລື່ອງ ເປັນ ພາສາລາວຄື: ແນະນໍາໂຄງການ ທລຍ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ ພ້ອມທັງສໍາເລັດ ການອອກແບບປຶ້ມສັງລວມໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການເງິນຊຸມຊົນ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂດຍຊຸມຊົນ.

ກ.3 ວຽກງານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-30 ມັງກອນ 2014 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງໂດຍສົມທົບກັບ ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ພະນັກງານ ທລຍ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ເລີ່ມຈາກຂັ້ນສູນກາງຫາຂັ້ນເມືອງ ລວມທັງໝົດ 8 ຊຸດ (ສູນກາງ 1 ຊຸດ, ແຂວງ 3 ຊຸດ ແລະ ເມືອງອີກ 4 ຊຸດ), ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນເມືອງ (ພະນັກງານການເງິນ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນຂັ້ນແຂວງ) ຈາກ 8 ແຂວງ 14 ເມືອງ, ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 72 ທ່ານ ຍິງ 25 ທ່ານ.

ຂ. ພະແນກວິສະວະກໍາ

ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມການປົກປັກຮັກສາໂຄງການ ຍ່ອຍ ໃຫ້ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານຊຶ່ງ ເປັນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ແລະ ຕິດຕາມການຈ່າຍເງິນໂຄງການ ຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 ແລະ 10 ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີຄວາມຄືບໜ້າປະມານ 90 %. ພ້ອມນີ້ໄດ້ສໍາເລັດການກະກຽມບົດສະເ ຫນີຂໍຮັບປະມານເພື່ອເອົາຊຸມຊົນເຂດພາກເໜືອມາທັດສະນະຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຂອງໂຄງການ (ຄປຄສ- LUFSSIP).

ຄ. ພະແນກຕິດຕາມ - ປະເມີນຜົນ

ຄ.1 ວຽກງານແຜນທີ່

ສໍາເລັດການກະກຽມແຜນທີ່ ທລຍ 1 ແລະ 2 ພາກພາສາອັງກິດໃຫ້ 5 ແຂວງຄື: ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ອຸ ດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອກະກຽມໃນການລົງມາຍ້ຽມຍາມຂອງທີມງານຜູ້ໃຫ້ ທຶນ ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ສໍາເລັດກະກຽມການຈັດຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງແຜນທີ່ ຂັ້ນບ້ານ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ພະແນກ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ທັງ 10 ແຂວງ ຂອງ ທລຍ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ ວັນທີ 24-28 ກຸມພາ 2014.

ສືບຕໍ່ການກະກຽມສ້າງແຜນທີ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ຊື່ບ້ານ ຊື່ໂຄງການ ຂອງ ທລຍ ທັງ 10 ແຂວງ ໃນຮອບ ວຽນ 11.

ຄ.2 ວຽກງານການລາຍງານ

ກະກຽມ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານປະລາຍງານປະຈໍາປີ 2013 ຂອງຮອບວຽນ 10 ພ້ອມທັງສະໜອງຂໍ້ມູນ ກາງສະໄຫມໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

ຄ.3 ວຽກງານ ກສກ (ກົນໄກສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ)

ຕິດຕາມ ແລະ ຕອບຮັບ ຄຳຄິດເຫັນຜ່ານທາງອີເມລ, ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ພ້ອມທັງເຮັດບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2014.

ສະຫຼຸບ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານລວມ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກ ກສກ ປະຈຳເດືອນ ທັນວາ 2013 ສິ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງໃນເດືອນ ທັນວາ 2013 ນີ້ມີຈຳນວນຄຳຄິດເຫັນທັງໝົດແມ່ນ 1,414 ຄຳຄິດເຫັນເຊິ່ງໃນນັ້ນຄຳເຫັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທລຍ ມີ 31 ຄຳເຫັນ, ເຊິ່ງ 30 ຄຳຄິດເຫັນແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກຕູ້ຮັບຄຳຄິດເຫັນຈາກ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ແລະ 1 ຄຳຄິດເຫັນແມ່ນຜ່ານທາງ ສາຍດ່ວນ 161 ສ່ວນທີ່ເຫລືອ 1,383 ຄຳເຫັນແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທລຍ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງສັງລວມຄຳຄິດເຫັນ ເດືອນ ທັນວາ 2013

ຄຳຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ຮັບ	ສານ ດ່ວນ161	ອີ ເມລ	ຕູ້ຮັບຄຳຄິດເຫັນ										
			ຊຂ	ຊກ	ອປ	ສວ	ຫຼທ	ສຂ	ຫພ	ຫຼບ	ອຊ	ພລ	ລວມ
ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
ຂໍ້ກົນຊ່ວຍເຫລືອ	-	1	-	-	-	-	4	-	1	11	-	-	17
ຂອບໃຈ ທລຍ	-	-	1	-	-	-	3	-	-	8	-	-	12
ຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບວຽກ ທລຍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ຄຳຄິດເຫັນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທລຍ	1,330	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,383
ລວມ	1,330	54	1	-	-	-	9	-	1	19	-	-	1,414
ລວມ ຄຳຄິດເຫັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທລຍ	-	1	1	-	-	-	9	-	1	19	-	-	31

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ທັນວາ 2013

ຄ.4. ວຽກງານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (MIS)

ສັງລວມຂໍ້ມູນແຜນພັດທະນາຂັ້ນກຸ່ມບ້ານຈາກລະບົບຖານຂໍ້ມູນຮອບວຽນ 9 ມີ 183 ກຸ່ມບ້ານຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 185 ກຸ່ມ, ຮອບວຽນ 10 ມີ 268 ກຸ່ມບ້ານຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 269 ກຸ່ມບ້ານ ເຊິ່ງແຂວງທີ່ຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນໃນຮອບວຽນ 9 ແມ່ນແຂວງ ຫົວພັນ 2 ກຸ່ມ ຢູ່ ເມືອງຫົວເມືອງ 1 ກຸ່ມ ແລະ ຊຽງຄໍ້ 1 ກຸ່ມ, ແຂວງທີ່ຍັງບໍ່ຄົບໃນຮອບວຽນ 10 ມີຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ 1 ກຸ່ມຄື ຢູ່ເມືອງຊຳໄຕ້ ປະຈຸບັນໄດ້ພົວພັນກັບແຂວງ ແລະ ກຳລັງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ພ້ອມກັນນີ້ຍັງໄດ້ສັງລວມຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ໃນຮອບວຽນ 9 ຮອບວຽນ 10 ຈາກລະບົບຖານຂໍ້ມູນເຊິ່ງມີ 258 ບ້ານ, 19,684 ຄອບຄົວ, ເທົ່າກັບ 117,439 ຄົນ, ເປັນຍິງ 58,045 ຄົນ, ແຍກເປັນຈຳນວນປະຊາກອນຜູ້ທຸກຍາກ 60,591 ຄົນ ເປັນຍິງ 28,365 ຄົນ, ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 14 ປີ 45,827 ຄົນ.

ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແກ່ພະນັກງານ ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຕິດຕາມເອົາຂໍ້ມູນທີ່ຍັງບໍ່ຄົບມາຕື່ມໃສ່ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພົວພັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ APIS ເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານ ທລຍ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນຕໍ່ໜ້າ ໄດ້ຍເນັ້ນໃສ່ທາງບໍລິສັດ APIS ສາມາດດຶງເອົາຂໍ້ມູນລາຍຊື່ບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປີດຊອງປະມຸນຂັ້ນບ້ານ ພ້ອມທັງລາຄາການປະມຸນຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດທີ່ຢືນປະມຸນອອກມາເພື່ອນຳໃຊ້.

ຄ.5. ວຽກງານວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ໃນໄລຍະ 1 ເດືອນຜ່ານມາ, ວຽກງານ ວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຕາມ ພາລະບົດບາດ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງທີມງານ ບໍລິຫານງານ ທລຍ ສູນກາງ ໃນດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ດ້ານ ສັງຄົມດັ່ງນີ້:

ໄດ້ກວດກາ ແລະ ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ບັນດາຮ່າງບົດລາຍງານເຄິ່ງໄລຍະການປະເມີນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ມີໄຊເຕັກໂນ, ພ້ອມທັງໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ ຫິນເພື່ອຊາບ.

ສໍາເລັດການປັບປຸງຂໍ້ມູນຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງບັນດາຕົວຊີ້ບອກຂອງໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະ2 ເພື່ອນໍາສະ ໜິດຜູ້ໃຫ້ຫິນ ແລະ ຄະນະປະເມີນຜົນກາງສະໄໝໂຄງການ, ພ້ອມທັງໄດ້ຄິດໄລ່ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງກຸ່ມ ບ້ານໃນໄລຍະກາງສະໄໝຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານເພື່ອການປະເມີນ ໄລຍະກາງສະໄໝໂຄງການຂອງທີມງານຜູ້ໃຫ້ຫິນ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 27 ມັງກອນ - 14 ກຸມພາ 2014.

ສໍາເລັດການຮ່າງພາລະບົດບາດ (ToR) ການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການຢູ່ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ ເກົ່າຂອງ ທລຍ ເຊິ່ງໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຈັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2008 (ເມືອງ ແອດ ແລະ ເມືອງສິບເບົາ ແຂວງ ຫົວພັນ, ເມືອງບາຈຽງ, ສຸຂຸມມາ, ມຸນລະປະໂມກ, ປະທຸມພອນ ແລະ ເມືອງໂຂງ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ) ພ້ອມທັງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ ຄະນະບໍລິຫານງານ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງເພື່ອມີຄໍາເຫັນ.

ງ. ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ

ງ.1. ວຽກງານຈັດຕັ້ງ

ກະກຽມຂໍ້ມູນສໍາລັບການມາປະເມີນໂຄງການກາງສະໄໝຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ຫິນ: ໄດ້ສໍາເລັດການສະໜອງຂໍ້ ມູນກ່ຽວກັບການປະເມີນຄັດເລືອກພະນັກງານໃຫ້ແກ່ທະນາຄານໂລກ, ປະຈຸບັນຍັງລໍຖ້າການລົງມາກວດກາລາຍ ລະອຽດຂອງເອກະສານທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ຫິນ ເຊິ່ງຄາດຄະເນການລົງມາກວດກາເອກະສານຂອງຊ່ຽວຊານ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທະນາຄານໂລກແມ່ນ ອາທິດທີ 2 ຂອງເດືອນກຸມພາ 2014.

ກະກຽມກວດກາກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງຂອງໜ່ວຍງານກວດກາພາຍໃນ ທລຍ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານດັ່ງກ່າວຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ເມສາ 2014.

ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ຍັງຫວ່າງ: ໄດ້ສໍາເລັດການປະເມີນຄັດ ເລືອກເອົາພະນັກງານ ໃນຕໍາແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ພະນັກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະຖາບັນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ
- ວິຊາການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເມືອງນອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (LONG).
- ເລຂານຸການ ປະຈໍາ ທລຍ ແຂວງຫລວງພະບາງ
- ບໍລິຫານ-ການເງິນ ເມືອງໃໝ່, ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ພ້ອມກັນນີ້ໄດ້ສໍາເລັດການສໍາເນົາ ແລະ ຈັດສົ່ງບົດປະເມີນຜົນຄວາມຮັບຜິດຊອບພະນັກງານ ທລຍ ທຸກໆ ຂັ້ນ ພ້ອມດຽວກັນກໍໄດ້ຈັດສະບັບຕົ້ນເຂົ້າໄວ້ໃນເອກະສານງານສ່ວນບຸກຄົນຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ ແລະ ໄດ້ສໍາ

ເລັດການທົບທວນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະນັກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນ ທາງດ້ານໂພສະນາການ ໂດຍອີງຕີມຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານ ນາງ ເຮເລັນ ເຮັກ ໃນອີເມລ ສະບັບລົງວັນທີ 23 ມັງກອນ 2014.

1.2. ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຕິດຕາມການປະມຸນສົມທຽບລາຄາການ ສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງຂວາ, ຫ້ອງການ ທລຍ ແຂວງ ຂອງແຂວງ ຜຶ່ງສາລີ ແລະ ຫ້ອງການ ທລຍ 5 ເມືອງຂອງຂອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ພ້ອມທັງ ຫ້ອງການ ທລຍ ແຂວງ ຂອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ທັງໝົດມີຄວມຄືບໜ້າໄປ 90% ຊຶ່ງກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສະເໜີຂໍເບີກຈ່າຍ ແລະ ສຳລັບ ການປະມຸນຈັດຊື້ ສຳລັບອຸປະກອນການແພດ ບ້ານລະໄກ, ເມືອງນອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປັດຈຸບັນແມ່ນ ກຳລັງລໍຖ້າການຈ່າຍເງິນ ເພາະເປັນໂຄງການທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ.

ພ້ອມກັນນີ້ໄດ້ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການປະມຸນຈັດຊື້ເຄື່ອງເສີມກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງ ທລຍ ສຸນກາງ ແລະ ການ ປະມຸນຈັດຊື້ເຄື່ອງກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ ຈຳນວນ 4 ໜ່ວຍ ເຊິ່ງທັງ 2 ກິດຈະກຳ ນີ້ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສະ ເໜີຂໍເບີກຈ່າຍ

ສຳເລັດການປະມຸນຕູ້ເຮັດນ້ຳຮ້ອນນ້ຳເຢັນຂອງຫ້ອງການ ທລຍ 5 ເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການ ທລຍ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ພ້ອມທັງໄດ້ຕິດຕາມການປະມຸນຈັດຊື້ເຟີນິເຈີ, ຕູ້ເຮັດນ້ຳຮ້ອນນ້ຳເຢັນ, ສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ທລຍ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ທັງ 3 ກິດຈະກຳນີ້ຄືບໜ້າໄປ 50% ປັດຈຸບັນພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາ.

ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ 3 ແຫ່ງ ຂອງເມືອງນາແລ ແລະ ເມືອງລອງ ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ ແມ່ນມີຄວາມ ຄືບໜ້າໄປ 20% ປັດຈຸບັນພວມດຳເນີນຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງຫາກຖານ ແລະ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງຝາຍນ້ຳລິ້ນ ແລະ ຂົວຈົມ ຢູ່ກຸ່ມບ້ານນາລຳ ເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜຶ່ງສາລີ ປັດຈຸບັນພວມດຳເນີນຂັ້ນຕອນການອານາໄມສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ.

ສຳລັບກະກຽມການປະມຸນເຄື່ອງໃຊ້ IT ສຳລັບພະນັກງານໂຄງການ LONG ແມ່ນຄືບໜ້າໄປ 80% ປັດຈຸບັນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສົ່ງເຄື່ອງ ແລະ ສະເໜີຂໍເບີກຈ່າຍ.

1.3. ວຽກງານການເງິນ

ສຳເລັດບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2014 ແລະ ສຳເລັດການຄ່ຽນເງິນໂຄງການ Japan Social Development Fund (JSDF) ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2014 ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ສຳເລັດການເຮັດ ວຽກຮ່ວມກັບທີມງານຜູ້ກວດສອບການເງິນພາຍນອກໃນສົກປີ 2013.

ໄດ້ສຳເລັດການຄ່ຽນເງິນນຳຄັງເງິນບ້ວງໂຄງການຍ່ອຍຂອງແຂວງ ເຊກອງ, ອັດຕະປື, ຫລວງນ້ຳທາ, ແລະ ແຂວງ ຜຶ່ງສາລີ ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານ IFR ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ປະຈຳໄຕມາດ 10-12 ຂອງປີ 2013 ພ້ອມທັງສົ່ງແຈ້ງ ການຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ ບໍລິຫານ - ການເງິນ ເຊັ່ນ: ເກັບກຳສະຖິຕິໄລຍະທາງ, ການນຳໃຊ້ແຈ້ງການເລກ ທີ 0008/ກງ, ການເປີດບັຊໂຄງການຍ່ອຍສຳລັບຂັ້ນບ້ານເປັນຕົ້ນ.

VI. ແຜນດຳເນີນງານ ແຕ່ວັນທີ 01-28 ກຸມພາ 2014 ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ກ. ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ

ກ.1 ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

1. ກະກຽມແຜນການຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນລະຫວ່າງກຸ່ມບ້ານຂອງແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ທິບທວນຄືນວິທີການຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນລະຫວ່າງກຸ່ມບ້ານຂອງແຕ່ລະແຂວງ.
2. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ ກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການເງິນ ແລະ ວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ກັບທິທຽນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂັ້ນບ້ານ.
3. ຕິດຕາມຜົນຂອງການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ລາຍງານຄືນ ເພື່ອຮັບຮອງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບກັບພະແນກ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຝຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃຫ້ທິທຽນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂັ້ນບ້ານ.

ກ.2 ວຽກງານກະຈາຍຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ:

1. ສືບຕໍ່ລົງຂ່າວ ແລະ ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງ ເວັບໄຊຂອງ ທລຍ.
2. ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ກົມຂ່າວສານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຜະລິດສະປອດໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການພັດທະນາຊຸມນະບົດ ພາຍໃຕ້ວຽກງານ ທລຍ.
3. ສົມທົບກັບ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດເພື່ອ ແປ ແລະ ຜະລິດສະປອດໂຄສະນາ ແນະນຳໂຄງການ ທລຍ ແລະ ສະປອດໂຄສະນາກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ ເປັນພາສາມື້ງ ແລະ ກຶ່ມມຸ.
4. ສົມທົບກັບໂທລະພາບແຫ່ງຊາດໃນການຜະລິດຟິມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນລະດັບຄອບຄົວ ຜ່ານກິດຈະບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານໂພຊະນາການ.
5. ສົ່ງຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງ ທລຍ ໃຫ້ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ, ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຫັງສີພິມຕ່າງໆເພື່ອອອກຂ່າວໃຫ້ໄດ້ 10 ຂ່າວ.
6. ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ລາຍການລຸງສ້າງ-ລຸງສາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ສຳລັບຮອບວຽນທີ 11.
7. ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບ ກັບພະແນກວິສະວະກຳ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ ເພື່ອກະກຽມຜະລິດຟິມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງຊຸມຊົນ, ສາລະຄະດີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ລະບົບນໍ້າສະອາດ ເພື່ອກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນເຂດເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ.
8. ກະກຽມຈັດພິມປຶ້ມຄູ່ມື, ແຜ່ນພັບ ກສກ, ປຶ້ມຄູ່ມື 4 ນະໂຍບາຍ ແລະ ໃບປິວ 4 ນະໂຍບາຍ ຮ່ວມກັບພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ ແລະ ໜ່ວຍງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
9. ປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ເພື່ອຜະລິດແຜນທີ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງເປົ້າໝາຍ ທລຍ ເປັນພາສາລາວ.

ກ.3 ວຽກງານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ

1. ສະຫລຸບຜົນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຜົນຂອງການຄົ້ນຄ້ວາເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບໜ້າວຽກທີ່ຕ້ອງການບັບປຸງກ່ຽວກັບ ສິດສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.

2. ປະສານກັບໜ່ວຍງານ IEC ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍ ສະປອດໂຄສະນາກ່ຽວກັບວຽກງານ GESI, ຜະລິດ VOD CD ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຄອບ ສຳລັບແຈກຢາຍໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ.
3. ສ້າງແຜນວຽກຕິດຕາມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໃນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ຂອງ ທລຍ ໃນຮອບວຽນ 12 ສິກປີ 2013-2014 ແລະ ປະສານກັບໜ່ວຍງານ ITC ເພື່ອບັບປຸງຂໍ້ ມູນກ່ຽວກັບ GESI ໃນໜ້າ ທລຍ ເວບໄຊ້.

ຂ. ພະແນກວິສະວະກຳ

1. ຈັດສັນງົບປະມານກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍຂອງແຂວງ ເຊກອງ, ສະຫວັນນາເຂດ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ.
2. ສົ່ງບົດສະເໜີຂໍອະນຸມັດຂໍອະນຸມັດງົບປະມານການທັດສະນະສຶກສາໃຫ້ທະນາຄາໂລກຂອງໂຄງການ (ຄປຄສ-LUFSIP).
3. ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນທຸກແຂວງ.
4. ສັງລວມງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍບັບທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ແລະ ສ້າງແຜນສຳຫລວດຮອບວຽນທີ 12.
5. ປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍຄຳເຫັນຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກກ່ຽວກັບແບບແປນຂອງສຸກສາລາ.

ຄ. ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ

ຄ.1. ວຽກງານແຜນທີ່

1. ກະກຽມແຜນທີ່ ທລຍ 1 ແລະ 2 ພາກພາສາລາວ ເພື່ອພິມໃຫ້ ແຂວງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ ຂອງ ທລຍ.
2. ກະກຽມ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງແຜນທີ່ ຂັ້ນບ້ານ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານໜ່ວຍງານ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ທັງ 10 ແຂວງ ທລຍ 24-28 ກຸມພາ 2014.
3. ບັບປຸງຂໍ້ມູນແຜນທີ່, ບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ທລຍ ຂັ້ນເວບໄຊ້ ທລຍ ແລະ ສືບຕໍ່ສ້າງ ແຜນທີ່ ຮອບວຽນ 11 ຂອງ ທລຍ ທັງ 10 ແຂວງ.

ຄ.2. ວຽກງານການລາຍງານ

1. ສັງລວມ ແລະ ສຶກສາຂໍ້ມູນ ຮອບວຽນ 11 ແລະ ຊ່ວຍໃນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນໃນ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ.
2. ບັບປຸງແບບຟອມການລາຍງານປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ, ປະຈຳປີ ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະຂັ້ນ.

ຄ.3. ວຽກງານ ກສກ (ກົນໄກສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ)

1. ຕິດຕາມ ແລະ ຕອບຮັບ ຄຳຄິດເຫັນຜ່ານທາງອີເມລ, ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ.
2. ສະຫຼຸບ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານລວມ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກ ກສກ ປະຈຳເດືອນ ກຸມພາ 2014 ສົ່ງ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
3. ກະກຽມບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈຳເດືອນ ກຸມພາ 2014.

ຄ.4. ວຽກງານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (MIS)

1. ສືບຕໍ່ສັງລວມຂໍ້ມູນ ກອງປະຊຸມການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ, ກອງປະຊຸມຂັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ.
2. ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ ພະນັກງານ ໃນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຕິດຕາມເອົາຂໍ້ມູນທີ່ຍັງບໍ່ຄົບມາຕື່ມໃສ່ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສືບຕໍ່ພົວພັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ APIS ເພື່ອບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານ ທ່າລະ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຄ.5. ວຽກງານວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ

1. ສືບຕໍ່ນໍາເອົາບົດລາຍງານສຸດທ້າຍການປະເມີນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ມີໄຊເຕັກໂນ.
2. ກະກຽມເຄື່ອງມືເພື່ອການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການຢູ່ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍເກົ່າຂອງ ທ່າລະ ເຊິ່ງໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຈັ່ງປະຕິບັດໃນປີ 2008 (ເມືອງ ແອດ ແລະ ເມືອງສົບເບົາ ແຂວງຫົວພັນ, ເມືອງບາຈຽງ, ສຸຂຸມມາ, ມຸນລະປະໂມກ, ປະທຸມພອນ ແລະ ເມືອງໂຂງ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ) ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ໃນເດືອນ ເມສາ 2014 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
3. ສັງລວມ ແລະ ວິໄຈ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທ່າລະ ໃນສົກປີ 2013-2014.
4. ສັງລວມແຜນການລົງທຶນຂອງ ທ່າລະ ໃນບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ສົກປີ 2014-2015.

ງ. ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ

ງ.1. ວຽກງານຈັດຕັ້ງ

1. ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ ກະກຽມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃຊ້ງົບປະມານບໍລິຫານ (ການຈັດກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການໃຊ້ນໍ້າມັນລົດຕໍ່ຫລັກກິໂລແມັດ) ຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອສະເໜີເປັນທາງການຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
2. ກະກຽມການເຮັດຄູ່ມື ແລະ ລະບຽບກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ
3. ກະກຽມແບບຟອມການເຮັດບົດລາຍງານປະຈໍາເດືອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ
4. ສືບຕໍ່ປະກາດ ແລະ ປະເມີນການຄັດເລືອກເອົາພະນັກງານໃນຕໍາແໜ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 - ບໍລິຫານ-ການເງິນ ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
 - ປະສານງານຂັ້ນບ້ານ ປະຈໍາ LONG ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
 - ບໍລິຫານ-ການເງິນ ເມືອງປາກແຊງ ແລະ ນໍ້າບາກ ເມືອງລະ 01 ຕໍາແໜ່ງ, ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.
 - ປະສານງານເມືອງວຽງທອງ (LONG) ແຂວງຫົວພັນ.

ງ.2. ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

1. ຕິດຕາມການຈັດສົ່ງ ຄອມພິວເຕີແບບພົກພາ, ໂປຣເຈັກເຕີ, ລໍາໂພງ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ໂຄງການ LONG ແລະ ສືບຕໍ່ກະກຽມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ດໍາເນີນການຈັດຊື້ຈັກປັນໄຟຟ້າໃຫ້ 5 ເມືອງ ໂຄງການ LONG.

2. ກວດກາເອກະສານ ແລະ ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການເບີກຈ່າຍ ສຳລັບການສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງ ຂວາ ແລະ ຫ້ອງການ ທລຍ ແຂວງ ຂອງແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.
3. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ 3 ແຫ່ງ ຂອງເມືອງລອງ ແລະ ເມືອງນາແລ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ.
4. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງຝາຍນ້ຳລິ້ນ ແລະ ຂົວຈົມບ້ານນາລຳ ເມືອງໃໝ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາ ລີ.
5. ກວດກາມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຈຳນວນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະເໜີຂໍເບີກຈ່າຍສຳລັບອຸປະກອນເສີມ ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ ຫ້ອງການ ທລຍ ສຸນກາງ.
6. ກວດກາມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຈຳນວນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະເໜີຂໍເບີກຈ່າຍ ສຳລັບການຈັດພິມ ເຄື່ອງກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ.
7. ຕິດຕາມຈັດສິ່ງສິນຄ້າ ແລະ ປະຕິບັດສັນຍາ ສຳລັບຈັດຊື້ເຟີນິເຈີ, ຕູ້ເຮັດນ້ຳຮ້ອນນ້ຳເຢັນ, ສ້ອມແປງຫ້ອງ ການ ທລຍ ເມືອງໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
8. ຕິດຕາມຈັດສິ່ງສິນຄ້າ ແລະ ປະຕິບັດສັນຍາ ຈັດຊື້ເຟີນິເຈີ, ຕູ້ເຮັດນ້ຳຮ້ອນນ້ຳເຢັນ, ສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.
9. ກວດກາເອກະສານການສ້ອມແປງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຕ່າງໆ ໄດ້ທີ່ອະນຸມັດ ແລ້ວດຳເນີນ ຂັ້ນຕອນການຂໍເບີກຈ່າຍ.
10. ກະກຽມບົດບັນທຶກການເປີດຊອງປະມຸນ, ບົດປະເມີນຜົນ, ບົດຕັດສິນ, ສັນຍາ ແລະ ໃບສັ່ງຊື້ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດແຜ່ນໂຄສະນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ຮອບວຽນ 11.
11. ກະກຽມເອກະສານສັນຍາກ່ຽວກັບການວ່າຈ້າງບໍລິສັດອິນໂດໄຊນາ ວຽກງານ Base Line survey ຂອງໂຄງການ LONG.
12. ຕິດຕາມການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ກັບທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 11.
13. ສັງລວມແຜນຈັດຊື້ໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ 11 ສິ່ງໃຫ້ທະນາຄານໂລກ.

໑.3 ວຽກງານການເງິນ

1. ເຮັດບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2014.
2. ເຮັດໃບສະເໜີຂໍຄຽງເງິນ ຂອງ JSDF, ໂຄງການ LONG ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2014.
3. ກະກຽມການຄຽງເງິນ ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2014.
4. ກະກຽມການຄຽງເງິນໂຄງການຍ່ອຍຂອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ປະຈຳຮອບວຽນ 10.
5. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານການເງິນຂອງທີມງານທະນາຄານໂລກ.


ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2013

ສົບຮູ້ ທີ່ລະ ເຫັນພ້ອມຈາກ
 ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຍ

 ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ

ຍັງຢືນໂດຍຫົວໜ້າພະແນກ
 ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

 ສິວິໄລ ວໍລະຈັກ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

 ມະນີວັນ ອິນທະບັນຍາ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ລາຍຊື່ໂຄງການທີ່ສາມາດຈັດປະຕິບັດ

ລ/ດ	ແຂວງ	ເມືອງ	ສຳຄານ	ກຸ່ມ	ບັນ	ເຫດຜົນທີ່ຈະ
1	ສາລະວັນ		ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ	ດູບ	ປະດານ	ງົບປະມານພ່ອງພ່ອງ
2	ຫົວພັນ	ວຽງທອງ	ທ່ອນນ້ຳໃສ່ນ້ຳ	ຖ້ຳລາ	ຖ້ຳລາເໝືອ	ງົບປະມານເກີນໝູ່ເກີນ
3	ຫົວພັນ	ຊຸ່ງເໝືອ	ກໍ່ສ້າງນໍ້າລົບ	ໄພນາກອງ	ປ່າຈຳ	ສຳຫຼວດບໍ່ພໍ່ນ ກັບຂັ້ນບ້ານ
4	ຫົວພັນ	ຊຸ່ງເໝືອ	ຝາບໍ່ນໍ້າລົບ	ສົມບອນ	ບ.ນາວງງ	ງົບປະມານເກີນໝູ່ເກີນ
5	ຫົວພັນ	ຊຸ່ງເໝືອ	ຝາບໍ່ນໍ້າລົບ	ສົມບອນ	ບ. ຜູ້ຊາຍ	ຊຸມຊົນບໍ່ສາມາດຈັດປະຕິບັດໄດ້(ມີບັນຫາ)
6	ຊຸ່ງຂວາງ	ດູນ	2. ຫ້ອງນໍ້າໂຮງຮຽນ	ກຸ່ມບ້ານ ແກ້ວແສດ	ພັກສິ່ງ	ບໍ່ໄດ້ຕົກຍົກເລີກ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຖືກນຳມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່ອຍບວງພື້ນ 11
7	ຊຸ່ງຂວາງ	ດູນ	3. ຫ້ອງນໍ້າໂຮງຮຽນ	ກຸ່ມບ້ານ ແກ້ວແສດ	ຕົບໃຕ້ ແລະ ຕົ້ນໜົອ	ບໍ່ໄດ້ຕົກຍົກເລີກ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຖືກນຳມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່ອຍບວງພື້ນ 11
8	ຊຸ່ງຂວາງ	ທ່າໄຫມ	ວາງທົ່ວນໍ້າລົບ	ກຸ່ມບ້ານທ່າວຽງ	ຜູ້	ໂຄງການດັ່ງກ່າວຖືກຜິດພາດສົບຈາກການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບ້ານດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຖືກຍ້າຍ
9	ຊຸ່ງຂວາງ	ທ່າໄຫມ	ສົມທົບສ້າງເຂື່ອນ	ກຸ່ມບ້ານນາມະເລີນ	ພຽງສະຫວາດ	ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງແຜນເຂງສັດຖະບານທີ່ຈະກໍ່ສ້າງ ເນື່ອງຈາກເຂດດັ່ງກ່າວຍັງຈຸດສຸມຂອງສັດຖະບານ
10	ເຊາອງ	ລະມາມ	ກໍ່ສ້າງຄອງຊົນລະປະທານ	ກຸ່ມບ້ານນາມະເລີນ	ບ. ປະອໍ	ງົບປະມານເກີນງົບປະມານຂອງກຸ່ມບ້ານ
11	ເຊາອງ	ກະລິມ	ກໍ່ສ້າງອ່າງນໍ້າລົບ	ສອງຄອນ	ຈອກ	ສຳຫຼວດບໍ່ໄດ້ຍ້ອນທີ່ຕັ້ງບ້ານບ້ານອຸກວ່າບໍ່ນໍ້າ
12	ເຊາອງ	ກະລິມ	ກໍ່ສ້າງນໍ້າລົບ	ອາຄະ	ຊວງ	ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າຮອດບ້ານ
13	ເຊາອງ	ກະລິມ	ກໍ່ສ້າງນໍ້າລົບ	ປະມອນ	ໂຮງ	ງົບປະມານເກີນງົບປະມານຂອງກຸ່ມບ້ານ
14	ສະວັນນະເຂດ	ນອງ	ກໍ່ສ້າງເຂົ້າຈົມ ແລະ ວາງທ່	6	ປະລຽນຖ້ຳ	ຖືກແຜນສ້າງລັດຂອງລັດຖະບານກໍ່ສ້າງແລ້ວ
15	ສະວັນນະເຂດ	ເຊໂປນ	ສ້ອມແປງນໍ້າລົບ	7	ສະເລດ	ໂຄງການອັນສ້ອມແປງແລ້ວ
16	ສະວັນນະເຂດ	ເຊໂປນ	ຖືງປາປະຈຳກັນ	7	ວັງຮ	ງົບປະມານກຸ່ມບໍ່ພຽງພໍ
17	ສະວັນນະເຂດ	ເຊໂປນ	ກໍ່ສ້າງນໍ້າລົບ	9	ໃໝ່	ງົບປະມານກຸ່ມບໍ່ພຽງພໍ
18	ສະວັນນະເຂດ	ເຊໂປນ	ຖືງປາປະຈຳບ້ານ	10	ລະອານ	ງົບປະມານກຸ່ມບໍ່ພຽງພໍ
19	ສະວັນນະເຂດ	ເຊໂປນ	ກໍ່ສ້າງນໍ້າລົບ	10	ຕະເວືອ	ງົບປະມານກຸ່ມບໍ່ພຽງພໍ
20	ຜົ້ງສາລີ	ເມືອງໃຫມ່	ສ້ອມແປງນໍ້າລົບ	ກຸ່ມ ໄພນໄຊ	ຂາຈີ	ໂຄງການ NODC ເອົາຢ່າເຮັດ
21	ຊຸດົນໄຊ	ເມືອງກາ	ເພີ່ມອ່າງຕັບນ້ຳ + ວາງທ່ນໍ້າລົບ	ຕອນເອັດ	ເມືອງກາ	ມີກັບປະປາຊຸມຊົນ
22	ຊຸດົນໄຊ	ເມືອງກາ	ກໍ່ສ້າງລະວັດນໍ້າລົບ	ຕອນເອັດ	ຕອນແອ່ນ	ມີກັບປະປາຊຸມຊົນ
23	ຊຸດົນໄຊ	ເມືອງກາ	ສ້ອມແປງນໍ້າລົບ	ຫົວເລືອນ	ປ່ອຍໂຮ	ມີກັບປະປາຊຸມຊົນ
24	ຊຸດົນໄຊ	ເມືອງນາໜ້	ສ້ອມແປງທາງເຂົ້າບ້ານ	ວັງອ່າງ	ມີກະ	ເບິ່ງບໍ່ໄດ້ ເພາະມີຄົນຕັດຫຼາຍ, ງົບປະມານພ່ອງ
25	ຊຸດົນໄຊ	ເມືອງນາໜ້	ກໍ່ສ້າງຝາປະເທົາສົມເຫຼີກ	ວັງອ່າງ	ນໍ້າຕອງ	ຜູ້ໄດ້ຮັບຍົມຍະໂຫຍດໝອຍ, ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດໜ້ອຍ
26	ຊຸດົນໄຊ	ເມືອງນາໜ້	ສະໜອງໄຕະ, ຕັ້ງນໍ້າຮຽນ (ສຳຮອງ)	ຜູນທາດ	ຜູນທາດ	ງົບປະມານພ່ອງໃນວິທີ
27	ຊຸດົນໄຊ	ເມືອງນາໜ້	ວາງທ່ນໍ້າລົບ	ຜູນເຕືອ	ຜູນເຕືອ	ງົບປະມານພ່ອງໃນວິທີ
28	ຊຸດົນໄຊ	ເມືອງນາໜ້	ວາງທ່ອນນໍ້າເຂົ້ານາ	ຜູນເຕືອ	ຫົວບຸຮ	ງົບປະມານພ່ອງໃນວິທີ
29	ຊຸດົນໄຊ	ເມືອງນາໜ້	ສ້ອມແປງທາງເຂົ້າບ້ານ	ປາງສາ	ຫົວຍຫົກ	ພາກລັດມີແຜນກໍ່ສ້າງທາງ

30	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງແບງ	ຈັດສັນບ່ອນລົງສິດ	ຂ້ອນ	ຕົງທຸນ	ໂຄງການບໍ່ສະນັບສະຫນູນ ແລະ ປະຊາຊົນບໍ່ມີຕິດສິດ
31	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງແບງ	ສ້ອມແປງທາງປະຕິທິການຜະລິດ	ນ້ຳອອງ	ມັກວຽງ	ປະຊາຊົນຍາກໄດ້ທາງບໍລິການລະດັບ ເຮັດໃຫ້ກິນບໍ່ພຽງພໍ
32	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງແບງ	ສ້າງຊົນລະບະຫານ	ຕ່າງດູ	ປົງ	ບໍ່ໝາະສົມຍ້ອນຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນບໍ່ໄຫວທາງນ້ອຍ
33	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງແບງ	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລິນ	ຕ່າງດູ	ປ້ອມ	ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ
34	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງແບງ	ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລິນ	ກໍ່	ກັນວາງ	ສໍາຫລວດບໍ່ຜ່ານ
35	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງແບງ	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລິນ	ກໍ່	ກໍ່	ສໍາຫລວດບໍ່ຜ່ານ
36	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ສ້ອມແປງທາງເຂົ້າໜ້າບ້ານ	ນາງວາງ	ລ່ອງອິນ	ລັດມີແຜນຍົກຍ້າຍບ້ານ
37	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ສ້ອມແປງທາງເຂົ້າໜ້າບ້ານ	ນາງວາງ	ຕອນຕົວ	ລັດມີແຜນຍົກຍ້າຍບ້ານ
38	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ສ້ອມແປງທາງເຂົ້າໜ້າບ້ານ	ນາງວາງ	ນາວາງ	ລັດມີແຜນຍົກຍ້າຍບ້ານ
39	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ສ້ອມແປງທາງເຂົ້າໜ້າບ້ານ	ນາຊຽງຕີ	ມັກຈາກ	ລັດມີແຜນກໍ່ສ້າງ
40	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ສ້ອມແປງທາງເຂົ້າໜ້າບ້ານ	ຫົວຍທິກາ	ແຈ້ງ	ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ
41	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລິນ	ຫົວຍທິກາ	ພູຕອງ	ສໍາຫລວດບໍ່ຜ່ານ
42	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ສ້າງທາງເຂົ້າໜ້າບ້ານ	ຫົວຍທິກາ	ຫົວຍທິກາ	ບໍ່ໝາະສົມໝາະທາງຕິດຜ່ານບ້ານຖືກຄົນປະຊາຊົນ
43	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລິນ	ນາເງິນ	ແຜນລົງ	ສໍາຫລວດບໍ່ຜ່ານ
44	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ຕັ້ງປະຈຳບ້ານ	ນາເງິນ	ມັກປູ	ລັດມີແຜນຍົກຍ້າຍ
45	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ສ້າງຫ້ວງນໍ້າລິນ	ນ້ຳພູນ	ພູເລົາ	ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ
46	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ສ້າງທາງປະຕິທິການຜະລິດ	ນ້ຳພູນ	ຈັນວາງ	ໂຄງການບໍ່ສະນັບສະຫນູນສ້າງທາງໃຫຍ່
47	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ກໍ່ສ້າງປະເພດຕົງສິນເຫຼັກ	ຈັນໄຕ	ນ້ຳຄໍ່າ	ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ
48	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ກໍ່ສ້າງຂັ້ນນໍ້າລິນ	ສີບຸນເຮືອງ	ນ້ຳນ້ອຍ	ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ
49	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ກໍ່ສ້າງປ່າຍ (ສໍາອອງ)	ສີບຸນເຮືອງ	ຫົວນໍ້າບາວ	ຫົວງານໃຫຍ່, ບໍ່ທັນມາດຢັກນ້ອຍທໍາ, ມີແຜນຍ້າຍບ້ານ
50	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ສ້າງທາງປະຕິທິການຜະລິດ	ສົມໄຊ	ນາ	ໂຄງການບໍ່ສະນັບສະຫນູນສ້າງທາງໃຫຍ່
51	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ສ້ອມແປງທາງເຂົ້າບ້ານ	ພູວຽງໄຊ	ມັກຄູະ	ບໍ່ລິສັດຈາກພາບເອກສ້ອມແປງສຳເລັດແລ້ວ
52	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງຮຸນ	ສ້າງປະເພດຕົງສິນເຫຼັກ	ພູວຽງໄຊ	ກອນໄຖງ	ໄດ້ຮັບໂຄງການສ້າງທາງແລ້ວ
53	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງປາກແບງ	ທະລຸເສົ້າທາງ	ຄໍາ	ຫົວຍກະ	ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍໃນວິທີ
54	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງປາກແບງ	ສ້ອມແປງນໍ້າລິນ (ສີມອາງຫົນນໍ້າ)	ຄໍາ	ຄໍາ	ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍໃນວິທີ
55	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງປາກແບງ	ຕໍາລາຮຽນ/ອຸປະກອນການຮຽນ	ພູຫວຽງ	ຈອມຊາງ	ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍໃນວິທີ
56	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງປາກແບງ	ໄຕະຕັ້ງນໍ້າຮຽນ	ມັກຕຸ	ມັກສະຕອງ	ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍໃນວິທີ
57	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງປາກແບງ	ໄພ້ນເຂົ້າໂຮງຮຽນແລະໂທລະຄົງ	ຈອມແຕງໃຫຍ່	ຈອມແຕງໃຫຍ່	ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍໃນວິທີ
58	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງປາກແບງ	ຕໍາລາຮຽນ/ອຸປະກອນການຮຽນ	ຈອມແຕງໃຫຍ່	ພູຊາງ	ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍໃນວິທີ
59	ອຸດົມໄຊ	ເມືອງປາກແບງ	ອຸປະກອນໄຕະຕັ້ງ	ຈອມແຕງໃຫຍ່	ພູຊາງ	ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍໃນວິທີ

60	ອຸຕິນໄຊ	ເມືອງປາກແຍງ	ຕູ້ຢ່າປະຈຳບັນ	ໄຊຊະນະ	ຜູ້ລວງ	ລັດມີແຜນປັບປຸງ
61	ອຸຕິນໄຊ	ເມືອງປາກແຍງ	ສ້ອມແປງທາງອຸ້ງຫັກບັນ	ລວງໂຕ່ງ	ຟາງ	ບໍ່ເໝາະສົມກັບກຽມປະມານທາງອຸ້ງຫັກ
62	ຫລວງພະບາງ	ເມືອງປາກແຂງ	ສ້ອມແປງຂະບົບບົກລົບ	ກຸ້ມບັນເບວວມພະແສງ	ບ້ານ ຫ້ວຍວັດ	ເປັນປັບປັດ ຍ້ອຍບ້ານປ່ວມໂຫຼງນ້ຳ
63	ຫລວງພະບາງ	ເມືອງວຽງຄໍາ	ສ້ອມແປງສົມທາງລົດ	ກຸ້ມບັນ ຕອນຕຸນ	ບ. ໃໝ່	ຖືກແໜ້ນອາງລັດເຂົ້າ
64	ຫລວງພະບາງ	ເມືອງວຽງຄໍາ	ທຶນຊື່ຕົວລຽນ	ກຸ້ມບັນ ແສ່	ບ. ຈັກກາງ,	ທາງຂະໜາງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ເຮັດ
65	ຫລວງພະບາງ	ເມືອງວຽງຄໍາ	ຕູ້ຢ່າປະຈຳບັນ	ກຸ້ມບັນ ສາມຕົ້ນ	ສາມຕົ້ນ, ພອນຕົກ, ພອນງານ,ຫ້ວຍຊວງ	ທາງຂະໜາງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ເຮັດ
66	ຫລວງພະບາງ	ເມືອງວຽງຄໍາ	ສ້ອມແປງທາງ	ກຸ້ມບັນ ສາມສຸມ	ບ. ຫ້ວຍຫຼີ້	ກຽມປະມານເກີນໂຄງການ ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ປີທີ 2 ຮອບວຽນ 11
67	ຫລວງພະບາງ	ເມືອງວຽງຄໍາ	ສ້ອມແປງທາງເຂົ້າບັນ	ກຸ້ມບັນ ສົບເຮືອງ	ບ. ບໍ່ເຜັດ	ກຽມປະມານເກີນໂຄງການ ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ປີທີ 2 ຮອບວຽນ 11
68	ຫລວງພະບາງ	ເມືອງນ້ຳບາກ	ເຫຼັກໜາມລົມແຂດລ້ຽງສັດ	ກຸ້ມບັນ ກໍ່ຕວນ	ບ. ຫ້ວຍເສືອ	ປະຊາຊົນບໍ່ຮັບເອົາ
69	ຫລວງພະບາງ	ເມືອງໂພນໄຊ	ຕູ້ຢ່າປະຈຳບັນ	ກຸ້ມໂພນທອງ	ບ້ານວຽງຈະລິນ, ວັງຕີ້ ,ບາກຕາມແຕ້ລຳ, ນາຖິນ, ມາຍອຍ	ທາງຂະໜາງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ເຮັດ
70	ຫລວງພະບາງ	ເມືອງໂພນໄຊ	ອຸປະກອນໄຕະຕັ້ງກັບກຽນ	ກຸ້ມບັນ ບິນສູງ	ບ. ລ້ອຍິນ	(ເອົາເຂົ້າໃນກິດຈະກຳໂຮງຮຽນອະນຸບານ ບ້ານ ລ້ອຍຖົງ(ບ້ານລ້ອຍຖົງປັບບັນທີ່ບຸກສຸມຈາກບ້ານ ຕາແຕ້ມກະລຳກອງ)
71	ອັດຕະປື	ຊານໄຊ	ນາໂສ້ງຊຸດ	ນາໂສ້ງ	ຕາກນົງ	ກຽມປະມານກຸ້ມບໍ່ພຽງພໍ
72	ອັດຕະປື	ສະໜາມໄຊ	ຂົວຂ້າມຫ້ວຍຕະເບີງນາງ	ປາກຍໍ່ (ແບ່ງວິໄລ)	ຕອນ	ກຽມປະມານກຸ້ມບໍ່ພຽງພໍ
73	ອັດຕະປື	ສະໜາມໄຊ	ທາງຊອຍຍັກນ	ປາກຍໍ່ (ແບ່ງວິໄລ)	ກະແຊະ	ຖືກແໜ້ນລົງລັດອາງລັດຖະບານກໍ່ສ້າງແລ້ວ
74	ອັດຕະປື	ສະໜາມໄຊ	ທາງຊອຍຍັກນ	ປາກຍໍ່ (ແບ່ງວິໄລ)	ຈັນຕໍ່	ກຽມປະມານກຸ້ມບໍ່ພຽງພໍ
75	ອັດຕະປື	ສະໜາມໄຊ	ທາງຊອຍຍັກນ	ປາກຍໍ່ (ແບ່ງວິໄລ)	ພອນມະນີ	ຖືກແໜ້ນລົງລັດອາງລັດຖະບານກໍ່ສ້າງແລ້ວ
76	ອັດຕະປື	ສະໜາມໄຊ	ທາງຊອຍຍັກນ	ໃຫຍ່ແທ	ທ່າອວນ	ກຽມປະມານກຸ້ມບໍ່ພຽງພໍ
77	ອັດຕະປື	ສະໜາມໄຊ	ທາງຊອຍຍັກນ	ໃຫຍ່ແທ	ຕອນບົກ	ກຽມປະມານກຸ້ມບໍ່ພຽງພໍ
78	ອັດຕະປື	ສະໜາມໄຊ	ທາງຊອຍຍັກນ	ໃຫຍ່ແທ	ຕອນນ່ວງ	ກຽມປະມານກຸ້ມບໍ່ພຽງພໍ

ໂຄງການພົ້ນຂົນມາໄໝ້

ລ/ດ	ແຂວງ	ເມືອງ	ຊື່ໂຄງການ	ຖ່າຍ	ສົມປານ	ຍ້ານ	ໂຄງການພົ້ນຂົນມາໄໝ້ (ໃຫ້ຕຕຕິນ)
1	ຫລວງນໍ້າທາ	ລອງ	ຈັດສັນສະຖານທີ່ລົງສັດນອກບ້ານ	ສົມປານ	ແປໂຂງ		ກຸ້ມຂອງກຸ້ມພາຍໃນສັກປະຍັງຫລືອ
2	ຫົວພັນ	ຊຳເໜືອ	ກໍ່ສ້າງນໍ້າລົມ	ເມືອງແວ່ນ	ນຄຳ		ກຸ້ມຂອງກຸ້ມພາຍໃນສັກປະຍັງຫລືອ
3	ຫົວພັນ	ຊຳໃຕ້	ກໍ່ສ້າງຫ້ອງນໍ້າພວດນາໂຮງຮຽນ	ລ້ອງແຕ້ມ	ນາງົວ		ກຸ້ມຂອງກຸ້ມພາຍໃນສັກປະຍັງຫລືອ
4	ຫລວງພະບາງ	ເມືອງປາກແຊງ	ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລົມ	ກຸ້ມບ້ານທາດພວນ	ປຸ່ງຮຳ		ເບື້ອງຕົ້ນແຜນປີ 1 ໂຄງການ ແຕ່ຍ້ອນບ້ານທ່າງໄກກັນຫລາຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂຽນບົດລະເໝີໂຄງການຍ່ອຍຂອງໃຜລາວ
5	ຫລວງພະບາງ	ເມືອງປາກແຊງ	ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລົມ	ກຸ້ມບ້ານທາດພວນ	ລ້ອງເສື້ງ		ເບື້ອງຕົ້ນແຜນປີ 1 ໂຄງການ ແຕ່ຍ້ອນບ້ານທ່າງໄກກັນຫລາຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂຽນບົດລະເໝີໂຄງການຍ່ອຍຂອງໃຜລາວ
6	ຫລວງພະບາງ	ເມືອງປາກແຊງ	ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລົມ	ກຸ້ມບ້ານພວນອາກາ	ຈື່ງ		ເບື້ອງຕົ້ນແຜນປີ 1 ໂຄງການ ແຕ່ຍ້ອນບ້ານທ່າງໄກກັນຫລາຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂຽນບົດລະເໝີໂຄງການຍ່ອຍຂອງໃຜລາວ

ຈ/ນ	ໂຄງການເບື້ອງຕົ້ນ	465
ຈ/ນ	ໂຄງການທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	78
ຈ/ນ	ໂຄງການ ສົມໃໝ້	6
ຈ/ນ	ໂຄງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດຈື່ງ	393