

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)



ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທລຍ
ພະຈິກ 2015

ຄະນະ-ຮັບຜິດຊອບ ທລຍ ສູນກາງ

ກະກຽມໂດຍ: ໜ່ວຍງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ

14 ທັນວາ 2015

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

ເລກທີ 1.1.3.3 ທລຍ

**ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ
ແລະ ແຜນວຽກເດືອນ ທັນວາ 2015**

ໃນເດືອນ ພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ທລຍ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຳລັບສົກ
ປີ 2015-2016 ຖືວ່າເປັນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທລຍ ໄລຍະທີ່ 2 ສະນັ້ນທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການສະຫຼຸບ-ສັງລວມວຽກງານຕ່າງໆ ໃຫ້ປະສິບຜົນສຳເລັດ ທັງເປັນການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການອອກ
ແບບ ທລຍ 3. ວຽກງານທີ່ພື້ນເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນ ສຳເລັດການເຮັດບົດສະຫຼຸບ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ທລຍ
ຕະຫລອດ 1 ປີຜ່ານມາໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

ທລຍ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອໄລຍະທີ່ຜ່ານມາເພື່ອຮັບປະກັນ
ວ່າໂຄງການເຫລົ່ານັ້ນຍັງສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ໃນກໍລະນີ
ໂຄງການຫາກເປ່ເພກຊອກຫາວິທີທາງອອກເພື່ອໃຫ້ມີການສ້ອມແປງຄືນໃໝ່. ແຕ່ປີ 2012-2015 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫລືອ ທັງໝົດ 1,426 ໂຄງການ ແລະ ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2015 ມີຈຳນວນ 1,352 ໂຄງການຖືກຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 266,904,464,258 ຕື້ກີບ.

ສຳລັບສົກປີ 2015-2016 ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການທົບທວນແຜນໃນແຕ່ລະເມືອງສຳລັບໂຄງການພາຍໃຕ້ທຶນ
ຊ່ວຍເຫລືອຂອງຕ່າງປະເທດ ສຳລັບບັນດາໂຄງການພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ 2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດມີ
ຈຳນວນ 52 ໂຄງການຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະແຂວງ ສະນັ້ນຈຳນວນໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານ
ທັງໝົດທີ່ ທລຍ ຄາດວ່າຈະນຳໃຊ້ໃນສົກປີດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນ ທັນວາ 2015.

ສິ່ງທີ່ພື້ນເດັ່ນອັນໜຶ່ງແມ່ນການກະກຽມຄວາມພ້ອມສຳຫລັບການປະເມີນຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນລະຫວ່າງວັນ
ທີ່ 30 ພະຈິກ - 11 ທັນວາ 2015 ເພື່ອການກະກຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບ ທລຍ 3 ເປັນຕົ້ນກ່ຽວກັບຂອບເຂດ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແຫລ່ງທຶນ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການ ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນອີກປະການໜຶ່ງແມ່ນການປຶກສາຫາລື
ກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິກ່ອນໂຄງການ ທລຍ 2 ຈະສິ້ນສຸດ.

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ
- 1.1 ຮອບວຽນ 12 (ສົກປີ 2014-2015)

ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (ສິກປີ 2014-2015) ມີຈໍານວນທັງໝົດ 438 ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນນັ້ນຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າປະມານ 16 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມຸນແລ້ວ. ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100% ມີ 371 ໂຄງການເທົ່າກັບ 84.7 %, ຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ມີ 40 ໂຄງການ, ໜ້ອຍກວ່າ 50% ມີ 14 ໂຄງການ ສ່ວນທີ່ເຫລືອ 13 ໂຄງການແມ່ນກໍາລັງກະກຽມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈໍານວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	59	54	2	0	3
ສາລະວັນ	31	12	19	0	0
ຊຽງຂວາງ	42	42	0	0	0
ບຶງສາລີ	25	13	6	4	2
ຫລວງນໍ້າທາ	21	17	1	1	2
ຫົວພັນ	124	123	1	0	0
ຫຼວງພະບາງ	48	36	2	6	4
ອຸດົມໄຊ	50	45	2	1	2
ອັດຕະປື	18	15	2	1	0
ເຊກອງ	20	14	5	1	0
ລວມ	438	371	40	14	13

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 30 ພະຈິກ 2015

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈໍານວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ກະສິກໍາ ແລະ ບ່າໄມ້	41	38	2	0	1
ຄົມມະນາຄົມ	75	57	7	7	4
ສາທາລະນະສຸກ	23	20	3	0	0
ສຶກສາ	165	141	13	6	5
ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	132	114	15	1	2
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	2	1	0	0	1
ລວມ	438	371	40	14	13

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 30 ພະຈິກ 2015

1.2. ຮອບວຽນ 11 (ສິກປີ 2013-2014)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ 2015 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ, 328 ໂຄງການ (98.4%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100%, ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ແມ່ນມີຈໍານວນ 5 ໂຄງການ ແລະ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນມໍ່ໆ ນີ້. ອີງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເຫັນວ່າທຸກໂຄງການ ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ 3 ແລະ 4.

ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11

ແຂວງ	ຈໍານວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	45	45	0	0	0
ສາລະວັນ	16	16	0	0	0
ຊຽງຂວາງ	29	29	0	0	0
ຝັ່ງສາລີ	23	23	0	0	0
ຫຼວງນໍ້າທາ	16	14	2	0	0
ຫົວພັນ	69	69	0	0	0
ຫຼວງພະບາງ	43	42	1	0	0
ອຸດົມໄຊ	54	54	0	0	0
ອັດຕະປື	18	16	2	0	0
ເຊກອງ	20	20	0	0	0
ລວມ	333	328	5	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 30 ພະຈິກ 2015

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີ້ 7 ໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນສໍາເລັດ ແລະ ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 4. ໂຄງການທີ່ຫລ້າຊ້າໃນຮອບວຽນ 11

ຮອບວຽນ	ຊື່ໂຄງການ	ແຂວງ	ເມືອງ	ກຸ່ມບ້ານ	ບ້ານ	ຄວາມຄືບໜ້າ%
11	ກໍ່ສ້າງຕະຫລາດຊຸມຊົນ	ແຂວງ ອັດຕະປື	ພູວິງ	ວິງສໍາພັນ	ດໍາວິງສາ	77
11	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົນ	ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	ໂພນໄຊ	ກຸ່ມ ບ້ານນໍ້າບໍ່	ຫ້ວຍມັນ	70
11	ກໍ່ສ້າງສຸກສາລາ	ແຂວງ ອັດຕະປື	ພູວິງ	ສົມບູນ	ພູບາງ	90
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ນາແລ	ພູຫຼວງ	ພູຫຼວງມັກຈິງ	58
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ລອງ	ບວກບໍ່ (ຈໍາໃໝ່)	ແສນຈຸມປ(ຈໍາປີ)	65

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 30 ພະຈິກ 2015

ຕາຕະລາງ 5. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ບ່າໄມ້	38	37	1	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	57	55	2	0	0
ສາທາລະນະສຸກ	23	22	1	0	0
ສຶກສາ	119	119	0	0	0
ນໍ້າລະອາດແລະສຸຂະອະນາໄມ	90	89	1	0	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	6	6	0	0	0
ລວມ	333	328	5	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 30 ພະຈິກ 2015

1.3. ຮອບວຽນ 9 ແລະ ຮອບວຽນ 10 (ສົກປີ 2012-2013 ແລະ ສົກປີ 2013-2014)

ໃນຮອບວຽນທີ 9 ຫລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈຳນວນທັງໝົດ 262 ໂຄງການ ຢູ່ 7 ແຂວງເປົ້າຫມາຍ (ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫລວງນໍ້າທາ) ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 61,114,300,917 ກີບ ມີຈຳນວນ 261 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100 % ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ 60,979,645,792 ກີບ ຫລື 99.8 % ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ. ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງໂຄງການໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີ 1 ໂຄງການຄື ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫໍພັກນັກສຶກສາ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ເມືອງນາເລ ກຸ່ມສະເລ່ອງ ບ້ານດອນທິບ ນັ້ນແມ່ນຖືກຍົກເລີກເນື່ອງຈາກຖືກໂຄງການສ້າງເຄື່ອນໄຟຟ້າດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາສາມາດສະຫລຸບໄດ້ວ່າ ສຳຫລັບຮອບວຽນ 9 ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100%.

ໃນຮອບວຽນທີ 10 ຫລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ 393 ໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານທັງໝົດຈຳນວນ 79,125,251,302 ກີບ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຄືກັບທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຜ່ານມາມີຈຳນວນ 392 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ງົບປະມານຈຳນວນ 78,883,029,606 ກີບ (99.7%) ແມ່ນໄດ້ຖືກໂອນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເຫລົ່ານັ້ນ. ສຳລັບ 1 ໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ສຳເລັດນັ້ນມີຄວາມຄືບໜ້າໜ້ອຍກວ່າ 50% ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ເມືອງນາເລ ກຸ່ມສະແກນ (ບ້ານສະແກນ) ເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂີວອູ່ ມີຄວາມລ້າຊ້າເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການທົດລອງ ແລະ ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເພື່ອກຳນົດມາຕະຖານເຫລັກຄືນໃຫມ່, ເປັນທຶນສົມທົບລະຫວ່າງ ຫລຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ.

2. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຫລຍ 2

ສຳລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2015 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຄື: ຮອບວຽນ 9, ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 60,979,645,792 ກີບ ເທົ່າກັບ 99.8% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 78,883,029,606 ກີບ ເທົ່າກັບ 99.7% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈຳ

ນວນ 76,210,965,151 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 98.1% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ສາລັບຮອບວຽນ 12 ງົບປະມານ ທັງໝົດ 82,818,201,583 ກີບ ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 51,078,960,928 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 61.63% ລາຍລະອຽດດັ່ງ ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 6. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2015)

ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ)	ບອດເຫຼືອ
ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)	262	61,114,300,917	261	60,979,645,792	134,655,125
ຮອບວຽນ 10 (2012-2013)	393	79,125,251,302	392	78,883,029,606	242,221,696
ຮອບວຽນ 11 (2013-2014)	333	77,447,824,567	328	75,962,827,932	1,484,996,635
ຮອບວຽນ 12 (2014-2015)	438	82,818,201,583 ¹	371	51,078,960,928	31,793,779,626
ລວມ	1,426	300,505,578,369	1,352	266,904,464,258	33,655,653,082
ແຜນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 13 (2015-2016)					
ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ	ຮອບວຽນ (ສິກປີ)
ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)	110	32,000,000,000	-	(ຍັງບໍ່ໄດ້ເບີກຈ່າຍ) ການເບີກຈ່າຍນັ້ນ ຈະໄດ້ ແບ່ງເປັນ 2 ງວດຄື: ງວດ ທີ່ໜຶ່ງ ແມ່ນເບີກຈ່າຍ ໃນ ລະຫວ່າງເດືອນ ມັງກອນ- ກັນຍາ 2016 ແລະ ງວດ ທີ່ສອງແມ່ນໃນລະຫວ່າງ ເດືອນ ພະຈິກ-ທັນວາ ຂອງປີ 2016 ງວດລະ 16 ຕື້ກີບ.	ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ - ການເງິນ, ທລຍ, 30 ພະຈິກ 2015

3. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ

▪ **ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ**

- ຕິດຕາມການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ຮູບແບບການພັດທະນາໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ (CDD) ຢູ່ເມືອງ ທ່າ ປາງທອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 26-28 ພະຈິກ 2015, ເມືອງທ່າປາງທອງມີ 26 ບ້ານ 61 ຄູ່ມ ປະຈຸ

¹ ງົບປະມານອາດມີການປ່ຽນແປງເນື່ອງຈາກສັນຍາກັບຜູ້ຮັບເຫມົາບາງໂຄງການກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່

ບັນສໍາເລັດການວາງແຜນແລ້ວ 5 ບ້ານ ແລະ ຈະສໍາເລັດການວາງແຜນຂັ້ນບ້ານໄດ້ 100% ໃນກາງເດືອນ ທັນວາ 2015.

- ການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ຮູບແບບ CDD ຂອງ 3 ເມືອງ CDD ໃຫມ່ ມີ ເມືອງ ຊຽງຄໍ້, ຫົວເມືອງ ແລະ ເມືອງ ທ່າປາງທອງແມ່ນ ລວມມີ 136 ບ້ານ 62 ຄຸ້ມ ທ້າຍເດືອນ 11 ສໍາເລັດແລ້ວ 40% ແລະຈະສໍາເລັດ 100% ໃນອາທິດທີ 3 ຂອງເດືອນ ທັນວາ 2015.
- ຝຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໂດຍຊຸມຊົນເອງ (CFA) ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນ ບ້ານ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ວັນທີ 2-6 ພະຈິກ 2015 ກອງປະຊຸມເນັ້ນໃສ່ດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການເຮັດ ສັນຍາກັບຊຸມຊົນ, ນາຍຊ່າງປະຈໍາພາກສະໜາມ, ແລະ ວິຊາການປະຈໍາພາກສະໜາມ ແລະ ການກະກຽມ ກໍາມະກອນຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ.
- ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດນໍ້າເທີນຫິນບຸນ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການກັບ ບັນດາໂຄງການອື່ນໆ ໃນລະຫວ່າງຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ 2015 ນີ້, ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ “ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານພັດທະນາຊຸມຊົນພາຍໃຕ້ຮູບແບບ CDD” ຢູ່ບ້ານຄູນຄໍາ, ເມືອງຄູນຄໍາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງ ໝົດ 25 ທ່ານ.
- ຕິດຕາມການຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ປະຈໍາປີຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 ຢູ່ແຂວງເປົ້າໝາຍ ທລຍ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອສົນທະນາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ທີ່ຈະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮອບວຽນຕໍ່ໄປ.
- ສໍາເລັດການກະກຽມເຕືອນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສິດສະເໜີພາຍຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບັດປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເສີມສ້າງໂພສະນາການ(LN).
- ສືບຕໍ່ກວດກາ ແລະ ສັງລວມແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີຮອບວຽນ 13 ຂອງແຕ່ລະເມືອງເພື່ອສົ່ງໃຫ້ພະແນກ ບໍລິຫານການເງິນ.
- ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານກະດານຂ່າວກຸ່ມບ້ານເຊິ່ງມີ 3 ຫົວຂໍ້ຂ່າວ; ຄື: ການຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂັ້ນແຂວງ, ການຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນໂຄງການຍ່ອຍປະຈໍາປີ, ການທົບທວນແຜນ ພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ.
- ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຜ່ານວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ, ລາຍການລຸງສ້າງ-ລຸງສາ, ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ, ໜັງສື ພິມຕ່າງໆ ແລະ ເວບໄຊ ທລຍ ລວມມີຫົວຂໍ້ຂ່າວ:
 - ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນໂຄງການຮອບວຽນ 12 (ທລຍ ເມືອງໜອງ)
 - ທລຍ ສະໜັບສະໜູນສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ ບ້ານທົ່ງເບີ້

- ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງແມ່ຍິງຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ແມ່ຍິງຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບຈາກການລົງທຶນ ລວມທັງຂໍ້ມູນຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂອງ ທລຍ ຜ່ານລາຍການໂທລະພາບ, ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ ແລະ ວິທະຍຸສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.
- ສໍາເລັດເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງ ຕະຫລາດນັດກຸ່ມແມ່ຍິງສາກົນ ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2015 ທີ່ວິທະຍາເຂດຊັບພະວິຊາ ໂສກປ່າຫລວງ.
- ສໍາເລັດເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງ ຢູ່ກອງປະຊຸມໂຕະມິນ ປະຈໍາປີ 2015 ໃນວັນທີ 26-27 ພະຈິກ ທີ່ສູນພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສໍາເລັດການຈັດສໍາພາດ ລາຍການຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ, ກ່ຽວກັບ "ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍ".
- ສໍາເລັດອອກແບບ ບ້າຍ Roller ຈໍານວນ 11 ບ້າຍ ແລະ ໄດ້ມີການກະຈາຍຂ່າວ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ໂພຊະນາການ ຜ່ານໜັງສືພິມ 1 ເລື່ອງ ແລະ ສໍາເລັດການປະກອບຂໍ້ມູນ, ຮຸບພາບ ກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ຂອງ ທລຍ ເຂົ້າໃນລິດແຫ່ຂະບວນ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນຊາດທີ່ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 40 ປີ.
- **ວຽກງານວິສະວະກໍາ ແລະ ວິຊາການ**
 - ສໍາເລັດການປະດັບປະດາລິດຂະບວນແຫ່ສະເຫລີມສະຫລອງວັນຊາດທີ່ 2 ທັນວາ 2015.
 - ກະກຽມແຜນລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ, ຄພທສ ແລະ ກະຊວງແຜນການ.
 - ລົງຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11, 12 ແລະ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO).
 - ກະກຽມສໍາຫລວດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍສາກົນ (IDA) ຮອບວຽນທີ 13.
 - ຝຶກອົບຮົມຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານວຽກງານຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າໃນດ້ານສຸຂະອານາໄມ (ຊຈສ) ຢູ່ເມືອງນອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ; ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື.
 - ກະກຽມຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມແຜນທີ່ ແລະ ສືບຕໍ່ກະກຽມສ້າງຫລັກສູດການນໍາໃຊ້ 3D.
 - ກະກຽມແຜນລົງຕິດຕາມຄຸນນະພາບໂຄງການຮອບວຽນ 11 ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານທະນາຄານໂລກ ທ່ານ Garvan.
 - ສືບຕໍ່ກະກຽມເອກະສານກວດກາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບເຂົ້າໃນໂຄງການ ທີ່ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ ຫລື Community Force Account (CFA).
 - ກະກຽມຫລັກສູດການກວດກາຄຸນນະພາບສໍາລັບຊຸມຊົນ ເພື່ອໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທຶມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານສໍາລັບໂຄງການທີ່ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 - ຝຶກອົບຮົມຮຸບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນເຕັມຮຸບແບບ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
- **ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ**

- ໄດ້ສໍາເລັດບົດລາຍງານປະຈໍາປີທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນ (ສະເພາະສະບັບພາສາອັງກິດ)
- ສໍາເລັດການເຮັດປະເມີນພາຍໃນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ບັນດາໂຄງການທີ່ ທລຍ ໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອແຕ່ປີ 2012-2014 (ຮອບວຽນ 9, 10 ແລະ 11) ທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບສະພາບໂຄງການ, ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຄວາມພົ່ງພໍໃຈຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ.
- ສໍາເລັດການປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ ທລຍ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ທັງລະບົບ online ແລະ offline ຖືວ່າຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກຫລາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
- ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມທິດຂອງວຽກງານສາມສ້າງ ເພື່ອທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພື່ອເປັນບົດຮຽນສໍາຄັນໃນການອອກແບ ທລຍ 3.

▪ **ວຽກງານບໍລິຫານ - ການເງິນ**

- ສໍາເລັດການຄ່ຽນເງິນ ປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ 2015, ມູນຄ່າ 419,000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ປິດບັນຊີ ເດືອນຕຸລາ 2015, ເພື່ອເຮັດບົດລາຍງານການເງິນສໍາລັບພະແນກ.
- ສໍາເລັດການເບີກຖອນເງິນໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນສົມທົບລັດຖະບານປະຈໍາຮອບວຽນ 12, ຈໍານວນ 33 ໂຄງການສໍາລັບເດືອນພະຈິກ 2015, ຈາກທັງຫມົດ 74 ໂຄງການ, ເປັນມູນຄ່າ 6,175,514,659 ກີບ.
- ພະນັກງານການເງິນສູນກາງໄດ້ລົງຝຶກອົບຮົມວຽກງານສະຫລຸບໂຄງການຍ່ອຍໃນຮູບແບບຂອງ CDD ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເມືອງທົດລອງ.
- ທີມງານຜູ້ກວດສອບພາຍນອກສໍາເລັດການກວດສອບເອກະສານທາງດ້ານການເງິນ-ການບັນຊີ ຂອງສິກປີ 2014-2015, ສໍາລັບການເຮັດບົດລາຍງານກວດສອບແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນກະກຽມ.

▪ **ວຽກງານຈັດຕັ້ງ**

- ສໍາເລັດການສືບຕໍ່ສັນຍາເຮັດວຽກເປັນລາຍປີ ໃຫ້ແກ່ ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ (ທ່ານ ຈຸລຽນ ໂຣສຊາດ) ແລະ ໄດ້ສົ່ງສໍາເນົາໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ.
- ສໍາເລັດການປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂັ້ນສູນກາງ:
 - ຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເຊື່ອມສານດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເຈລະຈາຕໍ່ລອງ.
 - ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານດ້ານໂພຊະນາການ ສໍາເລັດການປະກາດຮັບສະໝັກ ປະຈຸບັນ ແມ່ນ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປະເມີນຊີວະປະຫວັດຂອງຜູ້ສະໝັກ
- ດໍາເນີນຂະບວນການປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຕັດເລືອກ ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ:

- ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນດຳເນີນການປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ເມືອງ ນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຜູ້ເກົ່າຈະສິ້ນສຸດສັນຍາ ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2016.
- ສຳເລັດການປະກາດຮັບສະໝັກ ປະສານງານຂັ້ນເມືອງ ປະຈຳເມືອງ ສະເພາະເມືອງທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ຢູ່ໃນ 7 ເມືອງ ແລະ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປະເມີນ ຊີວະປະຫວັດຂອງຜູ້ສະໝັກ.
- ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານທີ່ສັນຍາຈະສິ້ນສຸດໃນທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2015 ນີ້ ກະກຽມບົດປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກ ປະຈຳປີ 2015 ກຳນົດສິ່ງແມ່ນ ວັນທີ 20 ທັນວາ 2015.
- ສະເໜີຫາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອຂໍຕໍ່ສັນຍາທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ ດ້ານວຽກງານບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະ ນາການ: ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເຫັນດີຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນວັນທີ 07 ທັນວາ 2015.

4. ແຜນວຽກສຳລັບເດືອນ ທັນວາ 2015

• ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ

- ຕິດຕາມການວາງແຜນຂັ້ນບ້ານຮູບແບບ CDD ໃຫ້ສຳເລັດ 100% ຂອງຈຳນວນ 136 ບ້ານ 62 ຄຸ່ມຢູ່ 3 ເມືອງ CDD ໃຫມ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ.
- ປະສານງານກັບທີມງານ EG ເພື່ອວາງແຜນການກວດຄົ້ນຮູບແບບ O&M ສຳລັບບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຍ່ອຍ.
- ຕິດຕາມລະບົບຊຸມຊົນໃນບ້ານທີ່ເຮັດໂຄງການ CFA ຢູ່ເມືອງ ນ້ຳບາກ, ຈອມເພັດ, ໄຊ , ນາໝີ້ ແລະ ເມືອງນອງ.
- ກະກຽມແຜນຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການສິ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ ດ້ອຍໂອກາດ ສຳລັບພະນັກງານ LN ຢູ່ 7 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງ 2 ແຂວງ.
- ໃນທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2015, ມີແຜນຈັດທັດສະນະສຶກສາສຳລັບຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານຍິງ ຈາກເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ເພື່ອໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍ ຊຸມຊົນທີ່ຕິດພັນກັບການສິ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.
- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານ “ສິ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ” ກັບເຄືອຂ່າຍ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນ ສປປ ລາວ.
- ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຫລັງສຳ ເລັດໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ໃນຮອບວຽນ 12.
- ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ສືບຕໍ່ຂຽນ ຂ່າວໃຫ້ສື່ມວນຊົນ ໃນລາຍການໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ຫັງສືພິມສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ , ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກະຈາຍອອກສຳທາລະນະໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ບົດ.
- ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ໃນການຜະລິດເສື້ອ ທລຍ ຈຳນວນ 1,000 ໂຕ.

- ທົບທວນຄືນ ບັນດາ MOU ກ່ຽວກັບວຽກງານກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ສູນກາງ ເພື່ອກຽມພ້ອມສືບຕໍ່ເຊັນສັນຍາ ເພື່ອກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຮອບວຽນທີ 13 ຂອງ ທລຍ.
- ກະກຽມຜະລິດປຶ້ມ ນະໂຍບາຍດ້ານຊົນເຜົ່າ ພາລາວ-ອັງກິດ, ນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ທົດແທນຄືນ ພາສາລາວ-ອັງກິດ, ນະໂຍບາຍດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພາສາລາວ-ອັງກິດ, ປຶ້ມສະມາຊິກກຸ່ມທ້ອນເງິນ ຂອງກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍອີກ 80 ບ້ານ.
- ກະກຽມຜະລິດ ປ້າຍ Roller ຈຳນວນ 11 ປ້າຍ ແລະ ອອກແບບ Booth screen (ສາກວາງສະແດງ)
- ກະກຽມຜະລິດເຄື່ອງມື ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອຮັບໃຊ້ 80 ບ້ານຂະຫຍາຍໃໝ່.
- ກະກຽມອອກຂ່າວ ໃນລາຍການໂທລະພາບ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວໃຫ້ໄດ້ 1 ຄັ້ງ ແລະ ສືບຕໍ່ປັບປຸງ Script ແລະ TOR ສຳລັບຈັດຫາຜູ້ຜະລິດ DVD ກ່ຽວກັບແມ່ຍິງຕົວແບບ ແລະ ເຂັ້ມແຂງໃນການປະກອບສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຊ່ວຍ ທລຍ ຢູ່ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍ ທລຍ ໃຫ້ໄດ້ 1 ເລື່ອງ.
- ສືບຕໍ່ຜະລິດ DVD ກະຕຸນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໂປ່ງໃສ.

▪ **ວຽກງານວິສະວະກຳ**

- ສືບຕໍ່ກະກຽມແຜນລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ, ຄພທສ ແລະ ກະຊວງແຜນການ.
- ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11, 12 ແລະ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO).
- ສືບຕໍ່ກະກຽມສຳຫລວດໂຄງການຍ່ອຍ IDA ຮອບວຽນທີ 13.
- ສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ ວຽກງານ ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າໃນດ້ານສຸຂະອານາໄມ (ຊາສ) ຢູ່ເມືອງນອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ; ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື.
- ສືບຕໍ່ກະກຽມຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມແຜນທີ່ ແລະ ສືບຕໍ່ກະກຽມສ້າງຫລັກສູດການນຳໃຊ້ 3D.
- ສືບຕໍ່ກະກຽມແຜນລົງຕິດຕາມຄຸນນະພາບໂຄງການຮອບວຽນ 11 ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານທະນາຄານໂລກ ທ່ານ Garvan.
- ຂຶ້ນແຜນຮ່ວມມືກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເອົານັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍລົງກວດກາຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
- ສັງລວມຂໍ້ມູນໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 13 ແລະ ລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
- ຕິດຕາມໂຄງການລົງປະເມີນຜົນຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບ Cost Effective and O&M.

▪ **ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ**

- ຈັດຝັກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຫມ່ໃຫ້ພະນັກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນທຸກຄົນໃນຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ.
 - ສະຫຼຸບສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ທັງໝົດເພື່ອປຶກສາກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
 - ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງສົກປີ 2015-2016 ແລະ ເອົາຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ.
- **ວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ**
 - ກະກຽມເບີກຖອນເງິນໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12, ຈຳນວນ 36 ໂຄງການ, ປະມານ 8 ຕື້ກີບ ແລະ ປິດສະຫຼຸບບັນຊີປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ 2015, ສຳລັບສົກປີ 2015-2016.
 - ກະກຽມເອກະສານຄ່ຽນເງິນໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງຜູ້ໃຫ້ທຶນສຳລັບຮອບວຽນ 12 ຂອງແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ 510,912 ໂດລາສະຫະລັດ ນຳຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.
 - ກະກຽມຄ່ຽນເງິນບ້ວງບໍລິຫານປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ 2015 ປະມານ 315,000 ໂດລາ, ນຳຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.
 - **ວຽກງານຈັດຕັ້ງ**
 - ກະກຽມການສັງລວມບົດປະເມີນການປະຕິບັດວຽກ ທີ່ຈະຖືກສົ່ງມາຈາກແຕ່ລະແຂວງ ລວມທັງສູນກາງ.
 - ກະກຽມສັນຍາພະນັກງານ ປະຈຳປີ 2016.
 - ສັງລວມລາຍຊື່ພະນັກງານ ທັງໝົດ ເພື່ອຕິດຕາມການສືບຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພ.
 - ດຳເນີນຂັ້ນຕອນ ການປະເມີນຜູ້ສະໝັກ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເຊື່ອມສານດ້ານໂພຊະນາການ.

ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ທລຍ



ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ
Bounkhouang SOUVANNAPHANH

ຫົວໜ້າພະແນກ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ຫັດທະຈັນ ພິມພັນທະວິງ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ມະນີວັນ ອິນທະບັນຍາ