ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ

ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

ເລກທີ 1265 /ທລຍ

ວັນທີ 13 DEC 2016

ບົດສະຫຼຸບ

ປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ 2016 ແລະ ແຜນວຽກເດືອນ ທັນວາ 2016

1. ວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນເດືອນ ພະຈິກ 2016 ມີດັ່ງນີ້:

ຕະຫລອດໄລຍະເວລານຶ່ງເດືອນຜ່ານມາ ທລຍ ໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາໜ້າວຽກສຳຄັນ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດກ່ອນປິດໂຄງການ ທລຍ 2 ແລະ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 ຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ ເດືອນມັງກອນ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປ, ວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ປະກອບມີ:

- ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ 2 ທຸກກິດຈະກຳ ແລະ ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ແມ່ນຕ້ອງສຳເລັດຕາມແຜນຢ່າງຊ້າສຸດແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນ ທັນວາ ປີ 2016.
- ວຽກງານລວມຂອງໂຄງການຂອງແຕ່ລະພະແນກ ແລະ ໜ່ວຍງານແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ມາກວດກາ ແລະ ປະເມີນກ່ອນປິດໂຄງການ ທລຍ 2 ແລະ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 .
- ວຽກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກ່ຽວກັບການປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ທລຍ 3 ພ້ອມທັງການນຳໃຊ້ຄູ່ມືກ່ຽວກັບແບບຟອມການເກັບຂໍ້ມູນໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ (MIS) ສຳລັບ ທລຍ3 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ 10 ແຂວງ ແລະ 3 ເມືອງທົດລອງການພັດທະນາໂດຍຊຸມຊົນເຕັມຮູບແບບ.
- ຕິດຕາມການພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ ທລຍ ໄລຍະ 3 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ ທັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະວຽກງານເປັນຕົ້ນແມ່ນສາມາດຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຂໍ້ມູນສຳລັບບໍລິຫານໂຄງການ.
- ວຽກງານວິຊາການ ແມ່ນສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ການສຳຫລວດອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ນອນໃນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ປີ 2017 ພ້ອມກັບການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດກ່ອນປິດໂຄງການ ທລຍ 2 ໃນເດືອນ ທັນວາ 2016.

2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

2.1. ຮອບວຽນ 13 (ສົກປີ 2015-2016)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮອບວຽນ 13 ເຊິ່ງເປັນຮອບວຽນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ທັງເປັນໄລຍະເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ແລະ ໄລຍະທີ 3 ແມ່ນມີຈຳນວນທັງໝົດ 505 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ແມ່ນໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຖືວ່າເປັນບູລິມະສິດຫຼັກໃນ ຮອບວຽນ 13 ເພາະວຽກງານສຶກສາແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ສຳລັບລາຍລະອຽດ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຈຳນວນໂຄງການຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1. ຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດ ຕາມຂະແໜງການ ໃນ ຮອບວຽນ 13 (ສົກປີ 2015 - 2016)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ
ຂະແໜງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	21
ຂະແໜງ ສຶກສາ	264
ຂະແໜງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	1
ຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ	34
ຂະແໜງ ຄົມມະນາຄົມ	72
ຂະແໜງ ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	113
ລວມ	**505**

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ - ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ພະຈິກ 2016

2.2. ຮອບວຽນ 13 (ສົກປີ 2015 – 2016)

ສຳລັບຮອບວຽນ 13 (ສົກປີ 2015 - 2016) ມີຈຳນວນທັງໝົດ 505 ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100% ມີ 418 ໂຄງການເທົ່າກັບ 82.77% ໂຄງການທີ່ສຳເລັດກ່ວາ 50% ມີ 35 ໂຄງການເທົ່າກັບ 6.93%, ໂຄງການທີ່ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50% ມີ 28 ໂຄງການເທົ່າກັບ 5.54%, ແລະ ມີ 25 ໂຄງການແມ່ນກຳລັງດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ງວດ 2 ຈຳນວນ 11 ຕົ້ກົບ.

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 13

ແຂວງ	ຈຳນວນ ໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	43	27	3	1	12
ແຂວງ ສາລະວັນ	28	19	6	0	3
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	27	20	0	6	1
ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ	41	28	8	1	4

ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ	20	16	0	4	1
ແຂວງ ຫົວພັນ	74	60	3	11	0
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	75	66	6	3	0
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ	109	107	0	2	0
ແຂວງ ອັດຕະປື	37	26	8	0	3
ແຂວງ ເຊກອງ	51	49	1	0	1
ລວມ	**505**	**418**	**35**	**28**	**25**

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ພະຈິກ 2016.

ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 13 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	21	208	1	1	0
ຄົມມະນາຄົມ	72	28	18	24	15
ສາທາລະນະສຸກ	34	101	0	0	0
ສຶກສາ	264	19	2	2	2
ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	113	61	7	1	3
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	1	1	7	0	5
ລວມ	**505**	**418**	**35**	**28**	**25**

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ພະຈິກ2016

ຕາຕະລາງ 4. ທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 13

ແຂວງ	ຈຳນວນ ໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດ 0%
ແຂວງ ເຊກອງ	3	2	0	0	1
ແຂວງ ສາລະວັນ	7	2	0	2	3
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	23	11	0	0	12
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	14	7	6	0	1
ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ	7	3	0	0	4
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	11	7	3	1	0
ແຂວງ ຫົວພັນ	25	11	11	3	0
ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ	8	4	3	0	1
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ	6	4	2	0	0

ແຂວງ ອັດຕະປື	6	3	0	0	3
ລວມ	110	54	25	6	25

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ພະຈິກ 2016.

ຕາຕະລາງ 5. ທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 13 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດ 0%
ຂະແໜງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	2	1	1	0	0
ຂະແໜງ ຄົມມະນາຄົມ	79	37	23	4	15
ຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ	5	2	1	0	2
ຂະແໜງ ສຶກສາ	7	4	0	0	3
ຂະແໜງ ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	17	10	0	2	5
ລວມ	**110**	**54**	**25**	**6**	**25**

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ພະຈິກ 2016.

ໝາຍເຫດ: ໂຄງການພາຍໃຕ້ທຶນຂອງລັດຖະບານງວດ 2 ໃນບ້ອງ5 ຕື້ກີບ (ປີ 2016) ມີຈຳນວນ 16 ໂຄງການ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃກ້ຈະສຳເລັດ ແລະ ກຳລັງກະກຽມເອກະສານ ເພື່ອຂໍເບີກຈ່າຍງົບປະມານ, ສ່ວນບ້ອງ 11 ຕື້ມີ 42 ໂຄງການ ແມ່ນສາມາດເບີກຈ່າຍແຕ່ ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປ.

3. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທລຍ 2

ສຳລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2016 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຄື: ຮອບວຽນ 9, ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 100% ເທົ່າກັບ 61,114,300,917 ກີບ, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 79,125,251,302 ກີບ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈຳນວນ 77,447,824,567ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 100% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ສຳລັບຮອບວຽນ 12 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 82,828,273,064ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 100%, ສຳລັບຮອບວຽນ 13 ໄດ້ເບີກຈ່າຍ ໄປແລ້ວ 92 % ຂອງງົບປະມານ ທັງໝົດ, ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 7. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2016)

ຮອບວຽນ (ສົກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສຳເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ	ຍອດເຫຼືອ
ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)	262	61,114,300,917	262	61,114,300,917	0
ຮອບວຽນ 10 (2012-2013)	393	79,125,251,302	393	79,125,251,302	0

ຮອບວຽນ 11 (2013-2014)	333	77,447,824,567	333	77,447,824,567	0
ຮອບວຽນ 12 (2014-2015)	438	82,826,807,425	438	82,826,807,425	0
ຮອບວຽນ 13 (2015-2016)	505	**85,501,448,578**[1]	418	78,541,470,590	7,015,474,046
ລວມ	1,931	386,015,632,789	1,840	378,820,260,123	7,195,372,666

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ, ຫລຍ, 30 ພະຈິກ 2016.

4. ວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ (LN)

4.1. ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

4.1.1. ການທ້ອນເງິນ

ຢູ່ໃນ 165 ບ້ານລວມທັງ 7 ເມືອງ ຂອງ 2 ແຂວງຄື ແຂວງ ສະຫວັນ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ. ການທ້ອນເງິນ.ກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທັງຫມົດ ຫລາຍກ່ວາ 900 ກຸ່ມ ເປັນກຸ່ມເກົ່າ 696 ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍໃໝ່ 219 ກຸ່ມ ແລະ ລວມມີສະມາຊິກທັງໝົດ 10,228 ຄົນ ເປັນຍິງ 8,724 ຄົນ ອີງຕາມການເຄື່ອນໄຫວລົງຕິດຕາມການທ້ອນເງິນ ປະຈຳເດືອນ 11 ປີ 2016 ມີເງິນຝາກທັງໝົດໃນປະຈຸບັນມີ: 59,011,000 ແລະ ລວມຍອດຍົກມາທັງໝົດມີ 878,790,000 ກີບ.

4.1.2. ການປ່ອຍເງິນໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ຢືມ ເດືອນ 11/2016

ການປ່ອຍເງິນໃຫ້ສະມາຊິກເພື່ອດຳເນີນກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເຊັ່ນ: ການລ້ຽງສັດການປູກຝັງ ແລະ ຫັດຖະກຳຕ່ຳຫູກ ທີ່ເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ. ໃນເດືອນ 11 ປີ 2016 ທີ່ ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ 165 ບ້ານ, 913 ກຸ່ມ , ລວມມີສະມາຊິກ 10,228 ຄົນ ເປັນຍິງ 8,724 ຄົນ ລວມເງິນທຶນທັງໝົດ 8,573,649,944 ກີບ ລາຍ ແລະ ໄດ້ປ່ອຍກູ້ທັງໝົດມີ 4,885,768,000 ກີບ, ເງິນບໍ່ໄດ້ປ່ອຍກູ້ຍັງ 3,687,881,000 ແລະ ຄາດວ່າຕົ້ນ ເດືອນ 1/2017 ຈະໄດ້ປ່ອຍກູ້ອອກຈົນໝົດ ເພາະວ່າສັນຍາເກັບກູ້ແຕ່ລະບ້ານແມ່ນໝົດສັນຍາທ້າຍປີນີ້.

4.1.3. ການສ້າງລາຍຮັບຂອງກຸ່ມ ກຊກ ໃນ 4 ເມືອງ

ການສ້າງລາຍຮັບໃນປະຈຸບັນມີ 4 ເມືອງເກົ່າທີ່ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການເຊັ່ນ ການລ້ຽງໄກ່, ການລ້ຽງປາ, ການຕ່ຳຫູກ, ການລ້ຽງໝູ, ລ້ຽງແບ້ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ນອນໃນ 2 ແຂວງຄື: ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຫົວພັນລວມມີ 89 ບ້ານ, 323 ກຸ່ມ ມີສະມາຊິກ 4,893 ຄົນ ເປັນຍິງ 3,712 ຄົນ. ປະຈຸບັນມີລາຍຮັບຢູ່ທີ່ 4,138,398,000 ກີບ.

4.2. ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ

ສະໂມສອນໂພຊະນາການແມ່ນກິດຈະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານກາງເວັນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາ, ການໃຫ້ນົມລູກ ແລະ ເດັກນ້ອຍເກີດໃຫມ່ ຫາ 2 ປີ, ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ ງົບປະມານ ເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານ ພາຍໃນ 7 ເມືອງ ລວມມີທັງຫມົດ 23 ສູນ ງົບປະມານທັງຫມົດ 1,145,634,000 ກີບ, ເງິນໃນບັນຊີ 479,720,289 ກີບ, ເງິນສົດ 53,403,000 ກີບ, ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຈ່າຍ 640,499,500 ກີບ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ຫຍັງເຫລືອ 424,068,000 ກີບ.

[1] ງົບປະມານຈຳນວນນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ລວມທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ

4.2.1. ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາສຶກສາ

ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາສຶກສາໄດ້ເຮັດພາຍໃນເດືອນ ພະຈິກ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໝວດອາຫານ

- ຜັກທີ່ມີວິຕາມິນ (ປະເພດຜັກ)
- ອາຫານທີ່ມີໂປຼຕີນ ແລະ ວິທີປຸງແຕ່ງ
- ອາຫານຫຼັກທີ່ໃຫ້ພະລັງງານປະເພດທາດແປ້ງ

2. ສຸຂະອານາໄມ 3 ສະອາດ

3. ໃຫ້ການດູແລເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ດູແລໂຕເອງໃນໄລຍະແມ່ຫຼັງເກີດ

4.2.2. ວຽກງານໂພຊະນາການ ແມ່ ແລະ ເດັກ

1. ລົງເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາສຶກສາທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບວຽກງານຊີວິດການເປັນຢູ່
2. ບໍລິການກວດທ້ອງແມ່ມານ (ໃຫ້ຢາທາດເຫຼັກ ອາຊິດຟູລິກ)
3. ກວດແມ່ຫຼັງເກີດ
4. ສັກຢາວັກຊິນໃຫ້ເດັກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
5. ໃຫ້ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງສໍາລັບເດັກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
6. ໃຫ້ຢາທາດ (ເຫຼັກອາຊິດຟູລິກ) ແກ່ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ອາຍຸ 12 - 45 ປີ

4.3.3. ວຽກງານພັດທະນາສວນຄົວ

1. ນໍາພາສະມາຊິກປູກຜັກໃສ່ສວນຄົວໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຊະນິດ
2. ອະນາໄມບົວລະບັດສວນຄົວຢູ່ສະໂມສອນ

5. ແຜນວຽກປະຈໍາເດືອນ ທັນວາ 2016

- ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ 2 ທຸກກິດຈະກໍາ ແລະ ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ແມ່ນຕ້ອງສໍາເລັດຕາມແຜນຢ່າງຊ້າສຸດແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2016.
- ກະກຽມກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທລຍ ຄັ້ງທີ 22 ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອສະຫລຸບສັງລວມວຽກງານ ທລຍ 2 ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານ ທລຍ 3ໄປພ້ອມກັບການສະເໜີຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເພື່ອພິຈາລະນາແລະ ຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້.

- ເພື່ອຍົກສູງຂອດການປະສານງານກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບຽບຫຼັກການຂອງ ທລຍ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຮ່ວມກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ(ສສຊ) ແລະ ສະມາຊິກສະພາຂັ້ນແຂວງ (ສສຂ) ໃນລະຫ່ວາງວັນທີ 07-08 ທັນວາ 2016.
- ກະກຽມງົບປະມານ ປີທຳອິດຂອງ ທລຍ 3 ເພື່ອສົ່ງຂໍອະນຸມັດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 ຢ່າງເປັນທາງການ.

<u>ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ທລຍ</u>

ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິຫານ

ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ